

SOLICITUD FORMAL DE PRÓRROGA CONTRACTUAL

Contrato / OC TUNJUELITO LOTE 3 - Lote tecnológico, cultural y dotacional

Fecha	Bogotá D.C., 04 de julio de 2026
Contratista	CI WARRIORS COMPANY S.A.S.
Contrato / Orden de Compra	OC TUNJUELITO LOTE 3
Vencimiento contractual indicado	08 de julio de 2026
Término solicitado	Dos (2) meses contados desde el día siguiente al vencimiento: 09 de julio de 2026 al 08 de septiembre de 2026
Objeto de la solicitud	Ampliación del plazo de ejecución para asegurar entrega, instalación, importación, validación técnica, pruebas y cierre documental de los bienes.

Por medio de la presente, CI WARRIORS COMPANY S.A.S., en calidad de contratista, solicita respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución del contrato / orden de compra identificado como OC TUNJUELITO LOTE 3, por un término de dos (2) meses, contado desde el día siguiente al vencimiento contractual informado, esto es, desde el 09 de julio de 2026 hasta el 08 de septiembre de 2026.

La solicitud se fundamenta en la necesidad de proteger la correcta ejecución técnica, logística y documental del contrato, dado que el proyecto involucra bienes tecnológicos, licencias, equipos en importación, elementos en fabricación y soluciones cuya instalación depende de acceso a equipos previamente adquiridos por la entidad, validación de referencias, disponibilidad de espacios, pruebas de funcionamiento y aceptación técnica.

El archivo de control técnico evidencia que una parte importante de los ítems se encuentra aprobada y lista para entrega o instalación; sin embargo, otros ítems requieren actividades que no pueden cerrarse de forma responsable antes del 08 de julio de 2026, como importación, validación de equipos a licenciar, confirmación de impresoras receptoras de tóner, fabricación de mobiliario y ajustes técnicos de compatibilidad.

La prórroga solicitada no pretende modificar el objeto contratado, ni alterar las condiciones esenciales de calidad y cumplimiento. Su finalidad es permitir una entrega integral, funcional, trazable y recibida por la entidad, evitando entregas parciales incompletas o instalaciones sin soporte técnico suficiente.

Argumentos técnicos y logísticos de soporte

1. Existen ítems aprobados que requieren instalación física o digital sobre equipos de la entidad. 2. Los bienes importados por Dogman Group S.A.S. y Global Supply AJ7 S.A.S. tienen programación de entrega los días 16 y 24 de julio de 2026. 3. La fabricación y ajustes de mobiliario buscan que los equipos queden correctamente ubicados y operativos. 4. La validación de licencias, tóneres y equipos evita incompatibilidades y protege la garantía de uso.

Estado general	Cantidad de ítems
Listo para instalación / requiere agenda	3

Pendiente de validación / información	3
Aprobado / listo para entrega	14
En importación - Dogman Group S.A.S.	1
Gestión técnica en curso	2
En importación - Global Supply AJ7 S.A.S.	1
En fabricación nacional	1
Aprobado con ajuste técnico	1

Por lo anterior, se solicita aprobar la prórroga por dos (2) meses y permitir la ejecución ordenada de las entregas, instalaciones, importaciones y validaciones descritas en los informes anexos que acompañan esta solicitud.

Cordialmente,



ROBERT HENRY HOME BERNAL

Representante legal / autorizado

CI WARRIORS COMPANY S.A.S.