

Cajicá, 15 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-294

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Nidia Clemencia Riaño Rincón

Directora Técnica DCASC

E-mail: sau@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

Ing. Zaida Shirley López

E-mail: Zlopezc@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA Y SOLICITUD DE ENTORNOS.

Estimados señores:

Cordial saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, Techne S.A.S. en calidad de interventoría y con la finalidad de mantener a la corporación informada, se realiza entrega del informe semanal de interventoría, donde se describen las actividades realizadas, correspondientes al periodo del **10 de noviembre de 2025 al 16 de noviembre de 2025**, para su conocimiento y fines pertinentes.

SOLICITUD DE ENTREGA DE ENTORNOS Y CONCLUSIÓN.

Se solicita a la entidad contratante definir los entornos al contratista de obra, toda vez que, a la fecha, se registra un atraso del **53,16%** en la ejecución del contrato de obra. El normal desarrollo del contrato se ve afectado también debido a que los recursos asignados a los municipios son muy bajos con respecto a los establecidos en el presupuesto del contrato.

En relación con el plan de contingencia y la ejecución de los entornos, se ha identificado que el contratista de obra no está dando cumplimiento conforme al cronograma aprobado y a las disposiciones establecidas en el plan de contingencia avalado por la interventoría, situación que afecta el desarrollo adecuado del proyecto.

Se anexa al presente documento

- **Informe semanal No. 33** de Interventoría, en cinco (05) folios, en formato PDF

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Agradeciendo la atención prestada;



LAURA ROCIO GALINDO CASTRO

R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: E.C.C.O - Residente de Interventoría

Revisó: J.C.A.P. – Director de Interventoría

Con copia a:

Ing. Maisel Lorena Rodríguez

E-mail: mlrodriguez@car.gov.co



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-294. Entrega informe Semanal No.33 - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>
To: sau@car.gov.co, Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezcc@car.gov.co>
Cc: Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Sat, Nov 15, 2025 at 1:07 PM

Cajicá, 15 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-294

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Nidia Clemencia Riaño Rincón

Directora Técnica DCASC

E-mail: sau@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

Ing. Zaida Shirley López

E-mail: Zlopezcc@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

ASUNTO: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA Y SOLICITUD DE ENTORNOS.

Estimados señores:

Cordial saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, Techne S.A.S. en calidad de interventoría y con la finalidad de mantener a la corporación informada, se realiza entrega del informe semanal de interventoría, donde se describen las actividades realizadas, correspondientes al periodo del **10 de noviembre de 2025 al 16 de noviembre de 2025**, para su conocimiento y fines pertinentes.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments**294. Entrega informe Semanal No.33 - Supervisión.pdf**

175K

**33. Informe Semanal 10-11-25 al 16-11-25.pdf**

1079K