

Cajicá, 22 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-300

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

Ing. Zaida Shirley López

E-mail: Zlopezc@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA Y SOLICITUD DE ENTORNOS.

Estimados señores:

Cordial saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, Techne S.A.S. en calidad de interventoría y con la finalidad de mantener a la corporación informada, se realiza entrega del informe semanal de interventoría, donde se describen las actividades realizadas, correspondientes al periodo del **17 de noviembre de 2025 al 22 de noviembre de 2025**, para su conocimiento y fines pertinentes.

SOLICITUD DE ENTREGA DE ENTORNOS Y CONCLUSIÓN.

Se solicita a la entidad contratante definir los entornos al contratista de obra, toda vez que, a la fecha, se registra un atraso del **55,17%** en la ejecución del contrato de obra. El normal desarrollo del contrato se ve afectado también debido a que los recursos asignados a los municipios son muy bajos con respecto a los establecidos en el presupuesto del contrato.

En relación con el plan de contingencia y la ejecución de los entornos, se ha identificado que el contratista de obra no está dando cumplimiento conforme al cronograma aprobado y a las disposiciones establecidas en el plan de contingencia avalado por la interventoría, situación que afecta el desarrollo adecuado del proyecto.

Se anexa al presente documento

- **Informe semanal No. 34** de Interventoría, en cuatro (04) folios, en formato PDF

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Agradeciendo la atención prestada;



LAURA ROCIO GALINDO CASTRO

R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: E.C.C.O - Residente de Interventoría

Revisó: J.C.A.P. - Director de Interventoría

[Con copia a:](#)

Ing. Maisel Lorena Rodríguez

E-mail: mlrodriguez@car.gov.co



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-300. Entrega informe Semanal No.34 - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

Sat, Nov 22, 2025 at 11:33 AM

To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, Zaida Shirley Lopez Calderon <zlopezc@car.gov.co>

Cc: Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodriguez@car.gov.co>

Cajicá, 22 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-300

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

Ing. Zaida Shirley López

E-mail: zlopezc@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA Y SOLICITUD DE ENTORNOS.

Estimados señores:

Cordial saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, Techne S.A.S. en calidad de interventoría y con la finalidad de mantener a la corporación informada, se realiza entrega del informe semanal de interventoría, donde se describen las actividades realizadas, correspondientes al periodo del **17 de noviembre de 2025 al 22 de noviembre de 2025**, para su conocimiento y fines pertinentes.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments**300. Entrega informe Semanal No.34 - Supervisión.pdf**

216K

**34. Informe Semanal 17-11-25 al 23-11-25.pdf**

705K