

	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Relacionado con conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados y situaciones de orden público que afectan la ejecución del contrato.	Afectación al cumplimiento de los cronogramas establecidos para la ejecución del contrato		2	3	5	Medio	Entidad + Contratista	Revisión a los comunicados y normalidad vigente aplicable a la naturaleza del contrato. Reprogramación y ajuste al cronograma de actividades en el marco del contrato. Revisión y análisis de la viabilidad de suspender el contrato durante el plazo de los conflictos internos que afectaron o imposibilitaron el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad + Contratista	Desde la etapa de ejecución	Hasta la fecha de terminación del contrato.	A través de la revisión de comunicados oficiales que otorguen el Gobierno Nacional y Distrital en materia de orden público	Durante la ejecución del contrato
	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza imprevisibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato		3	4	7	Alto	Entidad + Contratista	Revisión y análisis de la viabilidad de suspender el contrato por eventos de la naturaleza imprevisible en la que no hay intervención humana.	3	3	9	Alto	SI	Entidad + Contratista	Desde la etapa de ejecución	Hasta la fecha de terminación del contrato.	La supervisión por parte de la entidad, solicitará al contratista todos los documentos necesarios que evidencien el protocolo de la contratación del equipo mínimo requerido	Durante la ejecución del contrato
	Externo	Ejecución	Financieros	Destinar los recursos económicos del contrato, en actividades no relacionadas con el anexo técnico, o que no hayan sido aprobadas.	Aplicación de medidas y disposiciones legales por la desviación de recursos ajenos a la naturaleza del contrato, afectando el flujo de caja y el presupuesto del contrato.		3	3	9	Alto	Contratista	El contratista deberá evidenciar mediante matrices y soportes digitales de trabajo la información actualizada de los compromisos ejecutados, el seguimiento presupuestal al flujo de caja, conciliaciones bancarias y la ejecución de los recursos del contrato. Aplicación de las garantías de los amparos correspondientes al cumplimiento, devolución del pago anticipado y Pago de salarios. Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, establecidos en los Estudios Previos del proceso.	2	2	9	Medio	SI	Contratista	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del contrato.	La supervisión del contrato, solicitará al proveedor la información que considere pertinente, que permita llevar la trazabilidad de la ejecución de los recursos.	Durante la ejecución del contrato
	Externo	Ejecución	Ambientales	Situaciones epidemiológicas y/o emergencias de salud pública, que se puedan presentar de manera imprevista	Imposibilidad de ejecutar el contratista		1	2	6	Bajo	Entidad + Contratista	Revisión de la normalidad vigente, nacional y distrital aplicable a los compromisos del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Entidad + Contratista	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del contrato.	Supervisión integral de la ejecución del contrato y constancia de las actas de comité técnico establecidas por las partes.	Durante la ejecución del contrato
	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso con la contratación del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.	Imposibilidad de cumplir con los cronogramas establecidos y afectación en la optimización del recurso económico en términos de eficiencia, eficacia, economía		2	3	9	Medio	Contratista	El Contratista deberá informar los términos, alcances y obligaciones de los contratos firmados con el equipo mínimo y entregados a la entidad después de ser firmados por las partes en lo tiempos establecidos.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del contrato.	Acatar las observaciones formuladas por el supervisor durante el plazo de ejecución del contrato y subsanar y/o dar respuesta en un término inferior o igual a cinco (5) días hábiles previa notificación que haga la entidad sobre esta situación.	Durante la ejecución del contrato
	Externo	Ejecución	Económico	Defecto en los diseños que se puedan presentar por omisiones del contratista que afecta la adecuada ejecución del futuro contrato	Imposibilidad de ejecutar las actividades que contiene la consultoría		3	1	9	Alto	Contratista	Verificación de los requisitos establecidos por parte de la Entidad, a los productos entregados. Dentro de las condiciones del contrato se incluye el amparo de cumplimiento que establece:	2	2	9	Medio	SI	Contratista	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del contrato.	La supervisión del contrato, solicitará al proveedor la información que considere pertinente, que permita ejercer debidamente su rol.	Durante la ejecución del contrato
	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista en la entrega oportuna de los diferentes informes y productos requeridos para el trámite de pago, que no permita a la entidad dar trámite oportuno a los desembolsos pactados, de acuerdo con la programación presupuestal.	Incumplimiento por parte de la Entidad en la ejecución del Programa Actual Mensualizado de caja (PAC).		1	2	6	Bajo	Contratista	Verificación de los requisitos establecidos por parte de la Entidad, por parte del contratista, así como los aspectos legales que inciden en el trámite de los desembolsos para pago. Dentro de las condiciones del contrato se incluye el amparo de cumplimiento que establece: "Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, así como de su cumplimiento, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Contados a partir de la fecha de expedición de la misma".	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del contrato.	El supervisor entregará la información necesaria, con tiempo y oportunidad, de los documentos requeridos para los trámites de desembolsos al contratista.	Durante la ejecución del contrato
	Interno	Ejecución	Operacionales	No liquidar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normalidad vigente	Imposibilidad de cierre económico del contrato, riesgo de procesos judiciales, responsabilidad disciplinaria del supervisor del contrato		1	2	6	Bajo	Entidad	Implementar un sistema de alertas tempranas por parte del supervisor para la liquidación del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Desde la terminación del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor realizará seguimiento continuo del trámite de liquidación.	Durante la ejecución del contrato