


IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras																												
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V										
1			1	EMERGENCIAS GRUPO No. 5	11 días																													
2			1.1	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	11 días																													
3			1.1.1	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	2 días																													
4			1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. ANCHO MAXIMO DE MURO 0,50 M	10 días																													
5			1.1.3	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	10 días	4FF																												

Proyecto: EMERGE CIA 1 DE DIE Fecha: mar 11/02/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras																			
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
6			1.1.4	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	5 días	4FF																			
7			1.1.5	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	5 días	4FF																			
8			1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	3 días	4FF																			
9			1.1.7	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CFRTTIFICADO	2 días	8CC																			
10			1.1.8	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPI	2 días	4FF+1 día																			

Proyecto: EMERGENCIA 1 DE DIE Fecha: mar 11/02/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			