



MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del				Categoría	¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo ?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Declaratorio desier to el proceso	Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del contratista, el municipio no pueda adjudicar el proceso y deba declararlo desier to	3	1	4	Mayor	Entidad contratante	Se buscarán las causas de tal situación, se llevarán a cabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregirán de inmediato los desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso	4	1	5	Riesgo medio	Si	Secretaría de Planeación Municipal	Hasta el traslado del informe de evaluación	Revisión diaria y análisis por parte del supervisor en la elaboración de los estudios previo, condiciones técnicas y presupuesto	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación



MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	General	Interno	Planación	Operacional	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Detrimiento patrimonial, imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	1	3	4	Mayor	Entidad contratante	Ajustes al presupuesto oficial	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Secretaría de Planeación Municipal	Hasta la apertura del proceso de selección	Revisión de documentos y haciendo la debida cotización en el mercado y análisis del sector	Cada vez que sea detectado
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar a un oferente que se encuentre inhabilitado para contratar	Incumplimiento de los reglamentos establecidos en la norma y pliego de condiciones por lo cual conllevaría a una sanción a la entidad	1	3	4	Mayor	Entidad contratante	Revisión por parte del comité de evaluación de los documentos habilitantes de los oferentes	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador	Hasta terminar el periodo de evaluación establecido en el cronograma	Basarse en todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Plazo de evaluación de documentos habilitantes
4	General	Externo	Contratación	Administrativo	El contratista puede negarse a firmar el contrato	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta	1	4	5	Catastrófico	Entidad contratante	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume en contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Jurídica	Después de la adjudicación	Revisión del legajo contractual	Una sola vez
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo por cambio de régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato	Inicio de nueva modificación del contrato	1	1	2	Menor	Entidad contratante	Proyectar las modificaciones que sean necesarias al contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor e interventor del contrato	Hasta antes de la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente
6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por incumplimiento	Demora en la ejecución	3	1	4	Mayor	Entidad contratante	Multas al contratista y aplicación de las	4	5	9	Riesgo extremo	Si	Supervisor e interventor del	Hasta el momento de terminación	Seguimiento por parte	Diariamente



MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					nto de las obliga cione s del contra to	ción del contra to						cláusulas sancionator ias					contrat o	ón del contrato	del supervi sor		
7	G en er al	Ext ern o	Ejec ució n	Financier o	Que el propo nente o contra tista se quede sin liquid ez para legaliz ar el contra to, pagar salari os y demás s gasto s ordina rios previo s a la ejecu ción	Grave afecta ción a la ejecu ción que pued e incluir o condu cir a la no in iciación del contra to	2	4	6	Alto	Entidad contratan te	En el proceso de selección se establecerá n unos indicadores financieros y de capacidad organizacio nal que garantice que el riesgo sea improbable y comporte una solvencia el contratista	1	1	2	Rieg o bajo	Si	Secreta ria de Planea ción Municip al	Hasta la evaluaci ón de las propuest as	Desde el momen to en que se elabora n los estudio s previos y pliegos	Durante todo el proceso de selecci ón e incluso en la propia ejecuci ón del contrat o
8	G en er al	Ext ern o	Ejec ució n	Financier o	Que el contra tista no tenga solven cia econó mica para ejecut ar el contra to	Grave afecta ción a la ejecu ción que pued e incluir o condu cir a la paralizi ción	2	4	6	Alto	Entidad contratan te	En el proceso de selección se debe establecer una forma de pago razonable y acorde al valor del contrato que garantice que el riesgo sea improbable en su máxima expresión	1	1	2	Rieg o bajo	Si	Secreta ria de Planea ción Municip al	Fecha de terminaci ón del contrato	Desde el momen to en que se elabora n los estudio s previos y pliegos	Durante todo el proceso de selecci ón e incluso en la propia ejecuci ón del contrat o
9	G en er al	Int ern o	Ejec ució n	Ope racio nal	Que el valor asignado para la ejecu ción del contra to no alcan ce para su ejecu ción total y	Insati sfacci ón en la ejecu ción del contra to o lo que es peor paralizi ción del mismo y no termina	3	4	7	Ries go alto	Entidad contratan te	Verificar la estructura económica, los estudios de mercado de oferta y de demanda, corregir la incongruen cias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Ries go bajo	Si	A través del interventor, verificando que la ejecuci ón del contrat o vaya acorde a la planific ación tanto en tiempo	Fecha de terminaci ón del contrato	Mensu al	Cada vez que ocurra a los cortes de informe s

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					éxitos as	nació n										como en ejecución técnica y en valores proyectados mensualmente					
10		Interno	Ejecución	Operacional	Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato	Retardo en los pagos finales	1	1	2	Menor	Entidad contratante	Procederá a la liquidación bilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella. Esto sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a cabo el contratista	1	1	2	Riesgo bajo	No	Interventor del contrato	Fecha de terminación anormal o liquidación del contrato	Desde el momento de la terminación	Cuando ocurra

Firma de la Sectorial Responsable:

Original Firmado

CARLOS RICARDO LOPEZ REINA
Secretario de Planeación Municipal Encargado
Decreto No.059 del 9 de julio de 2026