

Denominación del bien o servicio		PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES) EN LAS EDIFICACIONES DE LOS CENTROS ZONALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) Y HOGARES INFANTILES DE OPERACIÓN DIRECTA DEL ICBF REGIONAL META.													Anexo #		7					
															Fecha	20/05/2026						
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																						
No.	Código	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción del bien o servicio (para y por qué se necesita)	Consecuencia de la no ejecución del bien o servicio	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control de riesgo implementado	Impacto después del tratamiento			Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo							
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF.	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos. Posible declaración de desecho.	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el Bito 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución del proceso para definir metas y tiempos.	1=Bajo	2=Medio	3	SI	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desecho del proceso.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal	
2	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución surgidos por la declaratoria de desecho en el proceso de selección.	Retraso en la adjudicación de los contratos y en el inicio de su ejecución.	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	ICBF	Definir la Infraestructura a intervenir, de acuerdo a su localización geográfica, con el fin de facilitar la logística requerida para la ejecución del proyecto, logrando una participación plural de oferentes en el proceso contractual.	3=Posible	2=Medio	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la adjudicación de los contratos.	Verificación y validación de la distribución por Regional	En la etapa de estructuración de los proyectos.
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de documentación para los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato solicitados por el ICBF, desecho de este modo el inicio de la ejecución de los contratos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2=Medio	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir la póliza de seriedad de oferta. Elegir al contratista una vez sea adjudicado del proceso y elaborada la minuta del contrato, su suscripción inmediata, con el fin de que asegure y realice en la Entidad, el PUT (Aplicar) y la póliza necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución.	2=Improbable	2=Medio	4	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la Adjudicación	Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	En etapa de perfeccionamiento del contrato
4	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desequilibrio económico para el contratista. Posibles conflictos o litigios. Incumplimiento del objeto contractual. Retraso en la ejecución del plazo contractual	1=Bajo	3=Mediano	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos	1=Bajo	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de la calificación de la etapa contractual	Hasta la adjudicación	Verificación del cumplimiento de la capacidad económica de los proponentes.	Permanente
5	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaratoria desecho del proceso de interventoría	Retraso en el desarrollo de la contratación	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar unos estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando la calidad de oferentes.	3=Posible	2=Medio	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la ejecución del contrato	Verificación y ajuste de los documentos previos requeridos para la apertura del proceso.	En la etapa de estructuración del proyecto.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en la ejecución ocasionado por las modificaciones de la base de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista.	Incremento en los costos de los materiales e insumos	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	Contratista	Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	3=Posible	2=Medio	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta la terminación del contrato.	Llevar un control del stock de materiales e insumos. Verificando continuamente el precio de insumos y materiales.	Semanal. Una vez adjudicado el contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras e incumplimientos por parte del contratista de obra para dar inicio a las obras	Retraso en la ejecución del Contrato ocasionado por no intervenir oportunamente y rápidamente las actividades	4=Posible	3=Mediano	7	Riesgo Alto	Contratista	Remitir a la aseguradora y hacer efectiva la póliza de cumplimiento	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde el cumplimiento de los requisitos de legalización	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	En la etapa de ejecución de los proyectos
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de obra, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal, insumos y materiales almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Actividades de seguimiento y control de la obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de obra. El Contratista deberá establecer un plan de auditoría, control y seguimiento de los bienes. Garantizar en oficinas y obra la cadena de custodia, responsabilidad de los bienes y medidas de seguridad.	1=Insignificante	2=Medio	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de condiciones de seguridad in situ por parte del Contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato por remplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra.	3=Posible	2=Medio	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afecciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el fin de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cumplan con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos, identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2=Improbable	2=Medio	4	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la interventoría, así como verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, ARL.	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logística requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de obra. Falta de seguimiento y control de obra que comprometa el proceso.	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección. Seguir y dar cumplimiento a los cronogramas de obra presentados, además del diligenciamiento de la bitácora del proyecto, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales y reportar de obra incorporado	3=Posible	2=Medio	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidas para la ejecución	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vinculación de personal con condiciones inferiores a las solicitadas por la Entidad para la ejecución de las adecuaciones y/o reparaciones localizadas.	Ejecución de actividades con deficiencia en los estándares de calidad de los procedimientos solicitados.	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar requerimiento al contratista para subsanar la contratación del personal, de no ser así reportar a la aseguradora y hacer efectiva la garantía	2=Improbable	2=Medio	4	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal
12	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las autorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras.	Vulneración del principio de planeación y economía, generando mayor erogación a la administración	4=Posible	3=Mediano	7	Riesgo Alto	ICBF	Solo iniciar el contrato de obra cuando se hayan surtido todos los requisitos de legalización del contrato de interventoría. Hacer seguimiento constante y dar cumplimiento al cronograma de obra	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecución de la obra	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de la supervisión delegada por el ICBF o interventoría en el seguimiento a la ejecución de las actividades por parte del contratista de obra.	Atraso en las actividades ejecutadas y en la entrega de obra.	3=Posible	2=Medio	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Hacer llamado de atención al contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF del contrato o interventoría, en caso de no recibir respuesta efectiva hacer las pólizas de garantía efectivas.	2=Improbable	2=Medio	4	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se deberá realizar a seguimiento de cronograma y cumplimiento de actividades del contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF o interventoría.	Semanal



A3.F1.P3.ABS
13/09/21
Versión 4
Página 2 de 2
Clasific. de la info.
Pública

Denominación del bien o servicio																				PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (COBERTAS, CANALES Y BAJANTES) EN LAS EDIFICACIONES DE LOS CENTROS ZONALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) Y HOGARES INFANTILES DE OPERACIÓN DIRECTA DEL ICBF REGIONAL META.										Anexo #		7	
																														Fecha		20/05/2026	
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compia Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompia.gov.co , https://www.colombiacompia.gov.co/sites/default/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																																	
No.	Clase	Planteo	Etiología	Tipo	Descripción (¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo se puede prevenir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Transmisión o control a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Alcance la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A quién se le asigna el tratamiento	¿Cómo se inicia el tratamiento?	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad												
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría																	
14	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Identificación de mayores y menores cantidades de obra, de items no previstos.	Desequilibrio económico del contrato.	4=Probable	3=Mediano	7	Riesgo Alto	ICBF	Anticipar discrepancias entre el estado del inmueble y necesidades de intervención, y las actividades priorizadas según informes técnicos producto de las visitas preliminares.	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	Contratista de obra e Interventor	Desde el inicio de la etapa de diagnóstico.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al presupuesto establecido según informes técnicos producto de las visitas preliminares, control de ejecución de mayores y menores cantidades, e items no previstos, durante la ejecución de la obra	Semanal											
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inconvenientes presentados con los operadores de las infraestructuras para la realización de actividades.	Retrasos en la programación de actividades.	3=Probable	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar la socialización correspondiente con el coordinador del Centro Zonal y operadores de la infraestructura, con el fin de realizar el trabajo de intervención.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Menor	SI	ICBF y Contratista	Previo al inicio de la Fase de Obra	Hasta la finalización del contrato	Realizar planes de trabajo con el contratista para programación de actividades	Durante la ejecución del contrato											
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual del mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento, adecuaciones, incluyendo mantenimientos de emergencia en las instalaciones requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Reserva presupuestal. Bloqueo de las vías. Imposibilidad de acceder a información indispensable. Imposibilidad de acceso. Desembalsamiento. Daños al contratista, al ICBF y a terceros. Atención a la seguridad e integridad del personal del ICBF y contratista, de los beneficiarios o custodios del ICBF y de terceros.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	1. Incluir una póliza para eventos ocasionados por daños de la naturaleza. 2. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 3. Establecer rúles y cronogramas alternos. 4. Adquirir un inventario suficiente al inicio del perfeccionamiento del contrato. 5. Subir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido y de carácter confidencial que puedan ser consultadas de manera asíntrica. 6. Capacitar en protocolos y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza. 7. Realizar simulacros.	1=Leve	2=Menor	4	Riesgo Menor	SI	ICBF y Contratista	Elaboración de los documentos técnicos	Finalización del contrato	1. Verificar el pago de la póliza. 2. Verificar la inclusión de escenarios en los documentos técnicos. 3. Incluir en los documentos técnicos las fechas y períodos de entrega de cronogramas o rúles alternos. 4. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de mantener un nivel adecuado de inventarios. 5. Verificar periódicamente que la información se encuentre disponible en las carpetas digitales institucionales. 6. Verificar por medio de actas de reunión o listado de asistencia de la capacitación en temas de orden público. 7. Verificar por medio de informes los resultados del simulacro.	1. Una vez, al momento del perfeccionamiento del contrato. 2, 3 y 4. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 5, 6 y 7. De acuerdo a como lo estipule la PCT.											
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Imposibilidad de acceso del personal del contratista por causas ajenas a su voluntad (fuerzas o orden público, o desastres naturales).	- Suspensión temporal del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	3=Probable	3=Mediano	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Engeñar al contratista planes de contingencia y mitigación predefinidos claros y específicos ante eventualidades de este tipo.	3=Probable	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	1. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a los planes de contingencia del contratista establecidos ante las eventualidades de este tipo. 2. Solicitar al contratista la realización de simulacros con el fin de evaluar el funcionamiento de los planes de contingencia y mitigación.	Permanente durante la ejecución del contrato.											
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Exposición de los usuarios y colaboradores al contagio derivado a la enfermedad pandémica. Declarado por las Organizaciones autorizadas.	- Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Atención a la salud del personal del contratista, del ICBF, de usuarios y beneficiarios. Propagación asintomática de la enfermedad. Faltamiento de las personas que resuman contingencias.	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de estar actualizado en los págos en seguridad social de sus colaboradores. 3. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la Resolución 852 de 2022 y demás medidas requeridas para mitigar la propagación del virus.	3=Probable	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Solicitar periódicamente el comprobante de pago de prestaciones sociales de los colaboradores. 3. Incluir en los documentos técnicos la normativa que regula los protocolos para mitigar la propagación del COVID	1 y 3. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 2. De acuerdo a como lo estipule la PCT.											
19	General	Externo	Liquidación	Riesgos Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación.	- Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. - Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. - Acciones legales.	2=Improbable	3=Mediano	6	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el ICBF por medio de las informes de supervisión. 2. Interzar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y hacer acciones correctivas o de mejora cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del ICBF.	3=Probable	1=Insuficiente	4	Riesgo Menor	NO	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución.	Liquidación del contrato.	1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado que incluya información relevante sobre posibles desacuerdos entre el ICBF y el contratista. 2. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin de llegar a acuerdos. 3. Realizar la liquidación de forma unilateral.	1. De acuerdo a como se establezca en la PCT. 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por los partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.											
20	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista, interventoría y el ICBF por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Prorrogas no contempladas inicialmente	4=Probable	3=Mediano	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Ejecer control al presupuesto y cronograma de cada proyecto para mantener el cierre financiero de proyectos y los págos inicialmente pactados.	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al presupuesto de ejecución de la obra y control de presupuesto para mantener el cierre financiero de cada proyecto	Semanal											
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias.	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Reserva presupuestal. Toques de queda y trabajo en casa. Incentivo de trabajo remoto. Imposibilidad de acceder a información institucional. Imposibilidad de acceso.	4=Probable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista e ICBF	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la normatividad vigente.	3=Probable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	Contratista e ICBF	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato el cumplimiento de la normativa que regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias.	Permanente											