

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

Fecha de Solicitud: 04/06/2026		Área de Origen: AGDL
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLC-CCV-454-2025	Fecha de Suscripción: 11/12/2025	Tipo de Contrato: Compraventa
Plazo Inicial: Tres (03) meses	Fecha de Inicio: 16/12/2025	Fecha de Terminación Inicial: 15/03/2026
Objeto: CONTRATAR LA FABRICACION Y ENTREGA DEL MOBILIARIO TIPO MODULOS PARA HACEDORES BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, REQUERIDO PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO		
Contratista: K10 DESIGN SAS		
Interventor/ Supervisor: ANGELA MARIA ANGARITA SERRANO ALCALDESA LOCAL DE CANDELARIA		Valor Inicial: \$ 329.800.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLC-SASI-004-2025	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 18/09/2025	Link del proceso en el SECOP I o II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8866524&isFromPublicArea=True&isModal=False
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No.05
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: 22 días Fecha Terminación Final: 26 de junio de 2026	Prórroga del plazo de ejecución

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.01		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$36.644.444	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: 15/03/2026	Adición No. 01
MODIFICACIÓN No.02		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: Dos (02) meses Fecha Terminación Final: 15-05-2026	Prórroga No. 01

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.03		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: N/A	Modificación No. 03 - Modificar Anexo técnico del contrato de compraventa FDLC-CCV-454-2025
	Fecha Terminación Final: 15-05-2026	
MODIFICACIÓN No.04		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: 20 DIAS	Prorroga No. 02
	Fecha Terminación Final: 04-06-2026	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 366.444.444
Valor ejecutado:	\$ 0,00
Valor Pagado:	\$ 0,00
Valor a Adicionar:	\$ 0,00
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 366.444.444

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

De acuerdo con la ejecución del contrato, donde se requiere garantizar la debida ejecución del mismo, se hace necesario modificar el Contrato de Compraventa No. FDLC-CCV-454-2025 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA FABRICACION Y ENTREGA DEL MOBILIARIO TIPO MODULOS PARA HACEDORES BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, REQUERIDO PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO” suscrito con el Contratista K10 DESIGN SAS, con la finalidad de dar cumplimiento de la necesidad establecida inicialmente.

Que siendo así las cosas en la ejecución del contrato se realizaron varias gestiones por cumplir con el desarrollo del objeto del contrato, dando el alcance necesario para cumplir con el objeto contractual, sin embargo, el contratista radica mediante memorando a través del correo Alcalde.Candelaria@gobiernobogota.gov.co, con fecha: 04/06/2026, la solicitud de prórroga No. 03, con base en las siguientes consideraciones:

“(...) Dra. Angélica Angarita

De manera atenta solicito, la prórroga del contrato 454 de 2025 con el objetivo de iniciar los trámites pertinentes para la entrega e instalación de los mobiliarios. Por lo anterior se solicita la extensión contrato por el terminando 22 días calendario.

Agradezco su atención

Atentamente

Camilo Hernández Salamanca

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA*Rep legal**CC 79.794.246 de Bogotá**K10 Design Sas**Nit 900157564-1**(...)*

Por lo anterior y teniendo en cuenta la justificación entregada por el contratista y las circunstancias descritas, una vez revisados los argumentos expuestos y revisados por parte del FDLC, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato por veintidós (22) días, para así realizar de manera correcta y adecuada el procedimiento de entrada al almacén y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del mismo, según lo dispuesto en el contrato y sus documentos anexos, prorrogando Contrato de Compraventa No. FDLC-CCV-454-2025, a partir del 05 de junio de 2026 hasta el 26 de junio de 2026.

En este orden de ideas, es preciso señalar que la presente prórroga atiende los criterios definidos por el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo un instrumento legal idóneo para solucionar las circunstancias acaecidas en la ejecución contractual del presente Contrato de Compraventa, en aras de garantizar y satisfacer el interés público inmerso, así como los recursos públicos destinados para el efecto.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora del Contrato de Compraventa FDLC-CCV-454-2025 solicito se adelante la modificación del Contrato.

Supervisor(a)

ANGELICA MARIA ANGARITA
ALCALDE LOCAL DE LA CANDELARIAElaboró: Kevin Mauricio Lozano – Contratista FDLC Revisó: Juan S. Traslaviña S. – Contratista FDLC Aprobó: Vivian L. Prieto T – Contratista Especializada FDLC 