



Bogotá, 21/07/2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

REGIONAL BOYACÁ

GRUPO ADMINISTRATIVO – CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución por veinte (20) días calendario

Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.9480013

Respetados señores:

Comercializadora Serle.com S.A.S., en calidad de contratista dentro del Contrato No. **CO1.PCCNTR.9480013**, cuyo objeto es:

“CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACION_2025_335_21 DENOMINADO ‘FORTALECIMIENTO DE LA FPI, INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL SENA REGIONAL BOYACÁ’”,

se permite solicitar respetuosamente una **prórroga de veinte (20) días calendario** al plazo de ejecución contractual, actualmente establecido hasta el día **24 de julio de 2026**.

La presente solicitud se fundamenta en los retrasos presentados en el proceso de importación de algunos de los bienes que hacen parte del alcance contractual, específicamente los siguientes:

- Olla en acero inoxidable de 50 litros, con válvula de salida, falso fondo y termómetro.
- Acoples destinados para ser utilizados con la bomba Homebrewer.
- Fermentador cónico en acero inoxidable de 60 litros, con serpentín, termocupla, termómetro y airlock.

De acuerdo con la información suministrada por nuestro proveedor, se han presentado novedades y demoras en el proceso logístico y de importación de los elementos anteriormente relacionados, situación que ha afectado los tiempos inicialmente previstos para su ingreso al país, recepción y posterior entrega a la entidad.

Esta circunstancia es ajena a la voluntad del contratista y se encuentra debidamente soportada mediante la comunicación expedida por el proveedor, documento que se adjunta a la presente solicitud para conocimiento y valoración por parte de la supervisión y de la entidad contratante.

Oficina Principal: Calle 122#21 55 Oficina 406, Bogotá D.C

Teléfono: 3203710947

Sucursal: Calle 14#1518 Piso 4, Duitama

Teléfono: 6087654505

Email: gerencia@serlecomsas.com / direccioncomercial@serlecomsas.com / af.albarracin@serlecomsas.com

www.serlecomsas.com



Es importante señalar que Comercializadora Serle.com S.A.S. ha adelantado oportunamente las gestiones comerciales, logísticas y administrativas necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. No obstante, las demoras presentadas dentro de la cadena internacional de suministro impiden garantizar la entrega completa de los elementos afectados dentro del plazo inicialmente pactado.

En consecuencia, y con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la entrega de los bienes conforme con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y demás obligaciones establecidas, solicitamos que el plazo de ejecución sea prorrogado por **veinte (20) días calendario**, es decir, hasta el día **13 de agosto de 2026**.

La ampliación solicitada no genera modificación en el valor del contrato ni altera las especificaciones técnicas, cantidades, garantías o demás condiciones contractuales pactadas. Su finalidad exclusiva es contar con el tiempo adicional necesario para culminar el proceso de importación, nacionalización, recepción, verificación y entrega de los elementos pendientes.

Comercializadora Serle.com S.A.S. reitera su compromiso con el cumplimiento del contrato y continuará realizando todas las gestiones necesarias para efectuar la entrega de los bienes en el menor tiempo posible, procurando mitigar los efectos derivados del retraso informado.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad evaluar favorablemente la presente petición y adelantar el trámite correspondiente para la formalización de la prórroga contractual.

Cordialmente,

Rodolfo Antonio Albarracín Medina
Representante legal
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S.
NIT: 800.089.897-4

Anexo: Comunicación emitida por el proveedor mediante la cual se informan los retrasos presentados en el proceso de importación.

Bogotá, 10 de Julio de 2026



Señores

A QUIEN INTERESE

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PENDIENTES POR IMPORTACIÓN

Por medio de la presente informamos que actualmente no contamos con disponibilidad inmediata de los siguientes productos:

- Olla en acero inoxidable de 50 litros, con válvula de salida, falso fondo y termómetro
- Acoples para ser usados con la bomba homebrewer
- Fermentador en acero conico con serpentín, termocupla, termómetro y airlock 60 lt

Los productos mencionados hacen parte de una importación actualmente en proceso. De acuerdo con la información logística disponible a la fecha, se estima que la mercancía podría arribar a finales del presente mes (julio de 2026) o comienzos del mes siguiente (agosto2026).

Esta información es únicamente de carácter estimativo y no constituye una fecha de entrega confirmada, promesa de disponibilidad ni compromiso contractual por parte de DISTRINES LTDA. La fecha de llegada puede variar por circunstancias ajenas a nuestro control, incluyendo transporte internacional, trámites aduaneros, procesos de nacionalización, inspecciones, disponibilidad del proveedor o cualquier otra situación logística.

Una vez la mercancía haya sido recibida, nacionalizada y se encuentre físicamente disponible en nuestras instalaciones, podremos confirmar su disponibilidad.

Cordialmente,

Cordialmente,
Wilson Velasquez Uribe
Representante Legal