



Bogotá D.C., 22 de julio de 2026

Señores

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

JAIRO GUSTAVO ENRIQUEZ

Apoyo a la supervisión

Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2063-2025, cuyo objeto es adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al Contrato de Obra Pública No. 2052-2025, cuyo objeto es “Efectuar la construcción del Centro Cultural – Monumento Museo de Mapiripán, departamento del Meta”.

Asunto: Solicitud de trámite de prórroga y adición del Contrato de Interventoría No. 2063-2025 alcance al oficio DBB-MAPI-054-2026.

Mediante el presente oficio, DBB Ingeniería S.A.S., en calidad de interventoría del Contrato de Obra Pública No. 2052-2025, remitió a la entidad bajo el oficio DBB-MAPI-054-2026 la solicitud de prórroga del contrato de obra e interventoría, para conocimiento, análisis y trámite correspondiente a la documentación presentada por el contratista de obra Consorcio Cultural 2025, relacionada con la Solicitud de Prórroga del Plazo Contractual – Justificación Técnica, Operativa y Climática, radicada ante esta interventoría mediante comunicación de fecha 23 de junio de 2026.

La solicitud presentada por el contratista se formula por el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de terminación actualmente vigente del contrato de obra, correspondiente al 31 de julio de 2026, por lo cual la nueva fecha propuesta de terminación sería el 29 de octubre de 2026.

Una vez revisada la documentación allegada, esta interventoría evidenció que la solicitud se encuentra soportada en condiciones técnicas, operativas y climáticas que han incidido en el desarrollo normal de las actividades de obra, especialmente en las relacionadas con excavaciones, cimentación, fundidas de concreto, manejo de aguas, disponibilidad de frentes de trabajo, suministro de agua y rendimiento de las actividades constructivas.

Con base en la revisión técnica, administrativa y de seguimiento realizada, esta interventoría emitió concepto favorable y aval técnico a la solicitud de prórroga del Contrato de Obra Pública No. 2052-2025 por el término de tres (3) meses, contados a partir del 31 de julio de 2026, con nueva fecha de terminación propuesta al 29 de octubre de 2026, sin perjuicio de los trámites, validaciones, aprobaciones, ajustes documentales, presupuestales o contractuales que correspondan a la supervisión y a la entidad contratante.

Así mismo, teniendo en cuenta que el Contrato de Interventoría No. 2063-2025 tiene como objeto adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al Contrato de Obra Pública No. 2052-2025, y que conforme al Acta de Inicio de Interventoría su plazo de ejecución se encuentra previsto hasta el 31 de julio de 2026, esta interventoría solicita respetuosamente que se tramite de manera concomitante la prórroga por un término de tres (3) meses y adición por un término de treinta (30) días, del Contrato de Interventoría No. 2063-2025 para una fecha de finalización 29 de octubre de 2026.



Lo anterior resulta necesario para garantizar la continuidad del control técnico, administrativo, financiero, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad durante el periodo adicional requerido para la ejecución de la obra. No sería técnicamente conveniente ni contractualmente recomendable ampliar el plazo del contrato de obra sin mantener vigente el contrato de interventoría, toda vez que las actividades pendientes requieren seguimiento permanente, verificación de calidad, control de cantidades, revisión de programación, acompañamiento a las medidas de mitigación, validación de soportes, control documental, revisión de actas y acompañamiento técnico hasta la terminación y entrega del proyecto.

Por lo anterior, se remite a la supervisión la documentación presentada por el contratista, debidamente revisada por esta interventoría, y se solicita adelantar el trámite correspondiente para la prórroga y adición del Contrato de Interventoría No. 2063-2025, por el término de tres (3) meses de prórroga y una adición por término de treinta (30) días para un valor total de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA (\$33.510.590) M/CTE, conforme a la justificación técnica, operativa, climática y contractual expuesta. Los términos anteriores responde a que los sesenta (60) días restantes se encuentran cubiertos por la dedicación del personal y los costos ofertados inicialmente por la interventoría en la propuesta económica, presentada dentro del proceso de contratación. En consecuencia, el reconocimiento de recursos adicionales se limita exclusivamente al período no previsto en las condiciones económicas originalmente pactadas.

Se anexan los siguientes documentos para conocimiento, análisis y trámite:

1. Oficio de radicación presentado por el contratista Consorcio Cultural 2025.
2. Solicitud de Prórroga del Plazo Contractual – Justificación Técnica, Operativa y Climática.
3. Informe Técnico de Novedad Presentada en Campo por hallazgo de pozo.
4. Solicitud y respuesta de EDESA sobre condiciones de suministro de agua.
5. Boletín Técnico Diario IDEAM No. 156 del 05 de junio de 2026.
6. Soporte de correo electrónico de radicación ante interventoría.
7. Propuesta de adición de 30 días por mayor permanencia de la interventoría.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a las observaciones, instrucciones o requerimientos que se consideren pertinentes frente a la documentación remitida.

Atentamente,

DONAL BOGOTA BAUTISTA
Representante legal
DBB INGENIERIA SAS
NIT: 901.564.916-1

Anexo: Lo enunciado
Con copia: Archivo

Elaboró: Arq. Edilson Arbey Díaz López – Residente de interventoría
Revisó: Ing. Donal Bogotá Bautista – Director de interventoría
Aprobó: Ing. Donal Bogotá Bautista – Director de interventoría