



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO
DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA 29 9 2020
(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1122 DE 2020

CONTRATISTA: VIASCOL S.A.S.

(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SOL OAP SRN 11-08-2020 DTNSA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 70NSA VARIANTE DE SARDINATA
SECTOR PR0+0000-PR5+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2441 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO TECNOLÓGICO

SUPERVISOR CONTRATO JUAN LEONIDAS VELASCO RODRIGUEZ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: UN (1) MES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 DE SEPT DE 2020
(Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO
DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4

FECHA 29 9 2020
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE OCTUBRE DE 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 32,410,364.00 50% EN SMMLV: \$ 36.92
VALOR EQUIVALENTE AL 50%

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 32,410,364.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita con oficio de fecha 29 de septiembre de 2020, el Contratista solicita lo siguiente:

Por medio de la presente le informo que es necesario intervenir varios sitios y mejorar el estado de la vía a los usuarios y prevenir con ello la ocurrencia de posibles accidentes, por lo tanto es importante mejorar la transitabilidad ante el estado crítico de la carpeta asfáltica el cual presenta alto desgaste y deterioro en la vía VIA 70NSA VARIANTE DE SARDINATA SECTOR PR0+0000 PR5+0000, por lo anterior, se requiere la posibilidad de un adicional corresponde al valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$15.846.516,00) M/cte.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con el presente adicional se requiere realizar el Suministro de mezcla asfáltica en la vía vía 70NSA VARIANTE DE SARDINATA SECTOR PR0+0000-PR5+0000

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2020 la obra presenta un avance físico ejecutado del 30.00%
contra el avance programado del 15%.

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ 4,861,554.00 Inversión Ejecutada acumulada: \$ 9,723,109.00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 9,723,109.00

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO
DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4

FECHA 29 9 2020
(Día) (Mes) (Año)

Valor facturado (Incluido IVA) a: N/A de N/A N/A Último mes facturado: N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): 22,687,255.00

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Al presente contrato no se le han impuesto, ni se encuentran en tramites ninguna multa o sanciones respectivas.

JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERVISION PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Con los recursos contractuales a la fecha se han ejecutado labores de parcheo en diferentes abscisas de la vía 70NSA pero son insuficientes por el grave estado de fatiga que presenta la carpeta asfáltica donde existe de manera generalizada piel de cocodrilo, fisuras en bloque, ondulaciones, etc. Por ello, se requieren recursos adicionales para continuar con las labores de parcheo y así mitigar los índices de accidentalidad en la vía 70NSA. Por lo tanto la interventoría considera viable la solicitud de recursos adicionales para el Contrato No.1122 de 2020, necesarios para labores de parcheo por valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$15.846.516,00) M/cte.

JURÍDICA:

La oficina jurídica después del visto bueno del supervisor del contrato y del Director Territorial Norte de Santander y teniendo en cuenta que existen los recursos destinados para tal fin considera viable el adicional para la Aceptación de Oferta No.1122 de 2020 cuyo objeto es SOL OAP SRN 11-08-2020 DTNSA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 70NSA VARIANTE DE SARDINATA SECTOR PR0+0000-PR5+0000 y lograr con ello que la vía quede en condiciones de transitabilidad aceptable para los usuarios y con esto prevenir la ocurrencia de posibles accidentes de tránsito.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Los recursos solicitados se utilizarán para mejorar la transitabilidad en varios sitios de la VIA 70NSA VARIANTE DE SARDINATA SECTOR PR0+0000-PR5+0000

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N/A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

N/A

OTRAS: N/A



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO
DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4

FECHA 29 9 2020
(Día) (Mes) (Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

- Oficio del contratista de fecha 29 de septiembre de 2020
- Presupuesto Adicional

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**
Repr. VIASCOL S.A.S.
NIT No. 900.083.485-9
Contratista

Firma

Nombre: **VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA**
M.P. No.08202-71546 ATL
Ingeniero Residente de Administración Vial G.1
CONSORCIO TECNOLÓGICO - NIT No. 901.348.385-3
Interventoria

Firma

Nombre: **JUAN LEONIDAS VELASCO RODRIGUEZ**
Matrícula No. 54202 - 26136 NDS
SUPERVISOR DEL CONTRATO INVIAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ**
Director Territorial
Matrícula No.54202 - 131604 NTS

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **MARTHA ROSA BARCO CÁRDENAS**
Abogado Unidad Ejecutora
Invias Norte de Santander

Firma

Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.54202 - 131604 NTS

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.