

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO - COPED - PEDREGAL	140 días	mié 8/01/25	mar 22/07/25	
2	PRELIMINARES	55 días	mié 8/01/25	mar 25/03/25	
3	Localización, trazado y replanteo	55 días	mié 8/01/25	mar 25/03/25	
4	Cerramiento provisional de obra	14 días	mié 8/01/25	lun 27/01/25	
5	Fin preliminares	0 días	mar 25/03/25	mar 25/03/25	3;4
6	MOVIMIENTO DE TIERRAS	53 días	mar 28/01/25	jue 10/04/25	
7	Descapote mecánico	10 días	mar 28/01/25	lun 10/02/25	4
8	Excavación mecánica	25 días	vie 31/01/25	jue 6/03/25	7CC+3 días
9	Rellenos con base granular	25 días	vie 7/03/25	jue 10/04/25	8;3FF+8 días
10	Fin movimiento de tierras	0 días	jue 10/04/25	jue 10/04/25	7;8;9
11	ESTRUCTURA	65 días	vie 11/04/25	jue 10/07/25	
12	CIMENTACIÓN	41 días	vie 11/04/25	vie 6/06/25	
13	Pilotes	30 días	vie 11/04/25	jue 22/05/25	9
14	Viga cabezal	20 días	lun 21/04/25	vie 16/05/25	13CC+6 días
15	Antepecho antivandalico	20 días	jue 1/05/25	mié 28/05/25	14FF+8 días
16	Pedestal en concreto	20 días	lun 12/05/25	vie 6/06/25	14CC+15 días
17	Dado en concreto	14 días	vie 11/04/25	mié 30/04/25	9
18	Fin cimentación	0 días	vie 6/06/25	vie 6/06/25	13;14;15;16
19	SUPERESTRUCTURA	24 días	lun 9/06/25	jue 10/07/25	
20	Perfil PTE 4"	7 días	lun 9/06/25	mar 17/06/25	16
21	Ángulo de 1 1/2" x 3/16"	7 días	mié 11/06/25	jue 19/06/25	20CC+2 días
22	Malla expandida IMT 40	7 días	vie 20/06/25	lun 30/06/25	20;21
23	Concertina de 38"	4 días	jue 26/06/25	mar 1/07/25	18;20;21;22 días
24	Concertina de 30"	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	23
25	Concertina de 24"	4 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25	20;21;22
26	Alambre de púas	4 días	lun 7/07/25	jue 10/07/25	25
27	Pie de amigo	7 días	mié 18/06/25	jue 26/06/25	17;20
28	Fin de superestructura	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	20;21;22;23
29	Fin de estructura	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	18;28
30	FIN DE OBRA	8 días	vie 11/07/25	mar 22/07/25	
31	Aseo y limpieza general de obra	8 días	vie 11/07/25	mar 22/07/25	29
32	Fin de aseo y varios	0 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25	31
33	Fin del proyecto	0 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25	29;32;5

Tarea manual

solo el comienzo

[]

Fecha límite

↓

Tarea manual

solo duración

[]

Progreso

—

Tarea manual

solo fin

[]

Progreso manual

—

Tarea manual

Informe de resumen manual

[]

Hito externo

◇

Tarea manual

Tareas externas

[]

Hito

◇

Tarea manual

Resumen manual

[]

Resumen

[]

Tarea manual

Resumen del proyecto

[]

Tarea inactiva

[]

Tarea manual

Resumen inactivo

[]

Tarea inactivo

[]

Tarea manual

Resumen inactivo

[]

Tarea inactivo

[]

Proyecto: PY1006-CERRAMIENTO -COPED

Fecha: Marzo de 2025

Página 1