

	Proceso	Gestión Jurídica	Código GT-FT-05	 Radicado: 20213000012733 Fecha: 08-02-2021
	Documento	Solicitud de modificación de contrato	Versión 8	

Bogotá, D.C.

FECHA DE SOLICITUD: 08 de febrero de 2021.
Nº DEL CONTRATO: FUGA-167-2019
CONTRATISTA: CONSORCIO NVP
OBJETO: Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) de reforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio, como escenario de las artes escénicas de naturaleza pública del Distrito Capital."
TIPO DE CONTRATO: Interventoría de obra.

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

SUSPENSIÓN X	ADICIÓN	PRÓRROGA X	ACLARACIÓN
TERMINACIÓN ANTICIPADA	MODIFICACIÓN U OTROSI	OTRA ¿CUÁL?	

2. INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO FUGA-167-2019

Plazo del contrato	Nueve (9) meses.
Fecha de suscripción del contrato	13 de diciembre de 2019
Fecha de Inicio (<i>En dado caso en que se haya suscrito acta de inicio</i>)	26 de diciembre de 2019.
Fecha de finalización inicial	25 de septiembre de 2020.
Plazo extendido	21 días (del 27 de marzo al 16 de abril) y prórroga 1 del 29 de mayo de 2020 (<i>Por 32 días</i>) Prórroga 2 del 25 de septiembre por 2 meses y 23 días.
Fecha de finalización final	9 de febrero de 2021.
Valor inicial del contrato	Ciento cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil ciento sesenta y dos pesos m/cte. (\$ 144.537.162)
Valor adiciones realizadas	Doce millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos m/cte. (\$ 12.847.793) Noventa y siete millones doscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte. (\$97.286.752)
Valor ejecutado y pagado	Noventa y ocho millones cincuenta y cinco mil

	Proceso	Gestión Jurídica	Código GT-FT-05	 Radicado: 20213000012733 Fecha: 08-02-2021
	Documento	Solicitud de modificación de contrato	Versión 8	

	treinta y siete pesos m/cte. (\$ 98.055.037)
Saldo del contrato	Ciento cincuenta y seis millones seiscientos dieciséis mil seiscientos setenta pesos m/cte. (\$ 156.616.670)
Forma o valor mensual de pago	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato será pagado como un costo mensual. Sesenta por ciento (60%) será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra.
Suspensiones	Suspensión del 27 de marzo de 2020 (21 días suspendido, del 27 de marzo al 16 de abril). Reinicio del 17 de abril de 2020
Modificaciones a otras cláusulas	N/A

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR:

La solicitud señalada en el primer numeral de este documento se hace necesario por los siguientes motivos:

El Arquitecto Néstor Vargas Pedroza, representante legal del interventor CONSORCIO NVP, mediante oficios 059-21 NVP-FUGA y 060-21 NVP-FUGA del 19 y 26 de enero de 2021 respectivamente, avala la solicitud solicita prórroga del contratista OBRACIC S.A.S. por un plazo de noventa (90) días del contrato de obra FUGA-163-2019 suscrito entre OBRACIC S.A.S y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño FUGA.

En estas comunicaciones el interventor solicita a la FUGA la prórroga de su contrato FUGA-167-2019 por el mismo plazo del contratista, noventa (90) días, y en la comunicación 060-21-NVP-FUGA, solicita el valor de una adición en cuantía de cincuenta y siete millones quinientos setenta y un mil sesenta y ocho pesos (\$ 57.571.068) m/cte.

Respecto a las comunicaciones de contratista e interventoría solicitando la prórroga del contrato de obra y la prórroga y adición del de interventoría, es menester que se tenga presente que las comunicaciones fueron puestas en conocimiento con sus respectivas aprobaciones en un lapso de tiempo que no permite adelantar las actividades administrativas requeridas para su perfeccionamiento, el valor propuesto para la adición de la interventoría requirió de revisión y conciliación con el apoyo a la supervisión, fue necesario verificar los recursos disponibles y proceder con una modificación del Plan Anual de Acción de la entidad, que por norma debe ser aprobada por el comité de PAA en sesión previamente citada, y una vez surtidas las acciones mencionadas, se requirió solicitar a la SCR D la prórroga del convenio suscrito entre las dos entidades, bajo el cual, se ejecutan los contratos FUGA-163-2019 y FUGA-167-2019.

	Proceso	Gestión Jurídica	Código GT-FT-05	 Radicado: 20213000012733 Fecha: 08-02-2021
	Documento	Solicitud de modificación de contrato	Versión 8	

CONDICIONES QUE SOPORTAN LA NECESIDAD DE ACOGERSE A LA CLÁUSULA VIGESIMA-SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:

En razón a lo anterior, en consideración a la proximidad del vencimiento de los plazos de ejecución de los contratos de obra e interventoría y a los tiempos mínimos que se requieren para adelantar las acciones administrativas, jurídicas y contractuales necesarias para formalizar la prórroga del Convenio con la SCRD, la Fundación procedió a solicitar la aprobación del interventor para suspender el contrato FUGA-163-2019 y FUGA-167-2019, mediante oficio 20213000001851, a lo cual el interventor CONSORCIO NVP dio respuesta afirmativa a la solicitud mediante el oficio 062-21-NVP-FUGA.

4. CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN:

Se solicita suspender el contrato a partir del día 8 de febrero de 2021 por un periodo de 7 días, es decir hasta el 14 de febrero de 2021, señalando que de llegarse a subsanar la causa de la suspensión antes de dicha fecha se procederá de inmediato a notificarles oficialmente y se reiniciaría la ejecución de los contratos a partir de ese mismo día.

5. RELACION DE LAS GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIDOS EN EL CONTRATO FUGA-167-2020

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	
33-44-101195785 Anexo 5		19/12/2019	
ASEGURADORA		VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$43.361.148.60	19/12/2019	28/04/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$21.680.574.30	19/12/2019	28/09/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$43.361.148.60	19/12/2019	19/12/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	
33-44-101195785 Anexo 10		22/07/2020	
ASEGURADORA		VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$47.215.486,50	19/12/2019	17/06/2021

	Proceso	Gestión Jurídica	Código GT-FT-05	 Radicado: 20213000012733 Fecha: 08-02-2021
	Documento	Solicitud de modificación de contrato	Versión 8	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	
33-44-101195785 Anexo 10		22/07/2020	
ASEGURADORA		VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$23.607.743,25	19/12/2019	17/11/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$47.215.486,50	19/12/2019	19/12/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	
33-44-101195785 Anexo 12		01/10/2020	
ASEGURADORA		VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$76.401.512,10	19/12/2019	09/09/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$38.200.756,05	19/12/2019	09/02/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	\$76.401.512,10	19/12/2019	19/12/2024

El Supervisor del contrato certifica que el interventor ha venido cumpliendo con el objeto y obligaciones del contrato y que las condiciones no modificadas se mantienen.

NOTA: La presente solicitud se remite con los siguientes documentos soportes:

- Oficio No. 062-21 NVP-FUGA.
- Oficio 20213000001851.
- Acta de suspensión.

CÉSAR ALFREDO PARRA ORTEGA
Supervisor

CÉSAR ALFREDO PARRA ORTEGA
Ordenador del gasto

Proyectó componente técnico: Diego Mejía, Contratista Subdirección Artística y Cultural
Proyectó componente jurídico: Andrés López, Contratista Subdirección Artística y Cultural

Documento 20213000012733 firmado electrónicamente por:

César Parra, Subdirector artístico y cultural, Subdirección Artística y Cultural, Fecha firma: 08-02-2021 13:02:57

Revisó: Diego Fernando Mejía Delgado - Apoyo a la supervisión - Subdirección Artística y Cultural

Calle 10 # 3 - 16
Teléfono: +57(1) 4320410
www.fuga.gov.co
Información: Línea 195

V8-GT-FT-05-2020

Pág 4 de 5



	Proceso	Gestión Jurídica	Código GT-FT-05	 Radicado: 20213000012733 Fecha: 08-02-2021
	Documento	Solicitud de modificación de contrato	Versión 8	

Edgar Andres Lopez - Contratista SAC - Subdirección Artística y Cultural

Anexos: 3 folios



c2bd5b62151742d561da040c3735bd26770f322360aa92283b4bd0dd46e2a7b8

1f78f

