

Vanessa

581

Radicado R:2026010386714

Fecha: 2026/07/14 10:04:20 AM

Tpo: OFICIO

Responsable: BEATRIZ ELENA OSPINA MON

Rentan



Medellín, 10 de Julio 2026.

,300 1958

Ingeniero

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF

Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de Informes No. 2 correspondiente al mes de Febrero de 2026 – Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018656 de 2025.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y RENTAN y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio remisorio (1 folio)
- Informe Técnico (39 folios - del folio 2 al 40)
- Informe Ambiental (7 folios - del folio 41 al 47)
- Informe SST (8 folios - del folio 48 al 55)
- Informe Social (6 folios - del folio 56 al 61)

En medio digital (USB) se anexa lo siguiente:

- Carpeta "1. ANEXOS DEL MANDATO"
- Carpeta "2. INFORMES SEMANALES"
- Carpeta "3. CONTRATOS DERIVADOS"
 - Carpeta "3.1. Lote 2 – Occidente"
 - Carpeta "3.2. Lote 3 - Urabá"
 - Carpeta "3.3. Lote 4 – Magdalena Medio"
 - Carpeta "3.4. Lote 5 - Suroeste"
 - Carpeta "3.5. Lote 6 – Nordeste"
 - Carpeta "3.6. Lote 7 – Bajo Cauca"
 - Carpeta "3.7. Lote 8 – Norte"

Total, de folios 61

14-Julio-26

ARCHIVO SIF
2026 SEP 17 16:01



La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES

Subgerente de Ejecución

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		10/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Renting de Antioquia,EICE,RENTAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
4600018656 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**FEBRERO
2026**

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .





 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(Versión 1 – febrero 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN
Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Supervisión

4600018656 DE 2025
N.º de contrato de Supervisión

Firma:  SURA PAOLA LOPERA RUIZ Supervisor SST RENTAN	Firma:  CATALINA CASTRILLON TORRES SUPERVISOR RENTAN	Firma: _____ JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO Supervisor SIF
Elaboró	Aprobó	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito consolidar y presentar de manera integral la información correspondiente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de las siete (7) interventorías en ejecución. A través de este ejercicio de recopilación, se busca contar con un panorama unificado que refleje el estado, avance y nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de SST asociadas a cada uno de los contratos.

De esta manera, la información aquí contenida facilita el seguimiento, control y verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de las actividades implementadas por los contratistas. Asimismo, permite la toma oportuna de decisiones por parte de la interventoría, orientadas al cumplimiento de la normatividad vigente, la prevención de riesgos laborales y la protección de la integridad de los trabajadores vinculados a los proyectos.

2. GENERALIDADES

Contrato De Supervisión

Contrato: 4600018656 DE 2025

Objeto: Contrato Interadministrativo De Mandato Sin Representación Para Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal Al Contrato De Actividades De Mejoramiento Y Mantenimiento Para La Estabilización De Las Vías A Cargo Del Departamento De Antioquia.

Dirección: Cra 43A No.19 - 127 edificio Recife, Piso 5 Medellín Antioquia

Teléfono: (604) 444 92 11

Profesional Ambiental: Maria Isabel Hernandez

E-mail: Int.estabilizaciones@rentan.com.co

Teléfono de Contacto: 3192182141

GENERALIDADES

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico “Actividades por ejecutar y alcance”. De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial
- Caracterización vial

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica de 8 lotes en el Departamento de Antioquia; los cuales a su vez suman 29 circuitos. De los cuales el Lote 8 – Oriente se declaró desierto; por lo anterior, a la fecha siete (7) de ellos están en ejecución. Los cuales son Occidente, Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, nordeste, Bajo Cauca y Norte.

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGION
1	Cáceres – La Chilona	25	Bajo Cauca
2	La Ye – Yondó	30	Magdalena Medio
3	Caramanta – Cristales – San Roque	20,64	Nordeste
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	25,72	Nordeste-Oriente
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	10	Nordeste
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	10,61	Norte
8	Carolina del Príncipe - Angostura	13,62	Norte
9	Alto del Cardal - Toledo	15	Norte

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	33,67	Norte
11	Entrerrios - Labores - San José de la Montaña	39,95	Norte
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	28,76	Occidente
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	39,59	Occidente-Norte
14	Frontino - Nutibara	23,62	Occidente
15	La Quiebra - Santa Ana	5,33	Oriente
16	San Vicente - El Peñol	18,15	Oriente
17	Abejorral - La Frontera	25,49	Oriente
18	Abejorral - Santa Bárbara	26,2	Oriente-Suroeste
19	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19,22	Oriente
20	Titiribí - Armenia	10	Suroeste-Occidente
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	15,93	Suroeste
22	Valparaíso - Támesis	22,51	Suroeste
23	Andes - San José - Pueblo Rico	22,39	Suroeste
24	Mutató - Pavarando	10	Urabá
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	58,65	Urabá
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	30	Urabá
27	San Pedro - El Tres - Turbo	22	Urabá
28	Ebéjico - Miserenga	1	Occidente
29	Guarne - Yolombal	5	Oriente

4. ALCANCE DEL COMPONENTE SST

La Interventoría, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tiene como propósito principal supervisar el cumplimiento de la normativa legal vigente y los estándares técnicos aplicables, con el fin de garantizar ambientes laborales seguros y saludables para todos los trabajadores vinculados al proyecto. Este alcance incluye la verificación de la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de SST del contratista, asegurando su alineación con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones complementarias.

Entre las actividades clave se encuentran: la revisión y validación de los planes de prevención de riesgos laborales, la inspección periódica del uso y estado de los equipos de protección personal (EPP), la evaluación de los protocolos de atención a emergencias, y la verificación del cumplimiento de los programas de capacitación y sensibilización en SST.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Asimismo, se realiza auditoría sobre el manejo de riesgos críticos presentes en la obra, tales como trabajos de operación de maquinaria pesada, equipos y herramientas se inspeccionan también las condiciones de señalización, accesos peatonales y vehiculares en zonas de alto tránsito, y se constata que el contratista adopte medidas efectivas para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

En el presente seguimiento al manejo ambiental se detallará la información correspondiente a cada una de las interventorías, organizada por los diferentes programas ambientales que acompañan la ejecución de los proyectos. Esta estructuración permite evidenciar el estado de implementación, el nivel de cumplimiento y los avances de cada componente, facilitando su análisis, seguimiento y control.

Por su parte, desde la supervisión a cargo de RENTAN se realizó la revisión de los informes presentados, efectuando la verificación de la información disponible y la identificación de observaciones y oportunidades de mejora. De igual manera, se brindó acompañamiento técnico permanente a las interventorías, subsanando inquietudes y dando respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con el componente de seguridad y salud en él, con el propósito de orientar adecuadamente los procesos y fortalecer la calidad, coherencia y oportunidad de los informes en los periodos posteriores.

A continuación, se detalla la información suministrada por las siete (7) interventorías, organizada por cada uno de los programas que componen el sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de presentar un panorama consolidado del estado actual del componente de seguridad y salud en los contratos en ejecución.

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5.1 Conformación del grupo de interventoría de las subregiones de Antioquia.

Para la interventoría en cada una de las siete subregiones de Antioquia, se requiere contar con profesionales en seguridad y salud que evalúen la correcta implementación de los programas y procedimientos de SST, revisen la información documental presentada por los contratistas y verificación en campo de las condiciones reales de ejecución de las actividades. Asimismo, identificar hallazgos, no conformidades y oportunidades de mejora, brindando acompañamiento técnico y orientaciones que contribuyen al fortalecimiento de la gestión en seguridad y salud en el trabajo de cada una de las obras establecidas en las siete subregiones.

A continuación, se relaciona el estado actual de los grupos de gestión ambiental para cada una de las subregiones durante el mes de febrero de 2026.

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN INTERVENTORIA ANTIOQUIA				
Subregión	Municipio proyecto	Nombre del SST	Celular	Correo
Occidente	Sopetran	Nubia	3024362355	consorciotemporales@gmail.com
Magdalena Medio	Puerto Berrio	Damaris	3113493362	interventoriasstcia2026@gmail.com
Bajo Cauca	Cáceres	Isabel	3006982589	isabelmartinez9414@gmail.com
Nordeste	San Roque	Víctor Sepúlveda Gallego	3206969704	sst.sanrafael@aimingenieros.com.co
Suroeste	Andes	Nubia Reyes Barragán	3157204309	i.sadingsuroeste15@gmail.com
Norte	Entreríos	Andrea Restrepo	3218371377	darestrepo546@gmail.com
Urabá	San Pedro	Cristian Arley Salas		

5.2 Capacitación, inducción y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.

Durante el periodo del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 se han realizado las siguientes capacitaciones e inducciones en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia, como se relaciona a continuación:

LOTE 2 OCCIDENTE:

A la fecha de entrega del presente informe, esta interventoría no ha remitido el informe mensual SST; por lo tanto, no se cuenta con información para reportar en este periodo.

LOTE 3 URABA:

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista no desarrolló capacitaciones ni charlas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Es pertinente precisar que las actividades ejecutadas durante el mes estuvieron orientadas principalmente a gestiones administrativas, tales como vinculación de personal, búsqueda y adecuación de campamento, entre otras, con el propósito de dar inicio a la ejecución del proyecto.

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista no desarrolló capacitaciones ni charlas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

se encuentra en la fase inicial de implementación del Sistema de Gestión de SST, en la cual se están estructurando y consolidando los programas y actividades correspondientes.

LOTE 5 SUROESTE:

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista no desarrolló capacitaciones ni charlas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que se encuentra en la fase inicial de implementación del Sistema de Gestión de SST, en la cual se están estructurando y consolidando los programas y actividades correspondientes.

LOTE 6 NORDESTE:

Durante el periodo evaluado del mes de febrero de 2026, en el presente informe, el Contratista cumplió con todas las capacitaciones propuesta en el cronograma de capacitaciones, se pudo evidenciar el compromiso en la programación y ejecución de las capacitaciones.

LOTE 7 BAJO CAUCA:

En el periodo reportado el contratista no realizó capacitación a los trabajadores, esto obedece que aún no se ha iniciado actividades y apenas se está en la consecución del personal.

LOTE 8 NORTE: Durante el periodo evaluado, el Contratista y la Interventoría no han realizado capacitaciones, dado que aún nos encontramos en la fase inicial del proyecto y no se ha remitido el cronograma de capacitaciones previsto para el año 2026.

4.1.3. Proyecto 3. Marco legal / requisitos legales/ seguridad social

Durante el periodo del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 se realiza la verificación de las afiliaciones y pagos de la seguridad social de todo el personal contratista.

LOTE 2 OCCIDENTE:

A la fecha de entrega del presente informe, esta interventoría no ha remitido el informe mensual ambiental; por lo tanto, no se cuenta con información para reportar en este periodo.

LOTE3 URABA:

Para el periodo del presente informe, se realizaron las verificaciones correspondientes para autorizar el ingreso del personal al proyecto, validando previamente su afiliación

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

y estado activo en el Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP y Caja de Compensación Familiar).

Es importante precisar que, debido a que el proyecto se encuentra en fase inicial y actualmente se están formalizando las vinculaciones del personal, el pago de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social se verá reflejado y será presentado en el informe correspondiente al próximo período.

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

El contratista CONSORCIO MAGDALENA 787 reportó el ingreso de personal, tanto propio como perteneciente a empresas subcontratistas, con un total de 17 colaboradores incorporados al proyecto entre los cuales se evidencia que algunos no tienen certificado de afiliación a seguridad social ni contrato laboral firmado.

LOTE 5 SUROESTE:

El contratista no aportó soportes de afiliación a pensión, EPS y Caja de Compensación Familiar (CCF), ni documentación relacionada con exámenes médicos de ingreso, así como tampoco la totalidad de los documentos legales requeridos para autorizar el ingreso a obra.

LOTE 6 NORDESTE:

Durante el periodo evaluado se verifica que el Contratista Consorcio Construcciones 11 San Roque, realice entrega a la Interventoría de la documentación requerida para el ingreso del personal que realiza las actividades dentro del proyecto, así mismo se verifica los conceptos médicos de Ingreso, periódicos de los trabajadores y egreso

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Durante la ejecución del proyecto, se evidencia que el contratista y la interventoría realizan el pago de los aportes correspondientes, garantizando la cobertura de los trabajadores frente a contingencias derivadas de su actividad laboral. Así mismo, se recomienda mantener actualizados los soportes de afiliación y pago, así como realizar seguimiento periódico a su cumplimiento, asegurando que todo el personal se encuentre debidamente afiliado antes del inicio de sus labores.

LOTE 8 NORTE:

Para este periodo la interventoría realizando seguimiento y verificación, del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral del personal que ingreso y los soportes de afiliación incluyendo personal técnico, administrativo y operativo; así mismo se realizó verificación de la documentación del personal que ingresó nuevo al proyecto durante el mes de febrero de 2026, para este periodo, el Contratista pago la seguridad de dos (2) personas de manera ya que el resto son afiliaciones nuevas,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

personal que se verá reflejado en la planilla de seguridad social causada en el mes de marzo de 2026

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA

LOTE 2 OCCIDENTE:

A la fecha no han presentado informe de la gestión de febrero.

LOTE 3 URABA:

A continuación, se describen los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionado con las labores realizadas por el contratista de obra durante el periodo del presente informe:

- Ingresos de personal y entrega de documentación requerida de acuerdo con lineamientos.
- Entrega de elementos de protección personal
- Cumplimiento de inducción al personal de ingreso de obra.
- Conceptos Médicos Ocupacionales de ingreso del personal.
- Recorridos en el corredor a intervenir.
- Matriz de identificación y valoración de riesgos y peligros.
- Definición de proveedores para el suministro de uniformes
- Definición de proveedores para el suministro de elementos de protección personal
- Reuniones internas para definir actividades y procedimientos constructivas

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

- Ingresos de personal y entrega de documentación requerida de acuerdo a lineamientos.
- Cumplimiento de inducción al personal de ingreso de obra.
- Cumplimiento de la capacitación mensual
- Verificación de pre operacionales de vehículos, maquinaria y equipos
- Cumplimiento de mantenimiento de señalización de puntos críticos.
- Presentan Conceptos Médicos Ocupacionales de ingreso del personal.
- Cumplimiento de inspección, ubicación de equipos de emergencia de acuerdo a frentes de obra.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Pruebas de alcoholemia
- Entrega de hidratación
- Recorridos y acompañamiento en los frentes de trabajo
- Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud.
- Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

LOTE 5 SUROESTE:

No se especifican las labores realizadas por el contratista diferente a ingreso de personal.

LOTE 6 NORDESTE:

- Entrega e inspección de elementos de protección personal.
- Ausentismo laboral por accidente, enfermedad laboral y enfermedad general.
- Matriz legal SG – SST
- Plan de trabajo y Capacitaciones SST
- Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso.
- Inspecciones de elementos de protección personal, herramientas menores, áreas de trabajo, extintores, botiquines, camillas áreas locativas.
- Matriz de peligros y valoración de los riesgos.
- Publicación de Políticas SST, PESV y prevención en el no uso de sustancias alcohol, tabaco y Drogadicción.
- Prevención preparación y respuesta ante emergencias.
- Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo osteomuscular.

LOTE 7 BAJO CAUCA:

No se especifican las labores realizadas por el contratista diferente a ingreso de personal y presentación de algunos documentos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud.

LOTE 8 NORTE:

No se especifican las labores realizadas por el contratista diferente a ingreso de personal.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

LOTE 2 OCCIDENTE:

A la fecha de entrega del presente informe, esta interventoría no ha remitido el informe mensual ambiental; por lo tanto, no se cuenta con información para reportar en este periodo.

LOTE 3 URABA:

Para la gestión del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría plantea la ejecución las siguientes actividades:

- Revisión de los documentos contractuales que rigen la ejecución del contrato de interventoría y del contrato de obra.
- Se efectuó la revisión sistemática de la correspondencia emitida y recibida entre el Departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia), Rentan, la Interventoría y el Contratista.
- Revisión y control documental del personal: Se supervisó la entrega oportuna de la documentación exigida para el ingreso del personal a obra, incluyendo afiliaciones a seguridad social, exámenes médicos de ingreso y hojas de vida del personal profesional conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones.
- Procesos de inducción en obra: Se constató la ejecución de inducciones de seguridad al personal que ingreso, con el objetivo de informar sobre la dinámica de las actividades, los riesgos asociados y los protocolos establecidos para su control. Por otra parte, se efectuó la inducción SST a todo el personal de la interventoría.
- Suministro de Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación: Se constató la entrega de la dotación correspondiente al personal administrativo.
- Instalación de señalización de seguridad: Se verificó el inicio del proceso de instalación de la señalización preventiva de obra en cumplimiento al PMT.
- Informes semanales y mensuales: elaboración de informes de gestión semanal y mensual con el propósito de controlar y verificar que las actividades del proyecto se ejecuten en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las disposiciones definidas por la entidad contratante.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

- Recorridos en obra
- Revisión y control documental del personal
- Procesos de inducción en obra
- Dotación de elementos de emergencia
- Suministro de Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación
- Instalación de señalización de seguridad
- Capacitaciones y charlas de seguridad
- Informes semanales y mensuales
-

LOTE 5 SUROESTE:

No se especifican las labores realizadas por el contratista diferente a verificar temas de ingreso de personal.

LOTE 6 NORDESTE:

- Entrega de dotación y elementos de protección personal
- Acta de entrega de dotación y epp
- Inspección preoperacional vehículo consorcio
- Inspección vehículo Interventoría
- Inspección extintor vehículo interventoría
- Inspección botiquín vehículo interventoría

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Revisión de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud.

LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo evaluado se verifica que el Contratista realice entrega a la Interventoría de la documentación requerida para el ingreso del personal que va a realizar las actividades dentro del proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

8. CONCLUSIONES

Para el mes de febrero, el seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) evidencia que los proyectos se encuentran en etapa inicial, con actividades centradas en alistamiento, revisión documental y organización operativa, sin exposición relevante a riesgos laborales en campo.

Se destaca la gestión de la interventoría en el control y seguimiento, mediante la verificación de requisitos de SST, revisión documental y acompañamiento técnico, lo que ha permitido mantener un enfoque preventivo y asegurar el cumplimiento normativo desde fases tempranas.

Con el inicio de los frentes de obra, se espera fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de SST, así como el seguimiento por parte de la interventoría, para garantizar condiciones seguras de trabajo y el control efectivo de los riesgos laborales.

9. EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES.

Con base en la verificación realizada por la interventoría, se observa que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto se encuentra en proceso de implementación y consolidación. Si bien se han registrado avances en algunos componentes, persisten áreas que requieren fortalecimiento, particularmente en la estructuración documental y en la aplicación de controles operacionales en campo.

El seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) evidencia que los proyectos continúan en etapa inicial, con actividades de alistamiento, revisión documental y organización operativa. Sin embargo, se identifican debilidades significativas en la implementación del Sistema de Gestión de SST por parte de los contratistas, especialmente en aspectos relacionados con seguridad social, capacitación del personal y cumplimiento de los estándares mínimos.

Desde el análisis más profundo se observa que la interventoría ha ejercido control mediante revisión documental y acompañamiento técnico, pero el enfoque adoptado en la presentación de los informes presenta falencias, tales como información incompleta, reportes parciales y falta de evidencia del cumplimiento de todos los lineamientos establecidos. Esto limita la visibilidad del verdadero estado de la gestión de SST y dificulta la toma de decisiones oportunas.

Se requiere, por tanto, fortalecer tanto la implementación del Sistema de Gestión de SST por los contratistas como los mecanismos de supervisión de la interventoría, priorizando:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 2 PERIODO FEBRERO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Cumplimiento de los lineamientos normativos y corporativos de SST.
- Reporte completo y estructurado de indicadores, hallazgos y acciones correctivas.
- Monitoreo efectivo del cumplimiento en seguridad social y medidas preventivas en obra.

En este contexto, el control preventivo actual es insuficiente para garantizar la gestión integral de los riesgos laborales, por lo que se recomienda una revisión estratégica y un seguimiento más riguroso que asegure que los programas de SST se ejecuten de manera efectiva a medida que avancen los frentes de obra.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO