

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor de la Unidad de Atención en salud en Realito, Timbiqui Cauca

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/06/2025 19:53:50

Identificador: 1491957

Formulador Ciudadano: juan carlos burbano avila

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La Fuerza del Pueblo 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen Gobierno y Gestión Institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y Prestación Integral de Servicios de Salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

JUNTOS POR EL CAMBIO AVANCEMOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Juntos por el Desarrollo Social de Timbiquí

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes Condiciones Físicas para la Prestación de Servicios de Salud en la Unidad de Atención Realito Timbiqui Cauca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La ESE OCCIDENTE con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud en el Municipio de Timbiqui, Cauca, cuenta con la unidad de atención en salud en el corregimiento de Realito, que es el único punto de atención para los habitantes del mismo.

La ESE en ejercicio de la prestación de servicios de salud y según diagnóstico realizado, se pudo determinar que existe deterioro en algunas áreas de la unidad, que requieren adecuación de pisos, techo, repello entre otros. En épocas de lluvia es muy común y evidente la afectación de la misma. Es importante contar con instalaciones mejoradas y seguras, para garantizar la atención a las comunidades

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El problema afecta al 100% de la población del corregimiento de Realito pues no pueden acceder a la atención primaria en salud en forma oportuna y adecuada.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Alto deterioro de la infraestructura física en la unidad de salud	1.1 Término de la vida útil de varios elementos constructivos y acabados dentro de la infraestructura física disponible
2. deficiente mobiliario en la unidad de salud	2.2 Término de la vida útil de mobiliario de la unidad de salud.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de la calidad en los servicios de atención en salud	1.1 altos tiempos de espera para recibir la atención de servicios básicos en salud Página

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: USUARIOS Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con instalaciones dignas para la atención en salud.	Constituir y ejercer el rol de veeduría ciudadana para la correcta ejecución del proyecto
Actor: Otro Entidad: ESE OCCIDENTE Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con instalaciones adecuadas para la prestación de servicio de salud	Brindar acompañamiento técnico, jurídico, administrativo y financiero, para la ejecución del proyecto
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer el sistema de Salud en los territorios rurales, para mejorar la prestación del servicio a las comunidades afectadas por el conflicto interno y bienestar de la comunidad en general.	Orientar lineamientos técnicos, para las adecuaciones locativas de infraestructura en salud y aportar recursos económicos para la ejecución del proyecto de inversión
Actor: Departamental Entidad: Cauca Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Dar cumplimiento a las estrategias del Plan de Desarrollo Departamental "La fuerza del Pueblo 2024-2027", enmarcadas en el sector salud y protección social	Orientar lineamientos técnicos y normativos para las adecuaciones locativas de infraestructura en salud.

02 - Análisis de los participantes

En acciones coordinadas entre la ESE OCCIDENTE, Municipio de Timbiquí, la Secretaría Departamental de Salud y el Ministerio de Salud y la Protección Social, se han priorizado y socializado los proyectos y las necesidades manifiestas en las unidades de atención en salud, entre los cuales se identificó como preponderante realizar adecuaciones menores a diferentes áreas de la Unidad. La ESE OCCIDENTE en calidad de entidad formuladora y ejecutora del proyecto, busca generar las acciones y condiciones administrativas y de responsabilidad socio económicas que garanticen llevar a cabo el presente proyecto, promoviendo así calidad y oportunidad en los servicios prestados a los usuarios. El Ministerio de Salud y Protección Social, tiene como finalidad la intervención en diferentes territorios a nivel nacional, afectadas por el conflicto, mediante la ejecución de diferentes proyectos que buscan la reactivación económica, social y fortalecimiento institucional de estos territorios.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

930

Fuente de la información

proyección 2025 Censo DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Timbiquí Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

930

Fuente de la información

proyección 2025 Censo DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Timbiquí Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	530	proyección 2025 Censo DANE 2018
	Femenino	400	proyección 2025 Censo DANE 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	250	proyección 2025 Censo DANE 2018
	15 a 19 años	345	proyección 2025 Censo DANE 2018
	20 a 59 años	250	proyección 2025 Censo DANE 2018
	Mayor de 60 años	85	proyección 2025 Censo DANE 2018
Grupos étnicos	Comunidades Negras	930	proyección 2025 Censo DANE 2018

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes Condiciones Físicas para la Prestación de Servicios de Salud en la Unidad de Atención Realito Timbiqui Cauca

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones físicas para la Prestación de Servicios de Salud en la Unidad de Atención Realito Timbiqui Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
unidad de Atención en Salud adecuada y mejorada para la prestación oportuna de servicios de salud.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de ejecución de obra e interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Alto deterioro de la infraestructura física en la unidad de salud	fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud
Causa indirecta 1.1 Término de la vida útil de varios elementos constructivos y acabados dentro de la infraestructura física disponible	fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud.
Causa directa 2 deficiente mobiliario en la unidad de salud	adquirir mobiliario en la unidad de salud
Causa indirecta 2.1 Término de la vida útil de mobiliario de la unidad de salud.	adquirir mobiliario en la unidad de salud.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de un nueva Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca	No	Completo
Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Unidad de Atención básica mejorada para brindar un acceso seguro y de calidad a la prestación de servicios de salud

Medido a través de

Número

Descripción

Una infraestructura de la Unidad de Atención básica con condiciones mas seguras, limpias y con aspecto mas amigable y cómodo para los usuarios y talento humano que labora en la unidad

Descripción de la Demanda

Se tiene una infraestructura poco segura, húmeda con incumplimiento del estándar de infraestructura para la prestación de servicios de salud.

Descripción de la Oferta

Se requiere una infraestructura mas segura y de mejor calidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se Plantea la realización de adecuaciones menores de la edificación, buscando asegurar la operación continua de la unidad, en un proceso integral de planificación asegurando calidad y seguridad. De acuerdo a lo anterior, se ejecutarán las siguientes actividades:

- 1 PRELIMINARES
 - 2 CIMIENTOS
 - 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
 - 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
 - 5 MAMPOSTERIA
 - 6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
 - 7 CUBIERTAS
 - 8 CARPINTERIA EN MADERA
 - 9 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
 - 10 INSTALACIONES SANITARIAS - RED
 - 11 INSTALACIONES ELECTRICAS
 - 12 PISOS BASES
 - 13 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
 - 14 CIELO RASO
 - 15 APARATOS SANITARIOS
 - 16 PINTURAS
 - 17 CERRAMIENTO
 - 18 SISTEMA SÉPTICO
 - 19 TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA SUBTERRANEO
 - 20 EQUIPOS
 - 21 adquisición mobiliario
 - 22 certificación Retie
- también se contempla la interventoría

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiquí Cauca

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Timbiquí Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 710.881.174,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 68.840.620,00

adquirir mobiliario en la unidad de salud

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención dotados Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 68.840.620,00	1.1.1 ADQUIRIR MOBILIARIO Costo: \$ 19.837.500,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 REALIZAR INTERVENTORIA Costo: \$ 49.003.120,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 642.040.554,00

fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud

Producto	Actividad:
2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 642.040.554,00	2.1.1 REALIZAR PRELIMINARES Costo: \$ 15.228.975,24 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 REALIZAR CIMIENTOS Costo: \$ 18.109.628,77 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 642.040.554,00	2.1.3 REALIZAR DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Costo: \$ 3.645.965,70 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.4 REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Costo: \$ 51.376.282,18 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.5 REALIZAR MAMPOSTERIA Costo: \$ 39.225.483,70 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.6 REALIZAR PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS Costo: \$ 27.154.701,60 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.7 INSTALAR CUBIERTAS Costo: \$ 97.478.143,88 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.8 REALIZAR CARPINTERIA EN MADERA Costo: \$ 4.290.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 642.040.554,00	2.1.9 INSTALAR CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO Costo: \$ 90.842.386,44 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.10 REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS - RED Costo: \$ 5.246.805,20 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.11 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 29.250.538,20 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.12 REALIZAR PISOS BASES Costo: \$ 19.820.385,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.13 INSTALAR PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS Costo: \$ 54.072.849,53 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.14 INSTALAR CIELO RASO Costo: \$ 20.517.568,50 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 642.040.554,00	2.1.15 INSTALAR APARATOS SANITARIOS Costo: \$ 3.233.482,20 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.16 APLICAR PINTURAS Costo: \$ 26.975.865,90 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.17 REALIZAR CERRAMIENTO Costo: \$ 34.073.821,15 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.18 INSTALAR SISTEMA SÉPTICO Costo: \$ 9.834.756,81 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.19 INSTALAR TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA SUBTERRANEO Costo: \$ 7.959.614,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.20 INSTALAR EQUIPOS Costo: \$ 78.703.300,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Impreso el 20/06/2025 8:43:04 p. m.

Producto	Actividad:
2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 642.040.554,00	2.1.21 REALIZAR CERTIFICACION RETIE Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

Actividad 1.1.1 ADQUIRIR MOBILIARIO

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$19.837.500,00
Total	\$19.837.500,00

Periodo	Total
0	\$19.837.500,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR INTERVENTORIA

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$9.310.592,80	\$39.202.496,00	\$490.031,20
Total	\$9.310.592,80	\$39.202.496,00	\$490.031,20

Periodo	Total
0	\$49.003.120,00
Total	

Actividad 2.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$1.522.897,52	\$4.568.692,57	\$8.375.936,38	\$761.448,77
Total	\$1.522.897,52	\$4.568.692,57	\$8.375.936,38	\$761.448,77

Periodo	Total
0	\$15.228.975,24
Total	

Actividad 2.1.10 REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS - RED

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$524.680,52	\$1.574.041,56	\$2.885.742,86	\$262.340,26
Total	\$524.680,52	\$1.574.041,56	\$2.885.742,86	\$262.340,26

Periodo	Total
0	\$5.246.805,20
Total	

Actividad 2.1.11 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$2.925.053,82	\$8.775.161,46	\$16.087.796,01	\$1.462.526,91
Total	\$2.925.053,82	\$8.775.161,46	\$16.087.796,01	\$1.462.526,91

Periodo	Total
0	\$29.250.538,20
Total	

Actividad 2.1.12 REALIZAR PISOS BASES

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$1.982.038,50	\$5.946.115,50	\$10.901.211,75	\$991.019,25
Total	\$1.982.038,50	\$5.946.115,50	\$10.901.211,75	\$991.019,25

Periodo	Total
0	\$19.820.385,00
Total	

Actividad 2.1.13 INSTALAR PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$5.407.284,95	\$16.221.854,86	\$29.740.067,24	\$2.703.642,48
Total	\$5.407.284,95	\$16.221.854,86	\$29.740.067,24	\$2.703.642,48

Periodo	Total
0	\$54.072.849,53
Total	

Actividad 2.1.14 INSTALAR CIELO RASO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$2.051.756,85	\$6.155.270,55	\$11.284.662,68	\$1.025.878,42
Total	\$2.051.756,85	\$6.155.270,55	\$11.284.662,68	\$1.025.878,42

Periodo	Total
0	\$20.517.568,50
Total	

Actividad 2.1.15 INSTALAR APARATOS SANITARIOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$323.348,22	\$970.044,66	\$1.778.415,21	\$161.674,11
Total	\$323.348,22	\$970.044,66	\$1.778.415,21	\$161.674,11

Periodo	Total
0	\$3.233.482,20
Total	

Actividad 2.1.16 APLICAR PINTURAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$2.697.586,59	\$8.092.759,76	\$14.836.726,25	\$1.348.793,30
Total	\$2.697.586,59	\$8.092.759,76	\$14.836.726,25	\$1.348.793,30

Periodo	Total
0	\$26.975.865,90
Total	

Actividad 2.1.17 REALIZAR CERRAMIENTO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$3.407.382,11	\$10.222.146,34	\$18.740.601,63	\$1.703.691,07
Total	\$3.407.382,11	\$10.222.146,34	\$18.740.601,63	\$1.703.691,07

Periodo	Total
0	\$34.073.821,15
Total	

Actividad 2.1.18 INSTALAR SISTEMA SÉPTICO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$983.475,93	\$2.950.426,93	\$5.409.115,97	\$491.737,98
Total	\$983.475,93	\$2.950.426,93	\$5.409.115,97	\$491.737,98

Periodo	Total
0	\$9.834.756,81
Total	

Actividad 2.1.19 INSTALAR TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA SUBTERRANEO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$795.961,40	\$2.387.884,20	\$4.377.787,70	\$397.980,70
Total	\$795.961,40	\$2.387.884,20	\$4.377.787,70	\$397.980,70

Periodo	Total
0	\$7.959.614,00
Total	

Actividad 2.1.2 REALIZAR CIMIENTOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$1.810.962,88	\$5.432.888,63	\$9.960.295,82	\$905.481,44
Total	\$1.810.962,88	\$5.432.888,63	\$9.960.295,82	\$905.481,44

Periodo	Total
0	\$18.109.628,77
Total	

Actividad 2.1.20 INSTALAR EQUIPOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$7.870.330,00	\$23.610.990,00	\$43.286.815,00	\$3.935.165,00
Total	\$7.870.330,00	\$23.610.990,00	\$43.286.815,00	\$3.935.165,00

Periodo	Total
0	\$78.703.300,00
Total	

Actividad 2.1.21 REALIZAR CERTIFICACION RETIE

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 REALIZAR DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$364.596,57	\$1.093.789,71	\$2.005.281,14	\$182.298,28
Total	\$364.596,57	\$1.093.789,71	\$2.005.281,14	\$182.298,28

Periodo	Total
0	\$3.645.965,70
Total	

Actividad 2.1.4 REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$5.137.628,22	\$15.412.884,65	\$28.256.955,20	\$2.568.814,11
Total	\$5.137.628,22	\$15.412.884,65	\$28.256.955,20	\$2.568.814,11

Periodo	Total
0	\$51.376.282,18
Total	

Actividad 2.1.5 REALIZAR MAMPOSTERIA

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$3.922.548,37	\$11.767.645,11	\$21.574.016,04	\$1.961.274,18
Total	\$3.922.548,37	\$11.767.645,11	\$21.574.016,04	\$1.961.274,18

Periodo	Total
0	\$39.225.483,70
Total	

Actividad 2.1.6 REALIZAR PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$2.715.470,16	\$8.146.410,48	\$14.935.085,88	\$1.357.735,08
Total	\$2.715.470,16	\$8.146.410,48	\$14.935.085,88	\$1.357.735,08

Periodo	Total
0	\$27.154.701,60
Total	

Actividad 2.1.7 INSTALAR CUBIERTAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$9.747.814,39	\$29.243.443,17	\$53.612.979,13	\$4.873.907,19
Total	\$9.747.814,39	\$29.243.443,17	\$53.612.979,13	\$4.873.907,19

Periodo	Total
0	\$97.478.143,88
Total	

Actividad 2.1.8 REALIZAR CARPINTERIA EN MADERA

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$429.000,00	\$1.287.000,00	\$2.359.500,00	\$214.500,00
Total	\$429.000,00	\$1.287.000,00	\$2.359.500,00	\$214.500,00

Periodo	Total
0	\$4.290.000,00
Total	

Actividad 2.1.9 INSTALAR CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$9.084.238,64	\$27.252.715,93	\$49.963.312,54	\$4.542.119,33
Total	\$9.084.238,64	\$27.252.715,93	\$49.963.312,54	\$4.542.119,33

Periodo	Total
0	\$90.842.386,44
Total	

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Bajo uso de la población de la infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Reducción del potencial de la infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud	adecuado uso de la infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud
2-Componente (Productos)	De calendario	Retrasos en el cronograma de ejecución.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Demoras en el inicio de la prestación del servicio de salud.	Seguimiento permanente a las obras y controles periódicos al cumplimiento del cronograma por parte de la interventoría
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: REALIZAR CIMIENTOS Riesgo: incremento en los precios de los materiales.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	incremento en el valor del proyecto	estudio de mercado adecuado

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

beneficios obtenidos por el numero de personas atendidas en los diferentes servicios de la Unidad de Atención en Salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Usuarios que hacen uso de los servicios en salud, por año

Descripción Valor Unitario: valor promedio de los servicios prestados por la unidad de salud

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
1	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
2	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
3	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
4	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
5	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
6	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
7	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
8	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
9	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00
10	930,00	\$115.000,00	\$106.950.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
1	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
2	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
3	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
4	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
5	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
6	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
7	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00

Impreso el 20/06/2025 8:43:06 p. m.

8	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
9	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00
10	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$556.834.532,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-471.274.532,8
1	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
2	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
3	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
4	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
5	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
6	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
7	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
8	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
9	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0
10	\$85.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.560.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca					
\$77.820.260,10	12,63 %	\$1,14	\$598.746,81	\$556.834.532,81	\$11.435.427,05

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$492.654.544,05
Hospitales de primer nivel de atención dotados	\$64.179.988,76

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. adquirir mobiliario en la unidad de salud

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención dotados

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención dotados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud

Producto

2.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras vigiladas a través de interventoría

Medido a través de: Número

Código: 9900G065

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	Total:	3

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$710.881.174,00
				Total	\$710.881.174,00
	Total Inversión				\$710.881.174,00
Total					\$710.881.174,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones físicas para la Prestación de Servicios de Salud en la Unidad de Atención Realito Timbiqui Cauca	unidad de Atención en Salud adecuada y mejorada para la prestación oportuna de servicios de salud.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de ejecución de obra e interventoría	adecuado uso de la infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención dotados	Hospitales de primer nivel de atención dotados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe interventoria	
	2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe interventoria	Seguimiento permanente a las obras y controles periódicos al cumplimiento del cronograma por parte de la interventoría
Actividades	1.1.1 - ADQUIRIR MOBILIARIO(*) 1.1.2 - REALIZAR INTERVENTORIA(*)	Nombre: Obras vigiladas a través de interventoría Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - REALIZAR PRELIMINARES(*) 2.1.2 - REALIZAR CIMIENTOS(*) 2.1.3 - REALIZAR DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS(*) 2.1.4 - REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO(*) 2.1.5 - REALIZAR MAMPOSTERIA(*) 2.1.6 - REALIZAR PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS(*) 2.1.7 - INSTALAR CUBIERTAS(*) 2.1.8 - REALIZAR CARPINTERIA EN MADERA(*) 2.1.9 - INSTALAR CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO(*) 2.1.10 - REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS - RED(*) 2.1.11 - REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS(*) 2.1.12 - REALIZAR PISOS BASES(*) 2.1.13 - INSTALAR PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS(*) 2.1.14 - INSTALAR CIELO RASO(*) 2.1.15 - INSTALAR APARATOS SANITARIOS(*) 2.1.16 - APLICAR PINTURAS(*) 2.1.17 - REALIZAR CERRAMIENTO(*) 2.1.18 - INSTALAR SISTEMA SÉPTICO(*) 2.1.19 - INSTALAR TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA SUBTERRANEO(*) 2.1.20 - INSTALAR		Tipo de fuente: Fuente:	estudio de mercado adecuado

(*) Actividades con ruta crítica