



ALCALDÍA DE RIONEGRO SANTANDER
CONTRATO PRIVADO – CALAMIDAD PÚBLICA No. 001 DE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 02

OBJETO: "INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL SECTOR SANTA ROSA EN LA VÍA QUE COMUNICA CON EL CORREGIMIENTO DE GALÁPAGOS Y E SECTOR OLLA DE ORO DE LA VEREDA SAN ISIDRO ALTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"

CONTRATO PÚBLICO – CALAMIDAD PUBLICA No.	001 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT	890.204.646-3
CONTRATISTA	B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S
NIT	900.295.156-0
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA C.C. 91.497.022
OBJETO	"INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL SECTOR SANTA ROSA EN LA VÍA QUE COMUNICA CON EL CORREGIMIENTO DE GALÁPAGOS Y EL SECTOR OLLA DE ORO DE LA VEREDA SAN ISIDRO ALTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN CALAMIDAD PÚBLICA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE CALAMIDAD PÚBLICA	\$350.000.000,00
VALOR ADICIONAL	\$172,254,584.00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	3 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	2 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	5 MESES
FECHA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	06 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO	27 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	ARQ MOISÉS GÓMEZ GALVIS SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ACTA No 001 ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA No 002 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO 01	21 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No 01	06 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE REINICIO No 01	27 DE ABRIL DE 2026
ACTA No 002 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO 02	14 DE MAYO DE 2026

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.02

En Rionegro Santander, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron los señores: **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**, representante legal de **B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S**, en calidad de contratista y **GIOVANNY WILFRED CARREÑO VÁSQUEZ**, secretario de planeación e infraestructura en representación de municipio de Rionegro Santander, con el propósito de suscribir la presente acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos No. 02 del CONTRATO PRIVADO – CALAMIDAD PÚBLICA No 001 DE 2025.

CONSIDERANDO:

- Que el día 26 de noviembre de 2025 se suscribió el CONTRATO PRIVADO – CALAMIDAD PÚBLICA No. 001 DE 2025 entre el **MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER** y la empresa **B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.**, cuyo objeto consiste en la "INTERVENCIÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL SECTOR SANTA ROSA EN LA VÍA QUE COMUNICA CON EL CORREGIMIENTO DE GALÁPAGOS Y EL SECTOR OLLA DE ORO DE LA VEREDA SAN ISIDRO ALTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER", por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$350.000.000,00).
- Que el día nueve (09) de diciembre de 2025 se suscribe el acta de inicio para el CONTRATO PRIVADO- CALAMIDAD PÚBLICA No 001-2025. Fijando como fecha de terminación el día ocho (08) de marzo de 2026.
- Que dentro del presupuesto general del proyecto se contempló la realización de los estudios y diseños para las obras requeridas en los sectores de Santa Rosa y Olla de Oro, los cuales fueron entregados el día doce (12) de enero de 2026.
- Que como resultado de los estudios y diseños, se evidenció la necesidad de adicionar el contrato de la referencia en la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS



OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$172,254,584.00)., como se refleja en los balances de obra entregados en la etapa de ajustes a estudios y diseños


4. Que le contratista presenta informe y proyección del acta de mayores y menores cantidades y fijación de precios no previstos, con los respectivos soportes requeridos para ser aprobados por la supervisión.

ACUERDAN:


PRIMERO. Aprobar las modificaciones en cuanto a mayores y menores cantidades e ítems no previstos, que surgen producto de las necesidades expuestas en los numerales de los considerandos, de acuerdo al Anexo No 01 que hace parte integral del presente documento.

SEGUNDO. Esta modificación se hace necesaria para cumplir con el alcance del proyecto y la estabilidad de las actividades ejecutadas.


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por las que en ella intervinieron, dada en Rionegro Santander, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026)


B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S
R/L. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
CC 91.497.022 de Bucaramanga
CONTRATISTA


SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
GIOVANNY WILFRED CARREÑO VÁSQUEZ
SUPERVISOR



Alcaldía Municipal de Rionegro



ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS NO 02


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA No.01			MAYORES CANTIDADES			MENORES CANTIDADES			ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.02		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.00	PRELIMINARES													
1.10	Localización y Replanteo	m2	680.55	\$ 3,944.00	\$ 2,684,089.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	680.55	\$ 3,944.00	\$ 2,684,089.00
1.20	Limpieza y descapote	m2	680.55	\$ 12,422.00	\$ 8,453,792.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	680.55	\$ 12,422.00	\$ 8,453,792.00
			SUBTOTAL		\$ 11,137,881.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	SUBTOTAL		\$ 11,137,881.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.10	Transporte de maquinaria y equipo	Und	0	\$ 1,850,000.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 1,850,000.00	\$ 0.00
2.20	Excavación manual en material común para cimentaciones y estructuras	m3	372	\$ 57,576.00	\$ 21,414,242.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	372	\$ 57,576.00	\$ 21,414,242.00
2.30	Rellenos compactados en material común (producto de la excavación)	m3	545	\$ 52,135.00	\$ 28,405,755.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	545	\$ 52,135.00	\$ 28,405,755.00
2.40	Rellenos compactados con material seleccionado	m3	0	\$ 86,900.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 86,900.00	\$ 0.00
2.50	Acarreo y retiro de escombros y/o sobrantes	m3	0	\$ 47,219.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 47,219.00	\$ 0.00
			SUBTOTAL		\$ 49,819,997.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	SUBTOTAL		\$ 49,819,997.00
3.00	ESTABILIZACION													
3.01	Gavión en malla triple torsión	m3	118.00	\$ 498,900.00	\$ 58,870,200.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	118.00	\$ 498,900.00	\$ 58,870,200.00
3.02	Concreto simple de 1500 P.S.I. para solado e=0.05 mts	m2	0.00	\$ 45,096.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 45,096.00	\$ 0.00
3.03	Concreto ciclopeo 60% concreto de 3000 P.S.I. y 40% de bolo.	m3	54.00	\$ 725,617.00	\$ 39,183,318.00	57.00	\$ 41,360,169.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	111.00	\$ 725,617.00	\$ 80,543,487.00
3.04	Concreto de 3000 P.S.I. para canales y estructuras de disipación	m3	16.25	\$ 1,314,135.00	\$ 21,354,694.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16.25	\$ 1,314,135.00	\$ 21,354,694.00
3.05	Acero de refuerzo A-37 y PDR-60	kg	1,118.38	\$ 14,383.00	\$ 16,085,684.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1,118.38	\$ 14,383.00	\$ 16,085,684.00
3.06	Suministro e instalacion de geotextil no tejido (NT 2500)	m2	255.99	\$ 16,900.00	\$ 4,326,281.21	93.01	\$ 1,571,819.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	349.00	\$ 16,900.00	\$ 5,898,100.00
3.07	Suministro E Instalación De Manto Para Control De Erosión Terratac Trm 50 O Similar	m2		\$ 38,700.00	\$ 0.00	219.55	\$ 8,496,585.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	219.55	\$ 38,700.00	\$ 8,496,585.00
3.08	Suministro E Hincado De Tubería 6" Grado B Sch40 (Tubería De Perforación De Segunda)	ml	0.00	\$ 735,900.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 735,900.00	\$ 0.00
3.09	Suministro E Instalación De Tubería De 4" Grado B Sch40 (Tubería De Perforación De Segunda)	ml	0.00	\$ 342,100.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 342,100.00	\$ 0.00
3.10	Malla Hexagonal De Alambre Galvanizado	m2	110.99	\$ 58,500.00	\$ 6,493,088.80	93.01	\$ 5,440,911.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	204.00	\$ 58,500.00	\$ 11,934,000.00

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro(Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

alcaldia@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 315 6295344



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA No 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 02			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3.11	Revegetación talud superior e inferior con plantas de la zona	und		\$ 70,600.00	\$ 0.00	1.00	\$ 70,600.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 70,600.00	\$ 70,600.00
3.12	Filtro Tipo Francés 1,5m*0,5m	ml	41.00	\$ 198,600.00	\$ 8,142,600.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	41.00	\$ 198,600.00	\$ 8,142,600.00
3.13	Geotextil tejido para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	\$ 15,600.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 15,600.00	\$ 0.00
			SUBTOTAL		\$ 154,455,566.00		\$ 56,940,084.00		\$ 0.00	SUBTOTAL		\$ 211,395,950.00
4.00	ITEMS NO PREVISTOS											
4.01	Suministro e instalación de Tubería 6" Grado B Sch40 (Tubería de Pforación de Segunda)	ml	108.00	\$ 515,130.00	\$ 55,634,040.00	114.00	\$ 58,724,820.00	0.00	\$ 0.00	222.00	\$ 515,130.00	\$ 114,358,860.00
4.02	Suministro e instalación de Tubería 4" Grado B Sch40 (Tubería de Pforación de Segunda)	ml	252.00	\$ 239,470.00	\$ 60,346,440.00	224.00	\$ 53,641,280.00	0.00	\$ 0.00	476.00	\$ 239,470.00	\$ 113,987,720.00
4.03	Suministro e instalación de Guaya Ø 1/2"	ml	30.08	\$ 40,950.00	\$ 1,231,776.00	72.00	\$ 2,948,400.00	0.00	\$ 0.00	102.08	\$ 40,950.00	\$ 4,180,176.00
			SUBTOTAL		\$ 117,212,256.00		\$ 115,314,500.00		\$ 0.00	SUBTOTAL		\$ 232,526,756.00
TOTAL					\$ 332,626,000.00		\$ 172,254,584.00		\$ 0.00			\$ 504,880,584.00
	VALOR AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 14,600,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 14,600,000.00
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 19%				\$ 2,774,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 2,774,000.00
	TOTAL ESTUDIOS				\$ 17,374,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 17,374,000.00
	COSTO TOTAL PROYECTO				\$ 350,000,000.00		\$ 172,254,584.00		\$ 0.00			\$ 522,254,584.00



B&B SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S
R/L JORGE LEONARDO BASTO ANAYA

CC 91.497.022 de Bucaramanga

CONTRATISTA



SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
GIOVANNY WILFRED CARREÑO VÁSQUEZ

SUPERVISOR

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro(Santander)

 www.rionegro-santander.gov.co

 alcaldia@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 315 6295344