

Medellín, 01 de septiembre de 2026

1300 2520

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Radicado: R 2026010591348
Fecha: 02/09/2026 11:30:01.0
Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 – “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

Asunto: Entrega de informe No. 6 correspondiente al mes de junio de 2026 – Contrato interadministrativo de mandato No. 4600018656.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la secretaria de Infraestructura física y RENTAN y en el cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio Remisorio (2 folios – del folio 1 al 2)
- Informe Técnico (110 folios – del folio 3 al 112)
- Informe Ambiental (8 folios – del folio 113 al 120)
- Informe Social (22 folios – del folio 121 al 142)
- Información Financiera (20 folios – del folio 143 al 162)

Total, de folios 162

En medio digital, una (1) USB anexa con la siguiente Información:

- Carpeta “ANEXOS”
 - Carpeta “ANEXOS AMBIENTALES”
 - Anexo 1. Informe Ambiental Lote 2 – Occidente

[Handwritten signature]
02-SEP-26

- Anexo 2. Informe Ambiental Lote 3 – Urabá
- Anexo 3. Informe Ambiental Lote 4 – Magdalena Medio
- Anexo 4. Informe Ambiental Lote 5 – Suroeste
- Anexo 5. Informe Ambiental Lote 6 – Nordeste
- Anexo 6. Informe Ambiental Lote 7 – Bajo Cauca
- Anexo 7. Informe Ambiental Lote 8 – Norte
- Carpeta “ANEXOS SOCIALES”
 - Anexo 1. Informe Social Lote 2 – Occidente
 - Anexo 2. Informe Social Lote 3 – Urabá
 - Anexo 3. Informe Social Lote 4 – Magdalena Medio
 - Anexo 4. Informe Social Lote 5 – Suroeste
 - Anexo 5. Informe Social Lote 6 – Nordeste
 - Anexo 6. Informe Social Lote 7 – Bajo Cauca
 - Anexo 7. Informe Social Lote 8 – Norte
- Carpeta “ANEXOS SST”
 - Anexo 1. Lote 2 – Occidente
 - Anexo 2. Lote 3 – Urabá
 - Anexo 3. Lote 4 – Magdalena Medio
 - Anexo 4. Lote 5 – Suroeste
 - Anexo 5. Lote 6 – Nordeste
 - Anexo 6. Lote 7 – Bajo Cauca
 - Anexo 7. Lote 8 – Norte
- ANEXOS TÉCNICOS
 - Anexo 1. Pólizas del contrato interadministrativo
 - Anexo 2. Correspondencia Enviada_Junio
 - Anexo 3. Correspondencia Recibida_Junio
 - Anexo 4. Informe técnico Lote 1_Oriente
 - Anexo 5. Informe técnico Lote 2_Occidente
 - Anexo 6. Informe técnico Lote 3_Úraba
 - Anexo 7. Informe técnico Lote 4_Magdalena Medio
 - Anexo 8. Informe técnico Lote 5_Suroeste
 - Anexo 9. Informe técnico Lote 6_Nordeste
 - Anexo 10. Informe técnico Lote 7_Bajo Cauca
 - Anexo 11. Informe técnico Lote 8_Norte

La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atento a cualquier inquietud.



Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	DAVID FERNANDO VILLOTA ROJAS Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		01/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
4600018656 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

JUNIO
2026

INFORME AMBIENTAL No 6



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME AMBIENTAL MENSUAL DE SUPERVISIÓN
(Versión 1 - JUNIO 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE
ANTIOQUIA - RENTAN
Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Supervisión

4600018656 DE 2025
Nº de contrato de Supervisión

Firma:  MARIA ISABEL HERNANDEZ Coordinador Ambiental Rentan	Firma:  CATALINA CASTRILLON TORRES Supervisor Rentan	Firma: JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO Supervisión SIF
Elaboró	Aprobó	VoBo

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito consolidar, analizar y presentar de manera integral la información correspondiente al componente ambiental de las siete (8) interventorías en ejecución. A través de este ejercicio de recopilación, verificación y análisis, se busca contar con un panorama unificado, claro y actualizado del estado de avance y del nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas a cada uno de los contratos, en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para la gestión ambiental de proyectos de infraestructura.

En este sentido, la información aquí presentada fortalece los procesos de seguimiento, control y evaluación de las actividades desarrolladas por las interventorías, facilitando la identificación de avances, oportunidades de mejora, alertas y posibles desviaciones en la implementación de los planes y programas ambientales. Asimismo, constituye una herramienta para la toma

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

oportuna de decisiones, orientadas a garantizar el adecuado desempeño ambiental de los proyectos, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la implementación efectiva de las medidas de manejo ambiental.

Durante el mes de junio de 2026 inicio la interventoría correspondiente a la Subregión Oriente, ampliando a siete (8) el número de interventorías objeto de seguimiento dentro del presente informe.

Para el período evaluado, la información se presenta organizada por corredor o lote de intervención, de acuerdo con su estado de ejecución. En este contexto, para el mes de junio de 2026 se identifican como activos los siguientes corredores, sobre los cuales se desarrolla el respectivo análisis del estado de avance, cumplimiento ambiental y principales aspectos objeto de seguimiento:

ORIENTE	Sonsón - Aguadas
OCCIDENTE	Sopetrán - Horizontes -Belmira
OCCIDENTE	Frontino – Nutibara
OCCIDENTE	Ebéjico – Heliconia- Medellín
URABA	San Pedro de Urabá -Necoclí
URABA	Mutata - Pavarando
MAGDALENA MEDIO	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío
SUROESTE	Salgar - La Quiebra -Concordia
SUROESTE	Valparaíso - Támesis
SUROESTE	Andes - San José – Pueblo Rico
NORDESTE	Caramanta – Cristales – San Roque
NORDESTE	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría
BAJO CAUCA	Cáceres – La Chilona
NORTE	Entreríos - Labores – San José de la Montaña
NORTE	Santa Rosa - Carolina del Príncipe

2. GENERALIDADES

2.2. Contrato De Supervisión

Contrato: 4600018656 DE 2025

Objeto: Contrato Interadministrativo De Mandato Sin Representación Para Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal Al Contrato De Actividades De Mejoramiento Y Mantenimiento Para La Estabilización De Las Vías A Cargo Del Departamento De Antioquia.

Dirección: Cra 43A No.19 - 127 edificio Recife, Piso 5 Medellín Antioquia

Teléfono: (604) 444 92 11

Profesional Ambiental: María Isabel Hernández

E-mail: Int.estabilizaciones@rentan.com.co

Teléfono de Contacto: 3192182141

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3. GENERALIDADES

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico “Actividades por ejecutar y alcance”. De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial
- Caracterización vial

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica de 8 lotes en el Departamento de Antioquia; los cuales a su vez suman 29 circuitos.

4. SEGUIMIENTO AL MANEJO AMBIENTAL

En el presente capítulo se consolida el seguimiento al manejo ambiental de las ocho (8) interventorías en ejecución, presentando la información organizada de acuerdo con los diferentes programas y proyectos que conforman el componente ambiental de cada contrato.

Esta estructura permite evidenciar el estado de implementación de las medidas de manejo ambiental, el nivel de cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas, así como los avances alcanzados durante el período evaluado, facilitando el análisis, seguimiento y control de cada uno de los componentes.

La información recopilada corresponde a los reportes presentados por las interventorías para el mes de junio de 2026. De acuerdo con los tiempos establecidos, dichos informes son remitidos durante los primeros diez (10) días del mes siguiente para su respectiva revisión. En este sentido, la información recibida dentro del período de vigencia de la supervisión será objeto de revisión técnica, verificando la consistencia de la información reportada, el cumplimiento de los requerimientos establecidos y los soportes aportados para cada programa

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ambiental, identificando observaciones, oportunidades de mejora y aspectos susceptibles de fortalecimiento, como insumo para la emisión del respectivo visto bueno (Vo. Bo.).

De manera complementaria, durante el período de seguimiento se brindó acompañamiento técnico a las interventorías mediante la atención de consultas, la aclaración de criterios técnicos y normativos y la respuesta a las diferentes solicitudes relacionadas con el componente ambiental. Estas actividades contribuyeron a fortalecer la gestión ambiental de los contratos, promover la aplicación uniforme de los lineamientos establecidos y mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la información presentada.

Asimismo, el proceso de supervisión permitió identificar el estado general de cumplimiento de los compromisos ambientales, realizar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de observaciones anteriores y verificar el avance de las actividades programadas en los diferentes corredores intervenidos, generando insumos para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la gestión ambiental de los proyectos.

Es preciso aclarar que la supervisión ambiental a cargo de la profesional María Isabel Hernández se realizó hasta el 30 de junio de 2026. Teniendo en cuenta que las interventorías presentan los informes correspondientes al mes vencido durante los primeros diez (10) días del mes siguiente, parte de la información correspondiente al mes de junio fue recibida con posterioridad a la terminación de dicha supervisión. En consecuencia, el presente informe incorpora únicamente la información y los soportes que fueron recibidos y revisados dentro del período de vigencia de la supervisión. Por lo tanto, no fue posible realizar la revisión integral de la totalidad de los informes y documentos remitidos con posterioridad al 30 de junio de 2026, los cuales deberán ser objeto de revisión y seguimiento por parte de la supervisión correspondiente, de acuerdo con los procedimientos y tiempos establecidos.

A continuación, se presenta la información consolidada correspondiente a las ocho (8) interventorías, organizada por cada uno de los programas y proyectos ambientales, con el propósito de ofrecer un panorama integral del estado del componente ambiental, los principales avances registrados durante el período de reporte y los aspectos que requieren seguimiento en los contratos que se encuentran en ejecución.

1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Conformación del grupo de gestión ambiental.

Para la implementación de la gestión ambiental en cada una de las ocho subregiones de Antioquia, se requiere contar con profesionales ambientales que velen por la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de Obra para cada una de las siete subregiones.

A continuación, se relaciona el estado actual de los grupos de gestión ambiental para cada una de las subregiones durante el mes de junio de 2026.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 1 ORIENTE:

CARGO	OCUPACIÓN
Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Angela Patricia Pardo Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 2 OCCIDENTE:

Sopearán - Horizontes -Belmira

CARGO	OCUPACIÓN
Frambey Cuello Castro Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Renson Fernando Castrillón Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Frontino – Nutibara

CARGO	OCUPACIÓN
Nathaly Grisales Pino Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Sandra Colonia. Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Ebéjico – Heliconia- Medellín

Para el presente corredor vial, el informe no fue entregado con la firma del profesional ambiental responsable. En consecuencia, la Supervisión deberá remitir el informe a la Interventoría, solicitando la subsanación correspondiente mediante la firma del profesional ambiental a cargo y la posterior remisión del documento debidamente corregido, con el fin de continuar con el proceso de revisión y validación del componente ambiental.

CARGO	OCUPACIÓN
Juan David Posada Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Renson Fernando Castrillón Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 3 URABA:

San Pedro de Urabá -Necoclí

Para el presente corredor vial, se precisa que el profesional ambiental de la Interventoría laboró hasta el 6 de julio de 2026. En consecuencia, la información y los documentos correspondientes al componente ambiental deberán ser revisados y validados teniendo en cuenta el período efectivo de prestación de sus servicios y las responsabilidades asumidas durante dicho período.

CARGO	OCUPACIÓN
Diofan Andrés Marín Zapata Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Anyi Liliana Rojas Garrido Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrio

CARGO	OCUPACIÓN
Yeny Paola Hernández Pineda Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Niyireth Escobar Prada Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 5 SUROESTE:

Andes-San José-Pueblo Rico

CARGO	OCUPACIÓN
Angélica María Barón Zapata Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Héctor Mauricio Gómez Cifuentes Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Valparaíso - Támesis

CARGO	OCUPACIÓN
Gamal David Cuesta Londoño	Profesional Ambiental

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Residente de interventoría	
Natalia Auzaque Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Salgar – La Quiebra - Concordia

CARGO	OCUPACIÓN
Alejandra Villada Alfaro Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Alvaro Congote Rodríguez Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 6 NORDESTE:

Caramanta -Cristales-San Roque

CARGO	OCUPACIÓN
Nelly Correa Torres Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Manuela Cuesta Gómez Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

San Rafael – San Roque – Santo domingo- Alejandría

CARGO	OCUPACIÓN
Alejandra Gómez Gómez Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Manuela Cuesta Gómez Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Cáceres – La Chilona

Para esta Interventoría, la Supervisión solicitó el cambio del profesional ambiental asignado al proyecto, teniendo en cuenta que, durante el seguimiento realizado, se evidenció que no contaba con una dedicación del cien por ciento (100 %) al desarrollo de las obligaciones y actividades ambientales asociadas al contrato.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Esta situación fue puesta en conocimiento de la Interventoría, considerando que la dedicación del profesional ambiental debe garantizar el adecuado seguimiento, control y verificación de las obligaciones ambientales del proyecto, así como la atención oportuna de los requerimientos de la Supervisión y el cumplimiento de los compromisos establecidos en los documentos contractuales y en los lineamientos aplicables.

En respuesta a esta solicitud, la Interventoría informó que el profesional ambiental se encontraba vinculado al proyecto únicamente hasta el 30 de junio de 2026. En consecuencia, deberá adelantar las gestiones correspondientes para garantizar la asignación de un nuevo profesional que cumpla con el perfil requerido y cuente con la disponibilidad y dedicación necesarias para atender integralmente las obligaciones ambientales del proyecto.

CARGO	OCUPACIÓN
Heiner J. Gutiérrez Díaz Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Kenia Tapias Marín Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 8 NORTE:

Entrerrios – San José

CARGO	OCUPACIÓN
Haslyn Sánchez Aguilar Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Karl de Jesús Vivarez Primo Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Santa Rosa - Carolina del Príncipe

CARGO	OCUPACIÓN
Marinela Guerrero Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Karl de Jesús Vivarez Primo Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

2. Cumplimiento de requerimientos legales.

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, no se contó con permisos ambientales vigentes en ninguno de los corredores viales objeto de seguimiento para la ejecución de las actividades del proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No obstante, la Interventoría de la Subregión Nordeste remitió la documentación requerida para dar inicio al trámite de concesión de aguas superficiales ante la autoridad ambiental competente. Esta documentación fue recibida por la Dirección de Gestión Ambiental y se encontraba en proceso de revisión y recolección de las firmas correspondientes por parte del secretario Luis Horacio Gallón.

Una vez culminado este proceso, la Gobernación de Antioquia procederá con la radicación formal de la solicitud ante la autoridad ambiental competente para el respectivo trámite. Posteriormente, una vez la autoridad ambiental genere la factura asociada al proceso, esta será remitida al contratista de obra, quien deberá asumir los costos correspondientes al trámite.

Adicionalmente, el contratista tiene conocimiento de que es responsable de asumir la totalidad de los estudios y diseños requeridos para la obtención del permiso. De igual manera, deberá realizar la caracterización fisicoquímica del agua, garantizando que esta cumpla con las condiciones técnicas y normativas exigidas para su utilización en las actividades de estabilización de suelos con cal y/o cemento, de conformidad con la normativa vigente y las especificaciones técnicas aplicables.

Durante el mes de junio de 2026, la Supervisión solicitó a la Interventoría el ajuste de un formato requerido por la autoridad ambiental. Dicho formato fue subsanado el mismo día y remitido nuevamente a la Gobernación de Antioquia para continuar con el trámite correspondiente. A la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente la confirmación del número de radicado oficial de la solicitud ante la autoridad ambiental competente.

3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y zonas de depósito -ZODME.

Por parte de la Supervisión se remitió a las Interventorías el oficio con radicado No. 1300-1601 del 16 de junio de 2026, mediante el cual se compartieron los lineamientos y directrices emitidos por la Gobernación de Antioquia relacionados con los formatos de calidad, el manejo y uso de las Zonas de Depósito de Materiales Estériles (ZODME), la contratación del personal ambiental y la presentación de los Planes de Manejo Ambiental (PMA).

En atención a estos lineamientos, las Interventorías correspondientes a las subregiones Nordeste y Norte se encuentran adelantando el ajuste y elaboración de los Planes de Manejo Ambiental de manera individual para cada corredor vial. Lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se había presentado un único PMA para el conjunto de corredores de cada subregión, situación que requirió la reorganización de la información y la estructuración de los documentos de manera independiente, de acuerdo con las características y condiciones particulares de cada corredor.

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente la entrega de los PMA individuales por parte de las Interventorías de las subregiones Nordeste y Norte. Una vez sean remitidos, la Supervisión de RENTAN procederá con la revisión técnica y documental correspondiente, verificando su concordancia con los lineamientos establecidos por la Gobernación de Antioquia, las obligaciones contractuales y la normativa ambiental aplicable,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

con el fin de emitir las observaciones pertinentes y, de ser procedente, el respectivo visto bueno (Vo. Bo.).

4. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Dado que el proyecto se encuentra en su fase inicial de ejecución, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026 se evidenció una implementación limitada de acciones específicas orientadas a la protección y conservación del recurso hídrico. Lo anterior obedece a que las actividades desarrolladas durante el período evaluado fueron de baja intensidad y no requirieron un uso significativo de agua en campo.

No obstante, durante el seguimiento realizado en la Subregión Bajo Cauca se identificó una situación relacionada con el abastecimiento de agua utilizada para las actividades de estabilización de suelos. De acuerdo con la información reportada por la supervisión de la Gobernación de Antioquia, el recurso hídrico estaba siendo suministrado por el acueducto de la vereda El Tigre; sin embargo, al momento de la verificación no se contaba con la certificación de los parámetros fisicoquímicos mínimos requeridos para garantizar la aptitud del agua para el uso previsto.

En consecuencia, la Supervisión solicitó de manera inmediata a la Interventoría verificar y soportar la información relacionada con la fuente de abastecimiento, incluyendo la calidad del recurso hídrico y el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables. De igual manera, se requirió verificar si el acueducto de la vereda El Tigre cuenta con la respectiva concesión de aguas superficiales otorgada por la autoridad ambiental competente o, en su defecto, determinar la procedencia y legalidad del abastecimiento del recurso.

Asimismo, se indicó la necesidad de garantizar que el agua utilizada en las actividades de estabilización cumpla con las condiciones técnicas y fisicoquímicas requeridas para el proceso, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa ambiental aplicable. La Interventoría deberá presentar los soportes correspondientes y realizar el seguimiento respectivo, con el fin de evitar el uso de fuentes de abastecimiento que no cuenten con la debida autorización o que no garanticen las condiciones de calidad requeridas.

5. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, no se ejecutaron actividades de descapote ni fue necesario intervenir individuos arbóreos en ninguna de las ocho subregiones del departamento de Antioquia, lo cual obedece a la etapa inicial en la que se encuentran los proyectos.

De igual manera, no se requirió la implementación de actividades de recuperación de áreas afectadas, en tanto que las acciones desarrolladas durante el periodo no generaron impactos que comprometieran los servicios ecosistémicos en las zonas de intervención. Así mismo, para el periodo objeto del presente informe, no se evidenció la presencia de ecosistemas sensibles dentro del área de influencia directa de los proyectos.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No obstante, en caso de que se lleguen a presentar este tipo de condiciones en el desarrollo de las actividades, se estará atento a su identificación oportuna y a la implementación inmediata de las medidas de manejo ambiental correspondientes, con el fin de prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones.

6. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026 desde las interventorías se verificó que los vehículos vinculados al proyecto contaran con su respectiva revisión técnico-mecánica vigente, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Esta actividad se realizó como parte del seguimiento a las condiciones operativas de apoyo a las instalaciones temporales, garantizando adecuados estándares de seguridad, funcionamiento y control de emisiones, y contribuyendo a la prevención de posibles impactos ambientales asociados al transporte y uso de maquinaria.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026, el seguimiento al componente ambiental evidencia que la mayoría de las interventorías han venido realizando actividades de control y seguimiento ambiental a los contratistas de obra, orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos de manejo ambiental y en la normatividad vigente aplicable a cada proyecto.

No obstante, se resalta el ejercicio de control y seguimiento adelantado tanto por la interventoría como por la supervisión, a través de la verificación de condiciones operativas en campo, la revisión de soportes documentales y el acompañamiento técnico continuo. Estas acciones han permitido mantener un enfoque preventivo frente a posibles incumplimientos, facilitando la identificación temprana de oportunidades de mejora y contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables durante la ejecución de las actividades constructivas.

Asimismo, se evidencia la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y articulación entre los diferentes actores del proyecto, con el fin de asegurar una adecuada implementación de las medidas de manejo, prevención, mitigación y control de impactos ambientales.

Se espera que, con el avance de los proyectos y el inicio o consolidación de los diferentes frentes de obra, se logre una implementación más efectiva de los programas ambientales, fortaleciendo las acciones de seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones establecidas. Esto permitirá una gestión más eficiente de los impactos ambientales potenciales asociados al desarrollo de las actividades constructivas y promoverá una ejecución más sostenible de los proyectos.

Como recomendación, se sugiere continuar con el seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos ambientales por parte de contratistas e interventorías, priorizando la entrega oportuna de información, la actualización de soportes y la implementación de acciones

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

correctivas cuando sean requeridas, con el propósito de garantizar el adecuado desempeño ambiental de los proyectos.

8. Anexos

L2- Occidente

- **Frontino- Nutibara**
 - Informe Ambiental
 - Anexos
 - Correspondencia
 - Imágenes
 - Preac_amb_Junio
 - Prog 1. Des y aplic de la Gestion Amb
 - Prog 2. Man Integral de Mat de Const
 - Prog 3. Gestión del Recurso Hídrico
 - Prog 4. Biodiv y Serv Ecosist.
 - Prog 5. Manejo de Inst Temp
- **Sopetran- Belmira**
 - Informe ambiental
 - Anexos
 - Correspondencia
 - Imágenes
 - Preac_amb_Junio
 - Prog 1. Des y aplic de la Gestion Amb
 - Prog 2. Man Integral de Mat de Const
 - Prog 3. Gestión del Recurso Hídrico
 - Prog 4. Biodiv y Serv Ecosist.
 - Prog 5. Inst Temp

L3- Urabá

- **San Pedro- Necoclí**
 - Informe ambiental
 - Anexos
 - Anexo 1. Comité gestión ambiental
 - Anexo 2. Cronograma capacitaciones
 - Anexo 3. Compra material pétreo
 - Anexo 4. Documentos canteras
 - Anexo 5. Gestor residuos sólidos
 - Anexo 6. Gestor residuos líquidos
 - Anexo 7. Consumo agua y energía
 - Anexo 8. Documentos vehículos
 - Anexo 9. Acta inversión ambiental
 - Anexo 10. PMA
 - Inversión ambiental
 - Evaluación Plan de Manejo ambiental
- San Pedro- Mutata

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Informe ambiental
- Anexos
 - Comité gestión ambiental
 - Cronograma capacitación ambiental
 - Compra de material pétreo
 - Documentos canteras
 - Zona de depósito
 - Gestor de residuos líquidos
 - Consumo de energía
 - Documentos vehículos
 - Acta de inversión ambiental
 - Evaluación Plan de Manejo Ambiental
 - Evaluación PMA_Tramo 4
 - Inversión ambiental tramo 4

L4 Magdalena

- Remedios- La Ye- Puerto Berrio

- Informe Ambiental
- Anexos
 - Anexo 1. Acta de reunión 02-int-cont
 - Anexo 2. Capacitación al personal de obra
 - Anexo 3. Certificado de procedencia de material
 - Anexo 4. Control de RCD
 - Anexo 5 gestión de Residuos sólidos
 - Anexo 6. Control suministro de agua en obra
 - Anexo 7. Manejo de residuos líquidos
 - Anexo 8. Uso eficiente de agua y energía
 - Anexo 9. Control de Fauna
 - Anexo 10. Registro fotográfico AV Campamento
 - Anexo 11. Maquinaria y vehículos
 - Anexo 12. Correspondencia
 - Anexo 13. Indicadores de cumplimiento
 - Anexo 14. Actas de cobro inversión ambiental
 - Anexo 15. Soporte de obligaciones contractuales

L5 Suroeste

- Pueblo Rico- San José- Andes

- Informe Ambiental
- Anexos
 - Anexo 1. Inducciones y capacitaciones
 - Anexo 2. Registro de correspondencia
 - Anexo 3. Cantera los Guerreros
 - Anexo 4. Autorización _Predio Olga Lucia Serna Materiales
 - Anexo 5. Oficio 60-2606-23951 Solicitud Visita Zodme
 - Anexo 6. Correo envío información ESP _Andes
 - Anexo 7. Inventario Obras transversales Ocup Cauce
 - Anexo 8. Autorización Baños
 - Anexo 9. Documentación maquinaria

- Salgar – La Quebra- Concordia

- Informe ambiental

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Anexos
 - Anexo 1. Capacitaciones
 - Anexo 2. Documentación de posibles fuentes de suministro de materiales
 - Anexo 3. Documentación de posible zodme
 - Anexo 4. Correspondencia
 - Anexo 5. Informes semanales Contratista
 - Anexo 6. Documentos maquinaria
 - Anexo 7. Mesa de trabajo ambiental
- **Tamesis- Valparaíso**
 - Informe ambiental
 - Anexos
 - Anexo 1. Cronograma de capacitación y listados de asistencia
 - Anexo 2. Documento Cantera
 - Anexo 3. Permiso Planeación Zodme
 - Anexo 4. Documentos Cantera
 - Anexo 5. Documentos vehículos

L6 Nordeste

- **San Rafael-San Roque- Santo Domingo-Alejandria**
 - Informe ambiental
 - Anexos
 - 1. Actas de reunión
 - 2. Capacitaciones
 - 3. Requisitos legales
 - 4. Manejo de escombros
 - 5. Residuos sólidos y peligrosos
 - 6. Aguas superficiales
 - 7. Sostenibilidad
 - 8. Manejo de maquinaria y vehículos
 - 9. Correspondencia
- **San Roque- Cristales**
 - Informe ambiental
 - Anexos
 - 1. Acta de reunión
 - 2. Registros de capacitación
 - 3. Formulario CORNARE PUEAA
 - 4. documentos técnicos predio actas
 - Inspección orden y aseo junio
 - 6. Sostenibilidad
 - 8. Correspondencia
 - 9. Inversión ambiental
 - 10. Pendientes
 - 11. Ficha técnica Pozo séptico

L8 Norte

- **Santa Rosa de Osos- Carolina del príncipe**
 - Informe ambiental

 GOVERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 6 PERIODO JUNIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

○ Anexos

- 1. Manejo integral de materiales de construcción
- 2. Capacitación
- 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
- 4. Residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos
- 5. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales
- 6. Cumplimiento de requerimientos legales
- Correspondencia

- Entreríos- San José de la Montaña

○ Informe ambiental

○ Anexos

- 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental
- 2. Actividades constructivas
- 3. Gestión del recurso hídrico
- 4. Manejo de instalaciones temporales
- 5. Otros anexos
- 6. Oficios

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO