



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Estudio: Previo 3069-2026

OBJETO: "SUMINISTRO Y ENTREGA DE MATERIALES COMO MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE (MDC TIPO 2 O 19), EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (CRL-1), MATERIAL SUB-BASE GRANULAR Y MATERIAL BASE GRANULAR PARA LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL EN PAVIMENTO EN CORREDORES VIALES DE ORDEN SECUNDARIO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES																						
"SUMINISTRO Y ENTREGA DE MATERIALES COMO MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE (MDC TIPO 2 O 19), EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (CRL-1), MATERIAL SUB-BASE GRANULAR Y MATERIAL BASE GRANULAR PARA LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL EN PAVIMENTO EN CORREDORES VIALES DE ORDEN SECUNDARIO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"																						
OBJETO	Clase	Fuente	Escala	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											GOBERNACIÓN DE CASANARE	CONTRATISTA SUPERVISIÓN		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden Público y Seguridad: Posible alteración social por ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en las zonas en las que se presta el servicio.	Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes al servicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en la zona de influencia del servicio. Trabajo a cargo del contratista, con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información de la supervisión; y de las autoridades competentes se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Cuando se presente el evento
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Cambio en las Normas: Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas a la prestación del servicio de transporte que podrían influir considerablemente en el desarrollo del contrato.	Replanteamiento de la estructura de costos del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	Disponer de la información actualizada respecto a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento	Periódica

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los insumos cuyos precios están regulados por el Gobierno. Riesgo que asume la entidad en el caso de que el incremento sobrepase el determinado por los índices del DANE (ICCP) y a partir del precio determinado el en presupuesto oficial.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	El Contratista deberá realizar la Planeación Y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato	A la Terminación del Contrato	La supervisión debe efectuar seguimiento al contrato	La que se establezca en la Programación de Gastos.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	3	6	Riesgo Alto	X	La preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Previo al inicio de la ejecución del contrato, el contratista deberá obtener certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista)	Cada vez que haya novedades de cambio de personal




JAVIER GIOVANNY SANDOVAL PARDO
Profesional Contratado
CPS 0496-2026


MABEL DRENA LOPEZ FORERO
Profesional Contratado
CPS 0388-2026