

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

CONTRATO No.	LP-SIM-020-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE SAN JERONIMO
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BOTÁNICO “LAS LAGUNAS” EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	OCHENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$83.115.185.566)
PLAZO INICIAL	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGÚN MOD. # 1	DIECISIETE (17) MESES
FECHA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE ENERO DE 2028
FECHA DE TERMINACION SEG MOD # 1	28 DE DICIEMBRE DE 2027
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERBOTÁNICO 2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-002-2026

En la ciudad de Montería a los dos (02) días del mes de septiembre del año 2026 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO PARQUE SAN JERÓNIMO**, representado legalmente por CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA identificado con cédula de ciudadanía 30.685.544 de Cereté, el interventor **CONSORCIO INTERBOTÁNICO 2026**, representado legalmente por YENIFER CASTRO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.067.924.723, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el profesional de seguimiento del proyecto **MAGDA FUENTES RAMOS**, se reunieron con el propósito de modificar las cantidades de algunos ítems que hacen parte del presupuesto de obra del contrato mencionado al inicio de la presente acta.

Los ítems que se presentan en la Tabla No. 1 (**Balance de obra No. 1**) son aquellos que sufren variación en cantidad de obra por encima o por debajo de acuerdo con las Cantidades de Obra vigentes en las condiciones originales, sin haber generado un aumento en el valor contratado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

Tabla No. 1

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
1.2.1	EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL HETEROGENEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M. INCLUYE EQUIPOS DE SUCCION, PLASTICO PARA PROTECCION, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS A 25 KM.	M3	12.892,08		12.892,08	-	0,00
NP.1	EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL DE RECEBO GRAVO ARCILLOSO COMPACTADO PARA CONFORMACIÓN DE LAGUNAS. INCLUYE EQUIPOS DE SUCCION, NO INCLUYE RETIRO EXTERNO, SE INCLUYE MOVIMIENTO INTERNO DEL MATERIAL	M3	0,00	38.821,21		+	38.821,21
1.3.1	RECEBO GRAVO-ARCILLOSO DE MUY BAJA PLASTICIDAD Y CONTENIDO DE FINOS MÁXIMO DE 35%. REFERENCIA NORMA INVIAS 220.	M3	150.721,00	150.797,90		+	301.518,90
1.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL DE ALTA RESISTENCIA CON MULTIFILAMENTO DE POLIESTER CONTRA RAYOS UV E IMPREGNACION CON UN COPOLIMERO DE RECUBRIMIENTO PARA IMPERMEABILIDAD	M2	38.777,00		38.777,00	-	0,00
1.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL	M2	38.777,00		38.777,00	-	0,00
NP.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 6000 O SIMILAR	M2	0,00	47.152,57		+	47.152,57
NP.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL 80MILS O SIMILAR	M2	0,00	47.152,57		+	47.152,57
NP.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 3000 O SIMILAR	M2	0,00	47.152,57		+	47.152,57
1.8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO 1	M	1.371,92		1.370,92	-	1,00
1.8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METÁLICO CON REMATE RECTO AMBOS LADOS COLOR RAL 9005 + ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACION + COEDON EN CONCRETO VACIADO IN SITU.	M	478,35		477,35	-	1,00
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METÁLICO CON REMATE REDONDEADO A UN LADO A 50CM DEL ULTIMO PARAL VERTICAL Y AL OTRO LADO REMATE RECTO + ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACION + COEDON EN CONCRETO VACIADO IN SITU.	M	211,14		210,14	-	1,00
1.8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METÁLICO	M	662,58		661,58	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	CON REMATE REDONDEADO A AMBOS LADOS A 50CM DEL ULTIMO PARAL VERTICAL + ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACION + COEDON EN CONCRETO VACIADO IN SITU.						
1.11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO DE 0.90M X 0.40M (DIAMETRO POR ALTO)	UND	32,00		31,00	-	1,00
1.11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA / MESA EN CONCRETO DE 0.45M X 0.35M (DIAMETRO X ALTO) DE BASE CIRCULAR	UND	68,00		67,00	-	1,00
1.11.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL DE 1.80X0.45X0.45M	UND	72,00		71,00	-	1,00
1.11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR MODULAR DE 2.06X0.45X0.45M	UND	37,00		36,00	-	1,00
1.11.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR MODULAR DE 1.80X0.79X0.45M	UND	17,00		16,00	-	1,00
1.11.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE BICI PARQUEADERO- BOLARDO O SIMILAR	UND	15,00		14,00	-	1,00
1.11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAPELERA EN CONCRETO O SIMILAR	UND	24,00		23,00	-	1,00
1.11.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCAL DE PINO CON ANILLO DE LAMINA DE COBRE ANTI BABOSA	UND	10,00		9,00	-	1,00
1.11.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN HOTEL DE INSECTOS 1	UND	15,00		14,00	-	1,00
1.11.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HOTEL DE INSECTOS 2	UND	15,00		14,00	-	1,00
1.11.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIÑOS - LUPAS	UND	10,00		9,00	-	1,00
1.11.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE NIÑOS - TRONCOS DE MADERA	UND	134,00		133,00	-	1,00
1.11.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS DE NIÑOS - EQUILIBRIO	UND	14,00		13,00	-	1,00
1.11.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS DE NIÑOS - GORILA	UND	2,00		1,00	-	1,00
1.11.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES BANCA DE ABDOMEN INCLINADA BASICA	UND	2,00		1,00	-	1,00
1.11.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES BICICLETA ESTATICA BASICA	UND	2,00		1,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
1.11.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES JINETE BASICO	UND	2,00		1,00	-	1,00
1.11.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES PRESION DE PECHO Y JALON DE ESPALDA	UND	1,00		0,10		0,90
1.11.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES MULTI. MOVILIDAD REDUCIDA 4 USUARIOS	UND	1,00		0,10		0,90
1.11.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TORRE MÚLTIPLE FIJA EN TUBERÍA DE 3" EN EL MARCO EXTERNO DE MICROFUTBOL, TUBERÍA ESTRUCTURAL 2" AGUA NEGRA, MARCO DE TABLERO DE BALONCESTO ÁNGULO 2" X 3/16, AROS EN VARILLA ACERO AL CARBONO EN 3/4, TABLERO DE POLICARBONATO DE 10,00 MM TRANSPARENTE, CON MEDIDAS REGLAMENTARIA DE ACUERDO COLDEPORTES	UND	1,00		0,10		0,90
1.11.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL: PARALES DE JUEGO METÁLICOS CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE TRINQUETE PARA TENSAR LA MALLA DE VOLEIBOL. MALLA EN NYLON NO. 2. LOS TUBOS TENDRÁN LA ALTURA REGLAMENTARIA PARA LA PRÁCTICA DE ESTA DISCIPLINA	UND	2,00		1,00	-	1,00
1.12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO TÓTEM DE ENTRADA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	2,00		1,00	-	1,00
1.12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO TÓTEM SECunARIO INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	20,00		19,00	-	1,00
1.12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE SEÑALETICA DIRECCIONAL INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	20,00		19,00	-	1,00
1.12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE SEÑALETICA USTED ESTÁ AQUÍ INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	10,00		9,00	-	1,00
1.12.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO SEÑALETICA ESTANCIA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	16,00		15,00	-	1,00
1.12.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO SEÑALETICA INFORMATIVO INTERACTIVO 1 INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	9,00		8,00	-	1,00
1.12.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO	UND	8,00		7,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	INFORMATIVO INTERACTIVO 2 INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN						
1.12.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO INFORMATIVO INTERACTIVO 3 INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	2,00		1,00	-	1,00
1.12.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA PARE INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	8,00		7,00	-	1,00
1.12.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA DESCENSO OBLIGATORIO INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	6,00		5,00	-	1,00
1.12.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA CONSERVE LA DERECHA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN INCLUYE OBRA CIVIL (DADO DE CONCRETO)	UND	9,00		8,00	-	1,00
1.12.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	4,00		3,00	-	1,00
1.12.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO BICIPARQUEADERO INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	UND	4,00		3,00	-	1,00
1.12.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS SEÑAL ANCLADA DOBLE MÓDULO: AS_SEÑAL ANCLADA A PARED	UND	4,00		3,00	-	1,00
1.12.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL ANCLADA: AS_SEÑAL ANCLADA A PARED	UND	10,00		9,00	-	1,00
1.12.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL DE PROGRAMA: AS_SEÑAL DE PROGRAMA ANCLADA A PARED	UND	36,00		35,00	-	1,00
1.12.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL DOBLE MODULO: AS_SEÑAL DOBLE MODULO ANCLADA A PARED	UND	5,00		4,00	-	1,00
1.12.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL OBLIGACIÓN: AS_OBLIGACIÓN ANCLADA A PARED	UND	2,00		1,00	-	1,00
1.12.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL PROHIBICIÓN: AS_SEÑAL PROHIBICIÓN ANCLADA A PARED	UND	19,00		18,00	-	1,00
1.12.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL SEGURIDAD: AS_SEÑAL SEGURIDAD ANCLADA A PARED	UND	9,00		8,00	-	1,00
1.12.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO MS_SEÑAL ADVERTENCIA: MS_ADVERTENCIA ANCLADA A PARED	UND	13,00		12,00	-	1,00
1.12.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL	UND	27,00		26,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	ANCLADA: AS_SEÑAL ANCLADA ANCLADA A PARED						
1.12.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL DE PROGRAMA: AS_SEÑAL DE PROGRAMA ANCLADA A PARED	UND	39,00		38,00	-	1,00
1.12.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL PROHIBICIÓN: AS_SEÑAL PROHIBICIÓN ANCLADA A PARED	UND	24,00		23,00	-	1,00
1.12.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL SEGURIDAD: AS_SEÑAL SEGURIDAD ANCLADA A PARED	UND	9,00		8,00	-	1,00
1.14.13	TOTEM-POSTE (SEGÚN DISEÑO) GABINETE PARA UBICACIÓN DE ACCESS POINT DE PUNTOS EXTERNOS. INCLUYE POSTE METÁLICO, GABINETE CON REGLETA INTERNA DE CONEXIONES.	UND	8,00		7,00	-	1,00
1.16.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA KIKUYO O EQUIVALENTE	M2	30.469,12		29.452,58	-	1.016,54
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	1.506,05		1.505,05	-	1,00
2.1.2	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	10,00		9,00	-	1,00
2.1.3	LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS CON RETROEXCAVADORA O SIMILAR	M3	1.226,68		1.225,68	-	1,00
2.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	M3	1.048,35		1.047,35	-	1,00
2.2.2	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BASE GRANULAR TIPO INVÍAS GRADACION GRUESA GB-27 CLASE B	M3	353,20		352,20	-	1,00
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	M3	29,72		28,72	-	1,00
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	249,10		248,10	-	1,00
2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	32,00		31,00	-	1,00
2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.10M	M2	1.766,00		1.765,00	-	1,00
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	7,57		6,57	-	1,00
2.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE LÁMINA METALDECK 2" CAL 22-Gr.40, VIBRADO, CURADO Y PROTECCIÓN. LOSA CON LÁMINA DE METALDECK E=0.13M	M2	302,00		301,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA MACIZA EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.12M	M2	38,00		37,00	-	1,00
2.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO F'C=21 MPA PARA RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS	M3	12,56		11,56	-	1,00
2.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	KG	15.337,91		15.336,91	-	1,00
2.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA A1064-485 MPA	KG	5.060,82		5.059,82	-	1,00
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A500 / A1011 / A572 / A36	KG	83.142,35		83.141,35	-	1,00
2.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO MACHIMBRADO DE 15X20X40CM	M2	853,00		852,00	-	1,00
2.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUJARDADO 20X15X40CM	M2	908,00		907,00	-	1,00
2.6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUJARDADO CALADO 20X15X40CM	M2	132,00		131,00	-	1,00
2.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO CATALÁN DE 15X9X30CM	M2	380,00		379,00	-	1,00
2.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA CALADO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO CATALAN DE 15X9X30 CM	M2	173,00		172,00	-	1,00
2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIÓN ESPUMA DE POLIETILENO Y MORTERO FLEXIBLE	M	3.253,18		3.252,18	-	1,00
2.6.7	COLOCACIÓN DE GROUTING EN CONCRETO DE 17.5 MPA., PARA RELLENO DE MURO NO ESTRUCTURAL (BLOQUE, TOLETE O CATALÁN). INCLUYE MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	1.834,50		1.833,50	-	1,00
2.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EPOXICOS PARA E.N.E PARA DIAMETROS DE 3/8" Y 1/2"; INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA, COLOCACION ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJE EPOXICO SEGÚN NORMAS NSR-10	UND	1.981,00		1.980,00	-	1,00
2.6.9	SUMINISTRO INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. h: 30 cm	M	328,11		327,11	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. h: 20 cm	M	43,06		42,06	-	1,00
2.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. a: 66 cm	M	49,57		48,57	-	1,00
2.6.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MARCO EN CONCRETO REFORZADO PIGMENTADO	M	36,81		35,81	-	1,00
2.6.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAGRIMAL EN CONCRETO PENDIENTADO, FUNDIDO IN SITU. 16 X 10 CM	M	242,50		241,50	-	1,00
2.6.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAGRIMAL EN CONCRETO PENDIENTADO, FUNDIDO IN SITU. 32 X 4 CM	M	18,50		17,50	-	1,00
2.6.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO LIVIANO EN DRYWALL CON 2 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1. E=0.10	M2	97,00		96,00	-	1,00
2.6.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO LIVIANO EN DRYWALL CON 2 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1. E=0.12	M2	336,00		335,00	-	1,00
2.6.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANELES ACÚSTICOS DE LANA DE MADERA EN FORMATO 600X1200X25 MM	M2	105,00		104,00	-	1,00
2.6.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO LIVIANO EN SUPERBOARD ESTÁNDAR 1220X2440X10MM E: 0.16 M	M2	198,00		197,00	-	1,00
2.6.19	REFUERZO DE VANOS CON LISTÓN DE MADERA PLÁSTICA VERDE 5.5 X 2.4 X 2.40	M	127,80		126,80	-	1,00
2.6.20	FILETES INTERIORES ESQUINERO PVC X 2.44 SISTEMAS LIVIANOS	M	223,65		222,65	-	1,00
2.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA DE CUBIERTA EN TEJA PLANA DE BARRO CAFÉ 34X24CM CON TEJA CUMBRERA 39X20CM	M2	1.627,00		1.626,00	-	1,00
2.7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RUANA EN LÁMINA GALVANIZADA DE REMATE PERIMETRAL CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 40CM	M	172,64		171,64	-	1,00
2.7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA CALIBRE 24, PARA REMATE DE CUBIERTA EN PATIOS. ALTURA Y CONFIGURACIÓN ESPECIFICADA EN PLANOS. ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA POLIÉSTER VERDE RAL 6011.	M	73,10		72,10	-	1,00
2.8.1	LAVADA CON RINSE, SHAMPOO O EQUIVALENTE PARA MUROS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3.814,00		3.813,00	-	1,00
2.8.2	HIDROFUGADA, CON HIDRÓFUGO, REPELENTE AL AGUA, CON BASE EN SILICONAS (10 AÑOS) PARA MUROS, CON	M2	3.814,00		3.813,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.						
2.9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO RASO ACÚSTICO CON PERFORACIONES, EFECTO PURIFICADOR DE AIRE	M2	279,00		278,00	-	1,00
2.9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO FALSO EN FIBROCEMENTO PLACA HIDRÓFUGA LISO, ACABADO EN PINTURA TIPO 1: M2	M2	119,00		118,00	-	1,00
2.9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO FALSO EN CARTÓN YESO, TIPO DRYWALL, LISO, ACABADO EN PINTURA TIPO 1	M2	703,00		702,00	-	1,00
2.9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PANEL MACHIMBRE DE 19.5 CM EN PVC TEXTURIZADO MADERA	M2	670,00		669,00	-	1,00
2.9.5	DILATACIONES TIPO "Z" EN PVC PARA SISTEMAS LIVIANOS	M	1.054,50		1.053,50	-	1,00
2.10.1	COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR CON MORTERO 1:4 EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	468,00		467,00	-	1,00
2.10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVESTIMIENTO EN PANEL METALICO PERFORADO ALUZINC. INSTALACIÓN HORIZONTAL	M2	100,00		99,00	-	1,00
2.10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVESTIMIENTO EN PANEL METALICO PERFORADO ALUZINC. INSTALACIÓN HORIZONTAL	UND	35,00		34,00	-	1,00
2.10.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	M2	468,00		467,00	-	1,00
2.10.5	RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA EN PANEL YESO 1/2" CON ACABADO PINTURA IVORY, ASEGURADO CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES	M2	5,00		4,00	-	1,00
2.11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	1.290,00		1.289,00	-	1,00
2.11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	M2	120,00		119,00	-	1,00
2.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN ALFOMBRA	M2	248,00		247,00	-	1,00
2.11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN CONCRETO CEPILLADO 3000 PSI (con terrocemento tintado color Ivory) E=0.15	M2	289,00		288,00	-	1,00
2.11.5	MORTERO 1:3 PARA NIVELACION DE PISOS, ESPESOR PROMEDIO = 0.05M	M2	368,00		367,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.11.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZÓCALO PREFABRICADO DE CONCRETO EN FORMA DE MEDIACAÑA 100X60X60 CM ZÓCALO RECTO, MEDIACAÑA, RINCONERA Y ESQUINERA.	M	518,74		517,74	-	1,00
2.11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO EN PLACA DE SUPERBOARD DE 17 MM DE ESPESOR + MORTERO DE NIVELACIÓN.	M2	103,00		102,00	-	1,00
2.12.1	PASAMANOS TIPO 2_1.00M: PASAMANOS EN LAMINA METALICA DE E:1CM CON DOBLE MANIJA A 76CM Y 1 Y GUARDARUEDAS O ZOCALO A 11CM Y PARALES VERTICALES CADA 15CM CON REMATE RECTO Y PLETINA DE SOLDADURA DE 10CM DE ANCHO PARA ANCLAJE EN PISO.	M	20,94		19,94	-	1,00
2.12.2	PASAMANOS TIPO 4_1.00M: LAMINA METALICA E:1CM CON DOBLE MANIJA A 76CM Y 1 Y ZOCALO A 11CM Y PARALES VERTICALES CADA 15CMY PLETINA DE SOLDADURA DE 10CM DE ANCHO. ANCLAJE A PISO. REMATE REDONDEADO A AMBOS LADOS A 50CM DEL ULTIMO PARAL VETICAL.	M	18,21		17,21	-	1,00
2.12.3	PASAMANOS TIPO 2_0.30 M: PASAMANOS EN LAMINA METALICA DE E:1CM CON PARALES VERTICALES CADA 15CM CON REMATE RECTO Y PLETINA DE SOLDADURA DE 10CM DE ANCHO PARA ANCLAJE EN ANTEPECHO DE CONCRETO. H: 0.30M	M	22,41		21,41	-	1,00
2.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 001 - A ANCHO 5,94 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 001 - B ANCHO 3,41 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.6	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA SENCILLA BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-	UND	1,00		0,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	004 ACABADO EN IVORY ACV - 001 - C ANCHO 5,27 ALTO 2,35						
2.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY ACV - 001 - D ANCHO 7,49 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.8	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 001 - E ANCHO 4,34 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.9	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 001 - F ANCHO 6,60 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 001 - G ANCHO 3,68 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA SENCILLA BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-004 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - A ANCHO 6,22 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.12	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - B ANCHO 4,00 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.13	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-	UND	1,00		0,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - C ANCHO 6,48 ALTO 2,35						
2.12.1 4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - D ANCHO 5,70 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.1 5	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - E ANCHO 5,80 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.1 6	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - F ANCHO 2,43 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.1 7	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-004 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - G ANCHO 6,23 ALTO 2,35	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.18	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - H ANCHO 6,23 ALTO 2,35	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.12.19	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA	UND	3,00		2,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - I-J ANCHO 2,95 ALTO 3,55						
2.12.20	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - K ANCHO 6,42 ALTO 3,55	UND	2,00		1,66	-	0,34
2.12.21	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - L ANCHO 10,75 ALTO 2,15	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.22	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - M ANCHO 11,28 ALTO 2,15	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.23	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - N ANCHO 6,87 ALTO 2,15	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.24	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - Ñ ANCHO 7,07 ALTO 2,15	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.25	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - O ANCHO 7,07 ALTO 2,15	UND	1,00		0,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.12.26	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - P ANCHO 7,07 ALTO 2,10	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.12.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DE VIDRIO DOBLE HOJA DE (1.80MX2.35M AXH) AXH HOJAS DE 0.9M	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.12.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DE VIDRIO SIMPLE HOJA DE (0.90MX2.35M AXH)	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.12.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DE VIDRIO SIMPLE HOJA DE (0.90MX2.15M AXH)	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.12.30	VENTANA FIJA DE GRAN FORMATO DE 6.40 X 1.80 M VIDRIO 4+4 MM LAMINADO TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG CON MARCO EN ALUMINIO COLOR IVORY O SIMILAR.	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (0.80 M X 2.35 M)	UND	12,00		11,00	-	1,00
2.13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (1.0 M X 2.35 M)	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (0.8 M X 2.15 M)	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DOBLES (1.40 M X 2.35 M AXH)	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.13.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (0.80 M X 2.35 M)	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.14.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DOBLES (1.40 MX 2.40M AXH) EN ACERO GALVANIZADO COLOR IVORY	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS CORTAFUEGO 2.0MX2.40M	UND	6,00		5,90	-	0,10
2.14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 (INCLUYE PUERTA HOJA 65CM) ALTURA H=1.85 M	M	30,27		29,27	-	1,00
2.15.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL DE TAZA ALARGADA CON ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO CON DIMENSIONES DE 64.4CM X 36.8CM X 36.5CM (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	22,00		21,00	-	1,00
2.15.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAZA SANITARIA	UND	2,00		1,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	INSTITUCIONAL DE 40X37 CON ALTURA DE 43CM Y CAPACIDAD DE 4.8 L DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON FLUXÓMETRO PALANCA . INCLUYE BRIDA SANITARIA						
2.15.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.15.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SEMIPEDESTAL, GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA. INCLUYE DESAGUE LAVAMANOS Y ABASTOS CROMADOS	UND	19,00		18,00	-	1,00
2.15.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL SEMIPEDESTAL, GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA. INCLUYE DESAGUE LAVAMANOS Y ABASTOS CROMADOS	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.15.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAS LLAVES DE JARDIN	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.15.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA NEVERA	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.15.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS 1 CUERPO	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.15.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POCETA EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO, GRANO NO. 5. (0,42M X 0,41M - H 0,45M)	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.15.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE DESDE LA BASE CON TERMINACIÓN REDONDEADA PARA APOYO DE 46C DE LARGO Y 16CM DE ANCHO.	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.15.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA A PARED 30 PULGADAS.	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.15.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE JABÓN LÍQUIDO ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CON CAPACIDAD DE CONTENEDOR 1.2 LT DE JABÓN, VISUALIZADOR DE NIVEL Y COMPUERTA DE LLENADO EN LA PARTE SUPERIOR.	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.15.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE ALTO TRÁFICO, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA DE	UND	7,00		6,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	ACCIONAMIENTO DE SENSOR AUTOMÁTICO						
2.15.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UND	21,00		20,00	-	1,00
2.15.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA DE PISO BASE CUADRADA Y CENTRO CIRCULAR DE 6 HUECOS DE 10X10.	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.15.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERCHA EN CROMO RESISTENTE A LA CORROSIÓN PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTE HASTA 9 KG.DE PESO	UND	21,00		20,00	-	1,00
2.16.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON PARA LAVAMANOS EN GRANITO CON SALPICADERO Y FALDÓN DE 20CM (21MPA)	M	2,40		1,40	-	1,00
2.17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DIMENSION DEL FOSO (2.0 x 1.70 X2.30 M AXLXH) 2 PARADAS, 1 ACCESO CENTRAL, CAPACIDAD 10 PERSONAS, CAPACIDAD DE CARGA 800 KG	UND	2,00		1,90	-	0,10
2.18.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE BANCA EN CONCRETO CON TERMINACION EN DIAGONAL	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 1/2" 20 MM	M	266,99		265,99	-	1,00
2.19.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 3/4" 25MM	M	3,89		2,89	-	1,00
2.19.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1" 32MM	M	13,15		12,15	-	1,00
2.19.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/4" 40MM	M	29,53		28,53	-	1,00
2.19.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/2" 50MM	M	38,29		37,29	-	1,00
2.19.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 2" 63 MM	M	82,48		81,48	-	1,00
2.19.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1/2" 20 MM	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1" 32 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/4" 40 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.19.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/2" 50 MM	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.19.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 2" 63 MM	UND	18,00		17,00	-	1,00
2.19.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1/2" 20 MM	UND	7,00		6,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.19.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/4" 40 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/2" 50 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 2" 63 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.19.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PP 32 MM X 20 MM X 32 MM	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.1.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA 25 MM X 20 MM X 25 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.19.1.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1/2" 20 MM	UND	194,00		193,00	-	1,00
2.19.1.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 3/4" 25 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1" 32 MM	UND	8,00		7,00	-	1,00
2.19.1.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/4" 40 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.1.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/2" 50 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.1.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2" 63 MM	UND	12,00		11,00	-	1,00
2.19.1.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN PP 1/2" 20 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 3/4" X 1/2" 25 MM X 20 MM	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.19.1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1" X 1/2" 32 MM X 20 MM	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1" X 3/4" 32 MM X 25 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2" X 1 1/4" 63 MM x 40 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.19.1.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJILLA DE VÁLVULA CON TAPA	UND	13,00		12,00	-	1,00
2.19.1.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 1/2" 20 MM HEMBRA	UND	9,00		8,00	-	1,00
2.19.1.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 3/4" 25 MM HEMBRA	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 1" 32 MM HEMBRA	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.1.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR SUMINISTRO AGUA 1/2"	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 1/2" 20 MM	M	16,23		15,23	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.19.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1" 32MM	M	195,06		194,06	-	1,00
2.19.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/4" 40MM	M	2,17		1,17	-	1,00
2.19.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/2" 50MM	M	11,08		10,08	-	1,00
2.19.2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 2" 63 MM	M	26,79		25,79	-	1,00
2.19.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 2 1/2" 75MM	M	29,03		28,03	-	1,00
2.19.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 3" 90MM	M	15,92		14,92	-	1,00
2.19.2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 4" 110MM	M	31,81		30,81	-	1,00
2.19.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 6" 160MM	M	30,13		29,13	-	1,00
2.19.2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1/2" 20 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.2.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1" 32 MM	UND	48,00		47,00	-	1,00
2.19.2.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/2" 50 MM	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.2.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 2" 63 MM	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.2.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 2" 63 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.19.2.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/2" 50 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.2.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/4" 40 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.2.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PP 32 MM X 20 MM X 32 MM	UND	15,00		14,00	-	1,00
2.19.2.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA 50 MM X 32 MM X 50 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.2.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 4" X 2 1/2" 110 MM X 75 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.2.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2 1/2" X 2" 75 MM X 63 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.2.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2" X 1 1/2" 63 MM X 50 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.2.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/2" X 1 1/4" 50 MM X 40 MM	UND	2,00		1,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.19.2.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/4" X 1" 40 MM X 32 MM	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.2.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 6" 160 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.2.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 4" 110 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.19.2.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 3" 90 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.19.2.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2 1/2" 75 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.2.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2" 63 MM	UND	15,00		14,00	-	1,00
2.19.2.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/2" 50 MM	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.2.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1" 32 MM	UND	74,00		73,00	-	1,00
2.19.2.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJILLA DE VÁLVULA CON TAPA	UND	6,00		5,00	-	1,00
2.19.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	M	16,73		15,73	-	1,00
2.19.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	M	1,65		0,65	-	1,00
2.19.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4"	M	98,01		97,01	-	1,00
2.19.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 8"	M	70,94		69,61	-	1,33
2.19.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 2"	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 4"	UND	12,00		11,00	-	1,00
2.19.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 2"	UND	15,00		14,00	-	1,00
2.19.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 3"	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 4"	UND	60,00		59,00	-	1,00
2.19.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIFÓN PVC-S 3"	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 2"	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.19.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 4"X4"X2"	UND	30,00		29,00	-	1,00
2.19.3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 4"X4"X3"	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 4"X4"X4"	UND	28,00		27,00	-	1,00
2.19.3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	UND	6,00		5,00	-	1,00
2.19.3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PARA LAVAPLATOS	UND	3,00		2,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.19.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	E M	118,61		117,61	-	1,00
2.19.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	E M	22,47		21,47	-	1,00
2.19.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6"	E M	114,81		113,81	-	1,00
2.19.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 8"	E M	41,95		40,95	-	1,00
2.19.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 2"	E UND	12,00		11,00	-	1,00
2.19.4.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 3"	E UND	3,00		2,00	-	1,00
2.19.4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 6"	E UND	12,00		11,00	-	1,00
2.19.4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 2"	E UND	94,00		93,00	-	1,00
2.19.4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TAPÓN DE LIMPIEZA PVC 2"	E UND	4,00		3,00	-	1,00
2.19.4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE BUJE PVC-S 2 X 1 1/2"	E UND	11,00		10,00	-	1,00
2.19.4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE SIFÓN PVC-S 2"	E UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 2"	E UND	6,00		5,00	-	1,00
2.19.4.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 2"X2"X2"	E UND	6,00		5,00	-	1,00
2.19.4.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 3"X2"	E UND	2,00		1,00	-	1,00
2.19.4.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	E UND	12,00		11,00	-	1,00
2.19.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	E M	87,46		86,46	-	1,00
2.19.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6"	E M	192,22		191,22	-	1,00
2.19.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 3"	E UND	14,00		13,00	-	1,00
2.19.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 6"	E UND	31,00		30,00	-	1,00
2.19.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 3"	E UND	29,00		28,00	-	1,00
2.19.5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 3"	E UND	9,00		8,00	-	1,00
2.19.5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE CANAL DE PISO CON REJILLA ACERO INOX	E M	22,00		21,00	-	1,00
2.19.5.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE CANAL DE PISO CON REJILLA PLÁSTICA	E M	28,00		27,00	-	1,00
2.19.5.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE LLUVIAS	E UND	19,00		18,00	-	1,00
2.19.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-V 1 1/2"	E M	256,98		255,98	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.19.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 1 1/2"	UND	42,00		41,00	-	1,00
2.19.6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 1 1/2"	UND	68,00		67,00	-	1,00
2.19.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 1 1/2"	UND	43,00		42,00	-	1,00
2.20.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GAS NATURAL DE 6M3/H	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.20.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS AG-SCH40 DE 1"	M	44,47		43,47	-	1,00
2.20.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS AG-SCH40 DE 1/2"	M	2,00		1,00	-	1,00
2.20.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS CU-L 1 1/2"	M	21,27		20,27	-	1,00
2.20.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS CU-L 1/2"	M	29,88		28,88	-	1,00
2.20.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE PARA GAS NATURAL DE 1/2"	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	14,47		13,47	-	1,00
2.21.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" POR MURO. INCLUYE OBRA CIVIL, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	85,43		84,43	-	1,00
2.21.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	548,05		547,05	-	1,00
2.21.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE(IMC) DIÁMETRO Ø 2" EXPUESTA. INCLUYE CURVA, UNIÓN, BOQUILLA A Y/O CAPACETE, GRAPA DOBLE ALA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	3,13		2,13	-	1,00
2.21.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE(IMC)	M	713,09		712,09	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	DIÁMETRO 1" EXPUESTA. INCLUYE CURVA, UNIÓN, BOQUILLA A Y/O CAPACETE, GRAPA DOBLE ALA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.						
2.21.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE(IMC) DIÁMETRO 3/4" EXPUESTA. INCLUYE CURVA, UNIÓN, BOQUILLA A Y/O CAPACETE, GRAPA DOBLE ALA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	269,52		268,52	-	1,00
2.21.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTA CABLES DE 20X60 CENTÍMETROS, CALIBRE 18 USG EN LAMINA COLD- ROLLED, PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE TAPA CLIP Y ATORNILLADA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. DEBE TENER CERTIFICACIÓN RETIE.	M	270,14		269,14	-	1,00
2.21.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTA CABLES DE 30X10 CENTÍMETROS, CALIBRE 18 USG EN LAMINA COLD- ROLLED, PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE TAPA CLIP Y ATORNILLADA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. DEBE TENER CERTIFICACIÓN RETIE.	M	160,72		159,72	-	1,00
2.21.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA CON PUERTA PARA ENERGÍA, SONIDO, IMAGEN Y/O TELECOMUNICACIONES TIPO METÁLICO CON LAMINA CALIBRE 18 USG CON FONDO EN MADERA Y PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X15 CENTÍMETROS. INCLUYE CHAPA, LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	10,00		9,00	-	1,00
2.21.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 12X12X5 CM DE SOBREPONER EN COLD ROLD, PINTURA EPÓXICA CON TAPA LISA Y/O TOMA DOBLE Y/O TOMA DATOS, PARA ENERGÍA, SONIDO, IMAGEN Y/O TELECOMUNICACIONES, CON LÁMINA CALIBRE 20 USG CON FONDO METÁLICO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	15,00		14,00	-	1,00
2.21.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS BIFASICO CON ESPACIO	UND	8,00		7,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	PARA TOTALIZADOR TIPO NTQ-412-TSQ 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67. TABLERO TGD SISTEMA HVAC 1,2,3-VIGILANCIA, BAÑOS 1,2,3 MODULOS COMERCIALES 1,2,3,4,5,6,7, TABLERO DE TOMAS REGULADOS P2 Y TABLERO DE TOMAS GENERALES PISO 2.						
2.21.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO NTQ-424TSQ, 5H,225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.21.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABIENTE DE DISTRIBUCIÓN PARA PLANTAS HIDROSANITARIAS, 440/220 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABIENTE DE DISTRIBUCIÓN PARA PLANTAS	UND	1,00		0,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	HIDROSANITARIAS, 440/220 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.						
2.21.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO PRINCIPAL EN CUARTO TÉCNICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR EN LÁMINA COLD ROLL CAL 18 GALV, TRIFÁSICO, 208/120 V, IP44. INCLUYE: COFRE METÁLICO LÁMINA GALVANIZADA, BARRAJE COBRE 427 A, TOTALIZADOR DE 3X500 A 10 KA, PROTECCIONES DE 3X100 A, 3X100 A, 2X50 A, 3X80 A, 2X 30A, 3X175, 3X90 , 3X30 DPS TIPO II, CABLEADO INTERNO, DIAGRAMA, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y PLANO.	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE BANCO DE CONDENSADORES DE 25 KVAR CON PASOS AUTOMÁTICOS SEGÚN DISEÑO	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA - BAJA BAJA, TENSIÓN PRIMARIA 220-127/208-120 V , TENSIÓN SECUNDARIA 480-460-440V, TIPO DE REFRIGERACIÓN, ANAN BIL MARIO/SECUNDARIO DIMENSIONES (MM) 790X650X805 (ANCHO X LARGO X ALTO), CABLEADO INTERNO, DIAGRAMA, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y PLANO	UND	2,00		1,90	-	0,10
2.21.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y	UND	53,00		52,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).						
2.21.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR SENCILLO DE ALUMBRADO 15 A. TIPO LEV REFERENCIA 1451, 10A, 125 V, SEGÚN CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE EL INTERRUPTOR, TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, ADAPTADORES, CURVAS, PEGA PVC, CONDUCTORES 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	UND	9,00		8,00	-	1,00
2.21.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO SENCILLO DE ALUMBRADO 15 A. TIPO LEV REFERENCIA 1451, 10A, 125 V, SEGÚN CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE EL INTERRUPTOR, TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, ADAPTADORES, CURVAS, PEGA PVC, CONDUCTORES 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	UND	28,00		27,00	-	1,00
2.21.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI-15 A - 125 V, NORMA NEMA 5 - 15R, CON LED INDICADOR DE ESTADO, QUE NO DISPARE EN FALSO EN CASO DE SER EXPUESTO A CONDICIONES DE RADIOFRECUENCIA, REF LEV 7599-W, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE, RECONOCIDO POR LA S.I.C Y CERTIFICACIÓN DE UNDERWRITERS LABORATORIES INC UL 1493, POR DUCTO PVC EMPOTRADO. INCLUYE EL TOMACORRIENTE CON TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE EMPALME Y CONEXIÓN, CURVAS, ADAPTADORES TERMINALES, PEGA PVC, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA	UND	3,00		2,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).						
2.21.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA TRIFILAR 50A POR DUCTO PVC Ø3/4",. INCLUYE TOMA TRIFILAR, CAJAS METÁLICA GALVANIZADA 10X10, DUCTO PVC, CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+ 1NO12 + 1NO12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PVC, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	24,00		23,00	-	1,00
2.21.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 40W/MARCO EN COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, MATERIAL CARCAZA ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES. INSTALACIÓN DE INCRUSTAR O SOBREPONER. DIMENSIONES 600X600 MM, FLUJO DE LA LUMINARIA 4.500 LM, DRIVER DE CORRIENTE CONSTANTE, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...240V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,93, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, EFICACIA 112 LM/W, CRI = 85%, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	12,00		11,00	-	1,00
2.21.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DOWNLIGHT CIRCULAR 18W 175-265V 1650LM 4000K LEDPANEL18F O SIMILAR (ARO BLANCO), CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO DE ALTA PUREZA, DIFUSOR EN POLICARBONATO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES, ARO COLOR BLANCO. DIAMETRO 8 PULGADAS,	UND	30,00		29,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	INSTALACIÓN DE INCRUSTAR. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 85...265V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, CRI = 80%, FLUJO DE LA LUMINARIA 3.000 LM, EFICACIA = 100 LM/W, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, APERTURA DEL DRYWALL Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.						
2.21.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 14W 100-277V 1270LM 3000K 145 X 75MM BL LED ALL IN DOWNLIGHT 14W 100-277V 1270LM 4000K 145 X 75MM (WHITE), ALLINR2466BC O SIMILAR, CUERPO CENTRAL EN ALUMINIO CON UN REVESTIMIENTO REFORZADO DE OXIDO ANODICO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y FACILITAR UNA RAPIDA DISIPACIÓN DE CALOR Y DIFUSOR OPALIZADO EN POLICARBONATO RESISTENTE A RAYONES. FLUJO DE LA LUMINARIA 5.600 LM/TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...277V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, EFICACIA = 140 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	23,00				
					22,00	-	1,00
2.21.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED ALL 25W 100-277V 2550LM 4000K 244 X	UND	159,00		158,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	94MM BL LED ALL IN DOWNLIGHT 25W 100-277V 2550LM 4000K 244 X 94MM (WHITE) EN COLOR ALUMINIO, MATERIAL CARCAZA ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES. INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, SOBREPONER Y DESCOLGAR. DIMENSIONES 300X1200 MM, FLUJO DE LA LUMINARIA 3.600 LM, DRIVER DE CORRIENTE CONSTANTE, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...240V±10%, EFICACIA = 90 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 40.000 HRS ALIMENTADA POR MEDIO UNA BORNERA DE TRES POSICIONES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONDUCTORES CALIBRE 18 AWG. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.						
2.21.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED,1700LM,50000 HORAS, 1150X65X70 SOBREPONER L80/B10 FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR NERGRO MATE (RAL 9006) Y DIFUSOR EXTRUIDO ACRILICO OPALIZADO. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	8,00				
					7,00	-	1,00
2.21.4.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 660MM . FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON	UND	12,00				
					11,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR BLANCO DIMENSIONES (MM) LARGO: Ø660 ALTO: 120. Y DIFUSOR EXTRUIDO ACRILICO OPALIZADO. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.						
2.21.4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 400MM O SIMILAR . FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR BLANCO DIMENSIONES (MM) LARGO: Ø660 ALTO: 120. Y DIFUSOR EXTRUIDO ACRILICO OPALIZADO. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	6,00		5,00	-	1,00
2.21.4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 160X160X125 INCRUSTAR . MATERIAL : LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE : 22 ACABADO : PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO COLOR ACABADO : BLANCO MATE (RAL 9006) PESO (KG) : 1.2 KG. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA	UND	183,00		182,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.						
2.21.4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 160X160X125 INCRUSTAR . ABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR BLANCO MATE (RAL 9006) Y DIFUSOR . PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1250LM HASTA 1250LM Y POTENCIA DESDE 42.0W HASTA 42.0W, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	29,00				
					28,00	-	1,00
2.21.4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL SOBREPONER LED PANEL RD CIRCULAR 12W 100-277 840LM 6500K LED PANEL RD 12W DL UNV SP (ARO BLANCO), CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO DE ALTA PUREZA, DIFUSOR EN POLICARBONATO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES, ARO COLOR BLANCO. DIAMETRO 8 PULGADAS, INSTALACIÓN DE INCRUSTAR. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 85...265V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, CRI = 80%, FLUJO DE LA LUMINARIA 3.000 LM, EFICACIA = 100 LM/W, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, APERTURA DEL DRYWALL Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE	UND	30,00				
					29,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.						
2.21.4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LED EMERG R2 3W, 3W (2X1.5W), DISEÑO COMPACTO BASADO EN MÓDULOS LED SMD CHASIS DE COLOR BLANCO CON CUBIERTA OPALIZADA BATERIA RECARGABLE Y BOTÓN DE PRUEBA INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA CONJUNTO ÓPTICO OPTIMIZADO PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ. CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO DE ALTA PUREZA, DIFUSOR EN POLICARBONATO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES, ARO COLOR BLANCO, INSTALACIÓN DE SOBRE PONER. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 85...265V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,5, FLUJO DE LA LUMINARIA 2X125LM, VIDA ÚTIL 400 DESCARGAS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 6.500°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, APERTURA DEL DRYWALL Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	28,00		27,00	-	1,00
2.21.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR 605W (TECNOLOGÍA ANTIDUST), MAXIMUM POWER (P _{MAX} /W) 605 452.1, OPEN CIRCUIT VOLTAGE (VOC/V) 52.27 49.17, SHORT CIRCUIT CURRENT (ISC/A) 14.74 11.91, SHORT CIRCUIT CURRENT (ISC/A) 14.74 11.91, VOLTAGE AT MAXIMUM POWER (VMP/V) 44.03 40.18, CURRENT AT MAXIMUM POWER (IMP/A) 13.75 11.26, MODULE EFFICIENCY(%) 22.4 O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	190,00		189,00	-	1,00
2.21.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PANEL SOLAR EL RIEL DE ALUMINIO 4.7 M PARA MONTAJE DE PANELES FOTOVOLTAICOS ES UN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO CON TRATAMIENTO DE ANODIZADO. DISEÑADO PARA EL SISTEMA DE	UND	170,00		169,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	MONTAJE EN TECHO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION						
2.21.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EL INVERSOR TRIFÁSICO DE CONEXIÓN A RED DE INSTALACION CON CORRIENTE TRIFÁSICA. CON UNA EFICIENCIA DEL 98.5% A UNA POTENCIA DE 50KW Y 55KV. LOS 4 MPPT QUE INCORPORA ESTE INVERSOR SE CARACTERIZAN POR TRABAJAR A UN RANGO DE TENSIÓN ENTRE 200V Y 1000V Y POR CONTAR CON UN MÁXIMO DE 8 ENTRADAS, 2 POR CADA MPPT.	UND	2,00		1,90	-	0,10
2.21.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLEADO SOLAR CABLE PV1-F SOLAR CABLE PV1-F SINGLE CORE OR TWO CORES 1.5SQMM-6MM, INCLYE SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	300,00		299,00	-	1,00
2.21.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE TRASERA AJUSTABLE 10 A 15 GRADOS, MATERIAL ALUMINIO 6005-T5, ANODIZADO DE 10UM , COLOR: PLATEADO, VIDA ÚTIL: 25 A 30 AÑOS, – LO GITUD MAXIMA: <500MM, – LONGITUD MINIMA: >250MM, – DISEÑO PARA SUPERFICIES PLANAS, INCLUYE: 2 TORNILLOS AUTORROSCANTE M6.3X80MM Y UN TORNILLO DE ANCLAJE M12X100	UND	190,00		189,00	-	1,00
2.21.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ENRUTADOR PRINCIPAL UTM	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.6.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHE DE 24 PUERTOS POE, ADMINISTRABLE.	UND	3,00		2,90	-	0,10
2.21.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASCIEVER DE PARA SUICHE HPE 10 GBPS 1G SFP+ LC SX 500M MMF	UND	18,00		17,00	-	1,00
2.21.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA DE 2 METROS PARA CONEXIÓN ENTRE SUICHES Y ENRUTADOR	UND	12,00		11,00	-	1,00
2.21.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO ARMADA PARA CONEXIÓN ENTRE RACKS DE DATOS. 12 HILOS. INCLUYE ELEMENTOS DE TERMINACIÓN	M	1.800,00		1.799,00	-	1,00
2.21.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE TERMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.21.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT PARA EXTERIORES	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.21.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES POE PARA AP27	UND	7,00		6,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.21.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL 6 SALIDAS REGULADAS, TIPO TOMA HOSPITALARIO	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA RACK DE 19", 2U, 30 CM. DE PROFUNDIDAD, VENTILADA	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 (DEBE INCLUIR TOMAS)	UND	3,00		2,00	-	1,00
2.21.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK KEYSTONE CATEGORÍA 6 TOMA RJ 45. MONOMARCA	UND	48,00		47,00	-	1,00
2.21.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6 LSZH 23AWG. CARRETA POR 305 METROS. MONOMARCA, 100% COBRE	M	2.880,00		2.879,00	-	1,00
2.21.6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE 2 INSERTOS. MONOMARCA	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.21.6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES PLÁSTICO DE 2 U	UND	40,00		39,00	-	1,00
2.21.6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES PLÁSTICO DE 2 U	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.21.6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS 6 DE 3 PIES.	UND	80,00		79,00	-	1,00
2.21.6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS 6 DE 7 PIES.	UND	20,00		19,00	-	1,00
2.21.6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS 6 DE 10 PIES.	UND	20,00		19,00	-	1,00
2.21.6.24	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT 6 CON ANALIZADOR DE RED. INCLUYE INFORME EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO	UND	48,00		47,00	-	1,00
2.21.6.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UPS DE 1 KVA DEL TIPO ONLINE PARA RACK.	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.21.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE AUTOMATIZACION Y SONIDO AMBIENTAL CUENTA CON UNA SUBRED DE CONTROL AISLADA QUE PROPORCIONA UNA LAN GIGABIT ETHERNET DEDICADA A DISPOSITIVOS CRESTRON. PARA CONTROL Y MONITOREO DE DISPOSITIVOS BIDIRECCIONALES, EL PUERTO COM ADMITE RS-232 HASTA 115,2 K BAUDIOS CON PROTOCOLO DE ENLACE DE SOFTWARE, UN PUERTO TAMBIÉN ADMITE RS-422 O RS-485 Y PROTOCOLO DE ENLACE DE HARDWARE, ADMITE CONTROL DE DISPOSITIVO UNIDIRECCIONAL MEDIANTE INFRARROJOS DE HASTA 1,2 MHZ O SERIE TTL/RS-232 (0-5 V) HASTA 115,2 K BAUDIOS, BLOQUES DE TERMINALES DESMONTABLES DE 8 PINES DE 3,5 MM; CONSTA DE (8) RELÉS AISLADOS NORMALMENTE ABIERTOS; CLASIFICADO 1A, 30VAC/VDC. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN	UND	1,00		0,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/ -	CANTIDAD
	INDICANDO LA CADENA AUTORIZADA DE DISTRIBUCIÓN, VENTA Y MONTAJE DE LA MARCA ACLARANDO QUE SE TIENE EL RESPALDO Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS						
2.21.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJES DE 9 SALIDAS CON MONITOREO Y SOPORTE REMOTO.	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.7.5	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE ALTO RENDIMIENTO, COMPACTO, ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE Y DE CALIDAD PROFESIONAL. AL ADMITIR EL FUNCIONAMIENTO LO-Z Y HI-Z, ESTE AMPLIFICADOR MULTICANAL ES ADECUADO PARA CONFIGURACIONES COMERCIALES. 2 X CH X 500 WATTS POR CANAL	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.7.6	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE ALTAVOZ DE TECHO DE 2 VÍAS CON UN WOOFER DE 8 PULGADAS Y UN TWEETER DE CÚPULA DE 1 PULGADA CON CARGA DE BOCINA Y AMPLIA DISPERSIÓN. UN TRANSFORMADOR MULTITOMA INTEGRADO DE 60 VATIOS PERMITE SU USO CON SISTEMAS DE ALTAVOCES DISTRIBUIDOS DE 70 Y 100 VOLTIOS. SU CAPACIDAD DE POTENCIA A 8 OHMIOS ES DE UNOS IMPRESIONANTES 150 VATIOS (PROGRAMA), CON UNA AMPLIA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 50 HZ A 20 KHZ (±3 DB).	UND	16,00		15,00	-	1,00
2.21.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRÓFONO INALÁMBRICO, EL SISTEMA INCLUYE UN RECEPTOR DE MESA DE CANAL SIMPLE BLX4, TRANSMISOR DE MANO PG58, CLIP DE MICRÓFONO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 2 BATERÍAS AA Y GUÍA DEL USUARIO.	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.21.7.8	SUMINISTRO DE MICROFONO ALAMBRICO DINÁMICO CARDIOIDE (UNIDIRECCIONAL), RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 A 15.000 HZ. INCLUYE BASE PARA MICRÓFONO	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.7.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PROCESADOR DE AUDIO, VIDEO Y CONTROL. 64 × 64 CANALES DE AUDIO EN RED (Q-LAN / AES67) 8 FLEX CHANNELS Y GPIO INTEGRADOS 8 PROCESADORES AEC HASTA 32 × 32 CANALES DE AUDIO DANTE (8 × 8 INCLUIDOS) AV BRIDGING USB (8 × 8 CANALES DE AUDIO + COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS DE Q-SYS) MOTOR Q-SYS CONTROL CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS (CON LICENCIA DE CARACTERÍSTICAS OPCIONAL) HOST DE	UND	1,00		0,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	DISPOSITIVOS DE AUDIO USB EXTERNOS HASTA 2 INSTANCIAS DE VOIP						
2.21.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE AUDIO X2, RCA Y 3.5MM PARA FUENTES DE AUDIO.	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA MULTIMEDIA PARA AUDIO XLR + RCA	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SPEAKER 2X16 AWG	M	400,00		399,00	-	1,00
2.21.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE MICROFONO 2X20 AWG	M	200,00		199,00	-	1,00
2.21.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR CON FUENTE DE LUZ LÁSER DE 10000LM CON 20000 HORAS DE DURACIÓN CON SISTEMA 3LCD.	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA MOTORIZADA 150" DE DIAGONAL	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA MOTORIZADA 150" DE DIAGONAL	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.21.7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA VIDEO BEAM	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COLABORACIÓN INALÁMBRICA EN RESOLUCIÓN HASTA 4K CON 2 SALIDAS HDMI PARA PRESENTAR EN 2 PANTALLAS CON IMÁGENES DIFERENTES O IGUALES, MAS SALIDAS EN USB PARA INTEGRARSE CON ZOOM, TEAMS O GOTO MEETING, SE PODRÁN CONECTAR INFINITO NUMERO DE PERSONAS INALÁMBRICAMENTE PERO HASTA 4 PODRÁN ESTAR TRABAJANDO SIMULTÁNEAMENTE ADEMÁS DE TENER UNA ENTRADA ADICIONAL HDMI PARA UNA FUENTE EXTRA CABLEADA. LAS REUNIONES PODEAN TENER LA FUNCIÓN DE MODERADOR O SIN MODERADOR Y COMPARTIR YA SEA EL ESCRITORIO, APLICACIONES O VIDEOS E IMÁGENES, EL NUMERO DE IMÁGENES MOSTRADAS SIMULTÁNEAMENTE PUEDEN SER MAS DE 20. PARA EL INGRESO A LA SALA SE PUEDE HABILITAR UNA CLAVE FIJA O ALEATORIA Y CONFIGURAR ESTA PANTALLA DE BIENVENIDA CON IMÁGENES E INFORMACIÓN PERSONALIZADA, PODRÁ MANEJAR UN CALENDARIO DE USO DE LA SALA Y MOSTRAR PRÓXIMAS REUNIONES. DEBE SER COMPATIBLE NATIVAMENTE CON WINDOWS, MACOS, ANDROID Y IOS, Y PODRÁ A TRAVÉS DE NAVEGADOR CON CHROMEBOOK Y LINUX. SU POTENCIA DE TRANSMISIÓN DEBE ESTAR ENTRE 15 Y 16DBM EIRP Y TENER 2 PUERTOS USB3,0 Y UN USB-C. SE DEBE PRESENTAR	UND	2,00		1,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	CERTIFICACIÓN INDICANDO LA CADENA AUTORIZADA DE DISTRIBUCIÓN, VENTA Y MONTAJE DE LA MARCA ACLARANDO QUE SE TIENE EL RESPALDO Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS						
2.21.7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WALL PALTE DE 2 ENTRADAS HDMI, 1 VGA Y 1 AUDIO CON SWITCHER SELECTOR CONFIGURABLE AUTOMÁTICO O MANUAL Y SCALER DE VIDEO PARA TRANSMITIR POR HDBASE T HASTA 100MTS EN 1080P. SU RESOLUCIÓN MÁXIMA PUEDE ALCANZAR 4K CON UN ANCHO DE BANDA DE 300MHZ CON HDCP 1.4. SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SE HARÁ DESDE EL RECEPTOR HDBASET COMPATIBLE. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN INDICANDO LA CADENA AUTORIZADA DE DISTRIBUCIÓN, VENTA Y MONTAJE DE LA MARCA ACLARANDO QUE SE TIENE EL RESPALDO Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 0.9 M	UND	10,00		9,00	-	1,00
2.21.7.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 1.5 M CAT 6	UND	6,00		5,00	-	1,00
2.21.7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP/LSZH UTP6Z-MLB, CAT 6, 23 AWG	M	610,00		609,00	-	1,00
2.21.7.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN PARA FUENTES DE VIDEO (DIRECTV, BLUERAY)	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.21.7.28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN PARA MONITORES	UND	2,00		1,90	-	0,10
2.21.7.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI 4K 0,45MTS	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.21.7.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI 4K 2MTS	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.21.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO ATENUADOR UNIVERSAL DE OCHO CANALES Y DOS ALIMENTACIONES DISEÑADO PARA APLICACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE 120 V. SE INSTALA EN UN GABINETE Y PROPORCIONA CONTROL DE UNA AMPLIA GAMA DE TIPOS DE CARGAS DE ILUMINACIÓN REGULABLES, INCLUIDAS LAS ELECTRÓNICAS Y MAGNÉTICAS DE BAJO VOLTAJE, LED, INCANDESCENTES Y FLUORESCENTES DE 2 CABLES. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR PARA CAMBIAR CARGAS DE ILUMINACIÓN NO REGULABLES. LA CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN DUAL PROPORCIONA DOS ATENUADORES INDEPENDIENTES	UND	2,00		1,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	DE CUATRO CANALES EN UN ESPACIO DE MÓDULO. CADA CANAL DE SALIDA TIENE UNA POTENCIA NOMINAL DE 480 VATIOS (4 AMPERIOS), CON UNA POTENCIA TOTAL DEL MÓDULO DE 3840 VATIOS (32 AMPERIOS) CUANDO SE ALIMENTA DESDE DOS FUENTES SEPARADAS DE 20 AMPERIOS.						
2.21.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE TERMINALES PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN PARA VINCULAR GABINETES DE EXTENSIÓN Y SATÉLITES AL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL. EL BLOQUE DE TERMINALES SE MONTA EN LA PARTE INFERIOR DE UN GABINETE QUE NO CONTIENE UN SISTEMA DE CONTROL PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD DE SEÑAL PARA LOS MÓDULOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.22.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR 208-230V/60HZ/3PH COOLING ONLY 172KBTU/H TIPO VRF DESCARGA VERTICAL	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.22.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR 208-230V/60HZ/3PH COOLING ONLY 269KBTU/H TIPO VRF DESCARGA VERTICAL	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.22.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR 208-230V/60HZ/2PH COOLING ONLY CAC INVERTER DESCARGA HORIZONTAL 36KBTU/H	UND	1,00		0,90	-	0,10
2.22.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASSETTE DE 4 VIAS Y/O CIRCULAR, 220V, 1PH, 60HZ, CON PANEL DECORATIVO. 48KBTU/H	UND	5,00		4,00	-	1,00
2.22.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PARED, 220V,1PH,60 HZ CON CONTROL INALAMBRICO. 28KBTU/H	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.22.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PISO-TECHO, 220V,1PH,60 HZ CON CONTROL INALAMBRICO. 48KBTU/H	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.22.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU/H -136KBTU/H	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.22.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU/H -154KBTU/H	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.22.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU/H -240KBTU/H	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.22.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TACTIL. PARA 128 unES INTERIORES, 10 HORARIOS DE PROGRAMACION. PUERTO TCP-IP	UND	2,00		1,00	-	1,00
2.22.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE un DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO PAQUETE,	UND	1,00		0,90	-	0,10

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	VENTILADOR EC, SERPENTIN DX DE EXPANSION DIRECTA, CON PRESOSTATO, G4+F7, PREFILTRO +FT INTERMEDIO. 220V/3PH/60HZ. PROTOCOLO MODBUS, DERECHA, CON AUTOMATIZACION						
2.22.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE LARGO ALCANCE TIPO TOBERA, PINT. PO BLANCO RAL 9003. TOBERA DUK-V-0-00/400/PH2	UND	6,00		5,00	-	1,00
2.22.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE ALETA FIJA CON REGISTRO AG, MARCO ER, FIJACION APARENTE, PINTADO PINT. POLVO BLANCO RAL 903, REGISTRO DE ALUMINIO. CON DAMPER TIPO AR-AG 1225X525/ER/0/SFPH2A0	UND	4,00		3,00	-	1,00
2.22.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR un COMPLEJO TRIPLEX ALUMINIO VISTO + MALLA DE FIBRA DE VIDRIO + KRAFT POR EL EXTERIOR Y un TEJIDO DE VIDRIO ACÚSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA (TEJIDO NETO) POR EL INTERIOR, PARA LA FORMACIÓN DE DUCTOS AUTOPORTANTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN CLIMATIZACIÓN, RESISTENCIA TÉRMICA 0,78 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,032 W/(MK), EUROCLASE B-S1, D0 DE REACCIÓN AL FUEGO, CON CÓDIGO DE DESIGNACIÓN MW-EN 14303-T5-MV1..	M2	181,00		180,00	-	1,00
2.22.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE BAÑOS EXTRAPLANOS CON MODERNO DISEÑO, DE INTEGRACION ARQUITECTONICA ACABADOS EN BLANCO, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ULTRASILENCIOSOS. 110V/60HZ. 150 CFM, 2300 RPM. NIVEL SONORO 35dB.	UND	12,00		11,00	-	1,00
2.22.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL REMOTO INALAMBRICO - OPCION WIND FREE	UND	12,00		11,00	-	1,00
2.22.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CASSETTE	UND	7,00		6,00	-	1,00
2.22.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	M	60,00		59,00	-	1,00
2.22.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA	M	63,00		62,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA						
2.22.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	M	10,00		9,00	-	1,00
2.22.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	M	72,00		71,00	-	1,00
2.22.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 19 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	M	5,00		4,00	-	1,00
2.22.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 7/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 23 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	M	6,00		5,00	-	1,00
2.22.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1 1/8" DE DIÁMETRO Y 1	M	24,00		23,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 29 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 20 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA						
2.22.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1 3/8" DE DIÁMETRO Y 1,25 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 36 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 20 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	M	6,00		5,00	-	1,00
2.23.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 2A5BC	E	UND	6,00		5,00	- 1,00
2.23.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR K 6L	E	UND	3,00		2,00	- 1,00
2.23.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2 1/2" CON PINTURA	M	107,62		106,72	-	0,90
2.23.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2 1/2"	E	UND	35,00		34,00	- 1,00
2.23.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO II	E	UND	3,00		2,00	- 1,00
2.23.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ROCIADOR ESTANDAR COLGANTE EMPOTRADO K=5,6	E	UND	40,00		39,00	- 1,00
2.23.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ROCIADOR ESTANDAR COLGANTE K=5,6	E	UND	76,00		75,00	- 1,00
2.23.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1" CON PINTURA	M	210,35		209,35	-	1,00
2.23.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1 1/4" CON PINTURA	M	224,35		223,35	-	1,00
2.23.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1 1/2" CON PINTURA	M	26,30		25,30	-	1,00
2.23.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2" CON PINTURA	M	345,95		344,95	-	1,00
2.23.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2 1/2" CON PINTURA	M	37,60		36,60	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
2.23.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1"	UND	145,00		144,00	-	1,00
2.23.3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1 1/4"	UND	35,00		34,00	-	1,00
2.23.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1 1/2"	UND	262,00		261,00	-	1,00
2.23.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2"	UND	42,00		41,00	-	1,00
2.23.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2 1/2"	UND	88,00		87,00	-	1,00
5.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	333,27		332,27	-	1,00
5.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	M3	233,59		232,59	-	1,00
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	M3	11,91		10,91	-	1,00
5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	10,78		9,78	-	1,00
5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	38,94		37,94	-	1,00
5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	38,06		37,06	-	1,00
5.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	KG	5.824,28		5.823,28	-	1,00
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A500 / A1011 / A572 / A36	KG	10.727,86		10.726,86	-	1,00
5.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 9005 EN ESTRUCTURA METALICA	KG	10.727,86		10.726,86	-	1,00
5.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTON DE MADERA INMUNIZADA ASEGURADOS A ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLERIA AUTOPERFORANTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	2.684,00		2.683,00	-	1,00
5.7.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 2A5BC	UND	11,00		10,00	-	1,00
12.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	161,11		160,11	-	1,00
12.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	M3	89,48		88,48	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
12.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA MACIZA EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.12M	M2	309,70		308,70	-	1,00
12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	M3	4,48		3,48	-	1,00
12.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	44,82		43,82	-	1,00
12.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.10M	M2	223,30		222,30	-	1,00
12.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	KG	6.271,25		6.270,25	-	1,00
12.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA A1064-485 MPA	KG	526,99		525,99	-	1,00
12.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUJARDADO 20X15X40CM	M2	679,55		678,55	-	1,00
12.5.2	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIÓN ESPUMA DE POLIETILENO Y MORTERO FLEXIBLE	M	903,80		902,80	-	1,00
12.5.3	COLOCACIÓN DE GROUTING EN CONCRETO DE 17.5 MPA., PARA RELLENO DE MURO NO ESTRUCTURAL (BLOQUE, TOLETE O CATALÁN). INCLUYE MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	509,66		508,66	-	1,00
12.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EPOXICOS PARA E.N.E PARA DIAMETROS DE 3/8" Y 1/2"; INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA, COLOCACION ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJE EPOXICO SEGÚN NORMAS NSR-10	UND	550,00		549,00	-	1,00
12.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. h: 20 cm	M	256,10		255,10	-	1,00
12.5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAGRIMAL EN CONCRETO PENDIENTADO, FunIDO IN SITU. 18 X 4 CM	M	63,00		62,00	-	1,00
12.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION MANTO BICAPA CON REFUERZO EN POLITILENO (3MM+3MM) ACABADO GARNILADO	M2	309,70		308,70	-	1,00
12.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO IMPERMEABILIZADO + PENDIENTES	M2	309,70		308,70	-	1,00
12.6.3	LAVADA CON RINSE, SHAMPOO O EQUIVALENTE PARA MUROS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	M2	811,05		810,05	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.						
12.6.4	HIDROFUGADA, CON HIDRÓFUGO, REPELENTE AL AGUA, CON BASE EN SILICONAS (10 AÑOS) PARA MUROS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	811,05		810,05	-	1,00
12.7.1	COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR CON MORTERO 1:4 EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	548,05		547,05	-	1,00
12.7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	M2	424,50		423,50	-	1,00
12.7.3	PINTURA VINIL ACRÍLICA TIPO VINILTEX O EQUIVALENTE PARA INTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PREPARADA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE	M2	123,55		122,55	-	1,00
12.8.1	MORTERO 1:3 PARA NIVELACION DE PISOS, ESPESOR PROMEDIO = 0.05M	M2	223,30		222,30	-	1,00
12.8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	M2	223,30		222,30	-	1,00
12.8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZOCCO RECTO EN PORCELANATO AURA BEIGE CD 7X31.2CM	M	184,00		183,00	-	1,00
12.9.1	SUMINISTRO, INSTALACION DE ESPEJO MARCO METALICO 0.60 X 0.90 M	UND	30,00		29,00	-	1,00
12.10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (0.8 M X 2.35 M)	UND	10,00		9,00	-	1,00
12.10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (1.0 M X 2.40 M)	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 (INCLUYE PUERTA HOJA 65CM) ALTURA H=1.85M	M	54,43		53,43	-	1,00
12.12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE DESDE LA BASE CON TERMINACIÓN REDONDEADA PARA APOYO DE 46C DE LARGO Y 16CM DE ANCHO.	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL DE TAZA ALARGADA CON ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO CON DIMENSIONES DE 64.4CM X 36.8CM X 36.5CM (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	8,00		7,00	-	1,00
12.12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	6,00		5,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	INSTITUCIONAL DE SEMIPEDESTAL, GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA. INCLUYE DESAGUE LAVAMANOS Y ABASTOS CROMADOS						
12.12.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAS LLAVES DE JARDIN	UND	2,00		1,00	-	1,00
12.12.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA DE PISO BASE CUADRADA Y CENTRO CIRCULAR DE 6 HUECOS DE 10X10.	UND	2,00		1,00	-	1,00
12.13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON PARA LAVAMANOS EN GRANITO CON SALPICADERO Y FALDÓN DE 20CM (21MPA)	M	28,20		27,20	-	1,00
12.14.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 1/2" 20 MM	M	101,40		100,40	-	1,00
12.14.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 3/4" 25MM	M	71,00		70,00	-	1,00
12.14.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1" 32MM	M	1,60		0,60	-	1,00
12.14.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/4" 40MM	M	4,30		3,30	-	1,00
12.14.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1/2" 20 MM	UND	20,00		19,00	-	1,00
12.14.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 3/4" 25 MM	UND	10,00		9,00	-	1,00
12.14.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1/2" 20 MM	UND	140,00		139,00	-	1,00
12.14.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 3/4" 25 MM	UND	70,00		69,00	-	1,00
12.14.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 3/4" X 1/2" 25 MM X 20 MM	UND	20,00		19,00	-	1,00
12.14.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1" X 3/4" 32 MM X 25 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/4" X 3/4" 40 MM X 25 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/4" X 1" 40 MM X 32 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1/2" 20 MM	UND	10,00		9,00	-	1,00
12.14.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/4" 40 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA 25 MM X 20 MM X 25 MM	UND	20,00		19,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
12.14.1.1 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PP 32 MM X 20 MM X 32 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.1.1 7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 3/4" 25 MM HEMBRA	UND	10,00		9,00	-	1,00
12.14.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/2" 50MM	M	174,70		173,70	-	1,00
12.14.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 2" 63 MM	M	22,15		21,15	-	1,00
12.14.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 2 1/2" 75MM	M	3,15		2,15	-	1,00
12.14.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/2" 50 MM	UND	40,00		39,00	-	1,00
12.14.2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 2" 63 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/2" 50 MM	UND	230,00		229,00	-	1,00
12.14.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2" 63 MM	UND	45,00		44,00	-	1,00
12.14.2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2" X 1 1/2" 63 MM X 50 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2 1/2" X 2" 75 MM X 50 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.2.1 0	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2 1/2" X 2" 75 MM X 63 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.2.1 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/2" 50 MM	UND	35,00		34,00	-	1,00
12.14.2.1 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 2 1/2" 75 MM	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.2.1 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 1 1/2" 50 MM HEMBRA	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.2.1 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 2" 63 MM HEMBRA	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	M	173,00		172,00	-	1,00
12.14.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	M	15,15		14,15	-	1,00
12.14.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4"	M	79,45		78,45	-	1,00
12.14.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 2"	UND	20,00		19,00	-	1,00
12.14.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 3"	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 4"	UND	10,00		9,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
12.14.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE LIMPIEZA PVC 3"	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE LIMPIEZA PVC 2"	UND	10,00		9,00	-	1,00
12.14.3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 2"	UND	130,00		129,00	-	1,00
12.14.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 2"	UND	95,00		94,00	-	1,00
12.14.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 3"	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 4"	UND	35,00		34,00	-	1,00
12.14.3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 4"	UND	35,00		34,00	-	1,00
12.14.3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIFÓN PVC-S 2"	UND	15,00		14,00	-	1,00
12.14.3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 2"	UND	15,00		14,00	-	1,00
12.14.3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 4"	UND	35,00		34,00	-	1,00
12.14.3.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BUJE PVC-S 2 X 1 1/2"	UND	35,00		34,00	-	1,00
12.14.3.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 2"X2"X2"	UND	65,00		64,00	-	1,00
12.14.3.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 2"X 1 1/2"	UND	15,00		14,00	-	1,00
12.14.3.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 3"X2"	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.3.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 4"X2"	UND	20,00		19,00	-	1,00
12.14.3.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 4"X3"	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.14.3.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UND	35,00		34,00	-	1,00
12.14.3.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PE 1/2" 20 MM	M	10,00		9,00	-	1,00
12.14.3.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	UND	20,00		19,00	-	1,00
12.14.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE CUBIERTA EN ALUMINIO	M	66,00		65,00	-	1,00
12.14.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CUBIERTA CADENAS		33,00		32,00	-	1,00
12.14.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE PISO CON REJILLA ACERO INOX	M	50,00		49,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
12.14.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE LLUVIAS	UND	10,00		9,00	-	1,00
12.14.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-V 1 1/2"	M	279,35		278,35	-	1,00
12.14.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 1 1/2"	UND	50,00		49,00	-	1,00
12.14.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 1 1/2"	UND	145,00		144,00	-	1,00
12.14.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 1 1/2"	UND	75,00		74,00	-	1,00
12.14.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAPUCHA DE VENTILACIÓN	UND	5,00		4,00	-	1,00
12.15.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	123,05		122,05	-	1,00
12.15.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" POR MURO. INCLUYE OBRA CIVIL, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	388,45		387,45	-	1,00
12.15.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO NTQ-412-TSQ 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	UND	15,00		14,00	-	1,00
12.15.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR SENCILLO DE ALUMBRADO 15 A. TIPO LEV REFERENCIA 1451, 10A, 125 V, SEGÚN CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE EL INTERRUPTOR, TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, ADAPTADORES, CURVAS, PEGA PVC,	UND	65,00		64,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	CONDUCTORES 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).						
12.15.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 14W 100-277V 1270LM3000K 145 X 75MMBL DOWNLIGHT 14W 100-277V 1270LM4000K 145 X 75MM(WHITE), ALLINR2051BC O SIMILAR, CUERPO CENTRAL EN ALUMINIO CON UN REVESTIMIENTO REFORZADO DE OXIDO ANODICO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y FACILITAR UNA RAPIDA DISIPACIÓN DE CALOR Y DIFUSOR OPALIZADO EN POLICARBONATO RESISTENTE A RAYONES. FLUJO DE LA LUMINARIA 5.600 LM/TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...277V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, EFICACIA = 140 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	140,00		139,00	-	1,00
12.15.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W 100-277V 2550LM4000K 244 X 94MMBL LED DOWNLIGHT 25W 100-277V 2550LM4000K 244 X 94MM(WHITE) EN COLOR ALUMINIO, MATERIAL CARCAZA ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES. INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, SOBREPONER Y DESCOLGAR. DIMENSIONES 300X1200 MM, FLUJO DE LA LUMINARIA 3.600 LM, DRIVER DE CORRIENTE CONSTANTE, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...240V±10%, EFICACIA = 90 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 40.000 HRS ALIMENTADA POR MEDIO UNA BORNERA DE TRES POSICIONES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONDUCTORES CALIBRE 18 AWG. CERTIFICADA RETILAP.	UND	150,00		149,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
	TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.						
12.16.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 2A5BC	UND	10,00		9,00	-	1,00
14.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	592,37		591,37	-	1,00
14.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	M3	427,33		426,33	-	1,00
14.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	M3	16,01		15,01	-	1,00
14.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	26,16		25,16	-	1,00
14.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	36,47		35,47	-	1,00
14.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO F'C=21 MPA	M3	86,40		85,40	-	1,00
14.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	KG	8.169,90		8.168,90	-	1,00
14.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A500 / A1011 / A572 / A36	KG	69.459,14		69.458,14	-	1,00
14.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 6011 EN ESTRUCTURA METALICA	KG	69.459,14		69.458,14	-	1,00
14.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM COLOR GRIS + CONTROL SOLAR	M2	669,67		668,67	-	1,00
14.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MACETEROS	UND	200,00		199,00	-	1,00
14.7.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	M	56,20		55,20	-	1,00
14.7.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PE 3" 90MM	M	72,00		71,00	-	1,00
14.7.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6"	M	5,30		4,30	-	1,00
14.7.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 3"	UND	8,00		7,00	-	1,00
14.7.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	UND	8,00		7,00	-	1,00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	CAN	CAN	+/-	CANTIDAD
14.8.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1 1/2" CON PINTURA	M	1,56		0,56	-	1,00
14.8.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2 1/2" CON PINTURA	M	131,64		130,64	-	1,00
14.8.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1 1/2"	UND	6,00		5,00	-	1,00
14.8.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2 1/2"	UND	10,00		9,00	-	1,00
14.8.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	M3	7,90		6,90	-	1,00
14.8.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M. INCLUYE EQUIPOS DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	M3	71,09		70,09	-	1,00
14.8.1.7	LLENO ARENA DE PEÑA	M3	15,80		14,80	-	1,00
14.8.1.8	LLENO COMPACTADO CON RECEBO	M3	39,49		38,49	-	1,00
14.8.1.9	LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	23,70		22,70	-	1,00

A continuación, se expresan las razones de la variación de las cantidades de obra ya relacionadas en la Tabla No. 1, las cuales no se incluyeron en las condiciones originales, pero son necesarias para que el proyecto del objeto contratado se desarrolle de forma completa y funcional.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
1.2.1	EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL HETEROGENEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M. INCLUYE EQUIPOS DE SUCCION, PLASTICO PARA PROTECCION, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS A 25 KM.	La cantidad disminuye a cero, no resulta necesario para la ejecución de las actividades previstas. Lo anterior, debido a que la excavación requerida se realizará sobre el material de lleno previamente colocado y conformado, por lo cual no se presentan las condiciones contempladas para la ejecución de este ítem. En consecuencia, según comité de obra N° 3 de fecha 11/08/2026 se crea el ítem NP.1
NP.1	EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL DE RECEBO GRAVO ARCILLOSO COMPACTADO PARA CONFORMACIÓN DE LAGUNAS.	Se crea el ítem debido a que se debe realizar una excavación mecánica sobre el material de llenado para la conformación de las lagunas artificiales,

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	INCLUYE EQUIPOS DE SUCCION, NO INCLUYE RETIRO EXTERNO, SE INCLUYE MOVIMIENTO INTERNO DEL MATERIAL	este NP se crea según comité de obra N° 3 de fecha 11/08/2026
1.3.1	RECEBO GRAVO-ARCILLOSO DE MUY BAJA PLASTICIDAD Y CONTENIDO DE FINOS MÁXIMO DE 35%. REFERENCIA NORMA INVIAS 220.	La cantidad aumento debido a los volúmenes requeridos para alcanzar las cotas y niveles establecidos en el proyecto de acuerdo con la cartera topográfica de la superficie de trabajo y el correspondiente cálculo de volúmenes, adicional la superficie de trabajo fue entregada con material sin las condiciones adecuadas de compactación, lo que generó asentamientos y una disminución de las cotas durante la ejecución de los llenos. Lo cual se manifestó en el comité de obra N°3 de fecha 11/08/2026
1.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL DE ALTA RESISTENCIA CON MULTIFILAMENTO DE POLIESTER CONTRA RAYOS UV E IMPREGNACION CON UN COPOLIMERO DE RECUBRIMIENTO PARA IMPERMEABILIDAD	La cantidad disminuye a cero debido a que se sustituye la especificación inicial de geotextil de poliéster multifilamento con recubrimiento impermeabilizante por un geotextil no tejido NT 6000 según los estudios y diseños complementarios aprobados según comité N°3 de fecha 11/08/2026
1.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL	La cantidad disminuye a cero debido a que la especificación contractual contempla una geomembrana de 40 mils, mientras que, de acuerdo con los estudios y diseños complementarios aprobados según comité de obra N°3 de fecha 11/08/2026 se requiere una de 80mils
NP.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 6000 O SIMILAR	Se crea el ítem debido a que de acuerdo con los estudios y diseños complementarios aprobados en comité de obra N°3 de fecha 11/08/2026, se indica que "Se adopta un geotextil no tejido de polipropileno de masa por unidad de área mínima de 600 g/m², destinado específicamente a protección o cushioning de geomembranas. La referencia de especificación es GRI-GT12(a), que cubre geotextiles no tejidos utilizados como protección contra roca, piedra, concreto u otras superficies u objetos duros. La cualidad requerida es su capacidad de redistribuir las concentraciones de presión y deformarse localmente alrededor de las partículas, disminuyendo la tensión transmitida a

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		la geomembrana. El gramaje no debe aceptarse como único criterio de compra: deberán verificarse las propiedades mecánicas y de punzonamiento del producto ofertado. Se recomienda el uso de un geotextil NT 6000 o de características superiores.
NP.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL 80MILS O SIMILAR	Se crea el ítem debido a que de acuerdo con los estudios y diseños complementarios aprobados en comité de obra N°3 de fecha 11/08/2026, se indica que "Se adopta geomembrana de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), en lugar de HDPE, debido a la deformabilidad prevista del relleno. La propiedad determinante no es la resistencia química (ambos polímeros son adecuados para agua de lluvia y escurrimiento) sino la mayor flexibilidad y capacidad de adaptación del LLDPE frente a deformaciones diferenciales. La especificación de referencia es GRI-GM17 para geomembranas LLDPE lisas y texturizadas. Esta selección es coherente con un relleno que será excavado poco tiempo después de su construcción y que podrá sufrir reajustes por humedecimiento, ciclos de saturación-secado y diferencias locales de rigidez. El material deberá ser negro y estabilizado frente a radiación ultravioleta, condición necesaria por la alta exposición solar prevista en sectores temporalmente descubiertos. Se recomienda el uso de una geomembrana LLDPE de 80000 mils o de características superiores.
NP.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 3000 O SIMILAR	Se crea el ítem debido a que de acuerdo con los estudios y diseños complementarios aprobados en comité de obra N°3 de fecha 11/08/2026, se indica que "Se adopta preliminarmente un geotextil no tejido de polipropileno con masa por unidad de área mínima de 300 g/m². Su función principal es proporcionar protección mecánica superior a la barrera impermeable (geomembrana), evitando el contacto directo con la vegetación de la geocelda y disminuyendo el riesgo de daño durante la instalación de la cobertura vegetal y las actividades de mantenimiento. La cualidad requerida es su capacidad para amortiguar y redistribuir las solicitaciones

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		locales transmitidos por la cobertura, conservando continuidad sobre las bermas y los taludes donde se dispondrá la vegetación. El gramaje no deberá aceptarse como único criterio de selección; deberán verificarse las propiedades de resistencia al punzonamiento, tracción y elongación del producto, así como su compatibilidad con la geomembrana y las condiciones de servicio.”
1.8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO 1	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes.
1.8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METÁLICO CON REMATE RECTO AMBOS LADOS COLOR RAL 9005 + ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACION + COEDON EN CONCRETO VACIADO IN SITU.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METÁLICO CON REMATE REDONDEADO A UN LADO A 50CM DEL ULTIMO PARAL VERTICAL Y AL OTRO LADO REMATE RECTO + ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACION + COEDON EN CONCRETO VACIADO IN SITU.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METÁLICO CON REMATE REDONDEADO A AMBOS LADOS A 50CM DEL ULTIMO PARAL VERTICAL + ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACION + COEDON EN CONCRETO VACIADO IN SITU.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO DE 0.90M X 0.40M (DIAMETRO POR ALTO)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA / MESA EN CONCRETO DE 0.45M X 0.35M (DIAMETRO X ALTO) DE BASE CIRCULAR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL DE 1.80X0.45X0.45M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR MODULAR DE 2.06X0.45X0.45M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR MODULAR DE 1.80X0.79X0.45M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE BICI PARQUEADERO- BOLARDO O SIMILAR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAPELERA EN CONCRETO O SIMILAR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCAL DE PINO CON ANILLO DE LAMINA DE COBRE ANTI BABOSA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN HOTEL DE INSECTOS 1	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HOTEL DE INSECTOS 2	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE NIÑOS - LUPAS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE NIÑOS - TRONCOS DE MADERA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS DE NIÑOS - EQUILIBRIO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS DE NIÑOS - GORILA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	BIOSALUDABLES BANCA DE ABDOMEN INCLINADA BASICA	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES BICICLETA ESTATICA BASICA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES JINETE BASICO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES PRESION DE PECHO Y JALON DE ESPALDA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES MULTI. MOVILIDAD REDUCIDA 4 USUARIOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
1.11.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TORRE MÚLTIPLE FIJA EN TUBERÍA DE 3" EN EL MARCO EXTERNO DE MICROFUTBOL, TUBERÍA ESTRUCTURAL 2" AGUA NEGRA, MARCO DE TABLERO DE BALONCESTO ÁNGULO 2" X 3/16, AROS EN VARILLA ACERO AL CARBONO EN 3/4, TABLERO DE POLICARBONATO DE 10,00 MM TRANSPARENTE, CON MEDIDAS REGLAMENTARIA DE ACUERDO COLDEPORTES	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.11.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL: PARALES DE JUEGO METÁLICOS CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE TRINQUETE PARA TENSAR LA MALLA DE VOLEIBOL. MALLA EN NYLON NO. 2. LOS TUBOS TENDRÁN LA ALTURA REGLAMENTARIA PARA LA PRÁCTICA DE ESTA DISCIPLINA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO TÓTEM DE ENTRADA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO TÓTEM SECUnARIO INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE SEÑALETICA DIRECCIONAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO DE SEÑALETICA USTED ESTÁ AQUÍ INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO SEÑALETICA ESTANCIA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO SEÑALETICA INFORMATIVO INTERACTIVO 1 INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO INFORMATIVO INTERACTIVO 2 INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
1.12.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO INFORMATIVO INTERACTIVO 3 INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA PARE INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA DESCENSO OBLIGATORIO INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA CONSERVE LA DERECHA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN INCLUYE OBRA CIVIL (DADO DE CONCRETO)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO CICLOVIA INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO BICIPARQUEADERO INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL ANCLADA DOBLE MÓDULO: AS_SEÑAL ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL ANCLADA: AS_SEÑAL ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL DE PROGRAMA: AS_SEÑAL DE PROGRAMA ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL DOBLE MÓDULO: AS_SEÑAL DOBLE MÓDULO ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL OBLIGACIÓN: AS_OBLIGACIÓN ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL PROHIBICIÓN: AS_SEÑAL PROHIBICIÓN ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL SEGURIDAD: AS_SEÑAL SEGURIDAD ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO MS_ SEÑAL ADVERTENCIA: MS_ADVERTENCIA ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL ANCLADA: AS_SEÑAL ANCLADA ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL DE PROGRAMA: AS_SEÑAL DE PROGRAMA ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL PROHIBICIÓN: AS_SEÑAL PROHIBICIÓN ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.12.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL TIPO AS_SEÑAL SEGURIDAD: AS_SEÑAL SEGURIDAD ANCLADA A PARED	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
1.14.13	TOTEM-POSTE (SEGÚN DISEÑO) GABINETE PARA UBICACIÓN DE ACCESS POINT DE PUNTOS EXTERNOS. INCLUYE POSTE METÁLICO, GABINETE CON REGLETA INTERNA DE CONEXIONES.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
1.16.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA KIKUYO O EQUIVALENTE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.1.2	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.1.3	LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS CON RETROEXCAVADORA O SIMILAR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.2.2	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BASE GRANULAR TIPO INVÍAS GRADACION GRUESA GB-27 CLASE B	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.10M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE LÁMINA METALDECK 2" CAL 22-Gr.40, VIBRADO, CURADO Y PROTECCIÓN. LOSA CON LÁMINA DE METALDECK E=0.13M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA MACIZA EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.12M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO F'C=21 MPA PARA RELLENO DE COLUMNAS METÁLICAS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA A1064-485 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A500 / A1011 / A572 / A36	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO MACHIMBRADO DE 15X20X40CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUJARDADO 20X15X40CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO ABUJARDADO CALADO 20X15X40CM	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO CATALÁN DE 15X9X30CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA CALADO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO CATALAN DE 15X9X30 CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIÓN ESPUMA DE POLIETILENO Y MORTERO FLEXIBLE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.7	COLOCACIÓN DE GROUTING EN CONCRETO DE 17.5 MPA., PARA RELLENO DE MURO NO ESTRUCTURAL (BLOQUE, TOLETE O CATALÁN). INCLUYE MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EPOXICOS PARA E.N.E PARA DIAMETROS DE 3/8" Y 1/2"; INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA, COLOCACION ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJE EPOXICO SEGÚN NORMAS NSR-10	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.9	SUMINISTRO INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. h: 30 cm	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. h: 20 cm	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. a: 66 cm	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MARCO EN CONCRETO REFORZADO PIGMENTADO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAGRIMAL EN CONCRETO PENDIENTADO, FUNDIDO IN SITU. 16 X 10 CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAGRIMAL EN CONCRETO PENDIENTADO, FUNDIDO IN SITU. 32 X 4 CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO LIVIANO EN DRYWALL CON 2 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1. E=0.10	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO LIVIANO EN DRYWALL CON 2 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1. E=0.12	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANELES ACÚSTICOS DE LANA DE MADERA EN FORMATO 600X1200X25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO LIVIANO EN SUPERBOARD ESTÁNDAR 1220X2440X10MM E: 0.16 M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.19	REFUERZO DE VANOS CON LISTÓN DE MADERA PLÁSTICA VERDE 5.5 X 2.4 X 2.40	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.6.20	FILETES INTERIORES ESQUINERO PVC X 2.44 SISTEMAS LIVIANOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA DE CUBIERTA EN TEJA PLANA DE BARRO CAFÉ 34X24CM CON TEJA CUMBRERA 39X20CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RUANA EN LÁMINA GALVANIZADA DE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	REMATE PERIMETRAL CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 40CM	puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA CALIBRE 24, PARA REMATE DE CUBIERTA EN PATIOS. ALTURA Y CONFIGURACIÓN ESPECIFICADA EN PLANOS. ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA POLIÉSTER VERDE RAL 6011.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.8.1	LAVADA CON RINSE, SHAMPOO O EQUIVALENTE PARA MUROS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.8.2	HIDROFUGADA, CON HIDRÓFUGO, REPELENTE AL AGUA, CON BASE EN SILICONAS (10 AÑOS) PARA MUROS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO RASO ACÚSTICO CON PERFORACIONES, EFECTO PURIFICADOR DE AIRE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO FALSO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	EN FIBROCEMENTO PLACA HIDRÓFUGA LISO, ACABADO EN PINTURA TIPO 1: M2	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO FALSO EN CARTÓN YESO, TIPO DRYWALL, LISO, ACABADO EN PINTURA TIPO 1	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PANEL MACHIMBRE DE 19.5 CM EN PVC TEXTURIZADO MADERA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.9.5	DILATACIONES TIPO "Z" EN PVC PARA SISTEMAS LIVIANOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.10.1	COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR CON MORTERO 1:4 EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVESTIMIENTO EN PANEL METALICO PERFORADO ALUZINC. INSTALACIÓN HORIZONTAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVESTIMIENTO EN PANEL METALICO PERFORADO ALUZINC. INSTALACIÓN HORIZONTAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.10.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAFE DE PARED PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.10.5	RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA EN PANEL YESO 1/2" CON ACABADO PINTURA IVORY, ASEGURADO CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN CONCRETO PULIDO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.11.3	SUMINISTROE INSTALACION DE PISO EN ALFOMBRA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN CONCRETO CEPILLADO 3000 PSI (con terrocemento tintado color Ivory) E=0.15	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.11.5	MORTERO 1:3 PARA NIVELACION DE PISOS, ESPESOR PROMEDIO = 0.05M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.11.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZÓCALO PREFABRICADO DE CONCRETO EN FORMA DE MEDIACAÑA 100X60X60 CM ZÓCALO RECTO,	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	MEDIACAÑA, RINCONERA Y ESQUINERA.	infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PISO EN PLACA DE SUPERBOARD DE 17 MM DE ESPESOR + MORTERO DE NIVELACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.1	PASAMANOS TIPO 2_1.00M: PASAMANOS EN LAMINA METALICA DE E:1CM CON DOBLE MANIJA A 76CM Y 1 Y GUARDARUEDAS O ZOCALO A 11CM Y PARALES VERTICALES CADA 15CM CON REMATE RECTO Y PLETINA DE SOLDADURA DE 10CM DE ANCHO PARA ANCLAJE EN PISO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.2	PASAMANOS TIPO 4_1.00M: LAMINA METALICA E:1CM CON DOBLE MANIJA A 76CM Y 1 Y ZOCALO A 11CM Y PARALES VERTICALES CADA 15CMY PLETINA DE SOLDADURA DE 10CM DE ANCHO. ANCLAJE A PISO. REMATE REDONDEADO A AMBOS LADOS A 50CM DEL ULTIMO PARAL VETICAL.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.3	PASAMANOS TIPO 2_0.30 M: PASAMANOS EN LAMINA METALICA DE E:1CM CON PARALES VERTICALES CADA 15CM CON REMATE RECTO Y PLETINA DE SOLDADURA DE 10CM DE ANCHO PARA ANCLAJE EN ANTEPECHO DE CONCRETO. H: 0.30M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.4	"SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY	puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 001 - B ANCHO 3,41 ALTO 2,35	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.6	"SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.7	ACV - 001 - B ANCHO 3,41 ALTO 2,35"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.8	"SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA SENCILLA BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-004 ACABADO EN IVORY	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.12.9	ACV - 001 - C ANCHO 5,27 ALTO 2,35"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.10	"SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.11	ACV - 001 - D ANCHO 7,49 ALTO 2,35"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.12	"SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.13	ACV - 001 - E ANCHO 4,34 ALTO 2,35"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.14	"SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.15	ACV - 001 - F ANCHO 6,60 ALTO 2,35"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.16	"SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.17	ACV - 001 - G ANCHO 3,68 ALTO 2,35"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.18	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - H ANCHO 6,23 ALTO 2,35	infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.19	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - I-J ANCHO 2,95 ALTO 3,55	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.20	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-003 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - K ANCHO 6,42 ALTO 3,55	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.21	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - L ANCHO 10,75 ALTO 2,15	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.22	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - M ANCHO 11,28 ALTO 2,15	infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.23	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - N ANCHO 6,87 ALTO 2,15	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.24	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS PUERTA DOBLE BATIENTE DE VIDRIO TIPO ACV-005 ACABADO EN IVORY ACV - 002 - Ñ ANCHO 7,07 ALTO 2,15	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.25	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - O ANCHO 7,07 ALTO 2,15	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.26	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA MURO CORTINA SERIE FS-45 O SIMILAR DE ALUMINA O SIMILAR VIDRIO LAMINADO 4+4 CONTROL SOLAR TIPO LAMINADO 34 REFLEXION	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	23 Y TERMICA DE 2.5UG MONTANTE Y TRAVESAÑOS SEGUN DISEÑO ACABADO EN IVORY ACV - 002 - P ANCHO 7,07 ALTO 2,10	infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DE VIDRIO DOBLE HOJA DE (1.80MX2.35M AXH) AXH HOJAS DE 0.9M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DE VIDRIO SIMPLE HOJA DE (0.90MX2.35M AXH)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DE VIDRIO SIMPLE HOJA DE (0.90MX2.15M AXH)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.12.30	VENTANA FIJA DE GRAN FORMATO DE 6.40 X 1.80 M VIDRIO 4+4 MM LAMINADO TIPO LAMINADO 34 REFLEXION 23 Y TERMICA DE 2.5UG CON MARCO EN ALUMINIO COLOR IVORY O SIMILAR.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	BATIENTES SIMPLE (0.80 M X 2.35 M)	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (1.0 M X 2.35 M)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (0.8 M X 2.15 M)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DOBLES (1.40 M X 2.35 M AXH)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.13.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (0.80 M X 2.35 M)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.14.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES DOBLES (1.40 MX 2.40M AXH) EN ACERO GALVANIZADO COLOR IVORY	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS CORTAFUEGO 2.0MX2.40M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 (INCLUYE PUERTA HOJA 65CM) ALTURA H=1.85 M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL DE TAZA ALARGADA CON ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO CON DIMENSIONES DE 64.4CM X 36.8CM X 36.5CM (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAZA SANITARIA INSTITUCIONAL DE 40X37 CON ALTURA DE 43CM Y CAPACIDAD DE 4.8 L DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON FLUXÓMETRO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	PALANCA . INCLUYE BRIDA SANITARIA	de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SEMIPEDESTAL, GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA. INCLUYE DESAGUE LAVAMANOS Y ABASTOS CROMADOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL SEMIPEDESTAL, GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA. INCLUYE DESAGUE LAVAMANOS Y ABASTOS CROMADOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAS LLAVES DE JARDIN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA NEVERA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS 1 CUERPO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POCETA EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO, GRANO NO. 5. (0,42M X 0,41M - H 0,45M)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE DESDE LA BASE CON TERMINACIÓN REDONDEADA PARA APOYO DE 46C DE LARGO Y 16CM DE ANCHO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA A PARED 30 PULGADAS.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE JABÓN LÍQUIDO ACCIONADO POR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CON CAPACIDAD DE CONTENER 1.2 LT DE JABÓN, VISUALIZADOR DE NIVEL Y COMPUERTA DE LLENADO EN LA PARTE SUPERIOR.	puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE ALTO TRÁFICO, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE SENSOR AUTOMÁTICO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA DE PISO BASE CUADRADA Y CENTRO CIRCULAR DE 6 HUECOS DE 10X10.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.15.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERCHA EN CROMO RESISTENTE A LA CORROSIÓN PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTE HASTA 9 KG.DE PESO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.16.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON PARA LAVAMANOS EN GRANITO CON SALPICADERO Y FALDÓN DE 20CM (21MPA)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DIMENSION DEL FOSO (2.0 x 1.70 X2.30 M AXLXH) 2 PARADAS, 1 ACCESO CENTRAL, CAPACIDAD 10 PERSONAS, CAPACIDAD DE CARGA 800 KG	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.18.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE BANCA EN CONCRETO CON TERMINACION EN DIAGONAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 3/4" 25MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1" 32MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/4" 40MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/2" 50MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1" 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/4" 40 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/4" 40 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PP 32 MM X 20 MM X 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.19.1.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA 25 MM X 20 MM X 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 3/4" 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1" 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/4" 40 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 3/4" X 1/2" 25 MM X 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1" X 1/2" 32 MM X 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1" X 3/4" 32 MM X 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2" X 1 1/4" 63 MM x 40 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJILLA DE VÁLVULA CON TAPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 1/2" 20 MM HEMBRA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 3/4" 25 MM HEMBRA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 1" 32 MM HEMBRA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.1.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR SUMINISTRO AGUA 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1" 32MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.19.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/4" 40MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/2" 50MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 2 1/2" 75MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 3" 90MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 4" 110MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 6" 160MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1" 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/4" 40 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PP 32 MM X 20 MM X 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA 50 MM X 32 MM X 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 4" X 2 1/2" 110 MM X 75 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2 1/2" X 2" 75 MM X 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2" X 1 1/2" 63 MM X 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.19.2.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/2" X 1 1/4" 50 MM X 40 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/4" X 1" 40 MM X 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 6" 160 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 4" 110 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 3" 90 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2 1/2" 75 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1" 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.2.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJILLA DE VÁLVULA CON TAPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 8"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIFÓN PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 4"X4"X2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 4"X4"X3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 4"X4"X4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.19.3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PARA LAVAPLATOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 8"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 6"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE LIMPIEZA PVC 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BUJE PVC-S 2 X 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIFÓN PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 2"X2"X2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 3"X2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.4.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.19.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 6"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE PISO CON REJILLA ACERO INOX	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE PISO CON REJILLA PLÁSTICA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.5.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE LLUVIAS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-V 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.19.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.20.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GAS NATURAL DE 6M3/H	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.20.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS AG-SCH40 DE 1"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.20.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS AG-SCH40 DE 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.20.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS CU-L 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.20.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS CU-L 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.20.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE PARA GAS NATURAL DE 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" POR MURO. INCLUYE OBRA CIVIL, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	DE 3/4" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE(IMC) DIÁMETRO Ø 2" EXPUESTA. INCLUYE CURVA, UNIÓN, BOQUILLA A Y/O CAPACETE, GRAPA DOBLE ALA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE(IMC) DIÁMETRO 1" EXPUESTA. INCLUYE CURVA, UNIÓN, BOQUILLA A Y/O CAPACETE, GRAPA DOBLE ALA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EN CALIENTE(IMC) DIÁMETRO 3/4" EXPUESTA. INCLUYE CURVA, UNIÓN, BOQUILLA A Y/O CAPACETE, GRAPA DOBLE ALA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTA CABLES DE 20X60 CENTÍMETROS, CALIBRE 18 USG EN LAMINA COLD-ROLLED, PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE TAPA CLIP Y ATORNILLADA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	SU CORRECTA INSTALACIÓN. DEBE TENER CERTIFICACIÓN RETIE.	
2.21.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTA CABLES DE 30X10 CENTÍMETROS, CALIBRE 18 USG EN LAMINA COLD-ROLLED, PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE TAPA CLIP Y ATORNILLADA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. DEBE TENER CERTIFICACIÓN RETIE.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA CON PUERTA PARA ENERGIA, SONIDO, IMAGEN Y/O TELECOMUNICACIONES TIPO METÁLICO CON LAMINA CALIBRE 18 USG CON FONDO EN MADERA Y PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X15 CENTÍMETROS. INCLUYE CHAPA, LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 12X12X5 CM DE SOBREPONER EN COLD ROLD, PINTURA EPÓXICA CON TAPA LISA Y/O TOMA DOBLE Y/O TOMA DATOS, PARA ENERGÍA, SONIDO, IMAGEN Y/O TELECOMUNICACIONES, CON LÁMINA CALIBRE 20 USG CON FONDO METÁLICO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	TIPO NTQ-412-TSQ 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67. TABLERO TGD SISTEMA HVAC 1,2,3-VIGILANCIA, BAÑOS 1,2,3 MODULOS COMERCIALES 1,2,3,4,5,6,7, TABLERO DE TOMAS REGULADOS P2 Y TABLERO DE TOMAS GENERALES PISO 2.	puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO NTQ-424TSQ, 5H,225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.21.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABIENTE DE DISTRIBUCIÓN PARA PLANTAS HIDROSANITARIAS, 440/220 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABIENTE DE DISTRIBUCIÓN PARA PLANTAS HIDROSANITARIAS, 440/220 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO PRINCIPAL EN CUARTO TÉCNICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR EN LÁMINA COLD ROLL CAL 18 GALV, TRIFÁSICO, 208/120 V,	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	IP44. INCLUYE: COFRE METÁLICO LÁMINA GALVANIZADA, BARRAJE COBRE 427 A, TOTALIZADOR DE 3X500 A 10 KA, PROTECCIONES DE 3X100 A, 3X100 A, 2X50 A, 3X80 A, 2X 30A, 3X175, 3X90 , 3X30 DPS TIPO II, CABLEADO INTERNO, DIAGRAMA, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y PLANO.	infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE BANCO DE CONDENSADORES DE 25 KVAR CON PASOS AUTOMÁTICOS SEGÚN DISEÑO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA - BAJA BAJA, TENSIÓN PRIMARIA 220-127/208-120 V , TENSIÓN SECUNDARIA 480-460-440V, TIPO DE REFRIGERACIÓN, ANAN BIL MARIO/SECUNDARIO DIMENSIONES (MM) 790X650X805 (ANCHO X LARGO X ALTO), CABLEADO INTERNO, DIAGRAMA, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y PLANO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES,	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	
2.21.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR SENCILLO DE ALUMBRADO 15 A. TIPO LEV REFERENCIA 1451, 10A, 125 V, SEGÚN CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE EL INTERRUPTOR, TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, ADAPTADORES, CURVAS, PEGA PVC, CONDUCTORES 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO SENCILLO DE ALUMBRADO 15 A. TIPO LEV REFERENCIA 1451, 10A, 125 V, SEGÚN CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE EL INTERRUPTOR, TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, ADAPTADORES, CURVAS, PEGA PVC, CONDUCTORES 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS Y	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	
2.21.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI-15 A - 125 V, NORMA NEMA 5 - 15R, CON LED INDICADOR DE ESTADO, QUE NO DISPARE EN FALSO EN CASO DE SER EXPUESTO A CONDICIONES DE RADIOFRECUENCIA, REF LEV 7599-W, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE, RECONOCIDO POR LA S.I.C Y CERTIFICACIÓN DE UNDERWRITERS LABORATORIES INC UL 1493, POR DUCTO PVC EMPOTRADO. INCLUYE EL TOMACORRIENTE CON TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE EMPALME Y CONEXIÓN, CURVAS, ADAPTADORES TERMINALES, PEGA PVC, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA TRIFILAR 50A POR DUCTO PVC Ø3/4",. INCLUYE TOMA TRIFILAR, CAJAS METÁLICA GALVANIZADA 10X10, DUCTO PVC, CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+ 1NO12 + 1NO12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	PVC, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	
2.21.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 40W/MARCO EN COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, MATERIAL CARCAZA ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES. INSTALACIÓN DE INCRUSTAR O SOBREPONER. DIMENSIONES 600X600 MM, FLUJO DE LA LUMINARIA 4.500 LM, DRIVER DE CORRIENTE CONSTANTE, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100....240V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,93, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, EFICACIA 112 LM/W, CRI = 85%, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	LED DOWNLIGHT CIRCULAR 18W 175-265V 1650LM 4000K LEDPANEL18F O SIMILAR (ARO BLANCO), CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO DE ALTA PUREZA, DIFUSOR EN POLICARBONATO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES, ARO COLOR BLANCO. DIAMETRO 8 PULGADAS, INSTALACIÓN DE INCRUSTAR. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 85...265V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, CRI = 80%, FLUJO DE LA LUMINARIA 3.000 LM, EFICACIA = 100 LM/W, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, APERTURA DEL DRYWALL Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 14W 100-277V 1270LM 3000K 145 X 75MM BL LED ALL IN DOWNLIGHT 14W 100-277V 1270LM 4000K 145 X 75MM (WHITE), ALLINR2466BC O SIMILAR , CUERPO CENTRAL EN ALUMINIO CON UN REVESTIMIENTO REFORZADO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	DE OXIDO ANODICO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y FACILITAR UNA RAPIDA DISIPACIÓN DE CALOR Y DIFUSOR OPALIZADO EN POLICARBONATO RESISTENTE A RAYONES. FLUJO DE LA LUMINARIA 5.600 LM/TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...277V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, EFICACIA = 140 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
2.21.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED ALL 25W 100-277V 2550LM 4000K 244 X 94MM BL LED ALL IN DOWNLIGHT 25W 100-277V 2550LM 4000K 244 X 94MM (WHITE) EN COLOR ALUMINIO, MATERIAL CARCAZA ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES. INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, SOBREPONER Y DESCOLGAR. DIMENSIONES 300X1200 MM, FLUJO DE LA	
	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes	

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	LUMINARIA 3.600 LM, DRIVER DE CORRIENTE CONSTANTE, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...240V±10%, EFICACIA = 90 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 40.000 HRS ALIMENTADA POR MEDIO UNA BORNERA DE TRES POSICIONES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONDUCTORES CALIBRE 18 AWG. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
2.21.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED,1700LM,50000 HORAS, 1150X65X70 SOBREPONER L80/B10 FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR NERGRO MATE (RAL 9006) Y DIFUSOR EXTRUIDO ACRILICO OPALIZADO. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
2.21.4.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 660MM . FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR BLANCO DIMENSIONES (MM) LARGO: Ø660 ALTO: 120. Y DIFUSOR EXTRUIDO ACRILICO OPALIZADO. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 400MM O SIMILAR . FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	BLANCO DIMENSIONES (MM) LARGO: Ø660 ALTO: 120. Y DIFUSOR EXTRUIDO ACRILICO OPALIZADO. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
2.21.4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 160X160X125 INCRUSTAR . MATERIAL : LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE : 22 ACABADO : PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO COLOR ACABADO : BLANCO MATE (RAL 9006) PESO (KG) : 1.2 KG. PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, 4000K, 5000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	TIPO 160X160X125 INCRUSTAR . ABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE SEGÚN NORMA RETILAP CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO CURADA AL HORNO, COLOR BLANCO MATE (RAL 9006) Y DIFUSOR . PRODUCTO PARA INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, DISPONIBLE EN TEMPERATURA(S) DE COLOR DE 3000K, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1250LM HASTA 1250LM Y POTENCIA DESDE 42.0W HASTA 42.0W, CON FLUJO LUMÍNICO DESDE 1100LM HASTA 4000LM Y POTENCIA DESDE 14.3W HASTA 59.5W., ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL SOBREPONER LED PANEL RD CIRCULAR 12W 100-277 840LM 6500K LED PANEL RD 12W DL UNV SP (ARO BLANCO), CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO DE ALTA PUREZA, DIFUSOR EN POLICARBONATO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES, ARO COLOR BLANCO. DIAMETRO 8 PULGADAS, INSTALACIÓN DE INCRUSTAR. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 85...265V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, CRI = 80%, FLUJO DE LA LUMINARIA 3.000	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	LM, EFICACIA = 100 LM/W, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, APERTURA DEL DRYWALL Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
2.21.4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LED EMERG R2 3W, 3W (2X1.5W), DISEÑO COMPACTO BASADO EN MÓDULOS LED SMD CHASIS DE COLOR BLANCO CON CUBIERTA OPALIZADA BATERIA RECARGABLE Y BOTÓN DE PRUEBA INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA CONJUNTO ÓPTICO OPTIMIZADO PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ. CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO DE ALTA PUREZA, DIFUSOR EN POLICARBONATO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES, ARO COLOR BLANCO, INSTALACIÓN DE SOBRE PONER. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 85...265V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,5, FLUJO DE LA LUMINARIA 2X125LM, VIDA ÚTIL 400 DESCARGAS. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 6.500°K. INCLUYE CABLE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, APERTURA DEL DRYWALL Y MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
2.21.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR 605W (TECNOLOGÍA ANTIDUST), MAXIMUM POWER (P _{MAX} /W) 605 452.1, OPEN CIRCUIT VOLTAGE (VOC/V) 52.27 49.17, SHORT CIRCUIT CURRENT (ISC/A) 14.74 11.91, SHORT CIRCUIT CURRENT (ISC/A) 14.74 11.91, VOLTAGE AT MAXIMUM POWER (V _{MP} /V) 44.03 40.18, CURRENT AT MAXIMUM POWER (I _{MP} /A) 13.75 11.26, MODULE EFFICIENCY(%) 22.4 O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PANEL SOLAR EL RIEL DE ALUMINIO 4.7 M PARA MONTAJE DE PANELES FOTOVOLTAICOS ES UN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO CON TRATAMIENTO DE ANODIZADO. DISEÑADO PARA EL SISTEMA DE MONTAJE EN TECHO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EL INVERSOR TRIFÁSICO DE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CONEXIÓN A RED DE INSTALACION CON CORRIENTE TRIFÁSICA. CON UNA EFICIENCIA DEL 98.5% A UNA POTENCIA DE 50KW Y 55KV. LOS 4 MPPT QUE INCORPORA ESTE INVERSOR SE CARACTERIZAN POR TRABAJAR A UN RANGO DE TENSIÓN ENTRE 200V Y 1000V Y POR CONTAR CON UN MÁXIMO DE 8 ENTRADAS, 2 POR CADA MPPT.	indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLEADO SOLAR CABLE PV1-F SOLAR CABLE PV1-F SINGLE CORE OR TWO CORES 1.5SQMM-6MM, INCLYE SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE TRASERA AJUSTABLE 10 A 15 GRADOS, MATERIAL ALUMINIO 6005-T5, ANODIZADO DE 10UM , COLOR: PLATEADO, VIDA ÚTIL: 25 A 30 AÑOS, – LO GITUD MAXIMA: <500MM, – LONGITUD MINIMA: >250MM, – DISEÑADO PARA SUPERFICIES PLANAS, INCLUYE: 2 TORNILLOS AUTORROSCANTE M6.3X80MM Y UN TORNILLO DE ANCLAJE M12X100	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ENRUTADOR PRINCIPAL UTM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	DE 24 PUERTOS POE, ADMINISTRABLE.	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCIEVER DE PARA SUICHE HPE 10 GBPS 1G SFP+ LC SX 500M MMF	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA DE 2 METROS PARA CONEXIÓN ENTRE SUICHES Y ENRUTADOR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO ARMADA PARA CONEXIÓN ENTRE RACKS DE DATOS. 12 HILOS. INCLUYE ELEMENTOS DE TERMINACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE TERMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.21.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT PARA EXTERIORES	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES POE PARA AP27	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL 6 SALIDAS REGULADAS, TIPO TOMA HOSPITALARIO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA RACK DE 19", 2U, 30 CM. DE PROFUNDIDAD, VENTILADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 (DEBE INCLUIR TOMAS)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK KEYSTONE CATEGORÍA 6 TOMA RJ 45. MONOMARCA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6 LSZH 23AWG. CARRETA POR 305 METROS. MONOMARCA, 100% COBRE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE 2 INSERTOS. MONOMARCA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES PLÁSTICO DE 2 U	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES PLÁSTICO DE 2 U	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS 6 DE 3 PIES.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS 6 DE 7 PIES.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS 6 DE 10 PIES.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.24	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT 6 CON ANALIZADOR DE RED. INCLUYE INFORME EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.6.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UPS DE 1 KVA DEL TIPO ONLINE PARA RACK.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE AUTOMATIZACION Y SONIDO AMBIENTAL CUENTA CON UNA SUBRED DE CONTROL AISLADA QUE PROPORCIONA UNA LAN GIGABIT ETHERNET DEDICADA A DISPOSITIVOS CRESTRON. PARA CONTROL Y MONITOREO DE DISPOSITIVOS BIDIRECCIONALES, EL PUERTO COM ADMITE RS-232 HASTA 115,2 K BAUDIOS CON PROTOCOLO DE ENLACE DE SOFTWARE, UN PUERTO TAMBIÉN ADMITE RS-422 O RS-485 Y PROTOCOLO DE ENLACE DE HARDWARE, ADMITE CONTROL DE DISPOSITIVO UNIDIRECCIONAL MEDIANTE INFRARROJOS DE HASTA 1,2 MHZ O SERIE TTL/RS-232 (0-5 V) HASTA 115,2 K BAUDIOS, BLOQUES DE TERMINALES DESMONTABLES DE 8 PINES DE 3,5 MM; CONSTA DE (8) RELÉS AISLADOS NORMALMENTE ABIERTOS; CLASIFICADO 1A, 30VAC/VDC. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN INDICANDO LA CADENA AUTORIZADA DE DISTRIBUCIÓN, VENTA Y MONTAJE DE LA MARCA ACLARANDO QUE SE TIENE EL RESPALDO Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJES DE 9 SALIDAS CON MONITOREO Y SOPORTE REMOTO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.5	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE ALTO RENDIMIENTO, COMPACTO, ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE Y DE CALIDAD PROFESIONAL. AL ADMITIR EL FUNCIONAMIENTO LO-Z Y HI-Z, ESTE AMPLIFICADOR MULTICANAL ES ADECUADO PARA CONFIGURACIONES COMERCIALES. 2 X CH X 500 WATTS POR CANAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.6	SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE ALTAVOZ DE TECHO DE 2 VÍAS CON UN WOOFER DE 8 PULGADAS Y UN TWEETER DE CÚPULA DE 1 PULGADA CON CARGA DE BOCINA Y AMPLIA DISPERSIÓN. UN TRANSFORMADOR MULTITOMA INTEGRADO DE 60 VATIOS PERMITE SU USO CON SISTEMAS DE ALTAVOCES DISTRIBUIDOS DE 70 Y 100 VOLTIOS. SU CAPACIDAD DE POTENCIA A 8 OHMIOS ES DE UNOS IMPRESIONANTES 150 VATIOS (PROGRAMA), CON UNA AMPLIA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 50 HZ A 20 KHZ (±3 DB).	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRÓFONO INALÁMBRICO, EL SISTEMA INCLUYE UN RECEPTOR DE MESA DE CANAL SIMPLE BLX4, TRANSMISOR DE MANO PG58, CLIP DE MICRÓFONO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 2 BATERÍAS AA Y GUÍA DEL USUARIO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.8	SUMINISTRO DE MICROFONO ALAMBRICO DINÁMICO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CARDIOIDE (UNIDIRECCIONAL), RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 A 15.000 HZ. INCLUYE BASE PARA MICRÓFONO	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PROCESADOR DE AUDIO, VIDEO Y CONTROL. 64 × 64 CANALES DE AUDIO EN RED (Q-LAN / AES67) 8 FLEX CHANNELS Y GPIO INTEGRADOS 8 PROCESADORES AEC HASTA 32 × 32 CANALES DE AUDIO DANTE (8 × 8 INCLUIDOS) AV BRIDGING USB (8 × 8 CANALES DE AUDIO + COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS DE Q-SYS) MOTOR Q-SYS CONTROL CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS (CON LICENCIA DE CARACTERÍSTICAS OPCIONAL) HOST DE DISPOSITIVOS DE AUDIO USB EXTERNOS HASTA 2 INSTANCIAS DE VOIP	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE AUDIO X2, RCA Y 3.5MM PARA FUENTES DE AUDIO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA MULTIMEDIA PARA AUDIO XLR + RCA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.21.7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SPEAKER 2X16 AWG	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE MICRÓFONO 2X20 AWG	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR CON FUENTE DE LUZ LÁSER DE 10000LM CON 20000 HORAS DE DURACIÓN CON SISTEMA 3LCD.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA MOTORIZADA 150" DE DIAGONAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA MOTORIZADA 150" DE DIAGONAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA VIDEO BEAM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COLABORACIÓN INALÁMBRICA EN RESOLUCIÓN HASTA 4K CON 2 SALIDAS HDMI PARA PRESENTAR EN 2 PANTALLAS CON IMÁGENES DIFERENTES O IGUALES, MAS SALIDAS EN USB PARA INTEGRARSE CON ZOOM, TEAMS O GOTO MEETING, SE PODRÁN CONECTAR INFINITO NUMERO DE PERSONAS INALÁMBRICAMENTE PERO HASTA 4 PODRÁN ESTAR TRABAJANDO SIMULTÁNEAMENTE ADEMÁS DE TENER UNA ENTRADA ADICIONAL HDMI PARA UNA FUENTE EXTRA CABLEADA. LAS REUNIONES PODRAN TENER LA FUNCIÓN DE MODERADOR O SIN MODERADOR Y COMPARTIR YA SEA EL ESCRITORIO, APLICACIONES O VIDEOS E IMÁGENES, EL NUMERO DE IMÁGENES MOSTRADAS SIMULTÁNEAMENTE PUEDEN SER MAS DE 20. PARA EL INGRESO A LA SALA SE PUEDE HABILITAR UNA CLAVE FIJA O ALEATORIA Y CONFIGURAR ESTA PANTALLA DE BIENVENIDA CON IMÁGENES E INFORMACIÓN PERSONALIZADA, PODRÁ MANEJAR UN CALENDARIO DE USO DE LA SALA Y MOSTRAR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	PRÓXIMAS REUNIONES. DEBE SER COMPATIBLE NATIVAMENTE CON WINDOWS, MACOS, ANDROID Y IOS, Y PODRÁ A TRAVÉS DE NAVEGADOR CON CHROMEBOOK Y LINUX. SU POTENCIA DE TRANSMISIÓN DEBE ESTAR ENTRE 15 Y 16DBM EIRP Y TENER 2 PUERTOS USB3,0 Y UN USB-C. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN INDICANDO LA CADENA AUTORIZADA DE DISTRIBUCIÓN, VENTA Y MONTAJE DE LA MARCA ACLARANDO QUE SE TIENE EL RESPALDO Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS	
2.21.7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WALL PALTE DE 2 ENTRADAS HDMI, 1 VGA Y 1 AUDIO CON SWITCHER SELECTOR CONFIGURABLE AUTOMÁTICO O MANUAL Y SCALER DE VIDEO PARA TRANSMITIR POR HDBASE T HASTA 100MTS EN 1080P. SU RESOLUCIÓN MÁXIMA PUEDE ALCANZAR 4K CON UN ANCHO DE BANDA DE 300MHZ CON HDCP 1.4. SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SE HARÁ DESDE EL RECEPTOR HDBASET COMPATIBLE. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN INDICANDO LA CADENA AUTORIZADA DE DISTRIBUCIÓN, VENTA Y MONTAJE DE LA MARCA ACLARANDO QUE SE TIENE EL RESPALDO Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 0.9 M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 1.5 M CAT 6	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP/LSZH UTP6Z-MLB, CAT 6, 23 AWG	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN PARA FUENTES DE VIDEO (DIRECTV, BLUERAY)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN PARA MONITORES	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI 4K 0,45MTS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.7.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI 4K 2MTS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.21.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO ATENUADOR UNIVERSAL DE OCHO CANALES Y DOS ALIMENTACIONES DISEÑADO PARA APLICACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE 120 V. SE INSTALA EN UN GABINETE Y PROPORCIONA CONTROL DE UNA AMPLIA GAMA DE TIPOS DE CARGAS DE ILUMINACIÓN REGULABLES, INCLUIDAS LAS ELECTRÓNICAS Y MAGNÉTICAS DE BAJO VOLTAJE, LED, INCANDESCENTES Y FLUORESCENTES DE 2 CABLES. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR PARA CAMBIAR CARGAS DE ILUMINACIÓN NO REGULABLES. LA CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN DUAL PROPORCIONA DOS ATENUADORES INDEPENDIENTES DE CUATRO CANALES EN UN ESPACIO DE MÓDULO. CADA CANAL DE SALIDA TIENE UNA POTENCIA NOMINAL DE 480 VATIOS (4 AMPERIOS), CON UNA POTENCIA TOTAL DEL MÓDULO DE 3840 VATIOS (32 AMPERIOS) CUANDO SE ALIMENTA DESDE DOS FUENTES SEPARADAS DE 20 AMPERIOS.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.21.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE TERMINALES PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN PARA VINCULAR GABINETES DE EXTENSIÓN Y SATÉLITES AL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL. EL BLOQUE DE TERMINALES SE MONTA EN LA PARTE INFERIOR DE UN GABINETE QUE NO CONTIENE UN SISTEMA DE CONTROL PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD DE SEÑAL PARA LOS MÓDULOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR 208-230V/60HZ/3PH COOLING ONLY 172KBTU/H TIPO VRF DESCARGA VERTICAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR 208-230V/60HZ/3PH COOLING ONLY 269KBTU/H TIPO VRF DESCARGA VERTICAL	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR 208-230V/60HZ/2PH COOLING ONLY CAC INVERTER DESCARGA HORIZONTAL 36KBTU/H	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASSETTE DE 4 VIAS Y/O CIRCULAR, 220V, 1PH, 60HZ, CON PANEL DECORATIVO. 48KBTU/H	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PARED, 220V,1PH,60 HZ CON CONTROL INALAMBRICO. 28KBTU/H	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PISO-TECHO, 220V,1PH,60 HZ CON CONTROL INALAMBRICO. 48KBTU/H	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU/H -136KBTU/H	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU/H -154KBTU/H	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CAPACIDADES ENTRE 154KBTU/H -240KBTU/H	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TACTIL. PARA 128 unES INTERIORES, 10 HORARIOS DE PROGRAMACION. PUERTO TCP-IP	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE un DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO PAQUETE, VENTILADOR EC, SERPENTIN DX DE EXPANSION DIRECTA, CON PRESOSTATO, G4+F7, PREFILTRO +FT INTERMEDIO. 220V/3PH/60HZ. PROTOCOLO MODBUS, DERECHA, CON AUTOMATIZACION	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE LARGO ALCANCE TIPO TOBERA, PINT. PO BLANCO RAL 9003. TOBERA DUK-V-0-00/400/PH2	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE ALETA FIJA CON REGISTRO AG, MARCO ER, FIJACION APARENTE, PINTADO PINT. POLVO BLANCO RAL 903, REGISTRO DE ALUMINIO. CON DAMPER TIPO AR-AG 1225X525/ER/0/SFPH2A0	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
2.22.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD DE LANA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR un COMPLEJO TRIPLEX ALUMINIO VISTO + MALLA DE FIBRA DE VIDRIO + KRAFT POR EL EXTERIOR Y un TEJIDO DE VIDRIO ACÚSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA (TEJIDO NETO) POR EL INTERIOR, PARA LA FORMACIÓN DE DUCTOS AUTOPORTANTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN CLIMATIZACIÓN, RESISTENCIA TÉRMICA 0,78 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,032 W/(MK), EUROCLASE B-S1, D0 DE REACCIÓN AL FUEGO, CON CÓDIGO DE DESIGNACIÓN MW-EN 14303-T5-MV1..	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE BAÑOS EXTRAPLANOS CON MODERNO DISEÑO, DE INTEGRACION ARQUITECTONICA ACABADOS EN BLANCO, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ULTRASILENCIOSOS. 110V/60HZ. 150 CFM, 2300 RPM. NIVEL SONORO 35dB.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL REMOTO INALAMBRICO - OPCION WIND FREE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CASSETTE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 19 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 7/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 23 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1 1/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	ELASTOMÉRICA, DE 29 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 20 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.22.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÍNEA FRIGORÍFICA REALIZADA CON TUBERÍA PARA LIQUIDO REFRIGERANTE MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1 3/8" DE DIÁMETRO Y 1,25 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 36 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 20 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 2A5BC	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR K 6L	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2 1/2" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO II	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ROCIADOR ESTANDAR COLGANTE EMPOTRADO K=5,6	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ROCIADOR ESTANDAR COLGANTE K=5,6	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1 1/4" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1 1/2" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2 1/2" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1 1/4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
2.23.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A500 / A1011 / A572 / A36	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 9005 EN ESTRUCTURA METALICA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTON DE MADERA INMUNIZADA ASEGURADOS A ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLERIA AUTOPERFORANTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
5.7.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 2A5BC	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA MACIZA EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.12M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO F'C=21 MPA. E=0.10M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA A1064-485 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CONCRETO ABUJARDADO 20X15X40CM	puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.5.2	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIÓN ESPUMA DE POLIETILENO Y MORTERO FLEXIBLE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.5.3	COLOCACIÓN DE GROUTING EN CONCRETO DE 17.5 MPA., PARA RELLENO DE MURO NO ESTRUCTURAL (BLOQUE, TOLETE O CATALÁN). INCLUYE MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EPOXICOS PARA E.N.E PARA DIAMETROS DE 3/8" Y 1/2"; INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA, COLOCACION ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJE EPOXICO SEGÚN NORMAS NSR-10	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN CONCRETO VACIADO IN SITU. h: 20 cm	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAGRIMAL EN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CONCRETO PENDIENTADO, FUNIDO IN SITU. 18 X 4 CM	a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION MANTO BICAPA CON REFUERZO EN POLITILENO (3MM+3MM) ACABADO GARNILADO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO IMPERMEABILIZADO + PENDIENTES	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.6.3	LAVADA CON RINSE, SHAMPOO O EQUIVALENTE PARA MUROS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.6.4	HIDROFUGADA, CON HIDRÓFUGO, REPELENTE AL AGUA, CON BASE EN SILICONAS (10 AÑOS) PARA MUROS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
12.7.1	COLOCACIÓN DE PAÑETE INTERIOR CON MORTERO 1:4 EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.7.3	PINTURA VINIL ACRÍLICA TIPO VINILTEX O EQUIVALENTE PARA INTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PREPARADA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.8.1	MORTERO 1:3 PARA NIVELACION DE PISOS, ESPESOR PROMEDIO = 0.05M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO PORCELANATO BEIGE CD 31.2X61.3 CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZOCALO RECTO EN PORCELANATO AURA BEIGE CD 7X31.2CM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.9.1	SUMINISTRO, INSTALACION DE ESPEJO MARCO METALICO 0.60 X 0.90 M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (0.8 M X 2.35 M)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES SIMPLE (1.0 M X 2.40 M)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 (INCLUYE PUERTA HOJA 65CM) ALTURA H=1.85M	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE DESDE LA BASE CON TERMINACIÓN REDONDEADA PARA APOYO DE 46C DE LARGO Y 16CM DE ANCHO.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL DE TAZA ALARGADA CON ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO CON DIMENSIONES DE 64.4CM X 36.8CM X 36.5CM (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SEMIPEDESTAL, GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA. INCLUYE DESAGUE LAVAMANOS Y ABASTOS CROMADOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.12.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAS LLAVES DE JARDIN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.12.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA DE PISO BASE CUADRADA Y	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CENTRO CIRCULAR DE 6 HUECOS DE 10X10.	puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON PARA LAVAMANOS EN GRANITO CON SALPICADERO Y FALDÓN DE 20CM (21MPA)	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 3/4" 25MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1" 32MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
12.14.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/4" 40MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 3/4" 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 3/4" 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 3/4" X 1/2" 25 MM X 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1" X 3/4" 32 MM X 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/4" X 3/4" 40 MM X 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 1 1/4" X 1" 40 MM X 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/4" 40 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA 25 MM X 20 MM X 25 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PP 32 MM X 20 MM X 32 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.1.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 3/4" 25 MM HEMBRA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 1 1/2" 50MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 10 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PP PN 16 2 1/2" 75MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
12.14.2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PP 2" 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2" X 1 1/2" 63 MM X 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2 1/2" X 2" 75 MM X 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PP 2 1/2" X 2" 75 MM X 63 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 1 1/2" 50 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PP 2 1/2" 75 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 1 1/2" 50 MM HEMBRA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.2.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE EN PP 2" 63 MM HEMBRA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE LIMPIEZA PVC 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE LIMPIEZA PVC 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
12.14.3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIFÓN PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BUJE PVC-S 2 X 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PVC-S 2"X2"X2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 2"X 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 3"X2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 4"X2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE PVC-S 4"X3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PE 1/2" 20 MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.3.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE CUBIERTA EN ALUMINIO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CUBIERTA CADENAS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE PISO CON REJILLA ACERO INOX	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE LLUVIAS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
12.14.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-V 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC-S 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC-S 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PVC-S 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.14.5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAPUCHA DE VENTILACIÓN	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.15.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.15.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" POR MURO. INCLUYE OBRA CIVIL, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES, RESANES EN MORTERO 1:5 Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.15.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO NTQ-412-TSQ 5H, 225 AMPERIOS, 208/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO QUICK-LAG. INCLUYE PUERTA BISAGRADA, CHAPA CON LLAVE, TARJETERO, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN RETIE Y UL 67.	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.15.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR SENCILLO DE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	ALUMBRADO 15 A. TIPO LEV REFERENCIA 1451, 10A, 125 V, SEGÚN CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE EL INTERRUPTOR, TAPA, DUCTO PVC, CAJAS 4"X4" CON TAPA SUPLEMENTO, ADAPTADORES, CURVAS, PEGA PVC, CONDUCTORES 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 4 M).	puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
12.15.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 14W 100-277V 1270LM3000K 145 X 75MMBL DOWNLIGHT 14W 100-277V 1270LM4000K 145 X 75MM(WHITE), ALLINR2051BC O SIMILAR , CUERPO CENTRAL EN ALUMINIO CON UN REVESTIMIENTO REFORZADO DE OXIDO ANODICO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y FACILITAR UNA RAPIDA DISIPACIÓN DE CALOR Y DIFUSOR OPALIZADO EN POLICARBONATO RESISTENTE A RAYONES. FLUJO DE LA LUMINARIA 5.600 LM/TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...277V±10%, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE LA LUMINARIA > 0,90, DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE = 20%, EFICACIA = 140 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 50.000 HRS. CERTIFICADA RETILAP. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM),	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
12.15.4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W 100-277V 2550LM4000K 244 X 94MMBL LED DOWNLIGHT 25W 100-277V 2550LM4000K 244 X 94MM(WHITE) EN COLOR ALUMINIO, MATERIAL CARCAZA ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO OPALIZADO RESISTENTE A RAYONES. INSTALACIÓN DE INCRUSTAR, SOBREPONER Y DESCOLGAR. DIMENSIONES 300X1200 MM, FLUJO DE LA LUMINARIA 3.600 LM, DRIVER DE CORRIENTE CONSTANTE, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100...240V±10%, EFICACIA = 90 LM/W, CRI = 80%, VIDA ÚTIL 40.000 HRS ALIMENTADA POR MEDIO UNA BORNERA DE TRES POSICIONES CON CONEXIÓN A TIERRA, CONDUCTORES CALIBRE 18 AWG. CERTIFICADA RETILAP. TEMPERATURA DE COLOR 4.000°K. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO DE 100 CM), CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes	

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
	CORRECTA INSTALACIÓN. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	
12.16.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR 2A5BC	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.2.1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVÍAS SGB-27 CLASE C	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO EN CONCRETO F'C= 14 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
14.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO F'C=21 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO CORRUGADO FY=420 MPA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A500 / A1011 / A572 / A36	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 6011 EN ESTRUCTURA METALICA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM COLOR GRIS + CONTROL SOLAR	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MACETEROS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.7.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.7.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PE 3" 90MM	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.7.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 6"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.7.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 45° PVC-S 3"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.7.1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM ALTURA VARIABLE	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 1 1/2" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC CON SOLDADURA UNIÓN RANURADA 2 1/2" CON PINTURA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 1 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AC UNIÓN RANURADA 2 1/2"	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M, INCLUYE EQUIPOS, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H= 0-2 M. INCLUYE EQUIPOS DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.7	LLENO ARENA DE PEÑA	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-010	01	23/01/2024

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	
		a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.8	LLENO COMPACTADO CON RECEBO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes
14.8.1.9	LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	Se disminuye temporalmente según comité N°4 de fecha 18/08/2026, la cantidad de este ítem, debido a la necesidad de priorizar las actividades indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en servicio del parque. La actividad no afecta el funcionamiento inmediato de la infraestructura y podrá ser ejecutada posteriormente, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad y los trámites contractuales correspondientes

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:


 Claudia Stella Carvajal Pinea
CONSORCIO PARQUE SAN JERÓNIMO


 Yenifer Castro Martínez
CONSORCIO INTERBOTÁNICO 2026


 Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
 Secretaria de Infraestructura
 Municipio de Montería


MAGDA ROSA FUENTES RAMOS
 Profesional de seguimiento del proyecto

Revisó: Luis Mendoza Ortega – Contratista SIMLO