



MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Proceso: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. YGCMA-001-2026

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, LA GUAJIRA (obra contratada mediante el proceso LOP-001-2026).

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

La Matriz se diligenció teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de consultoría de interventoría, su plazo de ejecución, la localización de la obra en zona rural del municipio de Uribí y su relación de dependencia con el contrato de obra objeto de vigilancia. La valoración utiliza la escala de 1 a 5 del Manual de Colombia Compra Eficiente para probabilidad e impacto; la valoración es la suma de ambas y se clasifica así: 2 a 4 Bajo, 5 Medio, 6 a 7 Alto y 8 a 10 Extremo.

Matriz de riesgos



Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URBÍA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO



MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Económico	Errores en la estimación del presupuesto oficial de la interventoría (dedicaciones, factor multiplicador, costos de desplazamiento a zona rural).	Ofertas que no cubren los costos reales, proceso desierto o desequilibrio en la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad	Elaborar el presupuesto con base en el análisis del sector, el factor multiplicador justificado y las dedicaciones exigidas en el Anexo Técnico; revisión por el área técnica antes de publicar.	1	2	3	Bajo	No	Entidad (estructurador del proceso)	Inicia: planeación. Termina: publicación del pliego definitivo.	Revisión del análisis del sector y del presupuesto frente a cotizaciones y procesos similares en SECOP II.	Única, antes de la apertura
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes o ninguna oferta habilitada.	Declaratoria de desierto; la obra podría iniciar sin interventoría y se retrasa su ejecución.	2	4	6	Alto	Entidad	Publicar en SECOP II con plazos suficientes, requisitos habilitantes proporcionales al valor y al objeto (Documento Tipo), atender oportunamente las observaciones.	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Inicia: publicación. Termina: adjudicación.	Seguimiento de manifestaciones de interés y observaciones en SECOP II.	Durante el proceso de selección
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de soportes de experiencia del proponente o de hojas de vida del personal clave no veraces o no verificables.	Adjudicación a un proponente no idóneo y deficiente control de la obra.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificar los soportes conforme al pliego (Formato 9, opción B), consultar a las entidades contratantes y a los consejos profesionales (COPNIA/CPNAA), exigir tarjeta profesional vigente.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité evaluador	Inicia: evaluación. Termina: adjudicación.	Cruce de certificaciones con el RUP, SECOP y consejos profesionales.	Durante la evaluación
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retiro, cambio o falta de disponibilidad del Director o del Residente de Interventoría ofrecidos.	Disminución en la calidad del control técnico y pérdida del puntaje que justificó la adjudicación.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir que el reemplazo cumpla perfil igual o superior y sea aprobado previamente por la Entidad; aplicar multas conforme a la minuta; verificar la permanencia en obra.	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Verificación de asistencia del personal en las visitas y en los informes mensuales.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos del contratista de obra que amplíen el plazo de ejecución de la obra.	Mayor permanencia de la interventoría y necesidad de prórroga y adición del contrato de interventoría.	3	3	6	Alto	Entidad	Seguimiento semanal al cronograma de obra, alertas tempranas, requerimientos y solicitud de multas al contratista de obra; en caso de prórroga de la obra, prorrogar la interventoría conforme al artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Comparación del avance programado frente al ejecutado en los informes.	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato de obra por causas ajenas a las partes (orden público, clima, situaciones de la comunidad).	Paralización de las actividades de interventoría y extensión del plazo total.	2	3	5	Medio	Compartido	Suscribir actas de suspensión y reinicio simultáneas para la obra y la interventoría; durante la suspensión no se causa pago por actividades no ejecutadas.	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Registro en bitácora y en informes de las causas y duración de la suspensión.	Cuando ocurra

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBÍA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO



MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Inconformidades o bloqueos de la comunidad o de autoridades tradicionales del territorio que impidan el acceso al sitio de la obra en zona rural (comunidad de Jurura).	Retrasos en las visitas de control y en la ejecución de la obra.	2	3	5	Medio	Compartido	Socialización del proyecto con la comunidad y autoridades tradicionales junto con la Institución; canales de atención de quejas; coordinación con la Alcaldía.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Actas de socialización y registro de PQR en los informes.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias o vientos fuertes que afecten las vías no pavimentadas de acceso y la ejecución de actividades en sitio.	Dificultad de desplazamiento del personal y retrasos en el control de la obra.	2	2	4	Bajo	Contratista	Programar las visitas teniendo en cuenta el régimen de lluvias; disponer de vehículo apto para la zona; plan de contingencia.	1	1	2	Bajo	No	Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Registro de condiciones climáticas en bitácora.	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en el control de calidad: no detectar defectos constructivos, no exigir ensayos de materiales o aprobar cantidades no ejecutadas.	Obra con defectos, pagos indebidos al contratista de obra y responsabilidad del interventor (art. 82 Ley 1474 de 2011).	2	4	6	Alto	Contratista	Plan de calidad de la interventoría, exigencia de ensayos de laboratorio (concreto, acero), mediciones conjuntas, revisión de actas parciales; garantía de calidad del servicio.	1	2	3	Bajo	Sí	Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina: liquidación.	Revisión por el supervisor de los informes y de los soportes de ensayos y mediciones.	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación tardía o incompleta de los informes de interventoría.	Demoras en los pagos al contratista de obra y en la toma de decisiones de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer formatos y fechas de entrega desde el acta de inicio; condicionar el pago de la interventoría a la aprobación del informe; aplicar multas.	1	2	3	Bajo	No	Interventor Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: liquidación.	Control de fechas de radicación de informes.	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo del personal de la interventoría.	Lesiones al personal, sanciones y suspensión de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar el SG-SST, afiliación a seguridad social y ARL según el riesgo, uso de elementos de protección personal.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Verificación de planillas de seguridad social y del SG-SST.	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de transporte, alojamiento, salarios y demás costos del personal durante la ejecución (contrato a precio global).	Mayores costos para el contratista de interventoría.	3	2	5	Medio	Contratista	El proponente debe incluir en su oferta los costos de desplazamiento a zona rural y los incrementos previsibles; no hay reajuste de precios.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Inicia: presentación de la oferta. Termina: liquidación.	Seguimiento de la ejecución financiera en los informes.	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Indebida inversión o destinación de los recursos entregados a título de anticipo (50 % del valor del contrato).	Pérdida de recursos públicos y afectación de la ejecución de la interventoría.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor, la cuenta especial para su manejo, la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo (100 %) y el informe de inversión con cada cuenta de cobro; amortización del 50 % en cada acta.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor Interventor	Inicia: desembolso del anticipo. Termina: amortización total.	Revisión de extractos de la cuenta especial y del informe de inversión del anticipo.	Mensual

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBÍA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO



MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de tributos, estampillas o contribuciones aplicables al contrato.	Mayores descuentos sobre los pagos al contratista.	1	2	3	Bajo	Contratista	El proponente debe consultar los tributos y estampillas vigentes antes de ofertar; si se crean tributos después de la presentación de la oferta, se analizará conforme a la ley.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicia: presentación de la oferta. Termina: liquidación.	Revisión de la normatividad tributaria en cada pago.	En cada pago
15	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso de la Entidad en los pagos al contratista de interventoría.	Afectación del flujo de caja del contratista y posible reclamación de intereses.	2	2	4	Bajo	Entidad	Programar el PAC conforme a la forma de pago y tramitar las cuentas dentro del plazo pactado una vez aprobado el informe.	1	1	2	Bajo	No	Entidad (pagaduría) / Supervisor	Inicia: primer pago. Termina: liquidación.	Control de fechas de radicación y pago de cuentas.	Mensual
16	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Falta de entrega del informe final, de los planos récord o de los soportes para la liquidación de la obra y de la interventoría.	Imposibilidad de liquidar los contratos dentro del término y riesgo de pérdida de competencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Condicionar el último pago (mínimo 5%) a la entrega y aprobación del informe final y del proyecto de liquidación de la obra.	1	2	3	Bajo	No	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de recibo final. Termina: liquidación.	Lista de chequeo de documentos de liquidación.	Única, al terminar



Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025