

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel Nacional

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202300000000027

Sector

Rama Judicial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/04/2023 16:48:30

Identificador: 594264

Formulador Ciudadano: Rocio

Formulador Oficial : Rocio

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2701 - Mejoramiento a las competencias de la administración de justicia

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	10. Servicios de justicia centrados en las personas, comunidades y territorios	a. Prestación efectiva de justicia con enfoque diferencial y métodos de resolución de conflictos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Dificultades en el cumplimiento de las condiciones óptimas de la infraestructura que garantice el acceso a la justicia en todo el territorio colombiano

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La capacidad instalada de la Rama Judicial, entendida como la disponibilidad de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de justicia, se encuentra conformada por sedes propias, sedes en calidad de comodato y sedes arrendadas. Estas últimas, presentan en su mayoría deficiencias en sus redes eléctricas, redes reguladas, de voz y datos, carencias en la calidad de los espacios y son inmuebles que no cuentan con diseños y estructuras de sismo resistencia puesto que vienen funcionando mucho antes de la actualización de la norma en este aspecto. Su ocupación se caracteriza en el hecho de ser sedes adaptadas para uso institucional, que, debido a la demanda del principio moral de justicia, requirieron ser dispuestas al servicio de la ciudadanía para garantizar su accesibilidad y debida atención. Por otra parte, la mayoría de las sedes propias funcionan en edificios o en complejos arquitectónicos que llevan ya varios años construidos y requieren mejoras y mantenimientos dado la vetustez y las condiciones propias de desgaste por ocupación, que afectan la prestación de servicio de justicia, requiriendo actividades de conservación. En los demás municipios, las sedes propias o en comodato se tienen para funcionamiento de los juzgados y en algunos casos, se cuenta con casas fiscales para vivienda de los jueces. Existen varios inmuebles compartidos con otras entidades, en especial con la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro. Hay inmuebles en comodato con las Alcaldías, que deben ser atendidos con mantenimiento periódico, pues la gran mayoría no paga servicios públicos, por lo que en contraprestación se les realiza mantenimiento físico. De otra parte, existen muchas sedes heredadas del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, con más de cuarenta (40) de años de uso, que requieren atención para adecuarlas, mejorarlas y evitar que el deterioro impida su operación

Ver DOCUMENTO TECNICO

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- Cumplimiento de la disponibilidad de infraestructura óptima para la prestación del servicio de justicia
(# de sedes proyectadas para construir o intervenir/# sedes efectivamente construidas o intervenidas)*100 = 50%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja disponibilidad de espacios físicos aptos para la prestación de los servicios de justicia en las regiones del país y en el nivel central	1.1 Baja disponibilidad de terrenos aptos para desarrollar proyectos de infraestructura
2. Baja eficiencia en la destinación de la inversión y en los programas de mantenimiento	1.2 Baja capacidad de infraestructura existente que atienda el incremento de la demanda de servicios de justicia en el territorio
3. Deficientes condiciones físicas de la infraestructura judicial y administrativa de la Rama Judicial	2.3 Desconocimiento de la disponibilidad y estado actual de la infraestructura en algunas zonas del país.
	2.4 Dificultad en la priorización de las intervenciones de infraestructura por realizar
	3.5 Elevado nivel de vetustez de las edificaciones
	3.6 La infraestructura física instalada no cumple con los requerimientos y estándares para la prestación de los servicios de justicia
	3.7 Reducida capacidad instalada para ubicar adecuadamente todos los servicios dentro de las instalaciones

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitaciones de acceso a los servicios de justicia	1.1 Afectaciones en la calidad de prestación de los servicios de justicia
2. Alto número de inmuebles en calidad de arrendamiento o comodato	2.2 Incumplimiento de la normatividad vigente
3. Vulnerabilidad ante eventos amenazantes de carácter natural y antrópico	3.3 Incremento de los riesgos que afectan la integridad física de los usuarios y servidores judiciales
4. Afectaciones en el desarrollo de las labores de los servidores judiciales	4.4 Pérdida de los niveles de desempeño de la Rama
5. Incremento de costos de mantenimiento correctivo	5.5 Afectación de la imagen de la Rama Judicial

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Curadurías Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Incrementar la disponibilidad de infraestructura pública disponible para garantizar el acceso a los servicios de justicia de la ciudad	Verificar el cumplimiento de las normas urbanística y emitir las licencias y permisos respectivos.
Actor: Otro Entidad: Servidores judiciales Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disponer de espacios confortables y adecuados para poder realizar sus labores en función de la prestación de servicios de justicia para todos los usuarios	Dar a conocer el nivel de satisfacción frente a los servicios de intervención de infraestructura brindado. Cuidar las instalaciones para garantizar su operación.
Actor: Otro Entidad: DERJ Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Incrementar la disponibilidad de infraestructura judicial propia instalada para la prestación del servicio de justicia	Planear y ejecutar los procesos constructivos de infraestructura física judicial propia para la adecuada prestación del servicio de justicia
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Propender por la programación, priorización y ejecución de los recursos públicos, orientados al cubrimiento de las necesidades apremiantes en la prestación de los servicios de justicia	Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para la normal ejecución de las actividades de infraestructura
Actor: Otro Entidad: Entes de control Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Corroborar que la infraestructura física judicial construida, adecuada y dotada cumple con los requerimientos técnicos, los presupuestos y tiempos requeridos para su disponibilidad, uso y goce, en pro	Verificar el cumplimiento físico y financiero proyectados y ejecutados para el desarrollo de los proyectos de infraestructura física de la Rama Judicial

Actor: Otro Entidad: Contratistas Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Ganar reconocimiento y participación en el Estado, con oportunidad de dar a conocer sus servicios y experiencia.	Cumplir con los compromisos contractuales con calidad y oportunidad. Brindar recomendaciones técnicas que favorezcan el éxito de los proyectos de infraestructura de la Rama propendiendo por la seguridad y durabilidad de las instalaciones, hacia los servidores y usuarios de justicia.
Actor: Otro Entidad: Empresas de servicios públicos Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Suministrar los servicios públicos para las sedes judiciales construidas y dotadas	Garantizar la cobertura y el funcionamiento de los servicios públicos en las sedes judiciales construidas y dotadas
Actor: Otro Entidad: Autoridades ambientales Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar que la disponibilidad de infraestructura pública para los servicios de justicia de la zona, cumpla con los requisitos y parámetros ambientales establecidos para las obras físicas.	Verificar y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y emitir los respectivos permisos y las correspondientes licencias.
Actor: Otro Entidad: Usuarios de los servicios de justicia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disponer de espacios confortables y adecuados para acceder al servicio de justicia en condiciones dignas	Cuidar las instalaciones para garantizar su acceso a los servicios de justicia.
Actor: Otro Entidad: Secretarías de Planeación Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Incrementar la infraestructura judicial disponible que facilite el acceso a los servicios de justicia y cumpla con los lineamientos de desarrollo urbanístico y uso del suelo en la jurisdicción municipal	Garantizar que la infraestructura física construida cumpla con el desarrollo urbanístico, equipamiento, espacio público y usos del suelo de la jurisdicción municipal.
Actor: Otro Entidad: Alcaldías y Gobernaciones Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Poder contar en su territorio con infraestructura adecuada para que su población pueda acceder a los servicios de justicia	Brindar la información, espacios de articulación y disponibilidad de terrenos, en caso que sea posible, para construir la infraestructura judicial requerida

Actor: Nacional	Orientar la planeación y el posterior seguimiento de los recursos de inversión y el desarrollo de las actividades de infraestructura
Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General	
Posición: Cooperante	
Intereses o Expectativas: Propender por la adecuada programación, priorización y ejecución de los recursos de inversión, orientados a incrementar la infraestructura pública disponible que facilite el acceso a los servicios de	

02 - Análisis de los participantes

El desarrollo de este proyecto, a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, involucra mecanismos de comunicación para mantener informada a las partes interesadas, en donde se explica el estado de ejecución y grado de avance del mismo, y a su vez se busca solucionar las afectaciones que se presenten en la medida que avanza su ejecución.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

10.381.115

Fuente de la información

""* Apicativo de nómina de la Rama Judicial (EFINOMINA)- Corte 28 de febrero de 2023

* Para la determinación de la población afectada se consulta el Informe presentado al Congreso, a corte 31 de diciembre de 2021 - cifras UDAE. La población interna corresponde a 33.553 servidores judiciales. Para el cálculo de la población externa afectada se toma como base el número de procesos en curso, que corresponde a 2.436.759 (fuente SIERJU) y se multiplica por 4, que representan las instancias estand

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Nacional	
Departamento: Nacional	
Municipio:	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

10.381.115

Fuente de la información

""* Apicativo de nómina de la Rama Judicial (EFINOMINA)- Corte 28 de febrero de 2023

* Para la determinación de la población afectada se consulta el Informe presentado al Congreso, a corte 31 de diciembre de 2021 - cifras UDAE. La población interna corresponde a 33.553 servidores judiciales. Para el cálculo de la población externa afectada se toma como base el número de procesos en curso, que corresponde a 2.436.759 (fuente SIERJU) y se multiplica por 4, que representan las instancias estand

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Dificultades en el cumplimiento de las condiciones óptimas de la infraestructura que garantice el acceso a la justicia en todo el territorio colombiano

Objetivo general – Propósito

Propender por el cumplimiento de las condiciones óptimas de infraestructura que garantice el acceso a la justicia en todo el territorio colombiano

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cumplimiento de la disponibilidad de infraestructura óptima para la prestación del servicio de justicia	Medido a través de: Porcentaje Meta: 75 Tipo de fuente: Informe	Informe al Congreso

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja disponibilidad de espacios físicos aptos para la prestación de los servicios de justicia en las regiones del país y en el nivel central	Incrementar la disponibilidad de espacios físicos aptos para la prestación de los servicios de justicia en las regiones del país y en el nivel central
Causa indirecta 1.1 Baja disponibilidad de terrenos aptos para desarrollar proyectos de infraestructura	Identificar alternativas que contribuyan al desarrollo proyectos de infraestructura
Causa indirecta 1.2 Baja capacidad de infraestructura existente que atienda el incremento de la demanda de servicios de justicia en el territorio	Disponer de infraestructura que cubra la demanda de servicios de justicia en el territorio
Causa directa 2 Baja eficiencia en la destinación de la inversión y en los programas de mantenimiento	Destinar de manera eficiente la inversión en infraestructura y en los programas de mantenimiento
Causa indirecta 2.1 Desconocimiento de la disponibilidad y estado actual de la infraestructura en algunas zonas del país.	Identificar la disponibilidad y estado actual de la infraestructura en algunas zonas del país.
Causa indirecta 2.2 Dificultad en la priorización de las intervenciones de infraestructura por realizar	Optimizar la priorización de las intervenciones de infraestructura por realizar
Causa directa 3 Deficientes condiciones físicas de la infraestructura judicial y administrativa de la Rama Judicial	Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura judicial y administrativa de la Rama Judicial
Causa indirecta 3.1 Elevado nivel de vetustez de las edificaciones	Modernizar las edificaciones
Causa indirecta 3.2 La infraestructura física instalada no cumple con los requerimientos y estándares para la prestación de los servicios de justicia	Cumplir con los requerimientos y estándares de la la infraestructura física instalada, para la prestación de los servicios de justicia
Causa indirecta 3.3 Reducida capacidad instalada para ubicar adecuadamente todos los servicios dentro de las instalaciones	Incrementar la capacidad instalada para ubicar adecuadamente todos los servicios dentro de las instalaciones

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

CONSTRUCCIONES DE CATEGORÍA BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD

Medido a través de

Número

Descripción

CORRESPONDE A LA NECESIDAD DE CONSTRUIR SEDES JUDICIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Descripción de la Demanda

CANTIDAD DE SEDES JUDICIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Descripción de la Oferta

CANTIDAD DE SEDES JUDICIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DISPONIBLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	8,00	6,00	2,00
2020	10,00	23,00	-13,00
2021	3,00	15,00	-12,00
2022	7,00	16,00	-9,00
2023	5,00	16,00	-11,00
2024	4,00	15,00	-11,00
2025	3,00	14,00	-11,00
2026	2,00	13,00	-11,00
2027	1,00	12,00	-11,00
2028	1,00	13,00	-12,00

Bien o servicio

CONSTRUCCIONES DE CATEGORÍA MEDIA-ALTA Y ALTA COMPLEJIDAD

Medido a través de

Número

Descripción

CORRESPONDE A LA NECESIDAD DE CONSTRUIR SEDES JUDICIALES DE MEDIA-ALTA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Descripción de la Demanda

SEDES JUDICIALES DE MEDIA-ALTA Y ALTA COMPLEJIDAD REQUERIDFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Descripción de la Oferta

SEDES JUDICIALES DE MEDIA-ALTA Y ALTA COMPLEJIDAD DISPONIBLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	9,00	-9,00
2021	1,00	11,00	-10,00
2022	2,00	11,00	-9,00
2023	3,00	12,00	-9,00
2024	4,00	13,00	-9,00
2025	5,00	14,00	-9,00
2026	6,00	15,00	-9,00
2027	7,00	16,00	-9,00
2028	8,00	17,00	-9,00

Bien o servicio

MANTENIMIENTOS

Medido a través de

Número

Descripción

CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN DE INSTALACIONES DE LA RJ YA SEA PARA REPARACIONES O MANTENIMIENTOS

Descripción de la Demanda

INTERVENCIONES REQUERIDAS

Descripción de la Oferta

INTERVENCIONES REALIZADAS

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	130,00	175,00	-45,00
2021	82,00	150,00	-68,00
2022	102,00	162,00	-60,00
2023	77,00	149,00	-72,00
2024	63,00	143,00	-80,00
2025	49,00	136,00	-87,00
2026	35,00	130,00	-95,00
2027	21,00	123,00	-102,00
2028	7,00	117,00	-110,00

Bien o servicio

ADQUISICIONES

Medido a través de

Número

Descripción

CORRESPONDE A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INMUEBLES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Descripción de la Demanda

INMUEBLES REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Descripción de la Oferta

INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	2,00	-2,00
2022	0,00	7,00	-7,00
2023	0,00	12,00	-12,00
2024	0,00	17,00	-17,00
2025	0,00	22,00	-22,00
2026	0,00	27,00	-27,00
2027	0,00	32,00	-32,00
2028	0,00	37,00	-37,00

Alternativa: Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto consta de cuatro componentes principales: i) elaboración de diseños y estudios técnicos de los inmuebles a construir, de acuerdo con las características de los predios dispuestos para ello, la ubicación geográfica, clima, cumplimiento de normativa técnica y urbanística, y número y tipos de juzgados requeridos en cada zona. ii) Construcción de los inmuebles diseñados. iii) Dotación de los inmuebles construidos para su correcto funcionamiento. iv) Mejoramiento de las sedes propias para propender por el cumplimiento de norma para los inmuebles con mayor vetustez, así como el mantenimiento de los mismos para evitar su deterioro con el tiempo. v) Adquisición de inmuebles para la construcción o adecuación de sedes judiciales a nivel nacional.

Alternativa: Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Otros

Alternativa: Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.497.209.405.847,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.080.893.649.466,00

Incrementar la disponibilidad de espacios físicos aptos para la prestación de los servicios de justicia en las regiones del país y en el nivel central

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Despachos judiciales construidos y dotados (Producto principal del proyecto) Complemento: Adquisiciones y construcciones de palacios, sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial a nivel nacional Medido a través de: Número de despachos judiciales Cantidad: 60,0000 Costo: \$ 1.080.893.649.466,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 10381115 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 10381115	1.1.1 Adquirir inmuebles Costo: \$ 146.335.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 Realizar estudios y diseños y tramitar licencias Costo: \$ 48.630.496.554,00 Etapas: Inversión
	1.1.3 Ejecutar obra negra y obra blanca Costo: \$ 779.210.445.815,00 Etapas: Inversión
	1.1.4 Dotar las instalaciones Costo: \$ 42.128.277.381,00 Etapas: Inversión
	1.1.5 Realizar seguimiento e interventoría Costo: \$ 64.589.429.716,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 14.004.222.915,00

Destinar de manera eficiente la inversión en infraestructura y en los programas de mantenimiento

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Documentos de planeación Complemento: Plan Maestro de Infraestructura Física y documentos orientadores Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 14.004.222.915,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 10381115 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 10381115	2.1.1 Documento de planeación preliminar Costo: \$ 1.575.000.000,00 Etapas: Inversión
	2.1.2 Documento de planeación validado Costo: \$ 12.429.222.915,00 Etapas: Inversión

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 402.311.533.466,00

Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura judicial y administrativa de la Rama Judicial

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Despachos judiciales adecuados y dotados Complemento: Adecuaciones mantenimientos y mejoramiento de Palacios de justicia y sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial a nivel nacional Medido a través de: Número de despachos judiciales Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 402.311.533.466,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 10381115 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 10381115	3.1.1 Realizar estudios y diseños y tramitar licencias Costo: \$ 9.647.841.517,00 Etapas: Inversión
	3.1.2 Ejecutar obra negra y obra blanca Costo: \$ 376.054.934.525,00 Etapas: Inversión
	3.1.3 Dotar las instalaciones Costo: \$ 13.417.202.078,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Despachos judiciales adecuados y dotados Complemento: Adecuaciones mantenimientos y mejoramiento de Palacios de justicia y sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial a nivel nacional Medido a través de: Número de despachos judiciales Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 402.311.533.466,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 10381115 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 10381115	3.1.4 Realizar seguimiento e interventoría Costo: \$ 3.191.555.346,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

Actividad 1.1.1 Adquirir inmuebles

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$70.667.500.000,00
2	\$30.667.500.000,00
3	\$9.000.000.000,00
4	\$9.000.000.000,00
5	\$9.000.000.000,00
6	\$9.000.000.000,00
7	\$9.000.000.000,00
Total	\$146.335.000.000,00

Periodo	Total
1	\$70.667.500.000,00
2	\$30.667.500.000,00
3	\$9.000.000.000,00
4	\$9.000.000.000,00
5	\$9.000.000.000,00
6	\$9.000.000.000,00
7	\$9.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar estudios y diseños y tramitar licencias

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$11.931.515.343,00
2	\$15.377.900.000,00
3	\$5.168.000.000,00
4	\$3.204.500.000,00
5	\$4.258.702.500,00
6	\$4.315.344.113,00
7	\$4.374.534.598,00
Total	\$48.630.496.554,00

Periodo	Total
1	\$11.931.515.343,00
2	\$15.377.900.000,00
3	\$5.168.000.000,00
4	\$3.204.500.000,00
5	\$4.258.702.500,00
6	\$4.315.344.113,00
7	\$4.374.534.598,00
Total	

Actividad 1.1.3 Ejecutar obra negra y obra blanca

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$47.060.190.522,00
2	\$65.160.246.969,00
3	\$60.527.367.482,00
4	\$108.299.428.592,00
5	\$187.469.267.215,00
6	\$189.354.107.479,00
7	\$121.339.837.556,00
Total	\$779.210.445.815,00

Periodo	Total
1	\$47.060.190.522,00
2	\$65.160.246.969,00
3	\$60.527.367.482,00
4	\$108.299.428.592,00
5	\$187.469.267.215,00
6	\$189.354.107.479,00
7	\$121.339.837.556,00
Total	

Actividad 1.1.4 Dotar las instalaciones

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$5.901.839.330,00
2	\$5.496.070.217,00
3	\$8.282.519.326,00
4	\$3.790.164.589,00
5	\$10.193.521.996,00
6	\$4.138.954.486,00
7	\$4.325.207.437,00
Total	\$42.128.277.381,00

Periodo	Total
1	\$5.901.839.330,00
2	\$5.496.070.217,00
3	\$8.282.519.326,00
4	\$3.790.164.589,00
5	\$10.193.521.996,00
6	\$4.138.954.486,00
7	\$4.325.207.437,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar seguimiento e interventoría

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$6.766.293.170,00
2	\$8.632.632.821,00
3	\$7.278.341.312,00
4	\$9.367.817.225,00
5	\$13.289.360.082,00
6	\$13.437.887.156,00
7	\$5.817.097.950,00
Total	\$64.589.429.716,00

Periodo	Total
1	\$6.766.293.170,00
2	\$8.632.632.821,00
3	\$7.278.341.312,00
4	\$9.367.817.225,00
5	\$13.289.360.082,00
6	\$13.437.887.156,00
7	\$5.817.097.950,00
Total	

Entregable 2.1.1 Documento de planeación preliminar

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	\$150.000.000,00
3	\$675.000.000,00
6	\$300.000.000,00
7	\$450.000.000,00
Total	\$1.575.000.000,00

Periodo	Total
2	\$150.000.000,00
3	\$675.000.000,00
6	\$300.000.000,00
7	\$450.000.000,00
Total	

Entregable 2.1.2 Documento de planeación validado

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$250.000.000,00
2	\$1.250.000.000,00
3	\$4.761.250.000,00
4	\$273.006.250,00
5	\$285.291.531,00
6	\$2.298.129.650,00
7	\$3.311.545.484,00
Total	\$12.429.222.915,00

Periodo	Total
1	\$250.000.000,00
2	\$1.250.000.000,00
3	\$4.761.250.000,00
4	\$273.006.250,00
5	\$285.291.531,00
6	\$2.298.129.650,00
7	\$3.311.545.484,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar estudios y diseños y tramitar licencias

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.203.100.000,00
2	\$1.257.239.500,00
3	\$1.313.815.278,00
4	\$1.372.936.964,00
5	\$1.434.719.129,00
6	\$1.499.281.489,00
7	\$1.566.749.157,00
Total	\$9.647.841.517,00

Periodo	Total
1	\$1.203.100.000,00
2	\$1.257.239.500,00
3	\$1.313.815.278,00
4	\$1.372.936.964,00
5	\$1.434.719.129,00
6	\$1.499.281.489,00
7	\$1.566.749.157,00
Total	

Actividad 3.1.2 Ejecutar obra negra y obra blanca

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$50.212.444.370,00
2	\$48.438.422.383,00
3	\$50.646.745.316,00
4	\$52.955.901.072,00
5	\$55.370.501.501,00
6	\$57.895.369.777,00
7	\$60.535.550.106,00
Total	\$376.054.934.525,00

Periodo	Total
1	\$50.212.444.370,00
2	\$48.438.422.383,00
3	\$50.646.745.316,00
4	\$52.955.901.072,00
5	\$55.370.501.501,00
6	\$57.895.369.777,00
7	\$60.535.550.106,00
Total	

Actividad 3.1.3 Dotar las instalaciones

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1.523.941.616,00
2	\$1.766.172.407,00
3	\$1.847.416.337,00
4	\$1.932.406.320,00
5	\$2.021.315.520,00
6	\$2.114.325.132,00
7	\$2.211.624.746,00
Total	\$13.417.202.078,00

Periodo	Total
1	\$1.523.941.616,00
2	\$1.766.172.407,00
3	\$1.847.416.337,00
4	\$1.932.406.320,00
5	\$2.021.315.520,00
6	\$2.114.325.132,00
7	\$2.211.624.746,00
Total	

Actividad 3.1.4 Realizar seguimiento e interventoría

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$397.991.637,00
2	\$415.901.260,00
3	\$434.616.817,00
4	\$454.174.574,00
5	\$474.612.430,00
6	\$495.969.989,00
7	\$518.288.639,00
Total	\$3.191.555.346,00

Periodo	Total
1	\$397.991.637,00
2	\$415.901.260,00
3	\$434.616.817,00
4	\$454.174.574,00
5	\$474.612.430,00
6	\$495.969.989,00
7	\$518.288.639,00
Total	

Alternativa: Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incremento representativo de la demanda de infraestructura	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	*Pérdida de la capacidad instalada para la prestación del servicio de justicia *Afectación negativa sobre la imagen de la entidad	* Contar con la información actualizada de la estadística y el reordenamiento judicial a la hora de proyectar la construcción y adquisición de inmuebles dispuestos para el funcionamiento de las sedes judiciales
	Financieros	Cambio en las prioridades de inversión de la alta dirección	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	* Discontinuidad en la ejecución de los proyectos de inversión * Desactualización de los estudios técnicos, diseños y presupuestos programados.	Armonizar las necesidades identificadas con los recursos disponibles, guardando coherencia con los objetivos estratégicos propuestos

2-Componente (Productos)	Administrativos	No exista correspondencia entre las herramientas de planeación a la hora de la formulación y programación de actividades	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	* Dedicación de mayores tiempos y esfuerzos para la consecución de los objetivos programados.	* Socialización de los objetivos estratégicos como resultado de los documentos de planeación
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Vandalismo	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	* Afectación y/o pérdida de la edificación	* Hacer efectiva la póliza de aseguramiento del inmueble.
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Uso inadecuado de las instalaciones por parte de los servidores y usuarios	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	* Daño de equipos y mobiliario.	* Mantenimiento. * Capacitación de uso de las instalaciones. * Entrega de manual de uso y mantenimiento.
	Operacionales	El mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física no se ejecuta en el momento indicado o dentro de los tiempos programados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	* Al no atenderse los mejoramientos y mantenimientos de infraestructura requeridos y necesarios, los daños pueden extenderse y afectar la operación de las sedes judiciales o las labores que desarrollan los funcionarios y servidores judiciales	* Priorizar los requerimientos en materia de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura, valorando las intervenciones con carácter de urgencia
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Materialización u ocurrencia de un evento natural que afecte las sedes que hacen parte de la infraestructura física de la Rama judicial	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	* Desvalorización de los bienes inmuebles * Inoperancia de las sedes judiciales	* Diseño y construcción de sedes bajo los estándares de sismo resistencia contemplados en la normativa vigente. * El aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles a través de las pólizas contratadas para la Rama Judicial
	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Desastre natural	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 5. Catastrófico	* Afectación y/o pérdida de la edificación	* Hacer efectiva la póliza de aseguramiento del inmueble.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Inconsistencias en los diseños identificados al momento de ejecución del proceso constructivo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	* Atraso en los cronogramas de ejecución * Incumplimientos contractuales * Problemas en la calidad del producto.	* Publicación de diseños durante el proceso de Contratación. * Revisión y ajuste de diseños. * Incluir un ítem en el presupuesto de apropiación de diseños
	Administrativos	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Actividades no contempladas en el presupuesto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	* Atraso en los cronogramas de ejecución * Aumento del valor del costo directo del presupuesto.	* Publicación de estudios, diseños y presupuesto durante el proceso de Contratación. * Creación de ítem no previsto.
	Administrativos	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3.	* Atraso en los cronogramas de ejecución * Aumento del valor del costo directo	* Publicación de estudios, diseños y presupuesto durante el proceso de Contratación.

	Riesgo: Actividades no contempladas en el presupuesto	Moderado	del presupuesto.	* Creación de ítem no previsto.
De mercado	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Incremento en los precios de los materiales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	* Incremento en los costos del proyecto * Retraso en los cronogramas de ejecución * Incumplimientos contractuales * Desequilibrio económico invocado por parte del constructor	Contemplar en los presupuestos una tasa de crecimiento de costos que cubra las variaciones al momento de la realización de los estudios de mercado y los análisis de precios unitarios
De mercado	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Incremento en los precios de los materiales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	* Incremento en los costos del proyecto * Retraso en los cronogramas de ejecución * Incumplimientos contractuales * Desequilibrio económico invocado por parte del constructor	Contemplar en los presupuestos una tasa de crecimiento de costos que cubra las variaciones al momento de la realización de los estudios de mercado y los análisis de precios unitarios
Operacionales	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Mala calidad de fundiciones	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	* Atraso en los cronogramas de ejecución * Problemas en la calidad del producto. * Incumplimientos contractuales * Riesgos de demoler * Perdidas de recursos	* Obligación contractual del contratista de obra para cumplir las especificaciones técnicas del contrato. * Obligación contractual de interventoría para llevar un control y seguimiento estricto a las especificaciones.
Operacionales	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Mala calidad de fundiciones	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	* Atraso en los cronogramas de ejecución * Problemas en la calidad del producto. * Incumplimientos contractuales * Riesgos de demoler * Perdidas de recursos	* Obligación contractual del contratista de obra para cumplir las especificaciones técnicas del contrato. * Obligación contractual de interventoría para llevar un control y seguimiento estricto a las especificaciones.
Operacionales	Actividad/Entregable: Documento de planeación validado Riesgo: La calidad del documento entregado por la consultoría, no es satisfactorio y no logra el alcance esperado	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	* La toma de decisiones de la alta Dirección para la priorización de las inversiones se verá afectada. * Se deben efectuar los ajustes del documento, generando implicaciones para los involucrados o responsables en el cumplimiento y calidad de los entregables.	Mediante la supervisión de las actividades definidas en la ejecución del contrato, validar y verificar la calidad de los entregables para obtener los resultados esperados
Operacionales	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Demoras contractuales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	* Incremento en los costos de funcionamiento para las sedes *Retraso en el avance de obras programado y los recursos dispuestos * Hallazgos por parte de los órganos de control	* Contemplar en el proceso de planeación precontractual y en la consolidación de los recursos necesarios para el financiamiento del proyecto, las diferentes externalidades y tramites que se requieran * Implementar planes de contingencia, avalados por la supervisión de los contratos de obra, para ajustarse a las fechas de ejecución programadas.
Operacionales	Actividad/Entregable: Ejecutar obra negra y obra blanca Riesgo: Demoras contractuales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	* Incremento en los costos de funcionamiento para las sedes *Retraso en el avance de obras programado y los recursos dispuestos * Hallazgos por parte de los órganos de control	* Contemplar en el proceso de planeación precontractual y en la consolidación de los recursos necesarios para el financiamiento del proyecto, las diferentes externalidades y tramites que se requieran * Implementar planes de

Impreso el 15/11/2025 11:35:54 a. m.

					contingencia, avalados por la supervisión de los contratos de obra, para ajustarse a las fechas de ejecución programadas.
--	--	--	--	--	---

Alternativa: Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en presupuesto de arrendamiento sedes

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Mes

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se estima mediante el valor obligado en la vigencia 2023 para servicios inmobiliarios por concepto de arrendamiento tanto de sedes a nivel nacional y seccional, como de parqueaderos, el cual se estima en \$15 mil millones mensuales en promedio

Descripción Valor Unitario: Se toma como supuesto que este valor tiene incremento anual del 4,5%

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	12,00	\$3.000.000.000,00	\$36.000.000.000,00
3	12,00	\$6.270.000.000,00	\$75.240.000.000,00
4	12,00	\$9.828.225.000,00	\$117.938.700.000,00
5	12,00	\$13.693.993.500,00	\$164.327.922.000,00
6	12,00	\$17.887.779.009,00	\$214.653.348.108,00
7	12,00	\$18.692.729.065,00	\$224.312.748.780,00

Ahorro en sobrecostos por retrasos en obras.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: El presupuesto anual para infraestructura de la vigencia 2023, corresponde a \$160.120.173.626, (proyectos de mejoramiento y mantenimiento, construcción y dotación, y adquisición de inmuebles).

Descripción Valor Unitario: La tasa de ahorro se incrementa anualmente en un 1% y el valor del presupuesto se incrementa un 4,5%.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	0,18	\$160.120.173.626,00	\$28.821.631.252,68
3	0,19	\$167.325.581.439,00	\$31.791.860.473,41
4	0,20	\$174.855.232.604,00	\$34.971.046.520,80
5	0,21	\$182.723.718.071,00	\$38.371.980.794,91

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
6	0,22	\$190.946.285.384,00	\$42.008.182.784,48
7	0,23	\$199.538.868.227,00	\$45.893.939.692,21

Ahorros en presupuesto destinado al mantenimiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La apropiación para mantenimiento 2023 es de \$54.029.472.431.

Descripción Valor Unitario: Se estima que el crecimiento del porcentaje de ahorro es de un punto anual y que el presupuesto por vigencia se incrementará en 4,5%.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	0,15	\$54.029.472.431,00	\$8.104.420.864,65
3	0,16	\$56.460.798.690,00	\$9.033.727.790,40
4	0,17	\$59.001.534.631,00	\$10.030.260.887,27
5	0,18	\$61.656.603.690,00	\$11.098.188.664,20
6	0,19	\$64.431.150.856,00	\$12.241.918.662,64
7	0,20	\$67.330.552.644,00	\$13.466.110.528,80

Ahorro en costos administrativos de las edificaciones en calidad de arrendamiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Mes

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: El cálculo de este beneficio toma como supuesto que se ahorra el 40% de los costos recurrentes mensuales (seguridad y vigilancia, servicios públicos y aseo y cafetería),

Descripción Valor Unitario: la tasa de crecimiento anual de este costo evitado es del 4,5%

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	12,00	\$6.863.036.000,00	\$82.356.432.000,00
3	12,00	\$7.171.872.620,00	\$86.062.471.440,00
4	12,00	\$7.494.606.888,00	\$89.935.282.656,00
5	12,00	\$7.831.864.198,00	\$93.982.370.376,00
6	12,00	\$8.184.298.087,00	\$98.211.577.044,00
7	12,00	\$8.552.591.501,00	\$102.631.098.012,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
2	\$155.282.484.117,33	\$155.282.484.117,33
3	\$202.128.059.703,81	\$202.128.059.703,81
4	\$252.875.290.064,07	\$252.875.290.064,07
5	\$307.780.461.835,11	\$307.780.461.835,11
6	\$367.115.026.599,12	\$367.115.026.599,12
7	\$386.303.897.013,01	\$386.303.897.013,01

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$156.731.852.790,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-156.731.852.790,4
2	\$124.225.987.293,9	\$0,0	\$0,0	\$142.889.668.445,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-18.663.681.151,7
3	\$161.702.447.763,1	\$0,0	\$0,0	\$119.948.057.494,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$41.754.390.268,7
4	\$202.300.232.051,3	\$0,0	\$0,0	\$152.520.268.468,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$49.779.963.582,5
5	\$246.224.369.468,1	\$0,0	\$0,0	\$227.037.833.523,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$19.186.535.944,9
6	\$293.692.021.279,3	\$0,0	\$0,0	\$227.879.495.416,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$65.812.525.862,5
7	\$309.043.117.610,4	\$0,0	\$0,0	\$170.760.348.538,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$138.282.769.072,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras					
\$35.365.094.863,95	14,18 %	\$1,04	\$81.068,08	\$841.577.047.431,42	\$6.389.566.511,71

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Despachos judiciales construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	\$10.089.862.553,76
Despachos judiciales adecuados y dotados	\$2.285.123.416,64
Documentos de planeación	\$3.836.476.270,93

03 - Decisión

Alternativa

Incrementar la disponibilidad de las instalaciones de la Rama Judicial, bajo condiciones eficientes y seguras

04 - Alcance

El alcance del proyecto se centra en propender por el cumplimiento de las condiciones óptimas de infraestructura que garantice el acceso a la justicia en todo el territorio colombiano, el cual se mide a través del siguiente indicador de resultado:

- Cumplimiento de la disponibilidad de infraestructura óptima para la prestación del servicio de justicia

El proyecto operará a nivel Nacional en el transcurso de los próximos 7 años; para alcanzar este objetivo, se identificó como objetivo específico, incrementar la disponibilidad de espacios físicos aptos para la prestación de los servicios de justicia en las regiones del país y en el nivel central, con el producto Despachos judiciales construidos y dotados, que corresponde al producto principal del proyecto y cuya meta es de 60 Despachos judiciales construidos y dotados.

También se tiene como objetivo específico destinar de manera eficiente la inversión en infraestructura y en los programas de mantenimiento, para lo cual se busca completar el Plan Maestro de Infraestructura y mantenerlo actualizado durante el horizonte.

Finalmente, se busca mejorar las condiciones físicas de la infraestructura judicial y administrativa de la Rama Judicial, y para ello se llevará a cabo la adecuación y dotación de 100 Despachos judiciales por año aproximadamente.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la disponibilidad de espacios físicos aptos para la prestación de los servicios de justicia en las regiones del país y en el nivel central

Producto

1.1. Despachos judiciales construidos y dotados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Despachos judiciales construidos

Medido a través de: Número de despachos judiciales

Meta total: 60,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Ejecución de los proyectos a cargo del GPEI y de la UIF

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	8,8500	2	10,3000
3	10,1000	4	9,6000
5	7,3500	6	6,4000
7	7,4000	Total:	60,0000

02 - Objetivo 2

2. Destinar de manera eficiente la inversión en infraestructura y en los programas de mantenimiento

Producto

2.1. Documentos de planeación

Indicador

2.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Ejecución de los proyectos a cargo del GPEI

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,2000	2	0,1000
3	0,7000	4	0,0400
5	0,0400	6	0,3800
7	0,5400	Total:	2,0000

03 - Objetivo 3

3. Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura judicial y administrativa de la Rama Judicial

Producto

3.1. Despachos judiciales adecuados y dotados

Indicador

3.1.1 Despachos judiciales adecuados

Medido a través de: Número de despachos judiciales

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución de obra

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	100,0000	2	100,0000
3	100,0000	4	100,0000
5	100,0000	6	100,0000
7	100,0000		

Regionalización

Producto: Despachos judiciales construidos y dotados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	142.327.338.365,00	142.327.338.365,00	8,8500	8,8500	10.381.115
2	125.334.350.007,00	125.334.350.007,00	10,3000	10,3000	10.381.115
3	90.256.228.120,00	90.256.228.120,00	10,1000	10,1000	10.381.115
4	133.661.910.406,00	133.661.910.406,00	9,6000	9,6000	10.381.115
5	224.210.851.793,00	224.210.851.793,00	7,3500	7,3500	10.381.115
6	220.246.293.234,00	220.246.293.234,00	6,4000	6,4000	10.381.115
7	144.856.677.541,00	144.856.677.541,00	7,4000	7,4000	10.381.115

Producto: Despachos judiciales adecuados y dotados

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	53.337.477.623,00	53.337.477.623,00	100,0000	100,0000	10.381.115
2	51.877.735.550,00	51.877.735.550,00	100,0000	100,0000	10.381.115
3	54.242.593.748,00	54.242.593.748,00	100,0000	100,0000	10.381.115
4	56.715.418.930,00	56.715.418.930,00	100,0000	100,0000	10.381.115
5	59.301.148.580,00	59.301.148.580,00	100,0000	100,0000	10.381.115
6	62.004.946.387,00	62.004.946.387,00	100,0000	100,0000	10.381.115
7	64.832.212.648,00	64.832.212.648,00	100,0000	100,0000	10.381.115

Producto: Documentos de planeación					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	0,00	250.000.000,00	0,2000	0,2000	10.381.115
2	0,00	1.400.000.000,00	0,1000	0,1000	10.381.115
3	0,00	5.436.250.000,00	0,7000	0,7000	10.381.115
4	0,00	273.006.250,00	0,0400	0,0400	10.381.115
5	0,00	285.291.531,00	0,0400	0,0400	10.381.115
6	0,00	2.598.129.650,00	0,3800	0,3800	10.381.115
7	0,00	3.761.545.484,00	0,5400	0,5400	10.381.115

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------