



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código del formato: DG-E-I-005-F-001

Versión: 7

Página 1 de 3

LUGAR: Cra 12A #7-07 Escuela Sta Inés Medicina Legal Bogotá

CONVOCANTE: Favio Anderson Martínez Albarracín

FECHA: (aaaa-mm-dd) 2021-03-02 **HORA INICIO:** 15:00 **HORA FIN:**

OBJETIVO

Revisión de cantidades y avance del contrato 227-56-2020 "suministro e instalación de Plantas eléctricas para el INML y CF"

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
Consuelo Miana	3153387884	51.629.4339	Rep. Legal	DISICOSA	consuelo.miana@disico.com.co	SI	[Firma]
Ernesto Alvaraz	71682045	3142431219	Div. Plantas Eléctricas	DISICOSA	eralvaraz.ospina@gndr.com.co	SI	[Firma]
Favio Anderson Martínez A.	74371947	320810959	Profesional Especial	GNDSFE-SSF	favio.martinez@medicinalgal.gov.co	SI	[Firma]
Hugo Colmenares Merchán	4122669	3005583028	Coordinador	GNDSFE-SSF	hcolmenares@medicinalgal.gov.co	SI	[Firma]

AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional	Nombres y Apellidos	Cargo

AGENDA

1. Verificación de cantidades contratadas y ejecución del contrato.
2. Programación de corte y energización para traslado de acometidas e instalación de tablero de transferencia.
3. Cierre reunión.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

TEMAS TRATADOS

1. Verificación de cantidades contratadas. y ejecución del contrato
 - a) Verificada la ruta de la acometida y del ducto de escape de la planta eléctrica, se evidencia que por la altura libre disponible, no es posible ubicar el tablero de transferencia en la posición inicialmente contratado, toda vez que se presentaría un cruce con las acometidas de distribución en cada uno de los pisos de la torre "C", razón por la cual se plantea la reubicación del tablero general, lo cual implicaría adicionar la cantidad en metros de carcamo inicialmente contratados del ítem 9. en tres metros. para facilitar y hacer técnicamente viable la instalación ~~gas~~ de la acometida que proviene del transformador.
 - b) Realizada la inspección del burton por donde actualmente se encuentra instalado el ducto de escape de la planta eléctrica a reemplazar, se verifico que el diametro de dicho ducto (6 pulgadas) el cual se pretendia reutilizar, no cumple con la sección transversal. para el caudal de gases que produce la planta eléctrica suministrada, toda vez que esta es de mayor capacidad, razón por la cual se plantea realizar el cambio por uno de mayor sección (8 pulg) adicionalmente se identifico que por el mismo burton transitara la acometida de potencia que alimenta el centro de computo, razón por la cual se hace necesario aislar termicamente el ducto de escape de 8 pulgadas propuesto en todo su recorrido, razón por la cual esto implicaría realizar una adición a la cantidad en metros de ducto de escape contemplado inicialmente en el ítem 13. en 32 metros adicionales.
 - c) Realizadas y verificadas las mediciones de la ^{*bandeja porta cable} (acometida) hacia el centro de computo ^{transito de} (acometida de respaldo por redundancia) se identifica que se requiere una menor cantidad a la contemplada en el ítem. 19, razón por la cual se plantea el reducir la cantidad en metros a instalar en 5 metros lineales.
 - d) Como resultado de lo anterior se plantea el poder realizar una adición al contrato por valor de diecinueve millones seiscientos noventa mil cuatrocientos setenta y nueve pesos. (\$ 19,690.479,00)



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código del formato: DG-E-I-005-F-001

Versión: 7

Página 3 de 3

moneda legal y corriente, incluido IVA, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos suministrados y trabajos realizados.

* El contratista representante legal Sra Consuelo Triana y el ingeniero Ernesto Alvarez en representación de la firma DISCO S.A., manifiestan estar de acuerdo con el planteamiento realizado, toda vez que la verificación fue realizada de manera conjunta con los supervisores de la Entidad.

* De acuerdo con lo anterior el ingeniero Colmenares manifiesta que se debe presentar una propuesta formal por parte del contratista a la Ordenadora del Gasto, solicitando la modificación planteada para el contrato, El contratista manifiesta que la respectiva revisión y presentara un comunicado formal el día miercoles 3 de marzo de 2021.

② Programación de corte y energización para traslado de acometidas e instalación de tablero de transferencia.

El contratista manifiesta que la fecha probable para realizar esta maniobra es el fin de semana del 19 de marzo al 22 de marzo de 2021, solicita una visita de inspección en la fabrica de los tableros para aprobación y despacho de los tableros.

La supervisión solicita que se presente cronograma de actividades

NOTA: SE INSERTA FOLIO 4 A LA PRESENTE ACTA.

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)
Solicitud contratista a Secretaria General.	Consuelo Triana	2021-03-03.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

ANEXOS

N. A

SE FIRMA EN FOLIO 4

SE FIRMA EN FOLIO 4.

FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Elaboró: Fausto Anderson Martinez

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código del formato: DG-E-I-005-F-001

Versión: 7

Página 4 de 4

* FOLIO N. 4 INSERTADO ACTA REUNION DISICO 2021-03-02.

para realizar la maniobra correspondiente, discriminando actividades y horarios en las fechas propuestas con el fin de adelantar y coordinar actividades con las áreas que se verán afectadas.

El contratista manifiesta presentar cronograma con las actividades a realizar el día 4 de marzo de 2021.

El ingeniero Hugo Colmenares manifiesta realizar visita técnica a la fábrica de los tableros el día 3 de marzo de 2021 a las 10:30 a.m.

③ Cierre Reunión.

Siendo las 6:00 p.m del día 2 de marzo de 2021, se da por terminada la reunión, para constancia firman los asistentes.

COMPROMISOS Y ACUERDOS

Salicitud Contratista u Ordenadora del Gasto
Cronograma actividades maniobra de crite.

RESPONSABLE

Consuelo Triana.
Ernesto Alvarez

FECHA


(aaaa-mm-dd)

2021-03-03
2021-03-04.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

ANEXOS


FIRMA DEL CONVOCANTE


Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Elaboro: Fabio Anderson Martinez.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).