**OTROSÍ N° 10 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 3277-2019 CELEBRADO ENTRE EL MIISTERIO DE CULTURA Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**

Entre los suscritos a saber: **JULIÁN DAVID STERLING OLAVE** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.412.169, obrando en nombre y representación del **MINISTERIO DE CULTURA** con NIT 830.034.348-5 creado mediante Ley 397 de 1997**,** en su condición de Secretario General, nombrado mediante Decreto número 628 del 04 de Mayo de 2020, y posesionado mediante Acta número 4942 del 06 de Mayo de 2020, facultado para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, quien para los efectos de este otrosí se denominará **EL MINISTERIO**, de una parte y de la otra el **GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía n°. 19.265.723 actuando en su calidad de representante legal de **GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.** con NIT: 830128894-1 quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente otrosí previo con las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

**1**. Que una de las funciones del ordenador del gasto del MINISTERIO, es la de celebrar todos los contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes a los mismos que resulten necesarios para garantizar la prestación del servicio en forma oportuna y eficiente.

**2.** Que el 28 de noviembre de 2019 se suscribió Contrato de Obra Nº 3277 de 2019, cuyo objeto es: *"Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la construcción de la casa de la cultura del municipio de Bahía Solano departamento del Chocó".*

**3.** Que el valor del contrato se estableció en la suma de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.037.046.134) M/CTE, incluido AIU e IVA y los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista, con un plazo de ejecución de 6 meses.

**4.** Que mediante Otrosí No. 1 se modificó el valor del anticipo y las condiciones para la de entrega del mismo.

**5.** Que mediante Otrosí No. 2 se adicionó el contrato en la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($15.232.000), y se prorrogó el plazo de ejecución en 15 días calendario.

**6.** Que mediante Otrosí No. 3 se incluyeron unas obligaciones a cargo del contratista, unos ítems y se adicionó el valor en la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($30.898.248.oo).

**7.** Que mediante Otrosí No. 4 se aclara la forma de pago establecida en el Otrosí No. 2 del 29 de abril de 2020.

**8.** Que mediante Otrosí Nro. 5 se prorrogó la ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2020.

**9.** Qué conforme a las suspensiones realizadas dentro de la ejecución del contrato y de la reactivación del mismo, la fecha de terminación era hasta el 20 de enero de 2021.

**10.** Que mediante Otrosí No. 7 de fecha 20 de enero de 2021, fue prorrogado el contrato estipulándose como nueva fecha de terminación el día 15 de marzo de 2021.

**11.** Que mediante Otrosi No. 8 de fecha 15 de marzo de 2021, fue realizada modificación en cuanto a ítems no previstos y prorroga hasta el día 15 de abril de 2021.

**12.** Que mediante Otrosi No. 9 de fecha 14 de abril de 2021, fue prorrogado el contrato estipulándose como nueva fecha de terminación el día 15 de mayo de 2021.

**OTROSÍ N° 10 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 3277-2019 CELEBRADO ENTRE EL MIISTERIO DE CULTURA Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**

**13.** Que mediante memorando del 28 de abril de 2021 el Supervisor del contrato, solicita elaboración de Otrosi No. 10 justificándolo en los siguientes términos: *"De manera atenta, por medio del presente solicitamos comedidamente realizar Otrosí No 10 al Contrato de Obra Pública No. 3277 De 2019, Suscrito Entre El Ministerio de Cultura y Gestión Rural Y Urbana S.A.S, cuyo objeto consiste en: "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la construcción de la casa de la Cultura del Municipio de Bahía Solano, departamento de Chocó.", de conformidad con las siguientes consideraciones:* ***1. JUSTIFICACIÓN:*** *Que GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S solicita a la firma interventora CONSORCIO FT, una adición de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($14.256.175,00) M/CTE, con el fin de incluir y ejecutar actividades necesarias para la terminación del proyecto.* ***2. OBJETO:*** *Modificación y adición para el contrato de Obra No. 3277 de 2019 cuyo objeto es "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"* ***3. MODIFICACIÓN:*** *Modificar la Clausula Segunda, en el sentido de incluir los siguientes ítems no previstos:*

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UND |
|---|---|---|---|---|
| NP 11.1.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" (2 tubos horizontales de 1 1/2" y un poste de 2" cada 127cm Y un tubo horizontal de 1") PARA RAMPA (Incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, 3 pernos de anclaje por cada poste, platinas y todo lo necesario para su correcta instalación) Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | ML | 23 | $184.690 |
| NP 11.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" (pasamanos horizontal de 1 1/2", y un poste de 2"cada 118cm) y dos tubos horizontales de 1" PARA TERRAZA, PLAZOLETA Y ESCALERAS (Incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, 3 pernos de anclaje por cada poste, platinas y todo lo necesario para su correcta instalación) Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. | ML | 71.95 | $176.990 |

***4. VALOR:*** *Modificar la Clausula Quinta del contrato, en el sentido de adicionar la suma de* ***CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($14.256.175,00)****, incluidos todos los costos en que pueda incurrir el contratista como impuestos, tasas y contribuciones legalmente establecidas a cargo del contratista, así como gastos de transporte y distribución entre otros.* ***Nota:*** *Esta adición no contará con anticipo. La presente modificación no afectará las demás cláusulas del contrato original que no hubieren sido expresamente alteradas, por ende, conservaran su eficacia y vigencia."*

**14.** Que la presente modificación fue aprobada en el comité técnico de contratación del 01 de marzo de 2021

Vistas las anteriores consideraciones, el presente Otrosí se regirá por las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA: MODIFICAR** La cláusula QUINTA del contrato "VALOR DEL CONTRATO" en el sentido de adicionar la suma de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y**

**OTROSÍ N° 10 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 3277-2019 CELEBRADO ENTRE EL MIISTERIO DE CULTURA Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**

**CINCO PESOS ($14.256.175,00)**, incluidos todos los costos en que pueda incurrir el contratista como impuestos, tasas y contribuciones legalmente establecidas a cargo del contratista, así como gastos de transporte y distribución entre otros.

**SEGUNDA: FORMA DE PAGO.** La presente adición se pagará en los mismos términos del contrato inicial

**TERCERA: DISPONIBILIDAD.** El valor para la presente adición se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 452921 de fecha 11 de marzo de 2021**.**

**CUARTA: GARANTÍAS**. EL CONTRATISTA deberá ampliar las vigencias de las pólizas constituidas en el Contrato inicial, de conformidad con los términos del presente Otrosí y cargarla al SECOP dentro de los dos (02) días siguientes al perfeccionamiento del presente otrosí para su aprobación.

**QUINTA: PERFECCIONAMIENTO**. El presente otrosí se perfecciona con su suscripción y para su ejecución se requiere la expedición el Registro Presupuestal

**SEXTA:** Las demás cláusulas del contrato de obra No. 3277 de 2019 continúan vigentes en cuanto no se opongan al presente otrosí.

Para constancia firman las partes, en Bogotá, D.C., *4 de mayo de 2021.*

**Por el Ministerio,**

**JULIÁN DAVID STERLING OLAVE**
Secretario General

**Por el Contratista,**

**GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ**
Representante legal

*Revisó: Andrés Felipe Ceron Granados. Coordinador Grupo Contratos y Convenios*
*Elaboró: Carlos Arturo Horta Tovar. Abogado Grupo de Contratos y Convenios*