ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL

REVISIÓN Y VERIFICACION - SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 ALCALDIA LOCAL:	**CHAPINERO**	**1.2 ALCALDE LOCAL:**	**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**	**1.3 FECHA DE RADICACION:**	6/8/2021
1.4 No. RADICACION	**documento denominado C.M&A 05-404-18-268-2021, enviado por correo electrónico Lun 24/05/2021 10:08 AM - Alcance C.M&A 05-404-18-277-2021, enviado por correo electrónico Mar 8/06/2021 3:58 PM**	**1.5 APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA :**	**JORGE ENRIQUE ABREO REYES**	**1.6 LINK DEL PROCESO EN EL SECOP I O II:**	ing/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.(

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

2.1 NUMERO DEL CONTRATO:	142 de 2018	**2.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA:**	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
2.3 OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.	**2.4 VALOR INICIAL**	$ 14,200,005,565

2.4 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	**12/27/2018**	**2.5 PLAZO INICIAL:**	12 meses	**2.6 FECHA ACTA DE INICIO:**	**3/6/2019**

2.7 MES DE EJECUCION:	**23**				

2.8 ADICIONES Y/O PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES QUE SE LE HAN REALIZADO AL CONTRATO (NO SE INCLUYE LA ACTUAL)	**MODIFICACION**	**NUMERO DEL OTROSI**	**PLAZO**		**VALOR**	**MOTIVACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL**
			DESDE	**HASTA**		
	PRORROGA 1	1	05-03-2020 hasta 05-09-2020		N/A	RENOVACION DE REDES
	SUSPENSION 1	2	26-03-2020 hasta 15-04-2020		N/A	EMERGENCIA INTERNACIONAL EN SALUD PUBLICA POR COVID 19
	SUSPENSION 1	AMPLIACION 1 SUSPENSION 1	16-04-20 hasta 26-04-20		N/A	EMERGENCIA INTERNACIONAL EN SALUD PUBLICA POR COVID 19
	SUSPENSION 1	AMPLIACION 2 SUSPENSION 1	27-04-20 hasta 01-07-20		N/A	EMERGENCIA INTERNACIONAL EN SALUD PUBLICA POR COVID 19
	PRORROGA 2	3	10-12-20 hasta 26-02-21		N/A	PRORROGA DEBIDO A SITUACIONES PARTICULARES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO; RENOVACION DE REDES Y EMERGENCIA INTERNACIONAL EN SALUD PUBLICA POR COVID 19
	PRORROGA 3	4	26-02-21 hasta 26-05-21		N/A	RENOVACION DE REDES, EMERGENCIA INTERNACIONAL EN SALUD PUBLICA POR COVID 19, INTERVENCION ZONA RURAL
	SUSPENSION 2	5	24-05-21 hasta 08-06-21		N/A	PARO NACIONAL Y PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO
	SUSPENSION 2	AMPLIACION 1 SUSPENSION 2	08-06-21 hasta 15-06-21		N/A	PARO NACIONAL Y PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO

2.9 PLAZO TOTAL DE PRORROGAS:	11,5 MESES	**2.10 PLAZO TOTAL SUSPENSIONES**	96 dias calendario	**2.11 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS (SIN INCLUIR LA SOLICITADA)**	**9/6/2021**

2.12 VALOR TOTAL ADICIONES	NA

2.13 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

NUMERO DE PAGO	**AÑO EN QUE SE REALIZO EL PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
1	2019	447	482,679,743
2	2019	331	286,890,840
3	2019	1064	364,364,354
4	2019	1120	707,467,143
5	2019	1546	916,803,549
6	2019	1394	400,470,711
7	2020	1510	919,184,924
8	2020	1253	860,541,672
9	2020	-	619,548,589
10	2020	-	158,326,741
11	2020	-	207,946,238
12	2020	-	157,403,139
13	2020	-	1,234,312,358
14	2020	-	387,332,442
15	2020	-	173,216,955
16	2020	-	226,345,607
17	2020	-	760,569,657
18	2020	-	908,128,456
TOTAL			9,771,535,118

2.14 ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**

2.15 CODIGO DE PROYECTO DE INVERSION:	1301	**2.16 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:**	MEJORAR LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD

2.17 COMPONENTE A EJECUTAR / META PLAN DE DESARROLLO LOCAL:	Mantener 9,4 km/carril de malla vial local - Mantener 3,8 km/carril de malla vial rural - Mantenimiento 7520 m2 de espacio publico

3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

3.1 TIPO DE SOLICITUD	**3.1.1 ADICION:**	NO	**3.1.2 PRORROGA**	NO	
	3.1.3 OTRO TIPO DE MODIFICACION	AMPLIACION SUSPENSION	***(NUMERAL 3.1.3: Se aclara que la Direccion para la Gestión del Desarrollo Local y en cumplimiento de lo estipulado en la Directiva 012 de 2016, no analizara tecnica y juridicamente solicitudes de los FDL en donde su objeto de solicitud, sea en virtud a modificaciones contractuales diferentes a adiciones y/o prorrogas, lo que dará como resultado la devolución de la solicitud, ó por el contrario, si dichas modificaciones contractuales, vienen de manera integral ante una solicitud de adicion y/o prorroga, se aclara que el analisis versara unicamente frente a la solicitud de adicion y/o prorroga.**		

3.2 INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA	**NUMERO DEL OTROSI**	**PLAZO**		**VALOR**	**MOTIVACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL**
		DESDE	**HASTA**		
	5	8/6/2021	15/6/2021	NA	PARO NACIONAL Y PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO

4. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA - DOCUMENTACION QUE DEBE SER REMITIDA A LA DGDL

CHECK LIST DE VERIFICACION DE LA INFORMACION MINIMA BAJO EL CUAL EL CONTRATISTA REALIZA LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD

	4.1.1 JUSTIFICACION TECNICA	X	4.1.2 JUSTIFICACION JURIDICA	X	4.1.3 JUSTIFICACION FINANCIERA	X	

4.1 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA SUSCRITA POR PARTE DEL CONTRATISTA	SI	4.1.4 JUSTIFICACION AMBIENTAL	X	4.1.5 JUSTIFICACION ADMINISTRATIVA	X	4.1.6 INFORME DE AVANCE DE EJECUCION (ULTIMO A LA FECHA)	X
		4.1.6.1 FECHA DE CORTE DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCION	INF MENSUAL consecutivo N° 23, con corte a 31 de abril de 2021 - INFORME SEMANAL #100 con corte 14-05-21	4.1.7 CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL	X	4.1.8 CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A LA SOLICITUD	X
4.2 FECHA DE RADICACION DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA O A LA SUPERVISION DEL CONTRATO	6/8/2021	4.3 NUMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA	C.M&A 05-404-18-268-2021, enviado por correo electrónico Lun 24/05/2021 10:08 AM con asunto: Solicitud de suspensión del contrato de obra N° 142 de 20108 y Contrato de interventoría N° 143 de 2018, por motivos de fuerza mayor o caso fortuitos relacionados con el paro nacional y condiciones de orden público - C&C-142-2018-550-2021 - Alcance C.M&A 05-404-18-277-2021, enviado por correo electrónico Mar 8/06/2021 3:58 PM				

NOTA 1: Para procesos de solicitudes de adicion y/o prorroga para los contratos de consultoria con labores de interventoria, el FDL deberá tener en cuenta que el numeral 4, correspondera en su defecto a las condiciones propias de la interventoria en donde se justifica la solcitud de adicion y/o prorroga, y por tanto, el numeral 5, no se diligenciara, si no pasa inmediatamente al numeral 6, el cual corresponde al estudio y analisis por parte del apoyo a la supervision y el supervisor del contrato de interventoria.

5. ESTUDIO, ANALISIS Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA

	CHECK LIST DE VERIFICACION DE LA INFORMACION MINIMA BAJO EL CUAL SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANALISIS Y VERIFICACION FRENTE A LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DEL CONTRATISTA						
5.1 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA SUSCRITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISOR FRENTE A LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	SI	5.1.1 JUSTIFICACION TECNICA	X	5.1.2 JUSTIFICACION JURIDICA	X	5.1.3 JUSTIFICACION FINANCIERA	X
		5.1.4 JUSTIFICACION AMBIENTAL	X	5.1.5 JUSTIFICACION ADMINISTRATIVA	X	5.1.6 INFORME DE AVANCE DE EJECUCION (ULTIMO A LA FECHA)	X
		5.1.6.1 FECHA DE CORTE DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCION	INF MENSUAL consecutivo N° 23, con corte a 31 de abril de 2021 - INFORME SEMANAL #100 con corte 14-05-21	5.1.7 CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL	X	5.1.8 CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A LA SOLICITUD	X
5.2 FECHA DE RADICACION DE LA RESPUESTA DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISOR JUNTO CON SU ANALISIS A LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO - FDL	6/8/2021	5.3 NUMERO DEL RADICADO DE SOLICITUD AL FDL	C.M&A 05-404-18-268-2021, enviado por correo electrónico Lun 24/05/2021 10:08 AM - Alcance C.M&A 05-404-18-277-2021, enviado por correo electrónico Mar 8/06/2021 3:58 PM	5.4 NUMERO DEL RADICADO DE RESPUESTA DEL FDL A LA SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA	Radicado No. 20215220004703 Fecha: 24-05-2021 - Radicado No. 20215220005273 Fecha: 08-06-2021 - concepto apoyo a la supervision FDLCH	5.5 CERTIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA	FAVORABLE

NOTA 1: Para proceso mediante el cual, las labores de seguimiento, vigilancia y control sean ejercidas directamente por la entidad contratante, deberá diligenciarse los numerales 4 y 6, omitiendo el numeral 5.

NOTA 2: Es importante que el apoyo a la supervision y el supervisor del contrato de interventoria, verifique que la misma, reviso y contempla en su integridad, la informacion relacionada en el numeral 4 y que deberá remitirse a la DGDL, resultado de dicho analisis, será el diligenciamiento del numeral 4.

6. ESTUDIO Y ANALISIS POR PARTE DEL APOYO SUPERVISOR Y AVAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL FDL A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA REALIZADA POR EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR DEL CONTRATO

	CHECK LIST DE VERIFICACION DE LA INFORMACION MINIMA BAJO EL CUAL SE REALIZA EL ESTUDIO Y ANALISIS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION Y SE DA EL AVAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL FDL FRENTE A LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA Y LA PARTE CONTRATISTA						
6.1 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA SUSCRITA POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION DIRIGIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO FRENTE A LA SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	SI	6.1.1 JUSTIFICACION TECNICA	X	6.1.2 JUSTIFICACION JURIDICA	X	6.1.3 JUSTIFICACION FINANCIERA	X
		6.1.4 JUSTIFICACION AMBIENTAL	X	6.1.5 JUSTIFICACION ADMINISTRATIVA	X	6.1.6 INFORME DE AVANCE DE EJECUCION (ULTIMO A LA FECHA)	5/13/2021
		6.1.6.1 FECHA DE CORTE DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCION	31/03/2021 - Radicado No. 20215220004383 Fecha: 13-05-2021	6.1.7 CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL	X	6.1.8 CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A LA SOLICITUD	X
6.2 FECHA DE RADICACION DE LA RESPUESTA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN JUNTO CON SU ESTUDIO Y ANALISIS A LA SOLICITUD POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO - FDL	6/8/2021	6.3 NUMERO DEL RADICADO DE RESPUESTA	Radicado No. 20215220004703 Fecha: 24-05-2021 - Radicado No. 20215220005273 Fecha: 08-06-2021 - concepto apoyo a la supervision FDLCH	6.4 RECOMENDACIÓN O NO POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION AL SUPERVISOR DEL FDL	FAVORABLE	6.5 AVAL O NO DEL SUPERVISOR DEL FDL	FAVORABLE

7. DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL PARA EL ESTUDIO DE LA SOLICITUD

Toda la información soporte deberá obrar en el SECOP I ó II el cual piodrá ser consultado en el link del numeral 1.6 LINK DEL PROCESO EN EL SECOP I O II: del presente documento de verificación. No obstante, si la misma no está completa, es deber que le asiste al FDL, su publicacion antes de remitir la solicitud a la SDG - DGDL o en su defecto remitirla como soporte, para el correspondiente analisis tecnico y juridico por parte de esta dirección, sin perjucio de la obligación establecida en la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015.

	VERIFICACION DE DOCUMENTACION RADICADA ANTE LA DGDL	No RADICADO	OBSERVACION
7.1 PRONUNCIAMIENTO PREVIO POR PARTE DE LA DGDL AL PROCESO	SI		CONCEPTO PREVIO FAVORABLE AL PROCESO
7.2 CONTRATO PRIMIGENIO	X		
7.3 ANEXOS TECNICOS DEL CONTRATO	X		
7.4 ESTUDIO DEL SECTOR	X		
7.5 ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS	X		
7.6 ADENDAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN			
7.7 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO ADJUDICADO	X		
7.8 PROGRAMACION Y/O CORONOGRMAS INICIALES DE TRABAJO DEL CONTRATO	X		
7.9 OFERTA INICIAL DEL CONTRATISTA - DE FORMA DISCRIMINADA	X		
7.10 MATRIZ DE RIESGO	X		
7.11 ACTA DE INICIO	X		
7.12 DOCUMENTO OTROSI AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	N/A		
7.13 DOCUMENTO ADICION AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	N/A		
7.14 DOCUMENTO DE PRORROGA AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO)CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	X		

7.15 DOCUMENTO DE SUSPENSION AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	X		
7.16 ACTAS DE REINICIO	X		
7.17 CESION DEL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLA)	N/A		
7.18 INFORMES MENSUALES DEL APOYO A LA SUPERVISION	X		
7.19 INFORMES MENSAULES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	X		
7.20 INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATO PRIMIGENIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O APOYO A LA SUPERVISION QUE DE MUESTRA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	X		
7.21 FORMATO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL ACORDE A LA ULTIMA VERSION QUE REPOSA EN LA INTRANET DE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PARA TAL FIN.	**X**		
7.22 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE JUNTO CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO	**X**		
7.23 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATISTA CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**X**		
7.24 ESTUDIO, ANALISIS Y AVAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATISTA CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO (ADJUNTAR PRESUPUESTOS EN GENERAL, ACTUALIZACION DE APU´S Y AIU, PROGRAMACIONES EN GENERAL QUE SOPORTEN EL PLAZO SOLICITADO, ASI COMO LA ADICION SOLICITADA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN NECESARIAMENTE LA ADICION Y/O PRORROGA SOLICITADA)	**X**		
7.25 ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACION POR PARTE DE LA SUPERVISION (ORDENADOR DEL GASTO) A PARTIR DEL ANALISIS DEL APOYO A LA SUPERVISION DESIGNADO PARA TAL FIN FRENTE A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATISTA Y ANALISIS TECNICO Y JURIDICO POR PARTE DE LA RESPECTIVA INTERVENTORIA, CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO (PRESUPUESTOS EN GENERAL, ACTUALIZACION DE APU´S Y AIU, PROGRAMACIONES EN GENERAL QUE SOPORTEN EL PLAZO SOLICITADO, ASI COMO LA ADICION SOLICITADA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN NECESARIAMENTE LA ADICION Y/O PRORROGA SOLICITADA)	**X**		
7.26 AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y DEMAS SOPORTES DOCUMENTALES PERTINENTES EMITIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL DISTRITO QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD SOLICITADO.	**X**		

8. CONSTANCIA DE VERIFICACION DE LA SOLICITUD

8.1 Como constancia de lo anterior, se firma la presente solicitud bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones contractuales desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los 08 dias del mes de junio del año 2021.

1. Supervisor del FDL

2. Apoyo a la Supervision del FDL

Jorge Abreo Reyes

El presente formato deberá ser remitido de forma digital mediante adjunto a traves del sistema ORFEO y de forma fisica a la DGDL.