ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1241724 del 31 de diciembre 2019

ACTA PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

En Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año 2021, **el Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**, identificado con c.c. No.11.339.805 de Zipaquira, en su calidad de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos como Supervisor SED, **ANGELA LOZANO BAYONA** identificada con c.c. No. 63448206 de Florida Blanca (Stder) como Apoyo a la Supervisión, y **SERGIO GUSTAVO GÓMEZ HERRERA,** identificado con c.c. No.79.427.475 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal de **INVERMOHES S.A.S**., con NIT. 830.038.959-3 en su condición de Interventoría, para suscribir el Acta de prórroga No. 2 a la suspensión No. 2 del Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1241724 del 31 de diciembre de 2019, cuyas condiciones se trascriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Mediante comunicado SEDIHT -1241724– 082 G se emite recomendación de Prorroga No.2 a la Suspensión No.2 del Contrato de Consultoría No. 1242250/19 por el término de sesenta (60) días calendario motivados por la afectación del Cronograma y el plazo establecido en el contrato; considerando, Que el día 09 de febrero se radicó ante la empresa de servicios públicos EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP la solicitud de aprobación para la conexión domiciliaria de aguas lluvias y aguas servidas para el colegio Hipotecho bajo el radicado No. E-2021-10015347. Que el día 18 de mayo se realizó ente la empresa de servicios públicos EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP la radicación a observaciones emitidas por ellos según oficio No. S-2021-053489 del 01 de marzo de 2021. Que el día 19 de mayo se realizó una reunión con la empresa prestadora del servicio VANTI, donde se solicitaron ajustes al proyecto. Que, a la fecha, aún no se ha obtenido un visto bueno por parte de las empresas de servicios públicos.
Por lo expuesto anteriormente, INVERMOHES S.A.S. en calidad de empresa Interventora, solicita a la Secretaria de Educación aprobar la Prórroga No.2 a la Suspensión No.2 del Contrato de Consultoría (Interventoría) No.1241724/19 y del Contrato de consultoria No.1242250/19 a partir del 23 de Mayo de 2021 por el termino de 60 días calendario, término durante el cual se estima que las empresas de servicios públicos emitan su aprobación a las solicitudes en mención; situación que depende de forma directa de las empresas de servicios públicos teniendo en cuenta que los tiempos de revisión de los proyectos y aprobación por parte de las mismas, no son imputables a los tiempos de la Consultoría. Dicha Prórroga No.2 a la Suspensión No.2 hasta ser superadas las circunstancias que motivaron la Suspensión.

Se deja constancia entre las partes que con la presente prórroga no se generarán erogaciones presupuestales ni costos adicionales a favor del interventor y a cargo de la entidad. El Contratista se compromete a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales acorde con las condiciones estipuladas en el CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No.1241724 de 2019.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COLEGIOS NUEVOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS HIPOTECHO, LA PAZ Y BOÍTA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL"
CONTRATISTA	INVERMOHES S.A.S
PLAZO INICIAL	8,5 meses
FECHA DE INICIACIÓN	30 de enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 de octubre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	19 de agosto de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	45 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	3 de octubre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	45 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	17 de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	17 de diciembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	16 de enero de 2021
TIEMPO DE PRORROGA 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	17 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	10 de marzo de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2	45 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE ACTA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	24 de abril de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE ACTA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	24 de mayo de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO A LA PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 2	23 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 de agosto de 2021
SUPERVISOR	Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA	**INVERMOHES S.A.S**	SUPERVISOR	**Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**
Nit/ C.C	**830.038.959-3**	Nit/ C.C	**11339805 de Zipaquira**
REP. LEGAL	SERGIO GUSTAVO GÓMEZ HERRERA	CARGO	Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
C.C.	79.427.475 de Bogotá		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**ANGELA LOZANO BAYONA**		
Nit/ C.C	63448206 de Florida Blanca Santander		

14/10/2020	#¡REF!
14/10/2020	#¡REF!
#¡REF!	#¡REF!