ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1241725 del 31 de diciembre de 2019

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

En Bogotá D.C., a los DIEZ (10) días del mes JUNIO del año 2021, LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA, identificado con c.c. No.11.339.805 de Zipaquirá, en su calidad de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos como Supervisor, y CARLOS EDUARDO ESQUIVIA. identificado con c.c. No.1.016.025.781 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT:800.215.466-4 en su condicion de contratista, suscriben el acta de suspension No. 2 del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Que el interventor mediante oficio No GYG-BOITA-012-2020 del 10 de junio de 2021 del cual se adjunta copia, informa a la entidad que el consultor de diseños, del proyecto Boita - Kennedy, realizó la radicacion de los proyectos definitivos ante las entidades prestadoras de servicios publicos ENEL - CODENSA, EAAB y VANTI de manera virtual; razón por la cual, cada entidad emitio su respectivo soporte de radicacion de proyectos. A la fecha, se esta a la espera de las observaciones que cada entidad emita del proyecto. Teniendo en cuenta que los tiempos de revision y / o aprobacion de cada entidad son externos al manejo contractual del presente contrato, puesto que son variables y no controlables por el contratista.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados; se solicita la Suspensión No. 2 del Contrato de Consultoría (Interventoría) por CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, tiempo que tienen las entidades prestadoras de servicios publicos para emitir conceptos y observaciones del proyecto en mencion.

Se deja constancia entre las partes que con la presente suspensión no se generarán erogaciones presupuestales ni costos adicionales a favor del interventor y a cargo de la entidad. El Contratista se compromete a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales acorde con las condiciones estipuladas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1241725 del 31 de DICIEMBRE de 2019.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COLEGIOS NUEVOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS HIPOTECHO, LA PAZ Y BOÍTA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATISTA	G Y G CONSTRUCCIONES SAS
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD 8 KENNEDY
PLAZO INICIAL	8,5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO	28 de enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de octubre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	11 de septiembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	60 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 1 SUSPENSIÓN No. 1	10 de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No 1 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 2 SUSPENSIÓN No. 1	10 de diciembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No 2 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 3 SUSPENSIÓN No. 1	9 de enero de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 3 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 4 SUSPENSIÓN No. 1	8 de febrero de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 4 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 5 SUSPENSIÓN No. 1	10 de marzo de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 5 SUSPENSIÓN No.1	45 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 6 SUSPENSIÓN No. 1	24 de abril de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 6 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE REINICIO No 1	24 de mayo de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	10 de junio de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.2	45 Días Calendario
FECHA DE REINICIO	25 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	8 de agosto de 2021
SUPERVISOR	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los DIEZ (10) días del mes de JUNIO del año dos mil veinte y uno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA	**G Y G CONSTRUCCIONES SAS**	INTERVENTOR	**LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**
Nit/ C.C	**800215466-4**	Nit/ C.C	**11.339.805 de Zipaquirá**
REP. LEGAL	**CARLOS EDUARDO ESQUIVIA**	CARGO	**Director de Construcción y Conservacion de Establecimientos Educativos**
C.C.	**C.C. 1.016.025.781 de Bogotá D.C.**		
APOYO A LA SUPERVISION	**MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ**		
Nit/ C.C	**52.813.092 de Bogotá**		
CARGO	**Contratista DCCEE-SED**		