FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

ACTA No 18 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1640 - 2019 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGI-024-2019 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO USAQUEN Y CHAPINERO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1642 de 2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTITRES (23) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** Junio (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.350.457-1 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**PLAZO**	NA
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)						
MAYORES CANTIDADES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	4-ene-21	**No. DIAS**	17 calendario
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	9	**DE FECHA**	17-mar-21	**No. DIAS**	19 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	10	**DE FECHA**	31-mar-21	**No. DIAS**	15 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	12	**DE FECHA**	20-abr-21	**No. DIAS**	13 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	13	**DE FECHA**	30-abr-21	**No. DIAS**	15 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	14	**DE FECHA**	14-may-21	**No. DIAS**	13 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	15	**DE FECHA**	31-may-21	**No. DIAS**	8 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	16	**DE FECHA**	8-jun-21	**No. DIAS**	8 calendario
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	108 calendario
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	18	**DE FECHA**	17-jun-21	**No. DIAS**	1 calendario

FECHA DE REINICIACIÓN 18 (Día) **DE** Junio (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18 (Día) **DE** Agosto (Mes) **DE** 2022 (Año)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 18 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

Las partes representadas por: DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio del Contratista con número de Radicado IDU. NA (Indicar el número de radicado IDU) NA (Día) de NA (Mes) de NA (Año)

4. CAUSAS

Mediante oficio 2-CCRS-G76-698 del 7 de junio del 2021 Rad N° 20215260919202 se da traslado y concepto al oficio CAN-20-057 emitido el 4 de junio del 2021 por el CONSORCIO AUTOPISTA NORTE respecto a la solicitud de Adición y Prórroga N° 1, en el cual se pone en consideración del Instituto de Desarrollo Urbano la solicitud del contratista de suscribir un pacto arbitral para la resolución de la controversia existente, solicitud que desde el un punto de vista jurídico resulta procedente, de conformidad con la prohibición legal establecida en el artículo 69 de la Ley 80 de 1993, según la cual “Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal”, y se solicita a la entidad se proceda con la elaboración de los modificatorios que contemplen la prórroga de 4,56 meses y su respectiva adición para el contrato de interventoría 1642-2019 y la prórroga para el contrato de obra 1640-2019 con la inclusión de la salvedad solicitada por el contratista, quedando pendiente de definición la solicitud de inclusión del pacto arbitral, dependiendo del análisis y decisión adoptada por la entidad, así como del acuerdo al que llegue con el contratista frente a esta situación particular.

En respuesta, el 16 de junio del 2021 mediante oficio DTP 20212250877311 la Entidad remite la minuta correspondiente al contrato de obra 1640 de 2019, y se procede a la suscripción del Acta de Reinicio de los contratos, teniendo en cuenta que se superan los motivos que dieron origen a la suspensión.

No obstante lo anterior, el 17 de Junio del 2021 Contratista radica en la entidad el oficio CAN-20-0573 en el cual manifiesta estar en desacuerdo con la minuta elaborada por la Entidad, y remite solicitud de ajustes para ser analizada por parte de la misma y ser conciliada en conjunto con el Contratista.

De acuerdo con lo anterior, y en vista de la inminente terminación de la Etapa de Estudios y Diseños, se procede a la suspensión de los contratos de obra 1640-2019 e interventoría 1642-2019, con el fin de conciliar los ajustes a la minuta y poder proceder a su suscripción.

Se recuerda que, si los motivos que dieron origen a la suspensión se superan antes de la fecha prevista, se procederá al reinicio de forma inmediata.

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 18 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

Observaciones:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, o se acuerde entre las partes, cuáles son las acciones a implementar para superarlas, caso en el cual se procederá a su reinicio,en todo caso anterior al 17 de junio del 2021.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el CONSORCIO AUTOPISTA NORTE.
6. El Consorcio Autopista Norte se reserva y no renuncia al derecho que le asiste a reclamar por los eventuales costos en que deba incurrir con ocasión de las suspensiones suscritas a la fecha y la presente suspensiòn.
7. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.
8. El IDU también se reserva su derecho a pronunciarse frente a las eventuales reclamaciones que presenten los contratistas por la presente suspensión.
9.El Contratista de obra manifiesta se compromete a terminar los trabajos de la Etapa de Estudios y Diseños, en el plazo faltante para dicha etapa, adicionada conforme a la prórroga solicitada por el contratista, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.
10. El IDU frente a la nota anterior manifiesta que precisamente la prórroga y adición solicitada, se encuentra en proceso de conciliación entre las partes.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Diecisiete (17) días del mes de Junio de 2021
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
Representante Legal del Contratista
Contratista - CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

(Firma)
(Nombre) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
Representante Legal del Interventor
Interventor - CONSORCIO CICLORUTAS

(Firma)
(Nombre) CHRIS BRIGGETTE BRICEÑO MARTINEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma)
(Nombre) WILSON RUIZ RODRÍGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Supervisor Contrato
DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA
Ordenador del Gasto - Etapa Estudios y Diseño
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.