ACTA DE SUPERVISIÓN CONVENIO 191 (ANH) / 002 (SGC) DE 2021

ACTA No. 8

FECHA: 28/05/2021

LUGAR: Virtual TEAMS

ASISTENTES:

José Fernando Osorno Monsalve – Supervisor del convenio por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Diana Carolina Echeverry R.-Asesora de asuntos financieros y presupuestales ANH

Jairo Osorio- Gerente del proyecto-SGC

Leonardo Herrera- Profesional del SGC.

Luis Eduardo Peña- Profesional del SGC.

Caterine Andrea Ruiz - Profesional del SGC.

ORDEN DEL DÍA:

De acuerdo con los compromisos establecidos en la reunión del 14 de mayo de 2021, se procedió a hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de ambas entidades:

1. Se acordó que la reunión de inicio del proyecto será el 26 de mayo a las 2:00 p.m. y el cupo del auditorio será de 19 personas. El gerente del proyecto mencionó que por razones de bioseguridad asistirán muy pocas personas de modo presencial. La mayoría de los asistentes lo harán de manera virtual.
2. Se estableció el compromiso de hacer una reunión el 19 de mayo donde se harán algunas observaciones o comentarios por parte del grupo de seguimiento del SGC a la tabla de seguimiento.
3. Se le recomendó al SGC realizar un organigrama que tenga un orden lógico con un cuadro de mando que sea muy claro. El SGC se comprometió a enviar el organigrama actualizado con los nombres propios en la semana del 17 al 21 de mayo.
4. Se acordó que la primera reunión técnica se hará el 4 de junio y versará sobre el diagnóstico de la información que se encuentra realizando el SGC.

5. El supervisor del SGC se comprometió a continuar con la revisión, análisis y diagnóstico de la información bibliográfica. El gerente del proyecto por parte del SGC se comprometió a presentar los resultados de esta fase en una mesa técnica posterior.
6. El supervisor del SGC se comprometió a continuar con la contratación de los profesionales que aún faltan en el proyecto. El gerente del proyecto por parte del SGC informó que entregará el dato exacto del personal contratado por ENTerritorio el jueves 20 de mayo.
7. Con respecto a la reunión técnica en el que se mostrarán los detalles de la *infraestructura y protocolos de integración de información de superficie y subsuelo bajo los conceptos modernos de geomática*, que menciona el SGC en su propuesta técnico-económica, se acordó que se hará el 11 de junio.
8. Con relación a la socialización de *las tecnologías geoespaciales más modernas que permiten el fortalecimiento de los procesos de interpretación y el análisis de sensores remotos, mediante el uso de software especializado y su disposición a un Sistema de Información Geográfica, que optimiza la consolidación de los requerimientos y especificaciones técnicos para la elaboración de la cartografía geológica y geomorfológica a escalas apropiadas del territorio nacional con la integración de la información (sísmica y pozos) del BIP*, que menciona el SGC en su propuesta técnico-económica, se acordó que se hará el 11 de junio.
9. Con referencia a la reunión técnica para dar a conocer los detalles, el plan de acción y la logística para *la implementación de la plataforma de integración de información en escala 1:50.000 con relaciones vinculantes de toda la información contenida en bases de datos y bibliografía generada históricamente en la región del VIM-SSJ*, que menciona el SGC en su propuesta técnico-económica, se acordó que se hará el 11 de junio.
10. El gerente del proyecto por parte del SGC informó que entregará el dato exacto del personal contratado por ENTerritorio el jueves 20 de mayo.
11. El gerente del proyecto del SGC se comprometió a enviar el jueves 20 de mayo la tabla con el estudio de los 98 perfiles a ser contratados.
12. Respecto al informe del 24 de mayo enviado por el SGC, quedaron algunas dudas las cuales fueron plasmadas en un oficio enviado al SGC.

COMPROMISOS:

1. Se acordó que la reunión de inicio del proyecto será el 26 de mayo a las 2:00 p.m. y el cupo del auditorio será de 19 personas. El gerente del proyecto mencionó que por razones de bioseguridad asistirán muy pocas personas de modo presencial. El día 26 de mayo de 2021 de 3 a 3:55 de la tarde se llevó a cabo la reunión pactada dando cumplimiento a la presentación del proyecto por parte del gerente del mismo, la cual se llevó a cabo de manera virtual. El supervisor de la ANH mencionó que se enviará la grabación al SGC.
2. Se estableció el compromiso de hacer una reunión el 19 de mayo donde se harán algunas observaciones o comentarios por parte del grupo de seguimiento del SGC a


la tabla de seguimiento. La reunión se llevó a cabo sin ningún inconveniente, de la cual quedó un acta y una grabación que se envió para firma del supervisor del SGC. Carolina Echeverry expuso los temas tratados en la reunión.

3. Se le recomendó al SGC realizar un organigrama que tenga un orden lógico con un cuadro de mando que sea muy claro. El SGC se comprometió a enviar el organigrama actualizado con los nombres propios en la semana del 17 al 21 de mayo. Tras el envío del organigrama por pate del SGC en los tiempos acordados, el supervisor de la ANH mencionó que el documento cumple con lo solicitado por la ANH y que la explicación de dicho cronograma junto con el relacionamiento del equipo fue claro en la exposición hecha por el gerente del proyecto el 26 de mayo de 2021.
4. Se acordó que la primera reunión técnica se hará el 4 de junio y versará sobre el diagnóstico de la información que se encuentra realizando el SGC. El supervisor de la ANH mencionó que en el punto 12 se tratará este tema con más detalle.
5. El supervisor del SGC se comprometió a continuar con la revisión, análisis y diagnóstico de la información bibliográfica. El gerente del proyecto por parte del SGC se comprometió a presentar los resultados de esta fase en una mesa técnica posterior. El supervisor de la ANH mencionó que se trata de ahondar en el conocimiento del diagnóstico y el análisis que el SGC está haciendo de la información.
6. El supervisor del SGC se comprometió a continuar con la contratación de los profesionales que aún faltan en el proyecto. El gerente del proyecto por parte del SGC informó que entregará el dato exacto del personal contratado por ENTerritorio el jueves 20 de mayo. El gerente del proyecto mencionó que se está verificando el estudio de los perfiles para contratar la gente. Se trata de una tabla Excel. Carolina Echeverry anotó que es importante incluir el valor de cada contrato, de acuerdo a lo mencionado en la reunión inicial. Se espera que esta tabla sea enviada en la semana del 31 de mayo al 4 de junio.
7. Con respecto a la reunión técnica en el que se mostrarán los detalles de la *infraestructura y protocolos de integración de información de superficie y subsuelo bajo los conceptos modernos de geomática*, que menciona el SGC en su propuesta técnico-económica, se acordó que se hará el 11 de junio. El supervisor del SGC mencionó que se hizo un cambio en el orden y así se hará.
8. Con relación a la socialización de *las tecnologías geoespaciales más modernas que permiten el fortalecimiento de los procesos de interpretación y el análisis de sensores remotos, mediante el uso de software especializado y su disposición a un Sistema de Información Geográfica, que optimiza la consolidación de los requerimientos y especificaciones técnicos para la elaboración de la cartografía geológica y geomorfológica a escalas apropiadas del territorio nacional con la integración de la información (sísmica y pozos) del BIP*, que menciona el SGC en su propuesta técnico-económica, se acordó que se hará el 11 de junio. El supervisor de la ANH mencionó que hubo bastante claridad en la presentación inicial y que se convocará al grupo de Geomática de la ANH para que participe y se despejan las dudas respecto a este producto.


9. Con referencia a la reunión técnica para dar a conocer los detalles, el plan de acción y la logística para *la implementación de la plataforma de integración de información en escala 1:50.000 con relaciones vinculantes de toda la información contenida en bases de datos y bibliografía generada históricamente en la región del VIM-SSJ*, que menciona el SGC en su propuesta técnico-económica, se acordó que se hará el 11 de junio. El gerente del proyecto mencionó que se envió un oficio solicitando la notificación del Sistema de Coordenadas que se adoptará para los productos cartográficos que se generarán en el Convenio. Nueva política del Magna Sirgas nacional y la obligatoriedad de su uso, lo cual puede generar distorsión en la referenciación geográfica. El supervisor de la ANH mencionó que el lunes se enviará la respuesta a la consulta del SGC sobre el tema y ofreció un espacio adicional de tal modo que las dos entidades estén totalmente de acuerdo con el sistema geográfico de referencia para la información del proyecto.
10. El gerente del proyecto informó que entregará el dato exacto del personal contratado por ENTerritorio el jueves 20 de mayo. La información correspondiente a este compromiso se enviará con corte al 31 de mayo. Se aclaró que los reportes mensuales de actividades deben abarcar desde el primero hasta el ultimo día del mes. Los cortes de los informes se harán con corte al 30 de cada mes y la entrega se efectuará los primeros días hábiles del mes siguiente.
11. El gerente del proyecto se comprometió a enviar el jueves 20 de mayo la tabla con el estudio de los 98 perfiles a ser contratados. Se esta a la espera del avance de la tabla con el estudio de los 98 perfiles. La información relacionada con los perfiles será remitida en el alcance al informe mensual de mayo con los perfiles que con corte a 31 de mayo hayan sido contratados.
12. Respecto al informe del 24 de mayo enviado por el SGC, quedaron algunas dudas las cuales fueron plasmadas en un oficio enviado al SGC. Carolina Echeverry hizo la explicación de los puntos que no fueron claros para la ANH en el informe de actividades de mayo presentado, inquietudes que fueron absueltas por el gerente del proyecto una a una tras ser expuestas por parte de la representante de la ANH y se preguntó acerca de la estrategia establecida por el SGC en el caso de que haya retraso en las actividades. El SGC dará alcance al informe mensual de mayo, reportando el avance en cada uno de los productos con corte a 31 de mayo de 2021 y en el mismo aclarará los puntos que fueron objeto de explicación en la reunión. La ANH solicitó el reporte de los contratos que se han firmado en el marco del Contrato Interadministrativo con ENTerritorio.
13. El supervisor de la ANH mencionó que el Vicepresidente Técnico de la ANH delegó a dos contratistas intérpretes de sísmica para que hagan acompañamiento a las reuniones técnicas, y a las labores de campo con apoyo de la geóloga María Rosa Cerón y el geólogo Hugo Buitrago; y mencionó que delegó a un geólogo de planta para acompañar las reuniones técnicas relacionadas con el Producto 4-Líneas MT.

14. Se solicitó la presentación en pdf de la reunión inicial del proyecto.

En constancia de lo anterior firman:



JOSÉ FERNANDO OSORNO MONSALVE
Supervisor Conv. 002/191 de 2021
Agencia Nacional de Hidrocarburos



MARIO CUÉLLAR CÁRDENAS
Supervisor Conv. 002/191 de 2021
SGC