ESTUDIOS PREVIOS - ANÁLISIS DEL RIESGO.

ANEXO No 1 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA.

Proceso contractual: SIM-CI-003-2021

OBJETO: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, CORAZÓN DE BARRIO ESTORAQUES, CORAZÓN DE BARRIO BANCO DE ARENA, PARQUE LINEAL AVENIDA SEVILLA ETAPA II, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS" SEGÚN ACUERDO No.17 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONTEXTO EN EL CUAL SE ADELANTA EL CONVENIO:

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. También, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente; así las cosas, se realiza el siguiente análisis de riesgo teniendo en cuenta la modalidad de contratación contemplada para este tipo de convenios interadministrativos:

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial Bloque B del Hotel Tonchalá, piso 4.
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

TABLA 2- PROBABILIDAD DEL RIESGO

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial Bloque B del Hotel Tonchalá, piso 4.
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

TABLA 3- IMPACTO DEL RIESGO

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

TABLA 4 -VALORACIÓN DEL RIESGO

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial Bloque B del Hotel Tonchalá, piso 4.
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA 5- CATEGORIA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial Bloque B del Hotel Tonchalá, piso 4.
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Tipología contractual	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, CORAZÓN DE BARRIO ESTORAQUES, CORAZÓN DE BARRIO BANCO DE ARENA, PARQUE LINEAL AVENIDA SEVILLA ETAPA II, CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS" SEGÚN ACUERDO No.17 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020"

								PROBABILIDAD		IMPACTO					IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO				¿AFECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		FECHA ESTIMADA COMPLETA TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN	
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO		COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	OPERACIONAL		SE PRESENTA CUANDO LA DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO, NO SE AJUSTA A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE.	RETRASOS EN LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO Y APROBACIÓN DEL MISMO POR PARTE DEL AREA A CARGO QUE GENERA LA NECESIDAD	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	ETAPA PLANEACION REVISIÓN Y APOYO JURÍDICO A LAS DEPENDENCIAS QUE SOLICITAN LA CONTRATACIÓN, ACLARANDO LOS REQUISITOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CONVENIO.	2	1	3	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
2	GENERAL	EXTERNO	OPERACIONAL		OCURRE CUANDO SE PRESENTAN FALLAS EN LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP (WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)	RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	POSIBLE	3	MENOR	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	ETAPA DESARROLLO: UNA VEZ SUSCRITO EL CONVENIO, ESTE DEBE SER PUBLICADO EN EL PLAZO LEGAL EN EL SECOP.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	MUNICIPIO Y AMC	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
3	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL		SE PRESENTA CUANDO LAS PARTES NO FIRMAN EL	RETRASO EN EL INICIO DE	IMPROBABLE	2	MODERA	3	5	RIE	LAS PARTES	ETAPA PLANEACION SE ESTABLECEN PLAZOS	2	2	4	RIESGO BAJO	GENERA RETRA	MUNICIPIO Y AMC	INICIO ETAP	FINALIZACIÓN ETAPA	REGISTRO EN	DURANTE LA ETAPA DE

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial Bloque B del Hotel Tonchalá, piso 4.
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

						CONVENIO Y SE RETRASA EL DESARROLLO DEL MISMO.	LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y AFECTACIÓN EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD PROPUESTA.			DO			SGOMEDIO		PERENTORIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO.					SOS		A PRECONTRACTUAL	PRECONTRACTUAL	LA LISTA DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN
4		INTERNO	OPERACIONAL			FALTA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR POR PARTE DE LA ENTIDAD.	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONVENIO POR FALTA DE SUPERVISIÓN.	RARO	1	RARO	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD	ETAPA PLANEACIÓN: GARANTIZAR EL INICIO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE MANERA TAL QUE FINALICEN APROXIMADAMENTE EN LA MISMA FECHA	1	1	2	RIESGO BAJO	GENERA RETRASOS	MUNICIPIO Y AMC	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA CONTRACTUAL	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
5		INTERNO	OPERACIONAL			ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL ALCANCE DEL CONVENIO, LAS ESPECIFICACIONES, ETC.	HACE REFERENCIA A CUALQUIER ERROR QUE SE PUEDA PRESENTAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, PERO QUE PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN, GENERANDO PRÓRROGAS Y ADICIONES	POSIBLE	3	POSIBLE	3	6	RIESGOMEDIO	ENTIDAD	ETAPA PLANEACION: PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO SE TUVO EN CUENTA LA CANTIDAD ESTIMADA DE LAS CAPACITACIONES Y LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES LAS CUALES NO PUEDEN TENER VARIACIONES.	3	1	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
4		GENERAL	EXTERNO	CUMPLIMIENTO	OPERACIONAL	ERRORES COMETIDOS POR LOS PROFESIONALES AL ELABORAR LA PROPUESTA DE OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	AFECTACIÓN EQUILIBRIO CONVENIO, NO OBSTANTE, POR LA DURACIÓN Y NATURALEZA DEL CONVENIO A CELEBRAR ES POCO PROBABLE	RARO	1	MENOR	2	3	RIESGO BAJO	COOPERANTE	ETAPA PLANEACION: REVISAR LA PROPUESTA POR LAS PARTES.	1	1	2	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA EJECUCIÓN	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
5		ESPECIFICO	EXTERNO	CUMPLIMIENTO	OPERACIONAL	RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEFINIDAS POR LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.	AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO ES POCO PROBABLE.	RARO	1	MODERADO	3	4	RIESGO BAJO	COOPERANTE	ETAPA DESARROLLO: APLICACIÓN DE CONTROLES, PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.	1	1	2	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	LIQUIDACIÓN DE LCONTRATO	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial Bloque B del Hotel Tonchalá, piso 4.
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO MEDIO	POSIBLE	2	MODERADO	3	5	RIESGO MEDIO	LAS PARTES	ETAPA DESARROLLO: APLICACIÓN DE CONTROLES, Y PREVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.	2	1	3	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	EN COMITÉ TECNICO REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO BAJO	POSIBLE	2	POSIBLE	2	4	RIESGO BAJO	LAS PARTES	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO ALTO	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	COOPERANTE	ETAPA DE SUPERVISIÓN: VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PROFESIONALES CON BASE EN HOJAS DE VIDA Y SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO ALTO	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	LAS PARTES	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO ALTO	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	COOPERANTE	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN CADA ETAPA DEL PROCESO QUE SE REALICE DENTRO DEL CONVENIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN

6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO MEDIO	POSIBLE	2	MODERADO	3	5	RIESGO MEDIO	LAS PARTES	ETAPA DESARROLLO: APLICACIÓN DE CONTROLES, Y PREVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.	2	1	3	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	EN COMITÉ TECNICO REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO BAJO	POSIBLE	2	POSIBLE	2	4	RIESGO BAJO	LAS PARTES	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO ALTO	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	COOPERANTE	ETAPA DE SUPERVISIÓN: VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PROFESIONALES CON BASE EN HOJAS DE VIDA Y SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO ALTO	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	LAS PARTES	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO ALTO	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	COOPERANTE	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN CADA ETAPA DEL PROCESO QUE SE REALICE DENTRO DEL CONVENIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN

10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL		IMPLEMENTACION DE L PROPTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN CONTRA DEL COVID PARA EVITAR CONTAGIOS Y REALIZAR LAS OBRAS EN LOS DIFERENTES COLEGIOS A FELIZ TÉRMINO.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEFINIDAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CCT.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	**RIESGO ALTO**	**COOPERANTE**	SUPERVISIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS DENTRO DEL PROTOCOLO Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CCT.	2	2	4	**RIESGO BAJO**	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y AMC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN

Proyectó Componente jurídico: Diego Felipe Sánchez V- Abogado Externo
Reviso técnicamente: Ing. Sixta Tulia Barón Báez - Ing. SIM
Reviso financieramente:

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial Bloque B del Hotel Tonchalá, piso 4.
www.cucuta-nortedesantander.gov.co