DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Municipio de Puerto Wilches

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES" No. CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020

SOLICITUD DE PRORROGA No. 1

22 DE JUNIO DE 2021

Puerto Wilches, 22 de junio de 2021

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Gobernación de Santander
Bucaramanga

ASUNTO: Solicitud de prórroga para el convenio interadministrativo No. CO1.PCCTR.2088899-*CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020*

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito solicitar respetuosamente la prórroga para el convenio interadministrativo No. *CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DE 29 DE* DICIEMBRE DE 2020, celebrado entre el departamento de Santander y el municipio de Puerto Wilches.

Razón por la cual, el municipio de puerto Wilches, en atención a la revisión efectuada al mencionado convenio se ve en la necesidad de solicitar una prórroga por cinco (05) meses, para un total de ejecución de doce (12) meses, todo con el fin de darle un total cumplimiento a este. La razón de esto, fue que, una vez revisadas las actividades del convenio, estas requieren un adicional en términos de tiempo. En este cronograma se incluyen actividades: pre contractuales, contractuales y de liquidación.

Anexo No. 1

- Cronograma del proyecto

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) de junio de 2021:

ING. CARLOS MARIO DURAN AGUIRRE
Secretario de Planeación e Infraestructura

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CAPITULO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES												TOTAL
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
1	ETAPA PRECONTRACTUAL (OBRA E INTERVENTORIA)														
2	EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA														
2,1	PRELIMINARES	$ 3.673.580								$ 3.673.580					$ 3.673.580
2,2	EXCAVACIONES - RELLENOS	$ 3.408.398								$ 3.408.398					$ 3.408.398
2,3	INSTALACIONES SANITARIAS	$ 10.993.200									$ 5.496.600	$ 5.496.600			$ 10.993.200
2,4	CONCRETOS	$ 104.134.393										$ 52.067.197	$ 52.067.197		$ 104.134.393
2,5	MAMPOSTERIA Y PINTURA	$ 57.062.584											$ 57.062.584		$ 57.062.584
2,6	PISOS Y BASES	$ 10.394.998											$ 10.394.998		$ 10.394.998
2,7	CUBIERTA	$ 12.982.860											$ 12.982.860		$ 12.982.860
2,8	ENCHAPE	$ 22.117.463											$ 22.117.463		$ 22.117.463
2,9	INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.175.400										$ 22.175.400			$ 22.175.400
2,1	APARATOS SANITARIOS	$ 19.708.550											$ 19.708.550		$ 19.708.550

| | | |