SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES" No. CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER		
NIT Y/O C.C. No.				890.201.190-3		
OBJETO CONTRACTUAL:				ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"		
VALOR INICIAL:				SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 624.401.929,59)		
ADICIONAL	N°	N°	N°			
VALOR TOTAL:				SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 624.401.929,59)		
PLAZO INICIAL:				SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL	N°	N°	N°			
PLAZO TOTAL				SIETE (07) MESES		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				00.00 %		
SUPERVISOR - DESIGNADO				Ing. MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO Acto administrativo del 29 de diciembre de 2020		
C.C. No. DEL SUPERVISOR						
INTERVENTOR Y No DEL CONTRATO:				N/A		
C.C Y/O NIT INTERVENTOR DEL CONTRATO				N/A		
ANTICIPO (0,00 %)				N/A		
FECHA DE INICIO:				VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2020		
ACTA DE SUSPENSION	N°	N°	N°			
ACTA DE REINICIACION	N°	N°	N°			
FECHA DE TERMINACIÓN:				VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2021		
MUNICIPIO:				PUERTO WILCHES - SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

ALCALDÍA MUNICIPAL PUERTO WILCHES	INFORME DE CONTRATISTA	Código: FJC-09
		Versión: 01

INGENIERA:
MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO
Supervisora de la Gobernación del convenio No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020
E.S.D.

Cordial saludo,

Mediante la presente muy respetuosamente actuando en calidad de secretario de planeación e infraestructura del **MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES**, nos permitimos solicitar la **PRORROGA** al convenio interadministrativo No. CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020, en conformidad con las siguientes observaciones:

1. El **MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES** dentro del cronograma establecido para el convenio interadministrativo de la referencia, se estableció un plan de trabajo inicial de siete (07) meses.
2. Debió a los trámites para la incorporación presupuestal, se retrasaron los procesos de contratación de obra e interventoría del proyecto, lo cual ocasiona que al día hoy, solamente se haya adelantado uno de los procesos **(Se Anexa registro fotográfico de proceso de obra con No. PW-SP-LP-21-005).**

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria publica	19 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación Estudios y Documentos Previos	19 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	19 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	DESDE EL 20 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2021	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldía Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 N° 2-104 y/o correo electronico contratacion@puertowilches santander.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4
Publicación del Aviso (articulo 30 de la Ley 80 de 1993)	19 DE ABRIL DE 2021 23 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co http://www.puertowilches-santander.gov.co/	L. 80.93 art. 30
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	31 DE MAYO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldía Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 N° 2-104 y/o correo electronico contratacion@puertowilches-santander.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2

Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	31 DE MAYO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación del pliego de condiciones definitivo	31 DE MAYO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Audiencia de asignación de Riesgos	03 DE JUNIO DE 2021 A LAS 11:00 A.M.	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldía Municipal - Oficina de contratación ubicada en la Cra 3 N° 2-104	L. 80/93 art. 30
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2021	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones	Fecha definida por la Entidad
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	04 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Plazo máximo para la expedición de Adendas	04 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Dto. 1082.15 art. 2.2.1.1.2.2.1
Fecha de cierre	HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2021 A LAS 10:00 A.M.	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	11 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	18 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2021 HASTA 25 DE JUNIO DE 2021	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldía Municipal - Oficina de contratación ubicada en la Cra 3 N° 2-104 y/o correo electrónico contratacion@puertowilches-santander.gov.co	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	28 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	L. 1882/18 art. 1

Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	28 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación: Apertura de Sobre 2	29 DE JUNIO DE 2021 A LAS 9:30 A.M.	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldía Municipal - Oficina de contratación ubicada en la Cra 3 N° 2-104	Fecha definida por la Entidad
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	29 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1
Firma del Contrato	AL DIA SIGUIENTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION	En las instalaciones del Edificio de la	Fecha definida por la Entidad
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	DENTRO DE LOS 05 DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldía Municipal - Oficina de contratación ubicada en la Cra 3 N° 2-104	Fecha definida por la Entidad
Aprobación de garantías	UNA VEZ ALLEGADAS LAS GARANTIAS	En las instalaciones del Edificio de la	Fecha definida por la Entidad

Conforme a las situaciones expuestas, se solicita muy respetuosamente una prórroga, con el fin de poder culminar de forma efectiva el proceso de selección del contratista de obra e interventoría del proyecto: **"CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"**, se solicita una prorroga de cinco (05) meses.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente y quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) de junio de 2021:

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR
Alcalde municipal de Puerto Wilches
Contratista

ING. CARLOS MARIO DURAN AGUIRRE
Secretario de Planeación e Infraestructura