Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DESAJBOO21-2983
02/07/2021

DEPENDENCIA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DESAJ-BOGOTA-CUNDINAMARCA-AMAZONAS AREA: ADMINISTRATIVA	29	06	2021

ADICIÓN EN VALOR	PRÓRROGA DEL PLAZO	MODIFICACIÓN CLÁUSULAS CONTRACTUALES
$21.938.428,00	30 días calendario	

ACTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No.

LICITACIÓN PUBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	DESAJBO-MC-01-2021
OTRAS MODALIDADES:	
Convenios/otros	

Contrato No 37-2021 del 2021

OBJETO DEL CONTRATO : Contratar el mantenimiento y reparación de las fachadas del edificio Calle 85, sede propia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca y Amazonas.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO : CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HABILES.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO : 13 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE TERMINACION INICIAL : 18 DE JUNIO DE 2021

VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO : CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($44.045.742)

DESAJBOO21-2983
02/07/2021

ESTADO ACTUAL DEL CONTRANTO:

PRÓRROGAS ANTERIORES: SI _x__ NO___

Nueva fecha de terminación: ___SIETE (07) DE AGOSTO DE 2021____

ADICIONES ANTERIORES: SI____ NO__X__

Nuevo valor $_____21.983.428,00_____

REDUCCIONES ANTERIORES: SI____ NO__X__

Nuevo valor $__ _____

SUSPENSIONES: SI: __ ___NO____X__ (No. De suspensiones_____-____)

Tiempo total de suspensión: ____ _____

Nueva fecha de terminación: _____

OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN TIENE COMO FIN PRORROGAR Y ADICIONAR EL CONTRATO No.037-2021 POR UN PERIODO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESDE EL NUEVE (09) DE JULIO DE 2021, HASTA EL SIETE (07) DE AGOSTO DE 2021, Y ADICIONAR EL CONTRATO POR UN VALOR DE VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($21.938.428.00).

ESTADO DE EJECUCIÓN

Hasta el 29 del mes de junio de 2021, el contrato presentaba un avance de ejecución financiera del 50 % contra un avance programado del 50 % y así mismo un avance físico de 100 % contra un avance programado de 100 %.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD:

En mi calidad como supervisor del contrato obra No.037-2021 con objeto: "Contratar el mantenimiento y reparación de las fachadas del edificio Calle 85, sede propia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca y Amazonas." me permito solicitar adición al contrato por un valor de veintiún millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos ($21.938.428.00) para ejecutar las actividades que se relacionan a continuación, las cuales que garantizarán el soporte de las piezas de ladrillo expuestas evitando futuros desprendimientos y el deterioro de la edificación, preservando la seguridad física de los usuarios y funcionarios de la sede judicial.Adicionalmente y de acuerdo a la solicitud emitida por el contratista RH-ARQUITECTURA & C. S.A.S, cuyo representante legal es el Señor. José Felipe Rhenals (se anexa documento) me permito elevar la solicitud de prórroga por un término de treinta (30) días calendario, comprendidos desde el 9 de julio de 2021 hasta el 07 de agosto de 2021, el presente contrato, con el fin de dar término a las actividades no previstas, es menester indicar que la ejecución del contrato se encuentra en un 100% de avance.

DESAJBOO21-2983
02/07/2021

Nota 1: Si es solicitud de adición, se anexa el Certificado de Disponibilidad No.17321
Nota 2: La presente modificación (Adiciones o Prórrogas) fue aprobada por la Junta Seccional de Contratación en reunión del _____ y fue debidamente inluida en el Plan Anual de Adquisiciones.
Nota 3: Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución.

PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional

_____
JOSEFELIPE RHENALS
CONTRATISTA

_____
KAROL VIVANA PEÑA PIRACÓN
Supervisor del Contrato No.037-2021