DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
28/06/2020	jun-21	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	Julian Alberto Zuleta Valencia

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato Nº.:	SASI 05-2020	Tipo:	FUNCIONAMIENTO	Convenio Nº.:	N/A	Tipo.:	N/A

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
C 2701 0800 28 0 2701021 02 Adquisición de bienes y servicios - mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la rama judicial a nivel nacional	2020	11820	9/10/2020	170.415.628
A-02-01-01-003-008 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	2020	20520	9/10/2020	82.341.372

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
238.832.660,00	340.725.662,00		139 dias	11/12/2020	30/06/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza Nº	Fecha de	Nº de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
41158	11,12,2020			

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	1	22/12/2020	0	24.832.999,00	items presupuestados pero sin recursos
Adición	2	30/12/2020	0	59.770.000,00	items presupuestados pero sin recursos
Adición	3	3/03/2021	0	17.290.003,00	items presupuestados pero sin recursos
Prórroga	1	22/12/2020	32 dias		hasta el 31/01 /2021
Prórroga	2	29/01/2021	30 dias		hasta el 01/03/2021
Prórroga	3	1/03/2021	50 dias		hasta el 20/04/2021
Prórroga	4	23/06/2021	8 dias		hasta el 30/06/2021
suspension	1	20/04/2021	62 dias		1 dia de ejecucion
Otro sí					

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio	340.725.662,00	% Anticipo:	

Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
dic-20	Abono en cuenta Corte 1	44,41%	151.314.100				
mar-21	Abono en cuenta Corte 2	38,05%	129.641.564				
jun-21	Abono en cuenta Corte 3	17,54%	59.770.000				
		100,00%	340.725.664				

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las pactadas en el contrato con el profesional- alcances	elementos de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira, TRANSPORTADOS E INSTALADOS EN LOS SITIOS.	Contrato entre partes, cuentas de cobro parciales y planilla de seguridad social.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
lementos de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira, TRANSPORTADOS E INSTALADOS EN LOS SITIOS.	Elementos de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira, TRANSPORTADOS E INSTALADOS EN LOS SITIOS. , seguridad social junio, informe de ejecucion final- registro fotografico, acta corte 3 final Mobiliario	28/06/2021	100,00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ejecucion de contrato sin novedades; se adjunta factura A461y J00218 y certificacion seguridad social junio 2021, anexo de informes de ejecucion

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

Nombre.:	AMOBLAR S.A.S
Cargo.:	Contratista
Firma.:	

Supervisor

Nombre.:	Julian Alberto Zuleta Valencia
Cargo.:	Profesional U. Coordinacion Administrativa y Financiera
Firma.:	