BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 21-06-2021 11:03:47
Al Contestar Cite Este No.:2021IE16932 O 1 Fol 162 Anex 1 Rec:1
ORIGEN: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNO
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - NGUE
TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: SOLICITUD ELABORACION CONVENIO INTERADMINI

043000

MEMORANDO

PARA: Doctor FRANCISCO JOSE GUERRERO LOIZA
Subdirector de Contratación (E)

DE: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

ASUNTO Solicitud elaboración de convenio interadministrativo para el proyecto **"ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA USS LA VICTORIA (UMHE SALUD MENTAL)"**.

Una vez adelantados los trabajos referentes a la formulación del proyecto del asunto y completados los estudios previos, remito los documentos soportes para la suscripción del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación que se pretende suscribir entre la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"** con el fin de lograr la adecuacion y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del nuevo modelo de atención en salud adoptado para Bogotá D.C., por Acuerdo Distrital 761 de 2020, para lo cual esta Dirección se permite enviar los siguientes documentos:

- Lista de chequeo, formato código SDS-CON-FT- 067 V4.
- Documentos soporte de la solicitud de contratación, así:
  Estudios previos, Análisis del Sector, Invitación, Respuesta a la invitación, Compromiso anticorrupción, Matriz de riesgos, Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2992 del 06 de junio 2021, Acuerdo No.788 de 2020 y Formato de información a Terceros.
- Documentos adicionales en medio físico y magnético en formato PDF:
  Formato único de hoja de vida, estatutos de la ESE, Decreto de Nombramiento, Acta de Posesión, Cédula de ciudadanía, Antecedentes Personería, Antecedentes Procuraduría, Antecedentes Contraloría, Antecedentes Policía Nacional, Certificado cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, RUT y RIT.
- Documentos adicionales:

22 JUN 2021 8:15

Sandra F.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Concepto técnico integral de viabilidad al proyecto ""**REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA**", Inscripción en el Banco de Programas y proyectos, Oficio con radicado No.2021ER26919 del 21 de junio de 2021.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites pertinentes para el proceso de suscripción del convenio en mención.

Cordialmente,

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Proyecto: Carlos Rojas
Reviso: Gabriel Camacho Arcila
Anexo: Lo anunciado (162) folios y un (1) CD

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVENIO

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

TIPO DE CONVENIO (marcar con una X)	Convenio interadministrativo	X
	Convenios especiales de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas	
	Convenio marco de cooperación	
	Convenio de asociación	
	Convenio de desempeño	

1. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO

Dependencia que elabora el estudio:	**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA**
Nombre del Directivo que presenta el estudio:	**ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE**
Número de Requerimiento:	**004-043000_7790**
Número de solicitud SISCO	**22166**

2. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS- UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
80101604	80000000	80100000	80101600
72121403	70000000	70120000	70121400

3. GENERALIDADES

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA SDS-FFDS PRETENDE SATISFACER

El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de Bogotá, reorganizó la estructura general de la Administración Distrital y como consecuencia de lo anterior el artículo 83, Capitulo 7, señaló como misión del Sector Salud. "*dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud*".

La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital. Como organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia y control de la salud pública en general del Sistema General de la Seguridad Social y del régimen de excepción, en particular.

Por su parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud es un Establecimiento Público Distrital, con Personería Jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente y autonomía financiera, adscrito a la secretaría Distrital de Salud de Bogotá con sujeción al régimen fiscal del Distrito, que funciona como una cuenta especial del Presupuesto Distrital con unidad de Caja, en la condición de Fondo Financiero del Sistema de Salud del Distrito Capital de Bogotá.

El Fondo Financiero Distrital de Salud tiene como objeto especial y principal recaudar, administrar y arbitrar la totalidad de los recursos destinados a financiar el servicio público de Salud en el Distrito Capital, concretamente los provenientes del Situado Fiscal, las rentas cedidas al Distrito, el Impuesto al Valor Agregado, los destinados al Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado de Bogotá, D.C., los seguros obligatorios de vehículos automotor, los de registro de anotación y en general los recursos con destino al sector salud que le puedan corresponder al Distrito Capital de Bogotá.

Mediante Decreto 706 de 1991 en su artículo 1, el Alcalde Mayor delegó la ordenación del gasto del Fondo Financiero Distrital de Salud en el Secretario Distrital de Salud.

Por su parte, el Acuerdo 641 de 2016, efectuó la organización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, estableciendo como misión del sector salud: formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e integra el sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de Salud, Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur Occidente, Sur, Centro Oriente, y entidades vinculadas; Sociedad de Economía Mixta Capital Salud EPS – SAS, entidades sin ánimo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud, y Organismos; Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité Directivo de la Red.

Que el Acuerdo 761 de 2020 adoptó el El plan de desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" el cual contempla el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá, el cual cuenta con varias líneas de acción, siendo una de ellas *"la construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector..."* definiendo en una de sus metas *"obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención)."*, siendo por lo anterior una prioridad para la actual administración realizar los trabajos concernientes a **AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "*REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA*".**

En cumplimiento del mencionado Plan de Gobierno, se formuló, entre otros, el programa "*MEJORA DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD*", Proyecto de Inversión 7790 denominado "*Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá*" que tiene como objetivo general "*Fortalecer la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá D.C.*", el cual cuenta con varias líneas de acción, siendo una de ellas *"la construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector..."* definiendo en una de sus metas *"obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención)."*

La Secretaría Distrital de Salud, como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Distrito Capital garantiza la prestación de los servicios de salud a los habitantes del Distrito Capital, con énfasis en la población más pobre vulnerable a fin de mejorar su calidad de vida, para lo cual cuenta con una red pública integrada de servicios de salud conformada por cuatro Subredes adscritas, entre ellas la Subred Centro Oriente.

La Unidad de Servicios de Salud (USS) San Blas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., requiere ser reforzada, reordenada y adecuada en procura de la implementación del programa para la atención integral en Salud Mental en el marco del nuevo modelo de atención en salud.

El programa para la Atención Integral en Salud Mental tiene como propósito fortalecer y elevar el nivel de salud mental y calidad de vida de las personas, familias y comunidades a través de la promoción de la salud mental positiva, mejorar la capacidad individual y colectiva para prevenir los trastornos mentales, y entregar la atención integral de salud, en el contexto del modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, a través de todo el ciclo vital. Teniendo como objetivo desarrollar acciones de atención y cuidados de salud mental por curso de vida; detectar precozmente, diagnosticar y proporcionar una atención integral de salud a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos mentales.

El servicio de Salud Mental de la Subred Centro Oriente en la actualidad no cuenta con una amplia oferta de servicios para la atención de los trastornos mentales y los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas; la oferta para población adulta se concentra en las Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas UMHES Santa Clara y UMHES Victoria. Para la atención de población infantil juvenil, en lo que respecta a la atención en Salud Mental la atención integral y oportuna requiere la oferta de servicios de: hospitalización, mediante la disposición de camas en Unidades de Salud Mental para niños, niñas y adolescentes; servicios ambulatorios, que comprenden el programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que conforman el equipo interdisciplinario de atención, y servicios de Urgencias y enlace, que fundamentalmente comprenden la disposición de personal para la atención de las interconsultas de psiquiatría tanto en urgencias como en las demás áreas de la Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas UMHES San Blas.

En la siguiente tabla se presentan los datos de producción para el servicio de salud mental en la Unidad Médica Hospitalaria Especializada UMHES San Blas, demanda real de la producción realizada para el servicio de Salud Mental.

SERIVICIO	ESPECIALIDAD	2016	2017	2018	2019	2020
CONSULTA EXTERNA	PSICOLOGÍA	1531	2198	4557	2849	1843
	PSIQUIATRÍA	3501	4087	5142	5069	3300
HOSPITALIZACIÓN	PSIQUIATRÍA	1361	1388	1082	1082	1082
INTERCONSULTA	PSICOLOGÍA	209	275	166	11	42
	PSIQUIATRÍA	784	1033	831	78	11

Fuente: Sistema de información Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Sistemas de Información. (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 2)

De otra parte, en la actualidad se evidencia deficiencia en el servicio de hospitalización en la oferta de camas de Unidad de Salud Mental para niños niñas y adolescentes, unas de las mayores incidencias de la ciudad en problemas relacionados con la salud mental como la

violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia sexual, la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas eventos que impactan directamente la salud mental de la población en las primeras fases del ciclo de vida y que implican que la población requiera servicios que se oferten con una infraestructura y una dotación adecuadas para garantizar los estándares de calidad en su prestación.

La Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas UMHES San Blas se encuentra limitada para la atención de población infantil juvenil, en lo que respecta a la atención en Salud Mental por lo que requiere la oferta de servicios de: hospitalización, mediante la disposición de camas en Unidades de Salud Mental (USM) para niños, niñas y adolescentes; servicios ambulatorios, que comprenden el programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que conforman el equipo interdisciplinario de atención, y servicios de Urgencias.

Ante esta situación, surge la necesidad de redistribuir los espacios de atención en Salud Mental de forma que permita optimizar su uso y fortalecer los procesos para la prestación del servicio. Una de las mayores deficiencias se encuentra en la disposición de un espacio independiente y adecuado para la atención de los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas que cubra todas las modalidades de atención. Considerando las urgentes necesidades de adecuación del Centro de Atención en Drogadicción –CAD- y la pertinencia de disponer de áreas independientes.

La hoy denominada Unidad de Servicios de Salud (USS) San Blas actualmente no cuenta con instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la prestación de servicios, dado que no cumple con la normatividad vigente en materia de sismo-resistencia, la infraestructura no ha sido adecuada y adaptada en su funcionalidad a las necesidades actuales y futuras de la población del área de influencia. De igual forma, se presenta obsolescencia de la dotación, ocasionándose frecuentes daños que generan riesgos para los usuarios.

Así mismo, la Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas UMHES San Blas fue diseñada y construida en el año 1983, antes de la aparición de la norma sismo resistente Decreto 1400 de 1984; por ende, es necesario realizar un análisis de vulnerabilidad de la edificación existente, para valorar la viabilidad y costos del reforzamiento estructural. Se debe realizar el análisis de Vulnerabilidad, de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), y el cual debe contemplar los siguientes aspectos: Determinación de los índices de sobreesfuerzo individual de todos los elementos estructurales de la edificación, considerando las relaciones entre la demanda sísmica de esfuerzos y la capacidad de resistirlos, formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de menor resistencia, identificando la incidencia de la falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor índice de sobreesfuerzo, definición de un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, obtención del índice de flexibilidad general de la edificación, todo en base a la norma actual sismo resistente.

Adicionalmente, con la prestación de servicios que a través de los años fueron insuficientes, generando la apertura de nuevos servicios con una inadecuada distribución espacial, ocasionado que dichos espacios sean estrechos, poco funcionales, con mal manejo de las áreas verdes, servicios poco ventilados y poco iluminados, afectando la calidad de los servicios prestados, impidiendo garantizar la seguridad, continuidad, accesibilidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios de salud al usuario, a su familia, a la comunidad en general y sus alrededores.



De conformidad con el plan de necesidades del proyecto de inversion inscrito y registrado en el Banco de Programas y Proyectos – BBP bajo el número No. 2021 20 04 30 del 27 de mayo de 2021 denominado ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA."***, el cual consistente en:

CAPACIDAD INSTALADA	ACTUAL	REQUERIDA	DÉFICIT
Camas Pediátrica (Salud Mental)	0	10	-10
Consultorios	2	4	-4
Consultorios Consulta Externa	0	4	-4
Ambiente terapia de grupo	1	1	-1

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente-Oficina Desarrollo Institucional. (Elaborado del Concepto Técnico Integral de Proyectos de Inversión Páginas 124 a la 126)

Actualmente, en los servicios de salud mental en hospitalización pediátrica no se cuentan con camas, por lo que se requiere adecuar o construir espacios para diez (10) camas para la atención de este servicio y suplir la demanda del programa para la atención integral en Salud Mental pediátrica.

De acuerdo con lo anterior y con el fin de poder prestar el servicio de salud mental pediátrica para 10 camas en hospitalización, se requiere la ampliación de consultorios en los servicios de Hospital Día y Sustancias Psicoactivas para atender la demanda como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla. Servicio Hospital Día

SERVICIO HOSPITAL DÍA	CALCULO DE CONSULTORIOS	CONSULTORIOS EXISTENTES	ESPACIOS NECESARIOS
Psicología	2 consultorios	1 consultorio	1 consultorio
Psiquiatría	2 consultorios	1 consultorio	1 consultorio
Trabajo Social	2 consultorios	1 consultorio	1 consultorio
Terapia Ocupacional	2 consultorios	1 consultorio	1 consultorio
Enfermería	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Ambiente para el desarrollo de diferentes formas de terapia (Talleres psicología, Intervención de familias, Intervención grupales)	0 salones	2 salones	0 salones
Ambientes complementarios para atención de paciente en salud mental ambulatorio (Salón de Juegos, comedor, gimnasio)	3 salones	0 salones	3 salones

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E-Oficina Desarrollo Institucional. (Elaborado del Concepto Técnico Integral de Proyectos de Inversión Páginas 124 a la 126)

Tabla Servicios Sustancias Psicoactivas – SPA

SERVICIO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	CALCULO DE CONSULTORIOS	CONSULTORIOS EXISTENTES	ESPACIOS NECESARIOS
Psicología	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Psiquiatría	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Terapia Ocupacional	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Psicopedagogo	1 espacio	0 espacios	1 espacio
Ambiente para el desarrollo de diferentes formas de terapia (Intervención de familias, Intervención grupales)	2 salones	0 salones	2 salones
Ambientes complementarios para atención de paciente (Salón de Juegos, comedor)	2 salones	0 salón	2 salones

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E-Oficina Desarrollo Institucional (Elaborado del Concepto Técnico Integral de Proyectos de Inversión Páginas 124 a la 126)

Así, con el fin de dar cumplimiento a la meta antes expuesta y a los fines institucionales de aumentar la capacidad instalada se requiere desarrollar en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E las acciones necesarias para el ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"*** gestión que se adelantará de manera coordinada entre la precitada Subred y la Secretaría Distrital de Salud, a través de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, dependencia de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, a la cual por mandato legal corresponde realizar el acompañamiento en los procesos de selección de los contratistas que se requieren para la ejecución de los estudios y diseños, obra y adquisición de los equipos de dotación necesarios, a efecto que la infraestructura física de la "**UMHES SAN BLAS**" cumpla con la normatividad vigente en el marco de la Norma Sismo Resistente – NSR10 y del actual modelo de prestación de servicios de salud para Bogotá D.C. (Decreto Distrital 507 de noviembre 6 de 2013)

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE presentó para estudio y viabilización el proyecto denominado ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"*** el cual fue avalado por las dependencias competentes de la Secretaría Distrital de Salud e inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de S.D.S. bajo el número No.2021 20 04 30 del 27 de mayo de 2021 y Plan Bienal.

En virtud de lo anterior, y considerando las deficiencias en los espacios para el cumplimiento de la implementación del programa para la atención integral en Salud Mental, las condiciones físicas en el cumplimiento de la Norma Sismo Resistente – NRS10 y la obsolescencia de la dotación, se hace necesaria la adecuación, reforzamiento y readecuación de la USS UMHES San Blas como UMHES Pediátrica, que satisfaga las necesidades de servicios de salud para todas las localidades que atiende la Subred Centro Oriente y de respuesta al actual Modelo de Atención Integral en Salud, que plantea la necesidad de la implementación del programa

para la atención integral en Salud Mental, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, "*UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI*"

Se establece el desarrollo del proyecto en tres fases: **A.FASE PREOPERATIVA: (i)Subfase de Preconstruccion:** Contratar la consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para desarrollar el diagnostico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, Estudio de vulnerabilidad sísmica, Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, Interventoría de los diseños y estudios técnicos, obtención de la Licencia de Construcción, demás permisos requeridos los cuales están definidos en la matriz de riesgos del proyecto y obra e interventoría de obra. **(ii) Subfase de Construcción:** Construcción e interventoría de la obra en la USS San Blas (UMHE Pediátrica**), B. FASE DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA SERVICIOS DE NO CONTROL Y MOBILIARIO**, y **C. FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.**

3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA."

En el año 2021, la Subred Centro Oriente formuló y actualizo el proyecto, quedando inscrito en Banco de Programas y Proyectos mediante Código No.2021 20 04 30 del 27 mayo de 2021.

Donde se evidencia que la Subred Centro Oriente presenta una de las mayores incidencias de la ciudad en problemas relacionados con la salud mental como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia sexual, la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas lo que implica que la población requiera servicios que se ofertan insuficientemente o no se ofertan o que se brindan con una infraestructura y una dotación inadecuadas para garantizar los estándares de calidad en su prestación.

Ante esta situación, surge la necesidad de redistribuir los espacios de atención en Salud Mental de forma que permita optimizar su uso y fortalecer los procesos para la prestación del servicio. Una de las mayores deficiencias se encuentra en la disposición de un espacio independiente y adecuado para la atención de los programas de hospital día, la consulta externa, la atención de urgencias y la atención de interconsultas mediante personal y programas especializados para este grupo de población en particular, trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas para la población infantil juvenil que cubra todas las modalidades de atención. Considerando las urgentes necesidades de adecuación del Centro de Atención en Drogadicción –CAD- y la pertinencia de disponer de áreas independientes.

Por otro lado, a raíz de la pandemia, los requerimientos de servicios de salud mental se han visto incrementados tanto en la población general como en el personal asistencial y administrativo de la Subred, dada la afectación de la salud mental asociada a la magnitud de los diferentes casos de morbimortalidad, que se vienen afrontando, y se visualiza un mayor incremento de estos requerimientos en el periodo post pandemia.

La UMHES San Blas fue construido en el año 1983, antes de la aparición de la norma sismo resistente Decreto 1400 de 1984; la cual es clasificada como una infraestructura indispensable, por ende, es necesario realizar un análisis de vulnerabilidad de la edificación existente, para valorar la viabilidad de reforzar la estructura. Se debe realizar el análisis de Vulnerabilidad, de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Así mismo, el predio debe someterse a la realización, diagnóstico, formulación y resolución o acto administrativo del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo (PRM) cuyo instrumento permite adoptar acciones necesaria con el fin de evitar los impactos urbanisticos negativos que puedan producir determinados usos en la ciudad, así como soluciones viales y de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de estacionamientos y de servicios de apoyo necesarios para su adecuado funcionamiento, que se deberán tener en cuenta y son de cumplimiento para el desarrollo del proyecto.

Lo anterior, aunado a las restricciones de infraestructura que limitan la oferta de servicios, la obsolescencia de la infraestructura que afecta las condiciones de habitabilidad de los espacios, factor determinante para lograr la calidez y la calidad necesaria para la prestación de los servicios de salud, en general, más aún en la prestación de los servicios de salud mental en particular. En virtud de lo anterior, considerando las deficiencias en los espacios, se hace necesaria la adecuación de los servicios de salud mental de la subred para brindar un portafolio de servicios que incluya atención de urgencias, consulta ambulatoria (de medicina general y especializada de psiquiatría, de psicología, terapia ocupacional y de lenguaje y trabajo social), hospital día e internación que satisfagan las necesidades de salud de los niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales y con trastornos debidos al consumo de SPA.

En el año 2018 la Subred Centro Oriente, realizó la Convocatoria Pública No. 002-23018 Negociación Conjunta, con el objeto de: Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del Catastro Físico Hospitalario e inventario de los predios señalados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Del Informe final entregado por la firma CONSORCIO INTEGRANDO REGIONES, para el Hospital de San Blas, se evidencia que en toda la edificación presenta varias modificaciones de espacios donde no se cumplen los requisitos mínimos de infraestructura hospitalaria, como es el caso del área asistencial UCI, Esterilización, Morgue, Medicina Intermedia, Obstetricia, Urgencias en el área de triagge, en el área de consulta externa la mayoría de consultorios no cumplen normatividad, las áreas de depósito, los cuartos de aseo, los baños, adicional se evidencia también deficiencias en el área de procedimientos, salud mental, salas de espera de consulta externa, área de cirugía- Recuperación.

Así mismo, el sistema estructural fue construido antes de la aparición de la norma sismo resistente Decreto 1400 de 1984, por lo es necesario realizar un análisis de vulnerabilidad de la edificación existente, para valorar la viabilidad de reforzar la estructura, la cual se distingue por ser muy poco apropiada para ser usada en zonas con amenaza sísmica como es el caso de la ciudad de Bogotá, debido a su baja rigidez ante fuerzas horizontales de origen sísmico y sus baja resistencia ante las fuerzas cortantes que se presentan en la zona capital, cuando las columnas sufren desplazamientos laterales relativos entre las placas, generándose momentos en sus extremos que se transmiten a través de cortante a los capiteles. La cimentación está conformada por un sistema de zapatas aisladas sin vigas de amarre con placa de contra piso independiente.

El sistema de muros no se encuentra dilatado de la estructura lo cual los convierte en elementos rigidizadores de la misma ante sismo de baja intensidad, pero con alto riesgo de destrucción cuando la construcción se vea sometida a movimientos de mediana y alta intensidad, generándose un alto riesgo en los ocupantes y en la integridad de las instalaciones incrustadas dentro de ellos.

Así mismo, el predio con identificadores catastrales TV 5 ESTE 19 50 Sur y Chip AAA0170MDMR y matrícula inmobiliaria 50S-40401781 lote en el cual se localiza la USS San Blas debe someterse a regularización, el cual se adopta mediante Resolución expedida por la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, bajo el instrumento de planeamiento Plan de Regulación y Manejo, del Hospital para el hospital de San Blas, cuyo instrumento permitirá adoptar acciones necesaria con el fin de evitar los impactos urbanísticos negativos que puedan producir determinados uso en la ciudad, así como soluciones viales y de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de estacionamientos y de servicios de apoyo necesarios para su adecuado funcionamiento, que se deberán tener en cuenta y son de cumplimiento para el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. procede a radicar el proyecto ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"*** quedando inscrito y registrado en el Banco de Programas y Proyectos – BBP bajo el número No.2021 20 04 30 del 27 de mayo de 2021, y con lo cual es necesario adelantar el presente convenio interadministrativo para contratar el diagnostico, formulación y resolución o acta administrativo del instrumento de planeamiento – PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales de la Secretaria de Planeación Distrital - Decreto 079 del 2015, estudios y diseños, licencia de construcción, obra e interventoría de obra y dotación del proyecto denominado ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SANBLAS COMO UMHES PEDIATRICA"***

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, suscribirán un convenio interadministrativo que aúne esfuerzos a través de recursos administrativos, económicos y técnicos, que faciliten las acciones necesarias para el desarrollo del Proyecto ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"*** cuyo propósito central es responder a las necesidades de la población bogotana de acuerdo con las condiciones de operación del Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, bajo los principios de la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad; con el fin de garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, en el marco de la reorganización de los servicios de las Redes Integradas de Servicios de Salud.

3.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (marcar con un X)

CONTRATACIÓN DIRECTA	Convenio interadministrativo	X
	Convenios especiales de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas	
	Convenio marco de cooperación	
REGÍMENES	Convenio de asociación	
	Convenio de desempeño	

ESPECIALES		

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala:

"Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de sus entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal".

Los convenios interadministrativos, encuentran su soporte normativo en:

El artículo 113 de la Constitución Política, el cual dispone que: "Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines"...

El artículo 209 Ibidem prescribe que: "(...) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."

El artículo 1495 del Código Civil define el contrato o convención en los siguientes términos: "Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas".

El artículo 6º de la Ley 489 de 1998 indica: "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares". (...)

El artículo 95 Ibidem señala: "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro".

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. tiene como objeto la prestación de servicios de salud, extendidos como un servicio público a cargo del estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantará acciones y servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, los cuales deberá dirigir prioritariamente a la población pobre y vulnerable y sus objetivos tiene entre otros:

- Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación vigente y la que se expida para tal propósito.
- Prestar los servicios de salud que la población requiera.
- Garantizar, mediante un manejo gerencial adecuado, el beneficio social y el desarrollo integral de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.
- Prestar servicios de salud a la población pobre y vulnerable no afiliada al régimen subsidiado de la seguridad social, a las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, regímenes exceptuados, así como a personas naturales o jurídicas que lo demanden.
- Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE. mediante la aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, crecimiento, calidad de sus recursos y beneficio social sin perjuicio de su misión humanística.
- Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial que permita un trabajo conjunto con fines de impacto social.

Que el Decreto Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá" manifiesta en su artículo 149: *Clases de Contratos. El Distrito, sus localidades y las entidades descentralizadas podrán celebrar los contratos, convenios o acuerdos previstos en el derecho público y en el derecho privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a su cargo. En tales contratos, convenios o acuerdos se deberán pactar las cláusulas y estipulaciones que las partes consideren convenientes y necesarias para asegurar su debida ejecución, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley y el orden público.*

Por su parte, el artículo 87 del Decreto Distrital 714 de 1996 señala: "Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley. Estas facultades estarán en cabeza del Jefe de cada Entidad quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes".

Además, la Sección Tercera de la Sala Administrativa del Consejo ha considerado lo siguiente: (...) *la Sala precisa que el negocio jurídico celebrado entre el FIS y el Departamento de Risaralda corresponde, dentro de las prescripciones legales, a la denominación de "contratos o convenios interadministrativos", los cuales han sido estudiados por la Sección Tercera con el propósito de definir su naturaleza, la normatividad aplicable y la modalidad de acciones que se pueden impetrar en relación con ellos (...) 9 Este texto está de acuerdo con el sector doctrinal que considera que la denominación de contratos*

interadministrativos es inadecuada teniendo en cuenta que son celebrados por las entidades estatales, por lo que, es mejor referirse a ellos como contratos interestatales (Rico Puerta, 2013, p. 636). Los convenios un régimen jurídico diferente a los contratos estatales. La Sala considera oportuno aprovechar esta oportunidad para afirmar que los "convenios interadministrativos" cuando quiera que, como en el asunto sub judice, involucran prestaciones patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia, idénticos efectos vinculantes y judicialmente exigibles en relación con los que se predican de cualquier otro "acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación patrimonial", en los términos del artículo 864 del Código de Comercio. (...) En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el caso concreto, se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características principales las siguientes: ***(i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (...) (vi) dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas;*** (...) (CE 3, 23 Jun. 2010. M. Fajardo Gómez. Destacado fuera del texto).

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que "(...) *Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*".

Que el literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 señala que las entidades reguladas por esta ley podrán adelantar procesos de contratación directa, tales como "Contratos Interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (...)".

Que se celebrará bajo la modalidad de contratación directa, soportada en el artículo **2.2.1.2.1.4.4** de la Subsección IV del Decreto 1082 de 2015 que señala ***"Convenios o contratos interadministrativos":*** La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo **2.2.1.2.1.4.4** del presente decreto.

Por lo anterior, la modalidad de contratación en el presente caso corresponde a contratación directa y la adopción de un convenio interadministrativo entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E para aunar esfuerzos en la ejecución del proyecto de inversión denominado ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"***

4. CONDICIONES QUE REGIRÁN EL FUTURO CONVENIO

4.1. OBJETO CON SUS ESPECIFICACIONES

4.1.1. OBJETO

El objeto de la presente contratación es: **AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO *"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"*.**

4.1.2. ALCANCE

ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se aunarán esfuerzos entre el **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** En cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen a aportar los recursos económicos, técnicos y administrativos de acuerdo con los compromisos de cada entidad, para el desarrollo de las actividades propias, de los componentes urbano arquitectónicos, obra e interventoría de obra, del proyecto de ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"*** para lo cual adelantaran coordinadamente las acciones que permitan el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases: **A. FASE PREOPERATIVA (i) Subfase de Preconstruccion:** Contratar la consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para desarrollar el diagnostico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva aprobación ante la Secretaria Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaria Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, Estudio de vulnerabilidad sísmica, Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, Interventoría de los diseños y estudios técnicos, obtención de la Licencia de Construcción, demás permisos requeridos los cuales están definidos en la matriz de riesgos del proyecto y obra e interventoría de obra (ii)**Subfase de Construcción** : Construcción e interventoría de la obra en la USS San Blas B. **FASE DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO**, y **FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,** de la siguiente manera:

A. FASE PREOPERATIVA: (i) SUBFASE DE PRECONSTRUCCION: CONTRATAR LA CONSULTORÍA EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE Y LA PLANIMETRÍA NECESARIA PARA DESARROLLAR EL DIAGNOSTICO, LA FORMULACIÓN Y LOS INSUMOS REQUERIDOS ENTRE OTROS EL ESTUDIO DE TRANSITO Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN PARA EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO – PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO - PRM DEL HOSPITAL SAN BLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DE LA

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DEFINIDAS BAJO LA APLICABILIDAD DEL DECRETO DISTRITAL 079 DEL 2015, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REORDENAMIENTO ARQUITECTÓNICO QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES, ESTUDIOS TÉCNICOS QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES, INTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS LOS CUALES ESTÁN DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO Y OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA. (ii) SUBFASE DE CONSTRUCCION: CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LA OBRA EN LA USS SAN BLAS

"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"	
FASES	**ACTIVIDAD**
1	CONTRATAR LA CONSULTORÍA EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE Y LA PLANIMETRÍA NECESARIA PARA DESARROLLAR EL DIAGNOSTICO, LA FORMULACIÓN Y LOS INSUMOS REQUERIDOS ENTRE OTROS EL ESTUDIO DE TRANSITO Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN PARA EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO – PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PRM DEL HOSPITAL SAN BLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DEFINIDAS BAJO LA APLICABILIDAD DEL DECRETO DISTRITAL 079 DEL 2015 ARTICULOS 10 Y 11, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REORDENAMIENTO ARQUITECTÓNICO QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES, ESTUDIOS TÉCNICOS QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES
	INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
	LICENCIA DE CONSTRUCCION Y TIEMPOS ADICIONALES, PERMISOS Y/O GESTIONES REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
	VIGENCIA 2021 - 2022
2	CONSTRUCCION
	INTERVENTORIA DE OBRA
	VIGENCIA 2022 - 2023
3 Y 4	DOTACION – EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	VIGENCIA 2023

Los items determinados a continuación se realizarán en la Primera Subfase:

1. Realizar el proceso de selección para contratar la consultoria en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetria necesaria para

desarrollar el diagnostico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015 artículos 10 y 11, los cuales efectuaran con los siguientes insumos:

- Plan de Trabajo
- Metodología
- Cronograma
- Documento Técnico de Soporte Diagnostico y formulación del PRM- según cumplimiento de los lineamientos generales emitidos bajo documento por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP
- Cronograma de ejecución de las acciones previstas en el PRM
- Planimetría requerida según lo definido en los lineamientos generales bajo la aplicabilidad del sistema de información geográfica definida por la SDP.
- Estudio de Transito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad
- Obtención de la resolución de adopción del Plan de regularización y Manejo emitida por la Secretaría Distrital de Planeación.

2. Los diseños arquitectónicos, estudios técnicos, licencia de construcción y permisos necesarios deben contar por parte del Interventor y por escrito, de su aprobación y visto bueno, para efecto de la contratación de los mismos.
3. Realizar el trámite de obtención de la licencia de construcción y demás permisos de orden legal que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio, y en concordancia con las especificaciones definidas en los lineamientos generales determinados para el predio y bajo la mirada integral en la formulación y obtención de la resolución o acto administrativo del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo PRM para el Hospital San Blas.
4. Efectuar todos los diseños relacionados a continuación:

- Programa Médico Arquitectónico definitivo.
- Diseño arquitectónico, incluyendo detalles arquitectónicos y constructivos.
- Diseños de obras exteriores: Urbanismo y paisajismo.
- Los Diseños deben ser desarrollados en programa CAD-BIM (Building Information Modeling) Revit.
- Red de Instalaciones Hidráulicas.
- Red de Instalaciones Sanitarias
- Estudios Eléctricos (iluminación, iluminación de emergencia, potencia, red regulada, apantallamiento eléctrico, sistema de puesta a tierra).
- Diseño de Comunicaciones (Cableado estructurado (voz y datos), CCTV, telefonía, seguridad y control, emergencia, sonido ambiental y perifoneo, automatización).
- Certificaciones RETIE y RETILAP.
- Propuesta de implementación del uso de energías renovables.
- Red Gas Natural Domiciliario (en caso que aplique).
- Aire acondicionado. (en caso que aplique).

- Sistema de alarma, detección y extinción de incendios.
- Instalaciones de gases medicinales (oxígeno y succión) (en caso que aplique).
- Instalaciones de seguridad y control de accesos.
- Estudio de rayos ionizantes (en caso que aplique).
- Movilidad vertical (en caso que aplique).
- Frecuencia de tránsito para los ascensores (en caso que aplique).
- Presupuesto Oficial consolidado y desagregado por cada uno de los estudios incluye costo de materiales a utilizarse en cada análisis de precios unitarios.
- Estudio de tránsito (en caso que aplique).
- Especificaciones técnicas y acabados Arquitectónicos.
- Estudio Bioclimático.
- Cronograma de ejecución de obra.
- Señalización.

5 Realizar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos obedeciendo a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros, cálculos con métodos numéricos comprobables y criterios técnicos. No se aceptarán diseños empíricos, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, acordes con la normatividad técnica vigente a nivel nacional y local, entre otras.

6 El seguimiento de la normatividad aplicable a este tipo de estudios y diseños, es de estricto cumplimiento, por lo que, en ningún momento, ni en ningún caso, exime a la Subred Centro Oriente o a sus contratistas consultores, sobre la responsabilidad legal que les corresponda sobre la calidad de la actualización de los diseños. Los consultores deberán profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenidos en norma, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, diseños e ingeniería de detalle para la construcción de la obra requerida.

7 La Subred debe cumplir con las especificaciones, además con las normas necesarias para este tipo de proyectos vigentes.

8 Verificar toda la información sobre los servicios públicos y compañías prestadoras de los mismos y se contrastará "in situ" con objeto de disponer de una documentación de partida fiable de las instalaciones y servicios existentes que puedan verse afectados por los diseños a proyectar.

9 Realizar la coordinación interdisciplinaria de los diseños.

10 Resolver todas las inquietudes a que diera lugar los diseños realizados y entregados a la Secretaria Distrital de Salud hasta la ejecución de la obra, incluidas las observaciones de la comunidad que se aprueben por parte de la Subred y SDS.

11. Formalizar las modificaciones a los planos de diseños definitivos mediante control de cambios o registro de versiones dentro del rotulo de los planos y comunicarlos al Fondo.

12. Obtener las aprobaciones de los diseños por las instancias pertinentes (MSPS, SDS, Curaduría, empresas de servicios públicos, entre otros).

13. Gestionar: Licencia de construcción. Tramite que deberá iniciar en el cuarto (4) mes del plazo de ejecución de la fase de preconstruccion.

La Subred durante esta subfase deberá estructurar la implementación del "*Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud*" que permite dar continuidad a la prestación de los servicios que en la actualidad son ofertados desde la Sede, mientras se llevan a cabo la ejecución de las obras en la segunda subfase.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUBFASE PRECONSTRUCCION: Esta fase, se desarrollará en un plazo de ejecución de doce (12) meses aproximadamente.

(ii) SUBFASE DE CONSTRUCCION: CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE OBRA EN LA USS SAN BLAS.

Durante esta subfase, principalmente se deberán realizar y cumplir cada una de las actividades y/o ítems de las obras civiles de acuerdo a los diseños, estudios técnicos, presupuesto, cronograma, preinstalación e instalación de equipo industrial y Plan de Regularización y Manejo - PRM aprobados por la Interventoría y la Curaduría Urbana en la primera subfase.

La segunda SUBFASE iniciará con la fecha de ejecutoria y firmeza de la Licencia de Construcción, acompañada junto con los documentos, informe del plan de contingencia necesario para ejecutar el proyecto y el concepto técnico de viabilidad para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura física y equipamiento fijo destinados a la prestación de servicios de salud de la red pública del Distrito Capital, conforme a la Resolución número 2113 de fecha 27 de agosto de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Salud, ya que la fuente de financiación son recursos de Bogotá D.C.

La implementación del protocolo de bioseguridad se requerirá en la segunda subfase - ejecución de la obra, basado en que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 682 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la misma, y es complementario al adoptado mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUBFASE DE CONSTRUCCION: Esta subfase se desarrollará en un plazo de ejecución de dieciséis (16) meses aproximadamente.

Cabe anotar que, como producto de los estudios y diseños, el contratista deberá entregar el cronograma de ejecución de obra definitivo debidamente aprobado por la interventoría.

B. FASE DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO.

Previamente al inicio de esta fase la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente deberá presentar ante la Dirección de Infraestructura y Tecnología y la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud el proyecto de inversión de Dotación Biomédica y Mobiliario para su revisión, aprobación e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de la SDS.
Así mismo, deberá adelantar la consulta ante la EGAT para realizar la asesoría en la fase precontractual de la adquisición de los equipos biomédicos para servicios de no control y mobiliario, en caso de que esta no acepte proceder con las acciones necesarias de acuerdo al manual de contratación para la adquisición de la dotación objeto de este convenio, la cual deberá contar con concepto técnico previo de la SDS.

La fase **DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO,** iniciará con la suscripción del contrato interadministrativo entre la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E."

Los ítems determinados a continuación se realizarán en esta Fase:

1. Realizar el proceso de selección para contratar la dotación de equipos biomédicos para servicios de no control y mobiliario en el marco de la estructuración del proyecto de inversión de Dotación Biomédica y Mobiliario e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos – BBP.
2. Verificar toda la información sobre los equipos de dotación y mobiliario de acuerdo a los estudios y diseños con objeto de disponer de todas las especificaciones técnicas requeridas para la instalación de los mismos.
3. Realizar ingreso y entrega de los equipos en el almacén de la Subred.
4. Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos y mobiliario en su destino final en presencia del Supervisor del contrato y el personal de la Subred que se designe para ello dentro del plazo contemplado.
5. Realizar el seguimiento, control y vigilancia del funcionamiento adecuado de la dotación hospitalaria.
6. Realizar las capacitaciones a los diferentes turnos del personal asistencial y técnico de ingeniería biomédica, el cual se ejecutará según disponibilidad del personal y las instalaciones en coordinación con la Subred.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASEDE DOTACIÓN: Esta fase, se desarrollará en un plazo de ejecución de ocho (8) meses aproximadamente.

C. **FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:** La Subred previamente a la culminación de la subfase de construcción hará entrega a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud del cronograma para la adquisición e instalación del equipamiento tecnológico (TICS) y puesta en funcionamiento de la **UMHES SAN BLAS.**

Previamente al inicio de esta fase la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC de la Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación.

La Subred o quien esta designe elaborará el Manual de Operación y Mantenimiento de las instalaciones con las recomendaciones de mantenimiento y cuidado de la obra, el cual deberá aplicar durante la vida útil de la edificación.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: La puesta en funcionamiento se desarrollará en un plazo de ejecución de tres (3) meses aproximadamente, los cuales se traslaparán con el desarrollo de la fase tres.

4.2. COMPROMISOS DE LAS PARTES

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes obligaciones:

4.2.1. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA SUBRED

En desarrollo del convenio derivado de los presentes estudios previos, serán compromisos a cargo de la **SUBRED**, los siguientes:

1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar la fase precontractual, contractual y post-contractual para el desarrollo del proyecto ***"SUBFASE CONSTRUCCION CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE OBRA EN LA USS SAN BLAS."***
2. Adelantar las siguientes **fases**: **A. FASE PREOPERATIVA (i) Subfase de Preconstrucción:** Contratar la consultoria en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para desarrollar el diagnostico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, Estudio de vulnerabilidad sísmica, Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, Interventoría de los diseños y estudios técnicos, obtención de la Licencia de Construcción, demás permisos requeridos los cuales están definidos en la matriz de riesgos del proyecto y obra e interventoría de obra. **(ii)Subfase de Construcción**: Construcción e interventoría de la obra en la USS San Blas **B. FASE DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO**, y **FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del comité operativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio.
4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.
5. Adelantar los procesos de selección de los contratistas, en armonia con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo de seguimiento al proceso contractual en lo que respecta a los pliegos, evaluaciones y recomendaciones a la Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico *"El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados"*.
6. Adelantar los procesos de selección de la interventoria requerida y designar los supervisores necesarios y adecuados para el correcto seguimiento y control del

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.

7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group). (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms).
8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación de los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US$5.000.000). Para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherente al proceso de selección. Sin dicha aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.
9. La Subred notificará y garantizará a la SDS que el proceso de contratación se completó de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha aceptado acatarlas.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas. soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.
11. Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social , "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y /o demás normas que la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.
12. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMHES en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.
13. Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos del convenio.
14. No hacer unidad de caja con los recursos girados.
15. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar si fuera el caso al Fondo Financiero Distrital de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecución del convenio.
16. Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión viabilizado y aprobado.

17. Presentar al Comité Operativo los informes de ejecución seguimiento periódico del convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes durante la ejecución del mismo.
18. Informar al **FONDO** dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del convenio por parte del **FONDO** dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por **EL FONDO**.
21. Cumplir con las normas legales de protección al medio ambiente vigente en Colombia, así como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al medio ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales como ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros.
22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones del comité operativo contractual.
23. Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente convenio.
24. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del comité operativo, subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del convenio interadministrativo.
25. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen.
26. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaria Distrital de Salud por conducto del supervisor.
27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.
28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del convenio, por escrito.
30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del convenio y del proyecto objeto del mismo.
31. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.
32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.

33. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaria Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.
34. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales como Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Planos arquitectónicos actualizados (Localización, plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Planos de ingeniería como: Planos eléctricos, planos de red contra incendio, planos de red de voz y datos, planos CCTV, y planos de redes hidrosanitarias.
35. Deberá dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo - PRM para el Hospital San Blas.
36. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.
37. Deberá adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.
38. Deberá desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.
39. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de los compromisos contraídas por la Subred.
40. Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de garantizar el objeto y alcance del convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.
41. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC de la Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación y adelantar los procesos de contratación correspondientes.
42. Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 – Plan de Contingencia – Traslado o Cierre de Servicios.
43. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con

plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados.

44. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
45. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.
46. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.

4.2.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL FFDS Y/O SDS

Además de las inherentes al objeto, el FFDS- SDS se compromete en especial a:

1. Exigir la ejecución idónea del objeto del convenio, bajo las condiciones y características técnicas previstas.
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del convenio a través del Supervisor del mismo.
3. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto del convenio si a ello hubiere lugar.
4. Aprobar la Garantía única que en debida forma se constituya, si a ello hubiere lugar.
5. Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
6. Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.
7. Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes.
8. Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el estudio previo y el mismo convenio, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del asociado, adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar.
9. Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del convenio y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058 del Código de Comercio, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local según lo establece el artículo 1060 del Código de Comercio. (Si a ello hubiere lugar)
10. Verificar a través del supervisor del convenio, que el aliado de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
11. Hacer seguimiento a la correcta destinación de los recursos aportados para el cumplimiento del objeto del convenio. En el evento en que se evidencie una destinación de los recursos desembolsados diferente a la pactada, se dará lugar a la terminación inmediata del convenio y a la exigibilidad del reintegro de la totalidad de los recursos desembolsados, más sus rendimientos financieros e informara del hecho a la dependencia respectiva para lo de su competencia.

12. Liquidar el convenio, si a ello hubiere lugar.

4.2.3. COMPROMISOS GENERALES DEL COOPERANTE Y/O ASOCIADO

Sin perjuicio de los demás compromisos que se deriven de la normatividad existente y de las que se deriven del contenido del presente estudio previo, la Subred deberá asumir los siguientes compromisos:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
2. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del convenio.
3. Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del convenio.
4. Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.
5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del convenio, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
7. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal – según el caso.
8. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
9. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus compromisos, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del convenio.
10. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar
11. Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la correcta ejecución del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar.
12. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.
13. Constituir la garantía única, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el convenio, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
14. Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que

forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.

4.2.4. COMPROMISOS COMUNES PERSEGUIDOS

1. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, atender las solicitudes formuladas a las partes, resolver los inconvenientes que se presenten durante la ejecución del convenio, de manera oportuna y eficiente y en general realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del mismo.
2. Designar los integrantes del comité operativo del convenio a suscribir.
3. Asistir a las reuniones del Comité Operativo que de común acuerdo sean pactadas y a las demás reuniones que convoque la Secretaria Distrital de Salud.
4. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, los documentos relacionados con los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en desarrollo del presente convenio.
5. Disponer del personal profesional idóneo como interlocutores con la supervisión del convenio y que propendan por una ejecución eficaz, resolutiva y de calidad.
6. Determinar bajo los criterios técnicos, administrativos y financieros el conjunto de obras y el presupuesto estimado de cada fase o fase del convenio.
7. Apropiar los recursos para la ejecución de los proyectos u obras establecidas inicialmente o definidas por el comité operativo.
8. Designar uno o varios delegados que posean la idoneidad para representar a cada entidad en las fases del proyecto de infraestructura los cuales deben tener capacidad de efectuar la gestión inmediata necesaria que implique toma de decisiones.
9. Aportar los documentos y la información necesaria para el desarrollo de las actividades pactadas.
10. Llevar actas de las reuniones realizadas como parte del seguimiento técnico y financiero.
11. Realizar reuniones e informes de seguimiento del avance del Plan de Regularización y Manejo cuando la Secretaria de Distrital de Salud o la Dirección de Infraestructura y Tecnología lo requiera.
12. Según aplique, las partes tendrán en cuenta la asesoría de la EGAT conforme lo establece el Acuerdo Distrital 761 de 2020.
13. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.

4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Cantidad	Unidad de Tiempo
36	MESES

4.4. SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

La vigilancia, orientación y control de ejecución del presente convenio será realizada por el (la) Director(a) de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud o quien designe el Secretario Distrital de Salud y/o Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quién será responsable de cumplir con lo previsto en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación; el supervisor designado tiene la competencia funcional y la idoneidad para ejercer la citada designación según el manual de funciones de la entidad; y por parte la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. la Gerente. El (la)

Director(a) de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud y el Gerente la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E podrán contar con un apoyo técnico para el seguimiento y cumplimiento del convenio.

Las obligaciones que ejercerá el supervisor, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, serán:

A) Actividades Generales: a.1.) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. a.2.) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la fase de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Estudios Previos. a.3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. a.4.) Identificar las necesidades de cambio o ajustes al contrato. a.5.) Manejar la relación con LA SUBRED. a.6.) Aprobar el plan de actividades presentado por el contratista y verificar su cumplimiento; a.7.) Administrar e intentar solucionar las controversias que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato; a.8.) Dar a conocer a LA SUBRED sobre todos los procesos, procedimientos, manuales, así como la organización y funcionamiento del FONDO con el fin de socializarlo en su actividad y entorno; a.9.) Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No. 1096 de septiembre 8 de 2011 por la cual se establece el procedimiento para la asignación y control de bienes muebles de propiedad del FONDO; a.10.) Dar a conocer a LA SUBRED la Carta de Valores del FONDO, el Decálogo del Buen Servicio y Circular número 028 de 2012 relacionada con atención ciudadana; a.11.) Socializar al CONTRATISTA el Sistema Integrado de Gestión y la importancia de su participación para el cumplimiento de la Plataforma estratégica del FONDO; a.12.) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del FONDO; a.13.) Informar al FONDO de posibles incumplimientos por parte de LA SUBRED y elaborar y presentar los soportes correspondientes; a.14.) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función; a.15.) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes; a.16.) Suscribir el acta de inicio y las demás generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de liquidación y de recibo final; a.17.) Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación de EL FONDO. **B) Seguimiento Administrativo:** b.1.) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable; b.2.) Coordinar con el responsable en EL FONDO la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales; b.3.) Exigir al LA SUBRED mensual y/o periódicamente la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales, junto con los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; b.4) Expedir certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y remitir copia a la Subdirección de Contratación oportunamente; **C) Seguimiento Técnico**: c.1.) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables; c.2.) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos de LA SUBRED y dar recomendaciones al FONDO sobre el particular; c.3.) Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. **D) Seguimiento Financiero y Contable:** d.1.) Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte del FONDO, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja; d.2.) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos a LA SUBRED, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato; d.3.) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al

contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo; d.4.) Verificar que las actividades adicionales que impliquen modificación del contrato (prórrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, cesiones), y demás novedades contractuales, cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente, efectuando solicitud escrita, debidamente sustentada y soportada respecto de su viabilidad, a la Subdirección de Contratación con quince (15) días hábiles de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; d.5.) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

4.4.1 COMITE OPERATIVO

Para el seguimiento del presente convenio se conformará un Comité Operativo que estará integrado por:

a. El Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
b. El profesional responsable del seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los compromisos y objeto del convenio, designado por la ESE.
c. El Supervisor del convenio designado por la Secretaría Distrital de Salud.
d. El profesional de apoyo designado por la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud. (Asistente para coordinación de comité).

El quorum deliberatorio se dará con la asistencia de la mitad más uno de los miembros.

A las sesiones del comité podrán asistir los profesionales que El Gerente de la ESE o el profesional de apoyo designado por la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud consideren necesario para tratar los temas técnicos.

4.4.1.1 FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO:

Serán funciones del Comité Operativo:
- Elaborar y aprobar el plan de trabajo y cronograma del convenio.
- Brindar soporte técnico, de información y gestión, que permitan la ejecución del convenio.
- Efectuar el seguimiento de la evolución de los proyectos, identificando los aspectos que generen dificultades e implementar los correctivos del caso.
- Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver las dificultades operativas o técnicas del proyecto.
- Reunirse mensualmente o cuando las circunstancias lo exijan para evaluar los aspectos propios de la ejecución del convenio.
- Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el proyecto objeto del convenio sea ejecutado.
- Llevar un registro de los compromisos y disposiciones adoptadas en cada una de las reuniones del comité Operativo mediante actas.
- Designar al Secretario Técnico quien tendrá a su cargo la obligación de convocar las reuniones, efectuar el seguimiento de las mismas, elaborar las actas y responder por los archivos y documentos que se generen en cumplimiento de sus funciones.
- Solicitar, cuando lo considere necesario, informes a la Subred sobre la ejecución del convenio.
- Las demás acorde con su naturaleza técnica y dentro de los límites de la ley.

La integración y puesta en funcionamiento del Comité Operativo deberá efectuarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, para cuyos efectos se suscribirán durante su operación todos los documentos necesarios que den cuenta su actuación.

4.5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO, SU JUSTIFICACIÓN Y APORTES DE LAS PARTES.

4.5.1. JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que el valor del convenio implica erogación presupuestal a cargo del FFDS, su justificación se encuentra en el Anexo No. 1 denominado Análisis del Sector.

4.5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO:

El presente convenio estructurado por fases, será de cuantía indeterminada, pero determinable y se tienen estimados los siguientes valores con base en el registro de inscripción en el Plan Bienal de Inversiones 2020-2021.

Fase o Subfase	Fuente	Valor estimado con cargo al convenio
Subfase Preconstruccion	FFDS-SDS	$10.900.949.100
Subafase Construcción	FFDS-SDS	$60.907.050.900
Aporte de la Subred	Subred	$718.000.000
Total		$72.526.000.000

*Valores de acuerdo a Inscripción Plan Bienal 2020-2021

El valor del convenio asciende a la suma de **SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES PESOS ($72.526.000.000) MCTE,** conformados por: **DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($10.900.949.100) M/CTE,** para contratar la consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para desarrollar el diagnostico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseños de reforzamiento estructural, reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, estudios técnicos que incluye obras exteriores, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseños de reforzamiento estructural, reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, estudios técnicos que incluye obras exteriores, interventoría, licencia de construcción y permisos necesarios, la suma de **SESENTA MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($60.907.050.900),** para la ejecución de la Subfase de Construcción - Reforzamiento, reordenamiento, adecuación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica y la suma de **SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($718.000.000) M/CTE,** como recursos aportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE (representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico (Equipos de cómputo, mobiliario e infraestructura)) y que se ejecutarán en desarrollo de todo el proyecto.

4.5.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES

El aporte del SDS-FFDS es por valor de **SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS ($71.808.000.000) M/CTE** discriminados de la siguiente manera

Aportes SDS	Valor estimado con cargo al convenio
Recursos Vigencia 2021 contrapartida Vigencias Futuras	$10.900.949.100
Vigencias Futuras 2022 – Acuerdo No.788 de 2020*	$25.065.622.038
Vigencias Futuras 2023 – Acuerdo No.788 de 2020*	$35.841.428.862
Total	**$71.808.000.000**

*" *Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá. Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disipaciones*" por el Concejo de Bogotá D.C.

y el de la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E es por valor de **SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($718.000.000) M/CTE** representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico (Equipos de cómputo, mobiliario e infraestructura).

4.6. DESEMBOLSOS

El valor de los aportes del FFDS, se desembolsarán por la SDS-FFDS a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E de la siguiente manera:

Un Primer desembolso en el año 2021 por la suma de **DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($10.900.949.100) M/CTE** como contrapartida de las vigencias futuras ordinarias 2021 a la solicitud de desembolso que presente la SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E acompañada de: 1. El perfeccionamiento del trámite de la firma del convenio 2. Solicitud de desembolso de los recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 3. Aprobación expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR código SDS-FIN-FT-038 V5 y 4. Se cuente con el respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto "***SUBFASE DE PRECONSTRUCCION: "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA***"

Los desembolsos posteriores se realizarán con cargo a vigencias futuras contenidas en el Acuerdo No.788 de 2020 aprobadas por el Consejo de Bogotá así:

Un Segundo desembolso en el año 2022 por la suma de **VEINTICINCO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($25.065.622.038) M/CTE** a la solicitud de desembolso que presente la SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. acompañada de: 1. Solicitud de desembolso de los recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 2. Aprobación expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR código SDS-FIN-FT-038 V5 y 3. Se cuente con el respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto "**SUBFASE DE CONSTRUCCION: "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA USS**

SAN BLAS COMO **UMHES PEDIATRICA"**, destinados a la construcción e interventoría de obra.

Un Tercer desembolso en el año 2023 por la suma de **TREINTA CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($35.841.428.862) M/CTE** a la solicitud de desembolso que presente la SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, acompañada de: 1. Solicitud de desembolso de los recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 2. Aprobación expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR código SDS-FIN-FT-038 V5 y 3. Se cuente con el respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto **"SUBFASE DE CONSTRUCCION: "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"**, destinados a la construcción e interventoria de obra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura y/o cuenta de cobro, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar los desembolsos se requerirá la siguiente documentación minima, la cual será verificada por parte del supervisor: **a.** Factura y/o cuenta de cobro debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. **b.** Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **C** Certificación de ingreso al Almacén **(cuando aplique)**

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas y/o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO CUARTO: La solicitud de desembolso deberá presentarse durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al cumplimiento de la condición para tal fin, con los soportes correspondientes y el desembolso se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su presentación, una vez se cuente con el respectivo PAC y realizados los trámites administrativos a que haya lugar.

PARÁGRAFO QUINTO: CUENTA PARA ABONO DE DESEMBOLSOS: La **SUBRED** se compromete a entregar a la Dirección Financiera -Tesorería de la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de que le sean consignados los correspondientes desembolsos, certificación de apertura de cuenta expedida por entidad bancaria en la que conste ser titular de cuenta corriente o de ahorros y en la cual se expresen los siguientes datos: 1) Nombre o razón social del titular; 2) Número de la cédula de ciudadanía o del NIT del titular, 3) Nombre de la entidad financiera y de la correspondiente sucursal. 4) Número de la cuenta.

PARÁGRAFO SEXTO: La **SUBRED** se compromete a no hacer unidad de caja y mantener contabilidad separada de los recursos desembolsados al presente convenio por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento en que el Fondo Financiero Distrital de Salud evidencie una destinación de los recursos desembolsados diferente a la pactada, se dará lugar a la terminación inmediata del convenio y a la exigibilidad del reintegro de la totalidad de los recursos desembolsados, más sus rendimientos financieros e informará del hecho a la dependencia respectiva para lo de su competencia.

PARÁGRAFO OCTAVO: En caso que se presenten excedentes en el convenio, estos se reportarán oportunamente por la **SUBRED** al **FFDS** y durante la ejecución de los contratos podrán ser utilizados previa revisión de la normatividad aplicable, aprobación por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud y concepto favorable del Comité Operativo, únicamente para el desarrollo del objeto del presente convenio, lo cual deberá estar debidamente soportado mediante informe del supervisor del convenio; de no ser requerida su utilización deberán ser reintegrados al Fondo Financiero Distrital de Salud, con los rendimientos financieros que hubiesen generado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del convenio.

PARÁGRAFO NOVENO: La **SUBRED** Informará en el Comité Operativo del convenio interadministrativo, sobre la ejecución, concepto y desembolso de los recursos, así como los rendimientos generados en el periodo.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Reintegrar los valores no ejecutados a la finalización del plazo del convenio interadministrativo, junto con los rendimientos.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: La **SUBRED**, se compromete a informar a quien ejerce la vigilancia, orientación y control del presente convenio, la ejecución, concepto y giro de los recursos.

4.7. SOPORTE PRESUPUESTAL

La Entidad cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2992 del 03 de junio de 2021 para amparar el convenio con cargo al rubro código No. 3301160107000007790 Denominado "Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del Sector Salud Bogotá", para la vigencia 2021- Concepto de gasto: 1080100012 Edificaciones y estructuras - Mejoras de tierras y terrenos FONDO 1-100-F039 VA-Crédito por la suma de **DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($10.900.949.100).**

PARÁGRAFO 1: Se cuenta con autorización para vigencias futuras mediante Acuerdo 788 de 2020 así: para la vigencia 2022 por valor de **VEINTICINCO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($25.065.622.038)** y para la vigencia 2023 por la suma de **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($35.841.428.862).**

PARÁGRAFO 2: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente convenio, este debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal

4.8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.

La SDS- FFDS, ha analizado los posibles riesgos que pueden afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, los participantes, la disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, las condiciones de acceso al lugar de prestación del servicio, el entorno socio-ambiental, las actuales condiciones políticas, los factores ambientales, el sector y el mercado del objeto del proceso, la normatividad aplicada y la experiencia propia de la SDS.

Como resultado del citado análisis, se diligenció la matriz adoptada al interior de la SDS, resultado que se evidencia en el anexo No. 3

4.9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS

El presente convenio no requiere suscripción de garantías, por razón de la naturaleza pública de las partes, su adscripción a la SDS conforme al Acuerdo Distrital 257 de 2007 y lo previsto en el numeral 2.2.1.2.1.4.5, del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Como quiera que el presente convenio atiende a la finalidad de los convenios del artículo 149 de la Ley 1421 de 1993, es decir, la asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, y que no existen en este caso obligaciones ligadas entre sí por un vínculo de interdependencia entre las partes que lo suscriben, sino que sus compromisos se dirigen a un fin común en torno al cual, las entidades se asocian, no se hace necesario la suscripción de garantías de cumplimiento.

Los presente estudios previos, hacen relación a la necesidad que tiene la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, de suscribir un convenio interadministrativo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con el fin de aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de inversión denominado ***"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"***

Conforme con el alcance del Objeto del convenio, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, ha estructurado una serie de condiciones especiales y controles muy bien definidos que van a permitir un adecuado seguimiento a la ejecución de las actividades propias del convenio, así como a la administración e inversión de los recursos comprometidos en el mismo, razón por la cual no se prevé el riesgos de siniestros de carácter contractual que pongan en peligro los recursos destinados para el cumplimiento del objeto convenido que pudieran ser amparados por la entidad cooperante mediante alguno de los garantías contractuales establecidas en la normatividad vigente.

A su vez, hecho el análisis de los antecedentes de convenios interadministrativos suscritos por la entidad con las Empresas Sociales de la Red Adscrita, se ha establecido que en ninguno de los casos en que se ha exigido la constitución de garantías contractuales, la

Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, se ha visto en la necesidad de hacer efectivas las mismas, pese a que en algunos casos se han presentado inconvenientes para la ejecución de los objetos de los citados convenios, pero que las entidades cooperantes, siempre han procurado solucionar directamente, evitando así cualquier tipo de afectación por dichas causas.

En este sentido, avaluados los posibles riesgos que se puedan derivar del convenio que se pretende, se estima que obligar a la Empresa Social del Estado a constituir este tipo de garantías pese a la inexistencia de altos riesgos de incumplimiento o de siniestros, conllevaría un gasto innecesario para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. afectándose su presupuesto en sumas que bien pueden ser destinadas a proveer bienes o servicios que le permitan una mayor eficiencia en desarrollo de su misión institucional.

De otra parte, jurídicamente es viable que si la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, lo estima pertinente, puede incluir en la minuta del convenio, una CLAUSULA DE MULTAS y/o PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO, con lo cual garantiza un medio eficaz para conminar a la ESE cooperante al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos a través del convenio.

Por las razones antes expuestas y teniendo como fundamento que, en el caso de los CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, la constitución de garantías, no es de caracter obligatorio, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, considera que, para el presente caso, no es de aplicación dicha exigencia para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Adicionalmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., allegará copia de la póliza de responsabilidad civil para Clínicas y Hospitales vigente.

Sin embargo, LA SUBRED aportará a la Subdirección de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud, la póliza global de responsabilidad civil extracontractual para Clinicas y Hospitales de LA SUBRED, la cual deberá estar vigente al momento de la suscripción del convenio.

Nombre: ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE
Cargo: Directora de Infraestructura y Tecnología

Nombre: YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS
Cargo: Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial (E)

Anexo 1. Análisis del Sector / Estudio de Mercado
Anexo 2. Compromiso Anticorrupción
Anexo 3. Matriz de Riesgos

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DEL SECTOR

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

El plan de desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" el cual contempla el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá, el cual cuenta con varias líneas de acción, siendo una de ellas "*la construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector ..*" definiendo en una de sus metas "*obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención).*, siendo por lo anterior una prioridad para la actual administración realizar los trabajos concernientes a **AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "*REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA*".**

Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015 **Artículo 2.2.1.1.1.6.1. *Deber de análisis de las Entidades Estatales*** que obliga a las entidades estatales a hacer durante la etapa de planeación un análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, la Secretaria Distrital de Salud en virtud del proceso de selección que pretende adelantar cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "*REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA*".**

Con el fin de lograr la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del nuevo modelo de atención en salud adoptado para Bogotá D.C., por Acuerdo Distrital 641 de 2016, consistentes en la ejecución de los estudios y diseños, obra, interventoría de obra y dotación.

Respecto del presupuesto de obra, se encuentra establecido de acuerdo con los estudios preliminares realizados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE correspondientes a la USS UMHES SAN BLAS, definieron el valor que será el presupuesto preliminar para la realización de los estudios y diseños, obra e interventoría basados en los estudios técnicos adelantados por esa entidad en el año 2013 (los cuales se actualizarán en la primera fase de este proyecto). Igualmente, la Subred con base en dichos resultados actualizo el proyecto de inversión y lo presento para evaluación de esta Secretaría mediante comunicado con radicado No.2021ER14595 del 27 de mayo de 2021

I. OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA".

ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se aunarán esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. En cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen a aportar los recursos económicos, técnicos y administrativos de acuerdo con los compromisos de cada entidad, para el desarrollo de las actividades propias, de los componentes urbano arquitectónicos, obra e interventoría de obra, del proyecto de "***REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA***" para lo cual adelantaran coordinadamente las acciones que permitan el desarrollo del proyecto en sus diferentes **fases: A. FASE PREOPERATIVA (i) Subfase de Preconstruccion: Contratar la consultoria en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetria necesaria para desarrollar el diagnostico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, Estudio de vulnerabilidad sísmica, Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, Interventoria de los diseños y estudios técnicos, obtención de la Licencia de Construcción, demás permisos requeridos los cuales están definidos en la matriz de riesgos del proyecto y obra e interventoria de obra. (ii) Subfase de Construcción: Construcción e interventoría de la obra en la USS San Blas B. FASE DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO, y FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, de la siguiente manera:**

A. FASE PREOPERATIVA: (i) SUBFASE DE PRECONSTRUCCION: CONTRATAR LA CONSULTORÍA EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE Y LA PLANIMETRÍA NECESARIA PARA DESARROLLAR EL DIAGNOSTICO, LA FORMULACIÓN Y LOS INSUMOS REQUERIDOS ENTRE OTROS EL ESTUDIO DE TRANSITO Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN PARA EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO – PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO - PRM DEL HOSPITAL SAN BLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DEFINIDAS BAJO LA APLICABILIDAD DEL DECRETO DISTRITAL 079 DEL 2015, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REORDENAMIENTO ARQUITECTÓNICO QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES, ESTUDIOS TÉCNICOS QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES, INTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS LOS CUALES ESTÁN DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO Y OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA. (ii) SUBFASE DE CONSTRUCCION: CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LA OBRA EN LA USS SAN BLAS

"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"	
FASES	**ACTIVIDAD**
1	CONTRATAR LA CONSULTORÍA EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE Y LA PLANIMETRÍA NECESARIA PARA DESARROLLAR EL DIAGNOSTICO, LA FORMULACIÓN Y LOS INSUMOS REQUERIDOS ENTRE OTROS EL ESTUDIO DE TRANSITO Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN PARA EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO – PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PRM DEL HOSPITAL SAN BLAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DEFINIDAS BAJO LA APLICABILIDAD DEL DECRETO DISTRITAL 079 DEL 2015 ARTICULOS 10 Y 11. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. REORDENAMIENTO ARQUITECTÓNICO QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE INCLUYE OBRAS EXTERIORES.
	INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
	LICENCIA DE CONSTRUCCION Y TIEMPOS ADICIONALES. PERMISOS Y/O GESTIONES REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
	VIGENCIA 2021
2	CONSTRUCCION
	INTERVENTORIA DE OBRA
	VIGENCIA 2022
3 Y 4	DOTACION – EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	VIGENCIA 2023

Los ítems determinados a continuación se realizarán en la Primera Subfase:

1. Realizar el proceso de selección para contratar la consultoria en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetria necesaria para desarrollar el diagnostico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva aprobación ante la Secretaria Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaria Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015 artículos 10 y 11, los cuales efectuaran con los siguientes insumos:

    - Plan de Trabajo
    - Metodología
    - Cronograma
    - Documento Técnico de Soporte Diagnostico y formulación del PRM- según cumplimiento de los lineamientos generales emitidos bajo documento por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP
    - Cronograma de ejecución de las acciones previstas en el PRM
    - Planimetría requerida según lo definido en los lineamientos generales bajo la aplicabilidad del sistema de información geográfica definida por la SDP.
    - Estudio de Transito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad

- Obtención de la resolución de adopción del Plan de regularización y Manejo emitida por la Secretaría Distrital de Planeación.

2. Los diseños arquitectónicos, estudios técnicos, licencia de construcción y permisos necesarios deben contar por parte del Interventor y por escrito, de su aprobación y visto bueno, para efecto de la contratación de los mismos.
3. Realizar el trámite de obtención de la licencia de construcción y demás permisos de orden legal que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio, y en concordancia con las especificaciones definidas en los lineamientos generales determinados para el predio y bajo la mirada integral en la formulación y obtención de la resolución o acto administrativo del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo PRM para el Hospital San Blas.
4. Efectuar todos los diseños relacionados a continuación:

- Programa Médico Arquitectónico definitivo.
- Diseño arquitectónico, incluyendo detalles arquitectónicos y constructivos.
- Diseños de obras exteriores: Urbanismo y paisajismo.
- Los Diseños deben ser desarrollados en programa CAD-BIM (Building Information Modeling) Revit.
- Red de Instalaciones Hidráulicas.
- Red de Instalaciones Sanitarias
- Estudios Eléctricos (iluminación, iluminación de emergencia, potencia, red regulada, apantallamiento eléctrico, sistema de puesta a tierra).
- Diseño de Comunicaciones (Cableado estructurado (voz y datos), CCTV, telefonía, seguridad y control, emergencia, sonido ambiental y perifoneo, automatización).
- Certificaciones RETIE y RETILAP.
- Propuesta de implementación del uso de energías renovables.
- Red Gas Natural Domiciliario (en caso que aplique).
- Aire acondicionado. (en caso que aplique).
- Sistema de alarma, detección y extinción de incendios.
- Instalaciones de gases medicinales (oxígeno y succión) (en caso que aplique).
- Instalaciones de seguridad y control de accesos.
- Estudio de rayos ionizantes (en caso que aplique).
- Movilidad vertical (en caso que aplique).
- Frecuencia de tránsito para los ascensores (en caso que aplique).
- Presupuesto Oficial consolidado y desagregado por cada uno de los estudios incluye costo de materiales a utilizarse en cada análisis de precios unitarios.
- Estudio de tránsito (en caso que aplique).
- Especificaciones técnicas y acabados Arquitectónicos.
- Estudio Bioclimático.
- Cronograma de ejecución de obra.
- Señalización.

5. Realizar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos obedeciendo a

procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros, cálculos con métodos numéricos comprobables y criterios técnicos. No se aceptarán diseños empíricos, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, acordes con la normatividad técnica vigente a nivel nacional y local, entre otras.

6. El seguimiento de la normatividad aplicable a este tipo de estudios y diseños, es de estricto cumplimiento, por lo que, en ningún momento, ni en ningún caso, exime a la Subred Centro Oriente o a sus contratistas consultores, sobre la responsabilidad legal que les corresponda sobre la calidad de la actualización de los diseños. Los consultores deberán profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenidos en norma, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, diseños e ingeniería de detalle para la construcción de la obra requerida.
7. La Subred debe cumplir con las especificaciones, además con las normas necesarias para este tipo de proyectos vigentes.
8. Verificar toda la información sobre los servicios públicos y compañías prestadoras de los mismos y se contrastará "in situ" con objeto de disponer de una documentación de partida fiable de las instalaciones y servicios existentes que puedan verse afectados por los diseños a proyectar.
9. Realizar la coordinación interdisciplinaria de los diseños.
10. Resolver todas las inquietudes a que diera lugar los diseños realizados y entregados a la Secretaria Distrital de Salud hasta la ejecución de la obra, incluidas las observaciones de la comunidad que se aprueben por parte de la Subred y SDS.
11. Formalizar las modificaciones a los planos de diseños definitivos mediante control de cambios o registro de versiones dentro del rotulo de los planos y comunicarlos al Fondo.
12. Obtener las aprobaciones de los diseños por las instancias pertinentes (MSPS, SDS, Curaduría, empresas de servicios públicos, entre otros).
13. Gestionar: Licencia de construcción. Tramite que deberá iniciar en el cuarto (4) mes del plazo de ejecución de la fase de preconstrucción.

La Subred durante esta subfase deberá estructurar la implementación del *"Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud"* que permite dar continuidad a la prestación de los servicios que en la actualidad son ofertados desde la Sede, mientras se llevan a cabo la ejecución de las obras en la segunda subfase.

La Entidad cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal N°. 2992 del 03 de junio de 2021, para amparar el convenio con cargo al rubro código No.13301160107000000790 Denominado: "*Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá*", para la vigencia 2021 y FONDOS: 01-100-F039 VA-Crédito por valor de **DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN DE PESOS ($10.900.949.100) M/CTE.**

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUBFASE DE PRECONSTRUCCION: Esta fase se desarrollará en un plazo de ejecución de doce (12) meses aproximadamente.

(ii). SUBFASE DE CONSTRUCCION: CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE OBRA EN LA USS SAN BLAS.

Durante esta subfase, principalmente se deberán realizar y cumplir cada una de las actividades y/o ítems de las obras civiles de acuerdo a los diseños, estudios técnicos,

presupuesto, cronograma, preinstalación e instalación de equipo industrial y Plan de Regularización y Manejo - PRM aprobados por la Interventoría y la Curaduría Urbana en la primera subfase.

La segunda SUBFASE iniciará con la fecha de ejecutoría y firmeza de la Licencia de Construcción, acompañada junto con los documentos, informe del plan de contingencia necesario para ejecutar el proyecto y el concepto técnico de viabilidad para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura física y equipamiento fijo destinados a la prestación de servicios de salud de la red pública del Distrito Capital, conforme a la Resolución número 2113 de fecha 27 de agosto de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Salud, ya que la fuente de financiación son recursos de Bogotá D.C.

La implementación del protocolo de bioseguridad se requerirá en la segunda subfase - ejecución de la obra, basado en que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 682 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la misma, y es complementario al adoptado mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUBFASE DE CONSTRUCCION: Esta Etapa, se desarrollará en un plazo de ejecución de dieciséis (16) meses aproximadamente.

Cabe anotar que, como producto de los estudios y diseños, el contratista deberá entregar el cronograma de ejecución de obra definitivo debidamente aprobado por la interventoría.

B. FASE DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO.

Previamente al inicio de esta fase la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente deberá presentar ante la Dirección de Infraestructura y Tecnología y la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud el proyecto de inversión de Dotación Biomédica y Mobiliario para su revisión, aprobación e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de la SDS.
Así mismo, deberá adelantar la consulta ante la EGAT para realizar la asesoría en la fase precontractual de la adquisición de los equipos biomédicos para servicios de no control y mobiliario, en caso de que esta no acepte proceder con las acciones necesarias de acuerdo al manual de contratación para la adquisición de la dotación objeto de este convenio, la cual deberá contar con concepto técnico previo de la SDS.

La fase **DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO,** iniciará con la suscripción del contrato interadministrativo entre la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E."

Los ítems determinados a continuación se realizarán en esta Fase:

1. Realizar el proceso de selección para contratar la dotación de equipos biomédicos para servicios de no control y mobiliario en el marco de la estructuración del proyecto de inversión de Dotación Biomédica y Mobiliario e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos – BBP.

2. Verificar toda la información sobre los equipos de dotacion y mobiliario de acuerdo a los estudios y diseños con objeto de disponer de todas las especificaciones técnicas requeridas para la instalación de los mismos.
3. Realizar ingreso y entrega de los equipos en el almacén de la Subred.
4. Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos y mobiliario en su destino final en presencia del Supervisor del contrato y el personal de la Subred que se designe para ello dentro del plazo contemplado.
5. Realizar el seguimiento, control y vigilancia del funcionamiento adecuado de la dotación hospitalaria.
6. Realizar las capacitaciones a los diferentes turnos del personal asistencial y técnico de ingeniería biomédica, el cual se ejecutará según disponibilidad del personal y las instalaciones en coordinación con la Subred.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE DOTACIÓN: Esta fase, se desarrollará en un plazo de ejecución de ocho (8) meses aproximadamente.

C.FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO (TICS) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: La Subred previamente a la culminación de la subfase de construcción de hará entrega a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud del cronograma para la adquisición e instalación del equipamiento tecnológico (TICS) y puesta en funcionamiento de la **UMHES SAN BLAS.**

Previamente al inicio de esta fase la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC de la Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación.

La Subred o quien está designe elaborará el Manual de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones con las recomendaciones de mantenimiento y cuidado de la obra, el cual deberá aplicar durante la vida útil de la edificación.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: La puesta en funcionamiento se desarrollará en un plazo de ejecución de tres (3) meses aproximadamente, los cuales traslaparan con el desarrollo de la fase tres.

II. CONDICIONES DEL CONVENIO

El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de Bogotá, reorganizó la estructura general de la Administración Distrital y como consecuencia de lo anterior el artículo 83, Capitulo 7, señaló como misión del Sector Salud: "*dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud*".

La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital. Como

organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia y control de la salud pública en general del Sistema General de la Seguridad Social y del régimen de excepción, en particular.

Concordante con lo expuesto, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, mediante el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013, estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud, en la que se le responsabiliza a la "Dirección de Infraestructura y Tecnología", a dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes funciones: "1.Ejercer la rectoría en la infraestructura física de la Red prestadora de servicios de salud del Distrito, bajo los parámetros establecidos por los modelos de prestación de servicios y territorial de equipamientos, respondiendo a políticas de accesibilidad, calidad y eficiencia." "3. Brindar el acompañamiento y apoyo técnico en la gestión de proyectos de infraestructura, en articulación con las necesidades de oferta – demanda de servicios." "7. Articular con entidades nacionales y distritales los instrumentos, gestión de los recursos y acciones que sean necesarias para el desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, de modo que se garantice su uso efectivo y equitativo, en el marco de las disposiciones de ordenamiento territorial vigentes."

Por su parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud es un Establecimiento Público Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente y autonomía financiera, adscrito a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con sujeción al régimen fiscal del Distrito, que funciona como una cuenta especial del Presupuesto Distrital con unidad de Caja, en la condición de Fondo Financiero del Sistema de Salud del Distrito Capital de Bogotá.

El Fondo Financiero Distrital de Salud tiene como objeto especial y principal recaudar, administrar y arbitrar la totalidad de los recursos destinados a financiar el servicio público de Salud en el Distrito Capital, concretamente los provenientes del situado fiscal, las rentas cedidas al Distrito, el Impuesto al Valor Agregado, los destinados al Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado de Bogotá, D.C., los seguros obligatorios de vehículos automotor, los de registro de anotación y en general los recursos con destino al sector salud que le puedan corresponder al Distrito Capital de Bogotá.

Mediante Decreto 706 de 1991 en su artículo 1, el Alcalde Mayor delegó la ordenación del gasto del Fondo Financiero Distrital de Salud en el Secretario Distrital de Salud.

Por su parte, el Acuerdo 641 de 2016, efectuó la organización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, estableciendo como misión del sector salud: formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e integra el sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de Salud, Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur Occidente, Sur, Centro Oriente, y entidades vinculadas; Sociedad de Economía Mixta Capital Salud EPS – SAS, entidades sin ánimo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud, y Organismos; Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité Directivo de la Red.

El Acuerdo 761 de 2020 adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de

Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI", el cual presenta en su estructura cinco propósitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de los programas generales y estratégicos y de metas estratégicas y sectoriales en el presente cuatrienio.

En cumplimiento del mencionado Plan de Gobierno, se formuló, entre otros, el programa "MEJORA DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD", Proyecto de Inversión 7790 denominado "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá" que tiene como objetivo general "Fortalecer la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá D.C."

La Secretaría Distrital de Salud, ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Distrito Capital garantiza la prestación de los servicios de salud a los habitantes del Distrito Capital, con énfasis en la población más pobre vulnerable a fin de mejorar su calidad de vida, para lo cual cuenta con una red pública integrada de servicios de salud conformada por cuatro Subredes adscritas, entre ellas la Subred Centro Oriente.

La Unidad de Servicios de Salud (USS) San Blas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE requiere ser reordenada en procura de la implementación del programa para la atención integral en Salud Mental en el marco del nuevo modelo de atención en salud.

Proyecto de inversión inscrito y registrado en el Banco de Programas y Proyectos – BBP bajo el número No.2021 20 04 30 del 27 de mayo de 2021 denominado **"ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO, Y REORDENAMIENTO DE LA USS LA VICTORIA (UHME SALUD MENTAL."**, consistente en:

ITEM	ACTUAL	REQUERIDA	DÉFICIT
Camas Pediátrica (Salud Mental)	0	10	-10
Consultorios	2	4	-4
Consultorios Consulta Externa	0	4	-4
Ambiente terapia de grupo	1	1	-1

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente-Oficina Desarrollo Institucional.

Actualmente, en los servicios de salud mental en hospitalización pediátrica no se cuentan con camas, por lo que requieren diez (10) camas para la atención de este servicio y suplir la demanda del programa para la atención integral en Salud Mental pediátrica.

Tabla. Servicio Hospital Día

SERVICIO HOSPITAL DÍA	CALCULO DE CONSULTORIOS	CONSULTORIOS EXISTENTES	ESPACIOS NECESARIOS
Psicología	1 consultorio	1 consultorio	1 consultorio
Psiquiatría	1 consultorio	1 consultorio	1 consultorio

Trabajo Social	1 consultorio	1 consultorio	1 consultorio
Terapia Ocupacional	1 consultorio	1 consultorio	1 consultorio
Enfermería	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Ambiente para el desarrollo de diferentes formas de terapia (Talleres psicología, Intervención de familias, Intervención grupales)	0 salones	2 salones	0 salones
Ambientes complementarios para atención de paciente en salud mental ambulatorio (Salón de Juegos, comedor, gimnasio)	3 salones	0 salones	3 salones

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E-Oficina Desarrollo Institucional. (Elaborado del Concepto Técnico Integral de Proyectos de Inversión Páginas 124 a la 126)

Tabla Servicios SPA

SERVICIO HOSPITAL DÍA	CALCULO DE CONSULTORIOS	CONSULTORIOS EXISTENTES	ESPACIOS NECESARIOS
Psicología	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Psiquiatría	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Terapia Ocupacional	1 consultorio	0 consultorio	1 consultorio
Ambiente para el desarrollo de diferentes formas de terapia (Intervención de familias, Intervención grupales)	2 salones	0 salones	2 salones
Ambientes complementarios para atención de paciente (Salón de Juegos, comedor)	2 salones	0 salón	2 salones

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E-Oficina Desarrollo Institucional. (Elaborado del Concepto Técnico Integral de Proyectos de Inversión Páginas 124 a la 126)

SERVICIO	ESPECIALIDAD	CANTIDAD	SERVICIO	ESPECIALIDAD	CANTIDAD	m2	TOTAL
CONSULTORIOS	Medicina general	1	CONSULTORIOS	Medicina general	1	18	18
	Medicina Especializada	17		Medicina Especializada	9	18	162
	Enfermería	1		Enfermería	2	18	36
	Otros	3		Otros	2	18	36

SERVICIO	ESPECIALIDAD	CANTIDAD	SERVICIO	ESPECIALIDAD	CANTIDAD	m2	TOTAL
	Urgencias	5		Urgencias	3	18	54
UNIDADES ODONTOLÓGICAS		2	Unidades odontológicas		2	62	62
	General adultos	71		General adultos	40	8	320
	Obstetricia	0		Obstetricia	44	22	968
	General Pediátrica	37		Pediatría-básico neonatal	22	18	396
	Cuidado Intensivo Adulto	20		Cuidado Intensivo Adulto	13	18	234
	Cuidado Intensivo Neonatal	0	CAMAS	Cuidado Intensivo Neonatal	8	18	144
	Cuidado intermedio adulto	7		Cuidado intermedio adulto	1	18	18
CAMAS	Cuidado Intermedio Neonatal	0		Cuidado Intermedio Neonatal	8	18	144
	Salud Mental			Salud Mental	10	8	296
	Urgencias adultos	38	CAMILLAS	Urgencias adultos	20	700	700
CAMILLAS	Urgencias pediatría	10		Urgencias pediatría	10		
			Salas de Quirófano		2	22	66
			Servicios Quirúrgicos		1	800	800
			Talleres		4	25	100
			Manejo de Residuos, Mantenimiento y Servicios Generales			320	320
			Baños y Áreas de Apoyo			500	500
			Cuartos técnicos			300	300
			Áreas Complementarias			400	400
			SUBTOTAL				6074
			Circulaciones y Muros			0.4	8503.6
SALAS DE QUIROFANO		2	**TOTAL AREA**				14577.6

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E-Oficina Desarrollo Institucional (Tomado Proyecto de Inversión presentado por la Subred Centro Oriente Pagina 124 – 125)

Con el fin de dar cumplimiento a los fines del Estado, contenidos en el Plan de Desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" se requiere desarrollar en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E las acciones necesarias para la **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"** gestión que se adelantará de manera coordinada entre la precitada Subred y la Secretaría Distrital de Salud, a través de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, dependencia de la Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial, a la cual por mandato legal corresponde realizar el acompañamiento en los estudios y diseños necesarios, a efecto que la infraestructura física de la **USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA,** cumpla con la normatividad vigente en el marco del nuevo modelo de prestación de servicios de salud para Bogotá D.C. (Decreto Distrital 507 de Noviembre 6 de 2013)

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE presentó para estudio y viabilización el proyecto denominado **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"** el cual fue avalado por las dependencias competentes de la Secretaría Distrital de Salud e inscrito en el Banco de Proyectos de S.D.S. y Plan Bienal.

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ES.E, suscribirán un convenio interadministrativo que aúne esfuerzos a través de recursos administrativos, económicos y técnicos, que faciliten las acciones necesarias para el desarrollo del Proyecto **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"**, cuyo propósito central es responder a las necesidades de la población bogotana de acuerdo con las condiciones de operación del Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, bajo los principios de la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad; con el fin de garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población, en el marco de la reorganización de los servicios de las Redes Integradas de Servicios de Salud.

En ese sentido, la Secretaria Distrital de Salud pretende desarrollar **LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"**, en el componente de estudios y diseños, obra e interventoría de obra y dotación, buscando optimizar la calidad de la atención, mejorar la cobertura, la accesibilidad, la oportunidad y el cumplimiento de requisitos de habilitación y demás actividades contingenciales, en el marco del proyecto de **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA".**

Para mayor comprensión de la necesidad de la contratación es necesario tener en cuenta que el proyecto a desarrollar cuenta con los análisis correspondientes de oferta y demanda de servicios de salud que dan cuenta de la necesidad a satisfacer.

Al cambio de administración de la ciudad entre la vigencia 2015 y 2016, y teniendo en cuenta que la nueva administración propone y es aprobado por el Concejo mediante Acuerdo 761 de 2020, el nuevo plan de desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI", que a su vez fundamenta el Plan

Territorial de Salud para Bogotá, D. C. 2020-2024 con el modelo de atención en salud como ya lo mencionamos hizo necesaria la formulación de un nuevo proyecto de inversión que responda a los criterios del modelo de atención.

Así mismo, ante las mayores incidencias de la ciudad en problemas relacionados con la salud mental como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia sexual, la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas lo que implica que la población requiera servicios que se ofertan insuficientemente o no se ofertan o que se brindan con una infraestructura y una dotación inadecuadas para garantizar los estándares de calidad en su prestación.

Es así que nace el proyecto **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA"** con el modelo de salud y el Programa el programa "MEJORA DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD", Proyecto de Inversión 7790 denominado "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá" que tiene como objetivo general "Fortalecer la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá D.C."

Este proyecto se articula al nuevo modelo de salud y adicional a lo anterior se encuentra inscrito y aprobado en Plan Bienal 2020-2021 e inscrito y aprobado en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad.

Los diseños arquitectónicos, conformados por las plantas, cortes, fachadas y detalles constructivos, diseños y estudios estructurales, geotecnia, topografía, eléctricos, hidrosanitarios, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma de obra y cumplimiento de la Resolución No.1767 de 2018, saldrán de los consultores externos que sean contratados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Así las cosas, el desarrollo del proyecto en análisis permitirá optimizar la calidad de la atención, mejorar la cobertura y resolutividad, la accesibilidad, la oportunidad y el cumplimiento de requisitos de habilitación y demás actividades contingenciales: Así mismo, con la ejecución del proyecto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, busca direccionar la gestión, la acción Institucional, y su compromiso social, hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y su familia, cumpliendo con su responsabilidad social en Salud, paro lo cual cuenta con un equipo médico asistencial altamente calificado, suministros e insumos hospitalarios que han permitido dar cumplimiento a los objetivos trazados, mejorando la cobertura y la asistencia en lo ofertado; por ello, es importante asegurar los recursos actuales y la consecución de recursos adicionales para su fortalecimiento, razón por la cual es pertinente dar continuidad a la ejecución del proyecto **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA".**

En virtud a que la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, para atender los planes y metas, comprendidos en los contenidos de los Planes de Desarrollo Distrital; debe realizar actividades, relacionadas con la administración o fundamento de la entidad, requiere celebrar convenios interadministrativos con Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud.

Por lo anterior, resulta necesario, pertinente y viable suscribir un convenio

interadministrativo entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.

De otra parte, vale la pena anotar que con la suscripción y ejecución del Convenio Interadministrativo que se pretende celebrar, se logran los fines y cometidos estatales, resultando de gran interés y de impacto incrementar el número de usuarios satisfechos con el servicio y el aprovechamiento de la infraestructura disponible.

2.2.1. HISTORICO DE CONVENIOS

Con ocasión del proceso, se procedió a realizar un análisis de la demanda que se presenta sobre este tipo de servicios en otras entidades estatales del país, en especial en la ciudad de Bogotá, a través de la información que se puede extraer de los procesos contractuales publicados en el SECOP y que tienen relación con el objeto y la modalidad de selección, contratación directa por convenio interadministrativo, de conformidad con el proceso contractual que nos ocupa.

De la búsqueda realizada se identificaron los procesos que se relacionan en la siguiente tabla.

AÑO	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	VALOR
		El objeto del presente CONVENIO lo constituye por parte del Municipio de Angostura, transferir a titulo de cofinanciación para la construcción de la nueva planta física del Hospital San Rafael de Angostura, Antioquia, la suma de ($640.000.000) SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS los cuales se manejaran en una cuenta especial abierta por la E.S.E para la construcción del Hospital San Rafael, por su parte la Empresa Social del Estado aporta la suma de ($869.391.000), provenientes $ 600.000.000 de un crédito suscrito con la FINDETER, $ 211.000.000 por aporte de la DSSA y $ 58.391.000 de recursos propios del presupuesto de la actual vigencia la construcción se realizara de acuerdo con los diseños especificaciones técnicas y presupuestos que ha elaborado la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael	8 Meses	$1.509.391.000

2012	CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SIMIJÁCA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CI-02 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-12-1411471	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS POR PARTE DEL MUNICIPIO Y LOGÍSTICOS POR PARTE DE LA ESE CON EL FIN DE FORMTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD RENAL DE LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ	12 Mes	
2014	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL DE ATENCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1402-2014	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACION Y AMPLIACION DEL AREA PROVISIONAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL DE ATENCION E.S.E	7 Meses	
2015	HOSPITAL BOSA II NIVEL DE ATENCION E.S.E CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FFDS-CD-1753-2015	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL BOSAS II NIVEL E.S.E	6 Mes	
2016	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE – CONVENIO INTERADSMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 0788-2016	Aunar esfuerzos para realizar las acciones necesarias que permitan descongestionar y expandir el Servicio de urgencias del Hospital Occidente de Kennedy. Puesta en funcionamiento del servicio de Consulta Externa Especializada y demás actividades contingenciales en el desarrollo del proyecto "Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención" y en el marco de la Emergencia Distrital Sanitaria en Bogotá.	12 Mes	

DE EL DE Y EL PARA EL DE	Adelantar acciones necesarias relacionadas con los estudios y diseños y la ejecución de las obras requeridas de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el recaudo de peajes, así como la operación total de los siguientes tramos viales. Que fueron objeto del contrato de concesión No. 002 de 2006 incluyendo las nuevas obras que se identifiquen como prioritarias y necesarias por el Comité Directivo	16 años	$0 – Peajes
DE LA SALUD, AREA LA LA	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la estructuración y ejecución de la fase I de la torre asistencial del hospital		$58.000.000.000.
DE	DESARROLLAR LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO, DEFINIDOS EN LOS NUMERALES 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 DEL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 1092 DEL 2 DE JULIO DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL "SE ASIGNAN RECURSOS AL PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CHOCÓ, QUINDIO Y RISARALDA"		$2.248.465.373

2019	MUNICIPIO DE BARBOSA - SANTANDER	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS SALDOS DE CUENTA MAESTRA PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 1608 DE 2013 SEAN INVERTIDOS POR LA INSTITUCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE RX PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO	4 MESES	$ [illegible]
2019	MUNICIPIO DE EBEJICO - ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SEVILLA, MUNICIPIO DE EBEJICO	3 MESES	$ [illegible]
2019	MUNICIPIO DE EBEJICO - ANTIOQUIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SEVILLA, MUNICIPIO DE EBÉJICO		$ [illegible]

Fuente: Sistema Electrónica para la Contratación Pública - SECOP.

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que a nivel nacional se realizar convenios o contratos interadministrativos ante las diferentes entidades gubernamentales con el fin de unir esfuerzos para lograr la ejecución de diferentes proyectos en el sector de la salud.

De otra parte, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud ha recibido los presupuestos de obra para los CAPS Danubio, Manuela Beltrán, Candelaria y Diana Turbay, los cuales arrojan los siguientes resultados, referidos al valor estimado de obra:

AÑO	ENTIDAD CONTRATANTE	PROYECTO	ÁREA DE INTERVENCIÓN	VALOR
2019	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE	CAPS DANUBIO	3.604	$ [illegible]

	CAPS MANUELA BELTRAN	3.642	$14.726.602.978
	CAPS CANDELARIA	4.265	$15.343.082.997
	CAPS DIANA TURBAY	3.975	$12.171.425.507
	USS CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBA	4.488	$15.248.957.396
	USS CALLE 80	4.299	$20.288.514.983
	CAPS VERBENAL	2.860	$10.291.254.765

De acuerdo con la información anterior, se puede estimar un valor promedio para obras de infraestructura hospitalaria de Centros de Atención Prioritaria en Salud de $14.855.862.266, dejando la claridad que no todos los proyectos tienen las mismas características y componentes.

Adicionalmente se consultaron en el SECOP los siguientes procesos a saber:

Número: 2019-05

CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ - LA MESA

Información General del Proceso

de Proceso	Licitación Pública
do del Proceso	Convocado
ciado al Acuerdo az	No
Nombre de tratación	ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
	[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías
	[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
	[9512] Estructuras y edificios permanentes
	[951220] Edificios y estructuras hospitalarias
Cantidad del o a Contratar	

Cuantía a Contratar	$ 779,912,172
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra

Detalle del Proceso Número: 2019-VIVA-RE-04

ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Convocado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	MANUAL DE CONTRATACION
Grupo	[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
Segmento	[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
Familia	[9512] Estructuras y edificios permanentes
Clase	[951227] Edificios y estructuras de defensa
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	
Cuantía a Contratar	$ 760,094,283
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Detalle del Proceso Número: LP-002-2019

CESAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN DIEGO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación obra pública
Estado del Proceso	Borrador

Estatuto General de Contratación

[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías

[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías

[9512] Estructuras y edificios permanentes

[951220] Edificios y estructuras hospitalarias

149.334

Peso Colombiano

Obra

Detalle del Proceso Número: **HSI 001 DE 2019**

TOLIMA - E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO - ALPUJARRA

Información General del Proceso

Régimen Especial

Convocado

NO

LEGAL - MANUAL DE K

[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías

[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías

[9512] Estructuras y edificios permanentes

[951217] Edificios y estructuras públicos

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	
Cuantía a Contratar	$ 783,713,887
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Tolima** : Alpujarra
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Tolima** : Alpujarra

Datos de Contacto del Proceso

Detalle del Proceso Número: SS-CDCVI-455-2019

CUNDINAMARCA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 200
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Contratos Interadministrativos (Literal C
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías
Segmento	[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
Familia	[9512] Estructuras y edificios permanentes
Clase	[951220] Edificios y estructuras hospitalarias

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	
Cuantía a Contratar	$ 820,000,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato
Respaldos Pre	

Número: SS-CDCVI-456-2019

CUNDINAMARCA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso

Modo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Celebrado
Vinculado al Acuerdo de Paz	No
Causal de Otras Modalidades de Contratación Directa	Contratos Interadministrativos (Literal C)
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Clasificador	[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías
Segmento	[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
Familia	[9512] Estructuras y edificios permanentes
Clase	[951220] Edificios y estructuras hospitalarias

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	
Cuantía a Contratar	$ 750,000,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Detalle del Proceso Número: 002-2019 CONVOCATORIA PUBLICA

CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Convocado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
Grupo	[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías
Segmento	[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
Familia	[9512] Estructuras y edificios permanentes
Clase	[951220] Edificios y estructuras hospitalarios
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	
Cuantía a Contratar	$ 728,971,963
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra

Detalle del Proceso Número: CNV02-2019

ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratos y convenios con más de dos partes
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vías
Segmento	[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
Familia	[9512] Estructuras y edificios permanentes

[illegible]	[951220] Edificios y estructuras hospitalarias
[illegible] Cantidad del Proyecto a Contratar	
[illegible]antidad a Contratar	$ 502,034,070
[illegible]neda de Pago	Peso Colombiano
[illegible] de Contrato	Otro Tipo de Contrato

Para adelantar el respectivo estudio, efectuó las consultas pertinentes en las siguientes páginas web:

- Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA.
- Presupuestos derivados de los contratos No.142, 144 y 143 de 2018 suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. y contrato No.02-BS-0278-2017 suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

De todo lo anterior se puede inferir que en la Administración se adelanta a través de convenios interadministrativos el desarrollo de proyectos de infraestructura hospitalaria, aunando esfuerzos con el fin de ampliar la oferta de servicios de salud a la comunidad en general.

En relación a la interventoría de obra se estima un porcentaje del diez por ciento (10%) del valor de las obras.

a: **ESTUDIO DE LA OFERTA:** Capacidad Instalada Unidad Médica Hospitalaria Especializada en Salud UMHES San Blas Según la información del Registro Especial de Prestadores – REPS a 31 de mayo de 2021, la UMHES San Blas. cuenta con la siguiente capacidad instalada:

Capacidad Instalada de la Unidad Médica Hospitalizada Especializada en Salud UMHES San Blas

CAPACIDAD	CANTIDAD
CAMAS	136
SALAS DE QUIRÓFANOS	2
SALAS DE PROCEDIMIENTOS	2
SALAS DE PARTO	0

Fuente: Sistema de información Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 1)

Oferta Histórica Teórica

En la siguiente tabla se presenta la oferta histórica para el servicio de salud mental en la

UMHES San Blas desde de año 2017 al 2020.

Oferta Histórica Salud Mental UMHES San Blas del año 2017 al 2020

SERVICIO	ESPECIALIDAD	2017	2018	2019	2020
CONSULTA EXTERNA	PSICOLOGÍA	2.198	4.557	2.849	1.843
	PSIQUIATRÍA	4.087	5.142	5.069	3.300
HOSPITALIZACIÓN	PSIQUIATRÍA	1.388	1.082	1.231	2.128
INTERCONSULTA	PSICOLOGÍA	N/D	166	30	66
	PSIQUIATRÍA	N/D	831	195	108

Fuente: Sistema de información Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 1)

Demanda Real

La Demanda real es la producción realizada En la siguiente tabla se presentan los datos de producción para el servicio de salud mental en la UMHES San Blas.

Demanda real servicio de Salud Mental UMHES San Blas, Años 2017 al 2020.

SERIVICIO	ESPECIALIDAD	2017	2018	2019	2020
CONSULTA EXTERNA	PSICOLOGÍA	2198	4557	2849	1843
	PSIQUIATRÍA	4087	5142	5069	3300
HOSPITALIZACIÓN	PSIQUIATRÍA	1388	1082		
INTERCONSULTA	PSICOLOGÍA	275	166	11	42
	PSIQUIATRÍA	1033	831	78	11

Fuente: Sistema de información Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 2)

Déficit/Superávit de la Oferta

El déficit o superávit del servicio, se estima tomando la oferta teórica posible, menos la demanda realizada durante un periodo. En la siguiente tabla se presenta el déficit/superávit anual desde el año 2017 al 2020 en la UMHES San Blas:

Déficit/Superávit Salud Mental en la UMHES San Blas desde el año 2017 al 2020.

SERVICIO	ESPECIALIDAD	OFERTA 2017	DEMANDA 2017	DEFICIT/ SUPERAVIT	OFERTA 2018	DEMANDA 2018	DEFICIT/ SUPERAVIT	OFERTA 2019	DEMANDA 2019	DEFICIT/ SUPERAVIT	OFERTA 2020	DEMANDA 2020	DEFICIT / SUPERAVIT
CONSULTA EXTERNA	PSICOLOGÍA	2198	2198	0	4557	4557	0	2849	2849	0	1843	1843	0
	PSIQUIATRÍA	4087	4087	0	5142	5142	0	5069	5069	0	3300	3300	0
HOSPITALIZACIÓN	PSIQUIATRÍA	1388	1388	0	1082	1082	0	3		3	0	0	0
INTERCONSULTA	PSICOLOGÍA	ND	275	275	166	166	0	30	11	19	66	42	24
	PSIQUIATRÍA	ND	1033	1033	831	831	0	195	78	117	108	11	97

Fuente: Sistema de información Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 2)

Oferta Histórica **Hospital Día del año 2018 al 2020**

HOSPITAL DÍA.

SUBRED	HOSPITAL DÍA UHMES VICTORIA-SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E. 2018-2020												
2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SAN BLAS	45	52	58	50	57	59	57	60	71	61	58	54	682
TOTAL	45	52	58	50	57	59	57	60	71	61	58	54	682
2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SAN BLAS	26	46	46	41	40	55	32	35	45	46	50	55	517
TOTAL	26	46	46	41	40	55	32	35	45	46	50	55	517
2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SAN BLAS	34	56	58	66	40	47	51	38	25	18	41	41	515
TOTAL	34	56	58	66	40	47	51	38	25	18	41	41	515

Fuente: Salud Mental -Subred Integrada de Servicios de Salud, Base de datos Hospital Día USS San Blas
(Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 3)

En la UHMES San Blas se evidencia dificultad en el servicio de hospitalización en la oferta de camas de Unidad de Salud Mental para niños niñas y adolescentes, unas de las mayores incidencias de la ciudad en problemas relacionados con la salud mental como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia sexual, la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas eventos todos que impactan directamente la salud mental de la población en las primeras fases del ciclo de vida, En la actualidad en esta zona se evidencia problemáticas como enfermedades respiratorias, habitante de calle debido a que se encuentra ubicada en la zona centro Oriente, adicional se evidencian personas en riesgo, población migrante y vulnerable, ocasionando factores de riesgos sociales se presenta una diversidad poblacional, LGBTI, adicional se evidencia deficiente oportunidad de empleo y otras condiciones que generan una baja calidad de vida.

Por otra parte la UMHES San Blas, su oferta se encuentra limitada para la atención de población infantil juvenil, en lo que respecta a la atención en Salud Mental la atención integral y oportuna requiere la oferta de servicios de: hospitalización, mediante la disposición de camas en USM para niños, niñas y adolescentes; servicios ambulatorios, que comprenden el programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que conforman el equipo interdisciplinario de atención, y servicios de Urgencias.

Adicionalmente, con la nueva reorganización se realizará el fortalecimiento de la Subred en tema de Pediatría y esta Unidad será nuestra referente para la Localidad, la Subred y el Distrito.

Como la demanda de este servicio se presenta, aunque no se oferte, estos pacientes inmediatamente quedan en remisión, ante la escasa oferta en la ciudad, y el déficit de camas especialmente para este servicio, estas remisiones usualmente tardan tanto que se genera una hospitalización de hecho por lo que mientras se logra esta, los pacientes son manejados en la Unidad de Salud Mental de adultos, para mayor seguridad se ubican en el área de USM mujeres con acompañamiento de un adulto responsable las 24 horas del día. Teniendo en cuenta que las redes de apoyo socio familiar no son adecuadas en muchos casos, los riesgos para el manejo de esta población en la subred continúan siendo altos, por lo que se requiere se realice las respectivas, adecuaciones, reforzamiento de la UHMES.

La UMHES San Blas, hasta el momento anterior a la fusión de las Subredes contaba con servicios de Unidad de Salud Mental –USM-, con un cupo de 37 camas para adultos, el programa de Hospital Día para Niños, Niñas y Adolescentes con 70 cupos, distribuidos en las jornadas de la mañana y la tarde con 35 cupos cada una, la consulta externa de Psiquiatría, Psicología, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje y la atención de Urgencias en psiquiatría, con Psiquiatra presencial 12 horas diurnas entre semana y con médico con experiencia en Psiquiatría, a través de médicos residentes realizando el último año de la especialidad, en las noches y fines de semana completando la cobertura las 24 horas al día los 7 días de la semana.

El servicio de Salud Mental de la Subred Centro Oriente en la actualidad no cuenta con una amplia oferta de servicios para la atención de los trastornos mentales y los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas; la oferta para población adulta se concentra en las UMHES Santa Clara y UMHES Victoria, y la oferta para población infantil juvenil, en la UMHES San Blas.
Con la fusión de los hospitales de la zona Centro Oriente de Bogotá, ubicados en las localidades de Santa Fé, La Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe, Mártires y Antonio Nariño, la Subred Centro Oriente E.S.E. reorganiza la prestación de servicios destinando la UMHES San Blas para la atención de población pediátrica. Es así como se decide trasladar las camas de hospitalización de pediatría de la UMHES Victoria a la UMHES San Blas y las 37 camas de hospitalización de psiquiatría en USM adultos de la UMHES San Blas a la UMHES Victoria.

Si bien, esto ha significado un avance en la asignación de la UMHES San Blas para la atención de población infantil juvenil, en lo que respecta a la atención en Salud Mental la atención integral y oportuna requiere la oferta de servicios de: hospitalización, mediante la disposición de camas en USM para niños, niñas y adolescentes; servicios ambulatorios, que comprenden el programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que conforman el equipo interdisciplinario de atención, y servicios de Urgencias y enlace, que fundamentalmente comprenden la disposición de personal para la atención de las interconsultas de psiquiatría tanto en urgencias como en las demás áreas de la UMHES San Blas.

En estas circunstancias, Con tal fin, se ha avanzado en la adaptación del área donde

funcionaban 14 camas de USM adultos en la parte exterior del edificio. El área cuenta con cubículos individuales por cama, en una distribución perimetral y un área central para el estar de enfermería, que facilita el monitoreo continuo. Falta adecuar los espacios para consultorios de las diversas disciplinas para la atención diaria de los pacientes y familias, la zona para talleres terapéuticos y para intervenciones grupales y familiares, así como para la zona de comedor y descanso. Al no contar con este servicio en la actualidad, no se cuenta con el personal para la prestación del mismo, lo que adicional a las adecuaciones locativas, significa la contratación de equipo interdisciplinario conformado por psiquiatría infantil, psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, trabajo social y enfermería profesional y auxiliar en cantidades necesarias para la cobertura pertinente.

Con respecto a los servicios ambulatorios, en el momento se cuenta con la oferta del programa de Hospital Dia, con 35 cupos en la jornada de la mañana y 35 cupos en la jornada de la tarde, funcionando a la capacidad máxima del equipo, por lo que, de considerar ampliar la oferta, lo cual es posible a la luz de las condiciones locativas, se requeriría reforzamiento del equipo con personal adicional al actual.

- La USS San Blas, atiende población menor de 18 años. Cuenta con un cupo de 70 pacientes y atiende en promedio 57 pacientes mes para 2018, 43 para 2019 y 43 para 2020.

La tabla muestra el número de pacientes que asisten cada mes al programa en los últimos años para la sede de la Victoria.

- La Victoria, atiende población adulta. Cuenta con un cupo de 50 pacientes y atiende en promedio 45 pacientes mes para 2018, 51 para 2019 y 35 para 2020.

Demanda Potencial

Para estimar la demanda del servicio de Hospitalización de Salud Mental (Psiquiatría), se debe tener en cuenta los datos de frecuencia de uso del servicio, para la población adulta (Mayores de 18 años).

Frecuencia de Uso de los Servicios

La frecuencia de uso nos permite determinar el número de veces que se accede a un servicio en un periodo determinado de tiempo, para el caso del servicio de hospitalización de salud mental, se toma la información suministrada por la Secretaria Distrital de Salud, la cual maneja los siguientes datos año 2019, para población adulta por tipo de aseguramiento:

Frecuencia de Uso Hospitalización Salud Mental Población Adulta

SERVICIO	GRUPO POBLACIONAL	FRECUENCIA DE USO
Psiquiatría	Población mayor de 18 años	0.007926

Fuente: SDS, Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Frecuencias de Uso a 2019. (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 6)

Demanda proyectada a 2040.

La proyección de la demanda del servicio de salud mental se estimó teniendo en cuenta los grupos poblacionales para el proyecto multiplicada por las frecuencias de uso por tipo de aseguramiento el resultado corresponderá a la proyección de la demanda del servicio de salud mental, estimada en periodos quinquenales hasta el 2040 en la Subred Centro Oriente.

Demanda Proyectada de Atenciones, Consulta Externa, Hospitalización, interconsulta, en periodos quinquenales hasta el 2040.

SERIVICIO	2021	2026	2031	2036	2041
	DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA
CONSULTA EXTERNA	1867	1994	2129	2273	2427
	3344	3570	3812	4070	4346
HOSPITALIZACIÓN	0	0	0	0	0
INTERCONSULTA	43	25	49	52	55
	11	12	13	14	14

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Proyecciones Oficina Asesora Desarrollo Institucional- Proyectos, Base Información CIP. (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 7)

Capacidad instalada requerida a 2041

A continuación, se presenta el cálculo de necesidad de recurso para los servicios 2020-2040 por quinquenios:

Tabla 1. Capacidad instalada requerida por quinquenios 2020-2040

SERVICIO	2020	2025	2030	2035	2040
Psiquiatría (Camas)	10	12	14	18	20

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente-Oficina Desarrollo Institucional (Tomado del documento de oferta y demanda entregado por la Subred Centro Oriente Pagina 7)

Capacidad instalada actual y proyectada a 2041

En la actualidad falta cobertura en todas las actividades relacionadas con salud mental, no se cumple con todo lo dispuesto en las rutas integrales de salud, los desplazamientos de los usuarios para otras Unidad de Servicios de Salud. evidencia problemática como enfermedades respiratorias, habitante de calle debido a que se encuentra ubicada en la zona centro Oriente, adicional se evidencian personas en riesgo, población migrante y vulnerable, ocasionando factores de riesgos sociales se presenta una diversidad poblacional, LGBTI, adicional se evidencia deficiente oportunidad de empleo y otras condiciones que generan una baja calidad de vida.

Con la puesta en funcionamiento del proyecto: "ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA", se adscribe al proyecto de inversión para la adecuacin de la UMHES San

Blas se fortalecerán los servicios de: Unidad de Salud Mental para niños, niñas y adolescentes, el programa de Hospital día, la consulta externa, la atención de urgencias y la atención de interconsultas mediante personal y programas especializados para este grupo de población en particular.

El servicio de Salud Mental de la Subred Centro Oriente no cuenta con una oferta de servicios amplia para la atención de los trastornos mentales y los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas; la oferta para población adulta se concentra en las UMHES Santa Clara y UMHES Victoria, y la oferta para población infantil juvenil, en la UMHES San Blas.

La UMHES San Blas, hasta el momento anterior a la fusión de las Subredes contaba con servicios de Unidad de Salud Mental –USM-, con un cupo de 37 camas para adultos, el programa de Hospital Día para Niños, Niñas y Adolescentes con 70 cupos, distribuidos en las jornadas de la mañana y la tarde con 35 cupos cada una, la consulta externa de Psiquiatría, Psicología, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje y la atención de Urgencias en psiquiatría, con Psiquiatra presencial 12 horas diurnas entre semana y con médico con experiencia en Psiquiatría, a través de médicos residentes realizando el último año de la especialidad, en las noches y fines de semana completando la cobertura las 24 horas al día los 7 días de la semana.

La actual Unidad de Prestación de servicios San Blas, tiene un área de 20.681.95 metros cuadrados de lote. Cabe resaltar, que el predio de la Unidad de Prestación de Servicios San Blas está ubicado en espacio público, y se tiene pertenencia mediante, escritura No. 1182 de 29/12/2001 Notaria 65, ubicada en la TV 5 ESTE No 19-50 SUR.

Con la puesta en funcionamiento Cumplir con las normas actuales de habilitación y acreditación para la Infraestructura propuesta para el servicio de Salud Mental den la UMHES San Blas. REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA, se pretende ampliar los servicios, mejorar el acceso, oportunidad, seguridad y calidad en la prestación de los servicios para niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales, en la actualidad se adelantarán los respectivos estudios y diseños técnicos, para así adecuar y mejorar las condiciones locativas, la distribución de la parte interna de los servicios y la ampliación de la oferta de servicios actuales; así proyectar los requerimientos de las actividades, esta obra se realizará en un área de terreno de 21.003 m2, y además se contará con la dotación de equipos biomédicos, mobiliario y TICS de última generación, para su puesta en funcionamiento, cabe resaltar que para esta dotación se formulará nuevo proyecto.

La prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, está determinada por la población de las localidades del área de influencia, así como por el grado de Complejidad que ofertan las Unidades de Servicios de Salud que la conforman. Para la operación del modelo de Salud se enfatiza en la necesidad del cumplimiento de todos los estándares de habilitación, siendo prioridad el fortalecimiento de la prestación de servicios en cada una de las USS, Teniendo en cuenta que la infraestructura de la actual USS San Blas (antes Hospital San Blas) no cumple con normas de sismo resistencia, presenta hacinamiento en algunos de sus servicios y dificultades de accesibilidad a sus usuarios, se ve en la necesidad de realizar los respectivos diseño y estudios técnicos de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural, redes

hidráulica, sanitarias, eléctricas y sistema alarma, detección y extinción de incendios de la USS San Blas para brindar una atención en salud en mejores condiciones, procurando comodidad tanto a los usuarios como a los colaboradores y disminuyendo el hacinamiento que se presenta actualmente en algunas áreas de atención, se hace necesario realizar el reforzamiento, reordenamiento y adecuación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica.

La Subred Centro Oriente cuenta con 9 CAPS y 5 UMHES y estos se encuentran funcionando en el marco del Modelo Integral de Salud con horarios extendidos. Asi mismo el CAPS Perseverancia tiene actualmente atención especializada a la población con enfoque diferencial hacia la mujer.

Esta Subred tiene un número de habitantes potenciales representativos para ser atendidos en el Distrito Capital, motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que se garantice un servicio oportuno y de alta calidad, es así como este proyecto responde al actual Plan de Desarrollo según lo establecido en el Acuerdo 123 de 2020: por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 denominado "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", el cual pretende garantizar el acceso a los servicios de salud, la calidad, oportunidad y optimización de los recursos, apoyando la demanda y la atención integral de la población.

Una vez aprobado por Acuerdo se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D. C. para el período 2020-2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI" que constituye el marco de acción de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la administración distrital, para lograr una redistribución más equitativa de los costos y beneficios de vivir en Bogotá, impulsar la recuperación de la actividad socioeconómica y cultural asociada al control de la pandemia del Covid-19 y capitalizar sus aprendizajes al poner de manifiesto necesidades que obligan a fortalecer o abordar nuevos programas en el marco de la "Nueva Normalidad". Este Plan de Desarrollo representa las transformaciones en oportunidades de educación, salud cultura, productividad, innovación, generación de ingresos y disminución de la pobreza multidimensional, monetaria, informalidad, pobreza oculta, nuevos vulnerables, en riesgo de empobrecimiento y de feminización de la pobreza, dirigidas a brindar mayor inclusión social y productiva a las familias y poblaciones que tradicionalmente han asumido los mayores costos de vivir en la ciudad. Este Plan de Desarrollo es la apuesta para hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, mediante un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional para la Bogotá del siglo XXI.1

Se encuentra en marcado en el primer propósito del Plan de Desarrollo Propósito – 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Dentro del Programa Estratégico- Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y Meta estratégica: AQ024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud.

1

Contribuyendo al cierre de brechas de inequidad territorial con el sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad. y dando cumplimiento a los indicadores: 1. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 4.3 % (Meta: 75%) 2. Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños).

Se plantea la adecuación manejo de SPA y Hospital Día, teniendo en cuenta la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social los espacios necesarios para la prestación de los servicios se discriminan en la siguiente tabla:

Capacidad instalada actual y proyectada UHMES San Blas a 2040

ITEM	ACTUAL	REQUERIDA	DÉFICIT
Camas Pediátrica (Salud Mental)	0	10	-10
Consultorios	2	4	-4
Consultorios Consulta Externa	0	4	-4
Ambiente terapia de grupo	1	1	-1

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Oficina Desarrollo Institucional.

Población Afectada

La población afectada para este proyecto es la población beneficiada de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro oriente ESE., la cual consta de 6 localidades: 8 Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Candelaria, San Cristóbal, Santafé y Mártires).

Población proyectada de las 6 Localidades de la Subred centro oriente Año 2020.

Se toma como población afectada el total de la Red Centro Oriente la cual asciende en el según último Censo DANE proyectado al año 2021 a 1.214.908 habitantes, de los cuales el 50.7%| corresponde a mujeres (615.056) y el 49.3% a hombres (599.852).

De acuerdo a lo anterior, el grupo poblacional de mayo representatividad en la red son los adultos entre los 30-59 años, 476.646 habitantes, correspondiente a un 39.2%; seguido jóvenes entre los 18 a 24 años con una población de 146.702 habitantes, correspondiente a un 12.1% y los niños de 7 a 14 años 154.810 habitantes, correspondiente a un 12.7%; otro grupo representativo son los mayores de 60 años quienes representan un 12.1% de la población total correspondiente a 146.433 habitantes, seguido del grupo de 0-6 años con una población de 132.922 correspondiente a 11,0%. Los grupos de menor representatividad son de 25-29 años con 94.299 habitantes correspondiente a 7,8% y de 15a17 años con 62.098 habitantes correspondiente a 5.1%.

POBLACIÓN AFECTADA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 2021

GRUPO EDAD	MUJER		HOMBRE		TOTAL	%
0-6 Años	64.140	10,4	69.782	11,6	133.922	11,0
7-14 años	74.233	12,1	80.577	13,4	154.810	12,7
15- 17 Años	30.023	4,9	32.075	5,3	62.098	5,1
18-24 Años	71.073	11,6	75.629	12,6	146.702	12,1
25-29 Años	46.018	7,5	48.281	8,0	94.299	7,8
30-59 Años	247.634	40,3	229.012	38,2	476.646	39,2
60 y + Años	81.935	13,3	64.497	10,8	146.433	12,1
TOTAL	615.056	100	599.852	100	1.214.908	100

Fuente: SDS- Dirección de Aseguramiento–Información entregada por DAEPDSS-Proyección 2021. (Tomado Proyecto de Inversión presentado por la Subred Centro Oriente Pagina 14 y 15)

Población objetivo

Se toma como población objetivo el total de la Subred Centro Oriente distribuido por régimen de afiliación, de acuerdo al aseguramiento de la población del área de influencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.

Para el Cálculo de la Población potencial por aseguramiento, se tiene en cuenta la distribución por afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud de la Localidad de Rafael Uribe, que es 72.87 % del régimen contributivo, 24.30% del régimen subsidiado, 0.90% población vinculada y un 1.93% de población de excepción.

Población Objetivo por tipo de aseguramiento

EDAD	CONTRIBUTIVO		EXCEPCION		SUBSIDIADO		PPNA	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
	5%		5%		100%		100%	
0-4	1.826	1.677	49	45	12.176	11.181	453	416
05-sep	1.797	1.656	48	44	11.988	11.038	446	411
oct-14	1.855	1.710	49	46	12.371	11.403	460	425
15-19	1.963	1.840	52	49	13.085	12.268	487	457
20-24	1.963	1.844	52	49	13.085	12.297	487	458
25-29	1.759	1.677	47	45	11.732	11.182	437	416
30-34	1.684	1.775	45	47	11.232	11.840	418	441
35-39	1.603	1.689	43	45	10.689	11.265	398	419
40-44	1.406	1.490	37	40	9.381	9.939	350	370
45-49	1.347	1.462	35	39	8.980	9.748	334	363
50-54	1.263	1.408	33	37	8.429	9.395	314	350
55-59	1.040	1.197	27	31	6.935	7.983	258	297
60-64	807	949	21	25	5.375	6.331	200	236
65-69	610	736	16	19	4.070	4.905	152	182
70-74	421	527	11	14	2.812	3.515	104	131
75-79	265	377	7	10	1.772	2.515	66	93
80 y MÁS	246	396	6	10	1.642	2.641	61	98
TOTAL	21.855	22.410	578	593	145.756	149.446	5426	5563

EDAD	CONTRIBUTIVO		EXCEPCION		SUBSIDIADO		PPNA	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
TOTAL GENERAL	351.626							

Fuente: Proyección 2020 Sub red, de acuerdo Proyecciones de población 2005-2020, según grupos de edad y por sexo. - DANE-Secretaria Distrital de Planeación SDP. (Tomado Proyecto de Inversión presentado por la Subred Centro Oriente Pagina 124 – 125)

Población potencial

1.1. Población potencial-

Para el cálculo de la población potencial se tuvo en cuenta la distribución por afiliación al SGSSS, de la siguiente forma: 5% del contributivo, 100% del subsidiado, 100% población participante vinculado y el 5% de la población de excepción. El total de Población potencial estimada para la Subred Centro Oriente es de 351.626 Habitantes.

b: ESTUDIO DE LA DEMANDA:

De acuerdo al objeto del presente proceso y según los datos relevantes de los Convenios Interadministrativos realizados en vigencias anteriores por entidades públicas, encontramos que es frecuente que entidades públicas realicen procesos de adquisiciones de productos o servicios a través de las ESE para beneficio final del servicio de salud de la comunidad, tal y como se relaciona en el cuadro anterior donde se refleja que otras entidades públicas han realizado Convenios Interadministrativos por múltiples valores y plazos mayores o iguales a doce (12) meses.

En razon de lo anterior y teniendo en cuenta que la SDS requiere dentro de su plan anual de adquisiciones, contratar Los estudios y diseños, obras, interventoría y dotación del proyecto de **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA."**, se concluye que la SDS puede suplir esta necesidad mediante la suscripción de un Convenio Interadministrativo con una empresa del Estado idónea, con experiencia, que cuente con el recurso humano calificado y suficiente para cumplir con todos los requerimientos previstos por el Fondo Financiero Distrital de Salud – SDS, mediante la modalidad de contratación permitida por la Ley.

III: ASPECTO LEGAL DEL SECTOR:

La Presidencia de la Republica creó el Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se Decretan conceptos básicos para el sistema de compras y contratación pública los cuales deben ser asumidos por todas las entidades distritales para la realización de compras, a partir del 26 de mayo de 2015.

Los consultores y constructores que realicen las actividades propias del cumplimiento del objeto del presente estudio de sector, deben cumplir con las normas vigentes que se relacionan a continuación:

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 10 de 1990, Acuerdo 20 de 1990, Ley 100 de 1993 corresponde a la Secretaría Distrital de Salud, como organismo de Dirección del

Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital, efectuar la coordinación, integración, asesoría, vigilancia y control de los aspectos técnicos y administrativos de la salud, con el fin de garantizar el acceso de la población a la prestación del servicio público esencial de salud.
La Ley 715 de 2001, define las competencias de las entidades territoriales en salud precisando, que el servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta. La Ley 1122 de 2007, prevé que el servicio de salud se preste mediante integración de redes. El Decreto 4747 de 2007, define los conceptos de red, modelo de atención, proceso de referencia y contra referencia.

Decreto 2090 de 1989 Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura.

Resolución 14861 de 1985, por la cual se dictan normas sobre accesibilidad en Colombia, normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos.

Decreto 2240 de 1996, por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y en especial de las instalaciones de ingeniería de las IPS.

- Resolución 4149 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 686 de 1998 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 5042 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 2053 del 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social por medio de cual se definen las reglas y los requisitos para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión cuya fuente de financiación o cofinanciación sea el Presupuesto General de la Nación.
- Resolución 2113 de 2019 de la Secretaria Distrital de Salud por medio de la cual se definen los documentos y demás requisitos para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura física equipamiento fijo y dotación biomédica destinados a la prestación de servicios de salud de la red pública del Distrito Capital.
- Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
- Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400

de 1979.

- Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.
- Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).
- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).
- Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
- Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- Analisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Distrital, Departamental y Nacional.
- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
- NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
- Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la cual se establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.
- Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
- Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS.
- Código colombiano de fontanería NTC-1500.
- Norma vigente con relación al "Plan de ordenamiento Territorial" previo a la radicación del proyecto para los tramites de obtención de la licencia y/o permisos.
- Resolución 4445 de 1996, por medio de la cual se dictan normas para el cumplimiento del titulo IV de la Ley 9 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas.
- Resolución 5042 de 1996, por la cual se adiciona y modifica la resolución 4445 de 1996 en lo siguiente: "Los proyectos para obras de construcción, ampliación o remodelación para las IPS donde se trate de inversión pública con valor superior a los 1.000 salarios mínimos mensuales legales deberán contar con el concepto técnico del Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando dicho valor sea inferior, el concepto lo emitirán las Direcciones Seccionales o Distritales de Salud correspondientes al área de su influencia."
- Circular 049 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual se fijan parámetros para el mantenimiento en instituciones hospitalarias.
- Resolución 2514 de 2012 por la cual se reglamentan los procedimientos para elaborar los planes bienales de inversión en salud.
- Resolución 2514 de 2012 por la cual se reglamentan los procedimientos para elaborar los planes bienales de inversión en salud.

- Resolución 0293 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, por la cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración del catastro físico funcional en instituciones prestadoras de servicios de salud del primer nivel de atención.
- La Resolución 2003 de 2014 tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.
- La Resolución 3100 de 2019 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.
- Resolución 1445 del 8 de mayo de 2006 Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.
- NTC 4145 accesibilidad de las personas al medio físico – Escaleras.
- NTC 4774 accesibilidad de las personas al medio físico – espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneo.
- NTC 4143 accesibilidad de las personas al medio físico – Rampas.
- NTC 4201 accesibilidad de las personas al medio físico – Pasamanos y barandas.
- NTC 1500 (código colombiano de fontanería).
- La Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano y el RETIE.
- Normatividad ANSI/ASHRAE referentes a los requerimientos para sistema de ventilación para servicios de salud.
- Normatividad de referencia: Normas técnicas para la instalación de tuberías para gases comprimidos y para la evacuación de gases anestésicos. NTC 5318 y 5319.
- Norma Sismo-Resistente NSR-10 / Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
- Esta norma dicta los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente[2]
- Resolución 0945 de 2017 Por el cual se modifica parcialmente el Régimen Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR – 10.
- Resolución 17 de 2017. "Por medio de la cual se actualiza la Resolución 0015 de octubre 15 de 2015 respecto a los procedimientos para fijar el alcance de las labores profesionales y establecer los honorarios mínimos que se utilicen para retribuir las labores mencionadas en el Artículo 42 de la Ley 400 de 1997".

RETIE y RETILAP.

- NORMAS AISC, AISI.
- NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
- NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio

[2] http://es.slideshare.net/94504225/nsr-98-tomo1

- NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
- NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio.
- Codigo para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.
- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
- Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
- Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 180398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).
- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Tecnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP .
- Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.
- Legislación de tránsito vehicular y peatonal.
- Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.
- Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.
- Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)
- Estudio de microzonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.
- Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.

3: ANALISIS DE RIESGO DEL SECTOR:

Los riesgos identificados del sector de la salud son de tipo político, organizacional y regulatorios.

Se adjunta matriz de riesgos.

ANÁLISIS DE COTIZACIONES AL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL SECTOR

ANÁLISIS DEL SECTOR

Análisis 1.

Para la estimación de este ajuste y actualización de estudios y diseños, se utilizó como base un estudio de sector y mercado elaborado en año 2017 por parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, el cual fue actualizado con valores a 2021 (aplicando la TRM de cada año) del que se extrajo lo que a continuación referimos:

Fueron invitadas a cotizar 28 empresas de las cuales solo 21 presentaron cotización, 2 enviaron carta excusándose de no participar y 5 no respondieron. A continuación, se relacionan las empresas que presentaron cotización.

EMPRESAS - ESTUDIO DE MERCADO PARA CAPS					
No.	EMPRESA	TELÉFONO	CONTACTO	CORREO	DIRECCIÓN
1	IAR PROYECTOS SAS	609 2057	Rep. Legal Rafael Villar Ospina	rafaelvillarospina@gmail.com	Cra 46 # 22b 20 of 507 Bogotá
2	PARRA ARQUITECTOS			info@parraarquitectos.com	Cra 47a # 100-24 Bogotá
		6028767	Arq. Hugo Parra	hugo.p@parraarquitectos.com	
3	GYG CONSTRUCCIONES	310-8116471	Arq. Isabel Díaz	interventoriasgyg@gmail.com	Calle 127C # 4 - 16 Of 104-107 Bogotá
4	HOSPITAL DESIGN & QUALITY	3102981426 - 3102985938	Ing. Andrea Coy	andreacoy@hdq.com.co	Carrera 7B No 123 - 05 Oficina 601 Bogotá
5	UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA	3165000 ext. 29476	Ing. Rafael Ángel Cruz	racruzb@unal.edu.co	Carrera 30 # 45 - 03 of 206
6	CURE Y COMPAÑÍA LTDA.	2573428	Arq. Alma Diaz	gerencia.curecia@gmail.com	Cra 15 No. 80-46 OF. 102 Bogota
			Arq. Jorge Kure Hakim	cure.country@gmail.com	
7	SERGO LTDA	315-3411290	Ing. Sergio González	sergo@sergoltda.com	Carrera 15 # 88 - 20 Of 401 Bogotá
8	SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA	8101813	Ing., Luis Ernesto Carvajal	luis.carvajal@cgss.com.co	CRA 13 N 89 - 38 OF 304
9	CABAR CONSTRUCCIONES	315-6702195	Sra. Yudi Rojas Carreño	comercial@cabarconstrucciones.com	Calle 108 # 48 – 30 Torre 2 Ofic. 502 Bogotá
10	INGENIERÍA BÁSICA S.A.S	(4) 3126586	Rep. Legal Cristina Oliveros	cristinaoliveros@hotmail.com	Cra 43A # 1Sur - 29 Of 315 Medellín
11	BATEMAN INGENIERÍA S.A.	3204318 - 6942611	Rep Legal Fredy leal Mendoza	licibateman@hotmail.com	Carrera 20 # 39-65 Bogotá

12	CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y EPROCOIN S.A.S	7040642	Rep. Legal Angélica Maria Zambrano	-	Calle 116 #23 - 06 of. 307 Bogotá
13	ECOVIAS S.A.S	(5) 3551953 – (5) 3552890	Rep Legal Luiggui Pugliese	licitaciones@ecoviasas.com	Carrera 45 # 85 - 50 Barranquilla
14	OPTIMIZARQ ARQ.	315-3332000	Arq. Mauricio Tangarife	optimizarq@gmail.com	Carrera 20 # 57-40 Bogotá
15	GPO COLOMBIA	7027792	Gerente, Fredy Julián López	mcastaneda@gpogroup.com	carrera 26 N 40-20
16	BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP	3000018	Rep Legal Joaquin Ramon Tomas		carrera 14 # 94A-24 of 209
17	PINEARQ	315 7815337	Juan Carlos Barragán	jbarragan77@hotmail.com	
18	AIDHOS ARQUITEC	310-7694170	Ing. Jaime Vela Pizano	jaimevarela@aidhos.com	Calle 23A # 26-36 Bogotá
19	PORTICON S.A.S	320-3402527	Sr. Cesar Rodríguez	porticonsas@gmail.com gerencia@aiporticon.com	Calle 79 # 14 33 Of 603, Bogotá
20	CM GRUPO	310-5701643	Arq. Luz Marina Morales	gerencia@cmgrupo.com.co	Carrera 59 No 66B - 21 Bogotá
21	JORGE GUTIERREZ MARTINEZ	3108674128	Arq. Jorge Gutiérrez Martínez	jagutierrez01@yahoo.es	calle 37 # 19 - 07
22	CONDISEÑO	310-8214070	Arq. John Henry Ocampo	j.ocampo@condiseno.co	Cll. 1 sur No.35 - 434 interior 101 Medellín
23	TAB / TALLER DE ARQUITECTURA DE BOGOTA	301-2570741 /7420029		administrativo@daniel-bonilla.com	Autopis. Norte # 108-27 torre 2 Of. 1003 Bogotá.
24	PROINTEC	6463693	Arq. David Hernández	ndhernandez@eservicios.indra.com	Calle 96 # 13-11 Bogotá
25	ALEBAT INNO MANAGEMENT	310-8116323	David Guillermo Puyana Silva	david.puyana@alebat.com	Calle 90 #12 -28, Piso 1 Bogotá
26	A.C.A.I.H.	2502462	Arq. Carlos Martinez	acaih@latinmail.com	Calle 70 No 25-21 Bogotá
27	ARQUITECTURA Y CONCRETO	314-8124552	Ing. Daniel Augusto Tapias	danieltapias@arquitecturayconcreto.com	Calle 82#11 - 37 / Of. 301 Bogotá
28	CONSTRUCTORA CGC	4585054	Ing. Clemente Gaona	gerencia@constructoracgc.com	Carrera 74 No 70G – 07 Bogotá
		315-3540597	Arq. Diana Murcia	diana.murcia@constructoracgc.com	

Fueron detalladas 13 especialidades, así:

No.	ESPECIALIDAD	DETALLE
1	ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO	
2	PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA	
3	TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	
5	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	
6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	
7	INGENIERÍAS	•Estudio de Suelos y cálculo de Cimentación; •Diseño y cálculo Estructural; •Diseño Eléctrico; •Diseño Red contra incendios; •Diseño Hidrosanitario; •Diseño de red de voz y datos, incluida red de megafonía, comunicaciones, sistemas de cctv y control y seguridad; •Diseño Aire acondicionado; •Diseño red de gases medicinales (aire medicinal, aire comprimido, oxigeno, vacío
8	TRÁMITES	
9	ESTUDIO DE MOVILIDAD	
10	DETALLES ARQUITECTÓNICOS	
11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	
12	PRESUPUESTO	
13	PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	

Al cierre del plazo establecido, fueron recibidas veintiún (21) ofertas comparables habilitadas.

Una vez tabulada la información, se encontró una alta dispersión de los datos en la muestra habilitada, con una desviación estándar de $80.075,81, por lo cual se estableció la siguiente metodología para normalizar la muestra y establecer una medida de tendencia central con la menor desviación estándar posible (< $5.000) y determinar una confiabilidad razonable en los datos obtenidos:

- **OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL POR MEDIANA**

La Mediana es una medida de tendencia central que identifica el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor.

Se obtuvo el valor de la Mediana del total ofertado por metro cuadrado (M2) de la muestra habilitada:

No	OFERENTE	UNIDAD	IVA INCLUIDO
7	SERGIO ARQUITECTURA L T.D.A.	Valor / M2	$84.049,70
21	JORGE GUTIERREZ MARTINEZ	Valor / M2	$84.149,66
5	UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA	Valor / M2	$84.936,25
19	PORTICON	Valor / M2	$100.912,00
4	HOSPITAL DESING & QUALITY	Valor / M2	$107.314,20
17	PINE ARQ	Valor / M2	$108.825,50
10	INGENIERIA BASICA S.A.S	Valor / M2	$115.652,77
1	IAR PROYECTOS S.A.S	Valor / M2	$119.476,00
12	CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y EPROCOIN S.A.S	Valor / M2	$122.808,00
13	ECOVIAS S.A.S	Valor / M2	$127.839,32
11	BATEMAN INGENIERIA S.A.	Valor / M2	$131.423,60
16	BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP	Valor / M2	$138.176,85
8	CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA	Valor / M2	$142.800,00
15	GPO COLOMBIA	Valor / M2	$150.237,50
3	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	Valor / M2	$156.723,00
2	HUGO ALBERTO PARRA HOYOS	Valor / M2	$164.934,00
9	CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S	Valor / M2	$175.346,50
14	OPTIMIZARQ S.A.S	Valor / M2	$191.437,68
18	AIDHOS	Valor / M2	$254.957,50
6	CURE Y CIA LTDA	Valor / M2	$277.270,00
20	CM GRUPO SAS	Valor / M2	$426.246,10
	ESTIMACIÓN DE LA MEDIANA TOTAL DE LA MUESTRA		**$131.423,60**
	DESVIACIÓN ESTÁNDAR		**$80.075,81**

Tambien se obtuvo el valor de la Mediana del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado (M2):

MEDIANA POR ESPECIALIDAD (IVA Incluido)		
No.	ESPECIALIDAD	MEDIANA
1	ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO	$ 3.272,50

2	PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA	$ 5.497,80
3	TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.701,70
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ 4.057,90
5	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	$ 16.493,40
6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 32.725,00
7	INGENIERÍAS	$ 40.317,20
8	TRÁMITES	$ 2.748,90
9	ESTUDIO DE MOVILIDAD	$ 4.712,40
10	DETALLES ARQUITECTÓNICOS	$ 6.937,70
11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	$ 3.534,30
12	PRESUPUESTO	$ 6.152,30
13	PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	$ 3.272,50

- **OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL POR MEDIA ARITMÉTICA**

La media aritmética es una medida de tendencia central obtenida mediante el promedio de un conjunto de datos.

Se obtuvo el valor de la Media del valor total ofertado por metro cuadrado (M2) de la muestra habilitada:

No	OFERENTE	UNIDAD	IVA INCLUIDO
1	IAR PROYECTOS S.A.S.	Valor / M2	$119.476,00
2	HUGO ALBERTO PARRA HOYOS	Valor / M2	$164.934,00
3	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	Valor / M2	$156.723,00
4	HOSPITAL DESING & QUALITY	Valor / M2	$107.314,20
5	UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA	Valor / M2	$84.936,25
6	CURE Y CIA LTDA	Valor / M2	$277.270,00
7	SERGO ARQUITECTURA L.T.D.A.	Valor / M2	$84.049,70
8	CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA	Valor / M2	$142.800,00
9	CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S	Valor / M2	$175.346,50
10	INGENIERÍA BÁSICA S.A.S	Valor / M2	$115.652,77
11	BATEMAN INGENIERÍA S.A.	Valor / M2	$131.423,60

12	CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y EPROCOIN S.A.S.	Valor / M2	$122.808,00
13	ECOVIAS S.A.S	Valor / M2	$127.839,32
14	OPTIMIZARQ S.A.S	Valor / M2	$191.437,68
15	GPO COLOMBIA	Valor / M2	$150.237,50
16	BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP	Valor / M2	$138.176,85
17	PINE ARQ	Valor / M2	$108.825,50
18	AIDHOS	Valor / M2	$254.957,50
19	PORTICON	Valor / M2	$100.912,00
20	CM GRUPO SAS	Valor / M2	$426.246,10
21	JORGE GUTIERREZ MARTINEZ	Valor / M2	$84.149,66
		ESTIMACIÓN DE LA MEDIA TOTAL DE LA MUESTRA	**$155.500,77**
		DESVIACIÓN ESTÁNDAR	$80.075,81

También se obtuvo el valor de la Media del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado (M2):

MEDIA POR ESPECIALIDAD		
No.	ESPECIALIDAD	MEDIA
1	ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO	$5.055,29
2	PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA	$5.832,85
3	TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	$2.471,43
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$3.138,47
5	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	$17.472,99
6	DISEÑO ARQUITECTONICO	$32.073,33
7	INGENIERÍAS	$58.613,02
8	TRAMITES	$4.055,06
9	ESTUDIO DE MOVILIDAD	$4.852,19
10	DETALLES ARQUITECTÓNICOS	$8.200,82
11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	$5.678,15
12	PRESUPUESTO	$4.942,67
13	PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	$3.114,51

- **OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL SUAVIZANDO LA MEDIA ARITMÉTICA**

Con el fin de disminuir la dispersión de los datos y se suavizó la media. así:

- Eliminar >$200.000 y,
- Eliminar < $100.000

Se obtuvo el valor de la Media del valor total ofertado por metro cuadrado (M2) de la nueva muestra habilitada:

No	OFERENTE	UNIDAD	IVA INCLUIDO
1	IAR PROYECTOS S.A.S.	Valor / M2	$119.476,00
2	HUGO ALBERTO PARRA HOYOS	Valor / M2	$164.934,00
3	GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.	Valor / M2	$156.723,00
4	HOSPITAL DESING & QUALITY	Valor / M2	$107.314,20
8	CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA	Valor / M2	$142.800,00
9	CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S	Valor / M2	$175.346,50
10	INGENIERÍA BÁSICA S.A.S	Valor / M2	$115.652,77
11	BATEMAN INGENIERÍA S.A.	Valor / M2	$131.423,60
12	CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y EPROCOIN S.A.S.	Valor / M2	$122.808,00
13	ECOVIAS S.A.S.	Valor / M2	$127.839,32
14	OPTIMIZARQ S.A.S	Valor / M2	$191.437,98
15	GPO COLOMBIA	Valor / M2	$150.237,50
16	BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP	Valor / M2	$138.176,85
17	PINE ARQ	Valor / M2	$108.825,50
19	PORTICON	Valor / M2	$100.912,00
		ESTIMACIÓN DE LA MEDIA TOTAL DE LA MUESTRA	**$133.628,54**
		DESVIACIÓN ESTÁNDAR	**$42.784,04**

También se obtuvo el valor de la Media del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado (M2):

MEDIA SUAVIZADA POR ESPECIALIDAD		
No.	ESPECIALIDAD	MEDIA SUAVIZADA

1	ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO	$3.970,21
2	PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA	$6.244,35
3	TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	$2.273,15
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$3.117,04
5	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	$14.019,45
6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$28.819,20
7	INGENIERIAS	$49.319,73
8	TRÁMITES	$3.514,95
9	ESTUDIO DE MOVILIDAD	$4.016,38
10	DETALLES ARQUITECTÓNICOS	$6.182,08
11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	$5.042,82
12	PRESUPUESTO	$4.285,76
13	PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	$2.823,42

- **NORMALIZACIÓN DE LA MUESTRA MEDIANTE ESTIMACIÓN DE TRES PUNTOS (PERT)**

Derivada de la Técnica de Revisión y Evaluación de Proyecto, conocida como método PERT (Project Evaluation and Review Techniques), esta técnica se utiliza en escenarios inciertos que puedan afectar el valor final. Consiste en identificar tres posibles valores: Optimista, el Pesimista y Más Probable, para llegar a un único valor estimado.

En el caso que nos ocupa, la dispersión de los datos dificulta la confiabilidad en los mismos debido a la amplia desviación estándar existente en las tres medidas de tendencia central obtenidas en los ejercicios descritos en los numerales 1,2 y3, por lo tanto, se distribuyeron los datos obtenidos por cada especialidad, así:

- **Pesimista (P).** El valor Máximo de cada especialidad, representa el peor escenario de costo de cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las especialidades representa el peor escenario de costo del proyecto.
- **Optimista (O).** El valor Mínimo de cada especialidad, representa el peor escenario de costo de cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las especialidades representa el mejor escenario de costo del proyecto.
- **Más Probable (Mp).** El valor en la Mediana de cada especialidad, representa el escenario más probable de costo de cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las especialidades representa el escenario de costo más probable del proyecto.

Mediante la aplicación de la siguiente fórmula; donde, se sobreentiende que hay cuatro veces más probabilidad de contar con oferentes al Costo Más Probable que con los otros dos valores, por tanto:


Valor Estimado PERT = (Optimista + 4 (Más Probable) + Pesimista) / 6

No	ESTUDIO	OPTIMISTA	MAS PROBABLE	PESIMISTA	VALOR estimado PERT
		O	Mp	P	VeP
					(O+4Mp+P)/6
1	ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO	$ 2.750,00	$ 3.970,21	$ 5.055,29	$ 3.947,69
2	PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA	$ 4.620,00	$ 5.832,85	$ 6.244,35	$ 5.905,04
3	TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.430,00	$ 2.273,15	$ 2.471,43	$ 2.165,67
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ 3.117,04	$ 3.138,47	$ 3.410,00	$ 3.169,44
5	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	$ 13.860,00	$ 14.019,45	$ 17.472,99	$ 14.568,46
6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 27.500,00	$ 28.819,20	$ 32.073,33	$ 29.141,69
7	INGENIERIAS	$ 33.880,00	$ 49.319,73	$ 58.613,02	$ 48.295,32
8	TRÁMITES	$ 2.310,00	$ 3.514,95	$ 4.055,06	$ 3.404,14
9	ESTUDIO DE MOVILIDAD	$ 3.960,00	$ 4.016,38	$ 4.852,19	$ 4.146,29
10	DETALLES ARQUITECTÓNICOS	$ 5.830,00	$ 6.182,08	$ 8.200,82	$ 6.459,86
11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	$ 2.970,00	$ 5.042,82	$ 5.678,15	$ 4.803,24
12	PRESUPUESTO	$ 4.285,76	$ 4.942,67	$ 5.170,00	$ 4.542,62
13	PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	$ 2.750,00	$ 2.823,42	$ 3.114,51	$ 2.859,70
	MEDIA DE LA MUESTRA (PERT)	**$ 109.262,80**	**$ 133.895,38**	**$ 156.411,12**	$ 133.409,15
	MEDIA DE LA MUESTRA (PERT)				$ 133.409,15
	VARIANZA				$ 8.681.260,45
	DESVIACIÓN ESTÁNDAR				$ 4.322,18

Una vez normalizados los datos en una distribución Beta alrededor del valor - Project Evaluation and Review Techniques PERT donde este representa la Media de la muestra, con una Desviación Estándar de $ 4.322,18 y donde el valor Más Probable, $133.895,38/M2 se encuentra a -- 0,11 desviaciones estándar, es decir a la izquierda de la Media; lo cual, determina que existe una probabilidad de éxito de (1--0,5438), es decir de 45,62% de terminar en presupuesto con la calidad esperada en caso de contratar los Estudios y Diseños a los Costos definidos como Valor Más esperado

	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879

De acuerdo con lo anterior se determina un valor de contingencia equivalente a la desviación estándar, necesaria para mitigar el factor de riesgo hasta un límite aceptable, al sumarlo al valor (PERT), así:



MEJOR PROBABILIDAD DE TERMINAR EN PRESUPUESTO

No	Probabilidad de cumplir	Valor estimado de contratación	Contingencia estimada (Dif)	Distancia de la Media (Dif/ DeS)	Probabilidad en Tabla	Probabilidad final
1	Probabilidad de terminar en presupuesto con Costo Más Probable	$ 133.409	-$ 486	-0,11	0.5438	45,62%
2	Probabilidad de terminar en presupuesto con Costo PERT + Contingencia de 1 Desviaciones Standard	$ 137.731	$ 4.322	1,00	0,8413	84,13%
3	Probabilidad de terminar en presupuesto con Costo PERT + Contingencia de 1,50 Desviaciones Standard	$ 139.892	$ 6.483	1,50	0,9332	93,32%
4	**Probabilidad de terminar en presupuesto con Costo PERT + Contingencia de 1,65 Desviaciones Standard**	**$ 140.541**	**$ .132**	**1,65**	**0,9505**	**95.05%**
5	Probabilidad de terminar en presupuesto con Costo PERT + Contingencia de 2 Desviaciones Standard	$ 142.054	$ 8.644	2,00	0,9772	97,72%

6	Probabilidad de terminar en presupuesto con Costo PERT + Contingencia de 3 Desviaciones Standard	$ 146.376	$ 12.967	3.00	0.9987	99.87%

- **VALOR RECOMENDADO DE CONTRATACIÓN /M2 DEL TOTAL DEL PROYECTO**

En conclusión, se determina como óptimo para contratación de Estudios y Diseños de Unidades de Servicios de Salud, en la ciudad de Bogotá es de **CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($140.541 Mcte), con un factor de riesgo menor al 5%.**
Ahora bien, cualquier valor dentro del rango de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($139.892 Mcte)**, con un factor de riesgo menor al 7% y **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($142.054 Mcte), con un factor de riesgo menor al 3%,** los cuales son aceptables para la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría de Salud del Distrito Capital.

- **VALOR DE CONTRATACIÓN /M2 POR ESPECIALIDAD**

A partir de los valores Project Evaluación and Review Techniques -PERT obtenidos por cada especialidad y su peso ponderado sobre el costo total del proyecto, se obtienen los costos óptimos de contratación por especialidad, dentro del rango establecido, así

No	ESTUDIO	VALOR estimado PERT VeP (O+4Mp+P)/6	PONDERACIÓN	VALOR CON 1.50 CONTINGENCIAS Riesgo 6,68%	VALOR CON 1.65 CONTINGENCIAS Riesgo 4,95%	VALOR CON 2.00 CONTINGENCIAS Riesgo 2,28%
1	ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO	$ 3.948	2,96%	$ 4.140	$ 4.159	$ 4.203
2	PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA	$ 5.905	4,43%	$ 6.192	$ 6.221	$ 6.288
3	TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2.166	1,62%	$ 2.271	$ 2.281	$ 2.306
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ 3.169	2,38%	$ 3.323	$ 3.339	$ 3.375
5	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	$ 14.568	10,92%	$ 15.276	$ 15.347	$ 15.512
6	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 29.142	21,84%	$ 30.558	$ 30.700	$ 31.030
7	INGENIERÍAS	$ 48.295	36,20%	$ 50.642	$ 50.877	$ 51.425
8	TRÁMITES	$ 3.404	2,55%	$ 3.570	$ 3.586	$ 3.625
9	ESTUDIO DE MOVILIDAD	$ 4.146	3,11%	$ 4.348	$ 4.368	$ 4.415
10	DETALLES ARQUITECTÓNICOS	$ 6.460	4,84%	$ 6.774	$ 6.805	$ 6.879
11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	$ 4.803	3,60%	$ 5.037	$ 5.060	$ 5.114

12	PRESUPUESTO	$ 4.543	3,41%	$ 4.763	**$ 4.785**	$ 4.837
13	PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	$ 2.860	2,14%	$ 2.999	**$ 3.013**	$ 3.045
TOTAL ESTIMADOS PARA CONTRATACIÓN IVA INCLUIDO		**$ 133.409**	**100,00%**	**$ 139.892**	**$ 140.541**	$ **142.054**

- **VALOR DE CONTRATACIÓN /M2 POR ESPECIALIDAD CONCRETA A LA NECESIDAD DE AJUSTES DE ESTUDIOS DISEÑOS**

No	ESTUDIO	VALOR estimado PERT VeP (O+4Mp+P)/ 6	PONDERACIÓN	VALOR CON 1.50 CONTINGENCIAS Riesgo 6,68%	VALOR CON 1.65 CONTINGENCIAS Riesgo 4,95%	VALOR CON 2.00 CONTINGENCIAS Riesgo 2,28%
1	ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO	$3.948	3,10%	$4.140	$4.159	$4.203
2	PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA	$ 5.905	4,64%	$ 6.192	$ 6.221	$ 6.288
3	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	$ 14.568	11,46%	$ 15.276	$ 15.347	$ 15.512
4	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 29.142	22,92%	$ 30.558	$ 30.700	$ 31.030
5	DETALLES ARQUITECTÓNICOS	$ 6.460	5,08%	$ 6.774	$ 6.805	$ 6.878
6	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$3.169	2,49%	$3.323	$3.339	$3.375
7	INGENIERÍAS	$ 48.295	37,99%	$ 50.642	$ 50.877	$ 51.425
8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	$ 4.803	3,77%	$ 5.037	$ 5.060	$ 5.114
9	TRÁMITES	$3.404	2,67%	$3.570	$3.586	$3.625
10	PRESUPUESTO	$ 4.543	3,57%	$ 4.763	$ 4.785	$ 4.837
11	PROGRAMACION DE CONSTRUCCIÓN	$ 2.860	2,25%	$ 2.999	$ 3.013	$ 3.045
		$ 127.097	**100,00%**	**$ 133.274**	**$ 133.892**	$ 135.332

- **ACTUALIZACIÓN DE COSTOS**

USS UMHES LA VICTORIA

$133.892: Valor de referencia por metro cuadrado para obra del estudio de mercado que realizó la Secretaría de Salud para estudios y diseños de los CAPS en el año 2017.		
Año IPC	Valor IPC	Valor Proyectado por metro cuadrado
2017 Estudio mercado SDS		$ 133.892
2018	3,18	$ 138.150
2019	3,8	$ 143.400
2020	1,61	$ 145.708
2021(para este año se tomó el IPC del mes de marzo a marzo anual) para los siguientes meses el valor es negativo	3,30	$ 150.516.364

Conclusión del análisis 1:

Ahora bien, realizando el análisis del alcance de la estimación del valor M2 que se establece en la tabla anterior, es resultado de la elaboración de estudios y diseños y tramites completos requeridos para la ejecución de un proyecto determinado, partiendo desde la construcción de un Plan Medico Arquitectónico - PMA hasta el desarrollo de estudios técnicos de ingeniería de acuerdo a la propuesta arquitectónica que resulte del proyecto; es pertinente referir nuevamente que para el alcance determinado en la USS UMHES San Blas, no cuenta con una consultoría de estudios y diseños a fecha, por lo cual se requiere realizar los estudios y diseños y trámites pertinentes, por lo tanto se estima que el valor por M2 es de $150.516, tal como se relaciona a continuación:

Valor M2	$ 150.516

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología

Es por lo anterior que el valor para los estudios y diseños se estima en $230 156.911 millones de pesos, tal como se expone:

M2 Actualización diseños	Vr Unitario M2	Valor Total ajuste diseños
16.234,619 M2	$ 150.516	$2.443.569.913

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología

Análisis 2

Otro de los componentes de este proyecto para la subfase construcción es la ejecución de las obras de adecuación, reordenamiento, orientado principalmente a la restitución de redes de infraestructura (Eléctricas, hidráulicas, contraincendios, cableado estructurado) y las obras civiles de adecuación y ampliación, para la determinación del valor por metro cuadrado de obra a realizar se utilizó información existente resultado de las consultoría de estudios y diseños realizadas a contratos CO1 PCCNTR 705920 de 2018 CONSORCIO SALUD BOGOTA 2018 y el Contrato de interventoría CO1 PCCNTR 706364 de 2018 DALY CONSTRUCTORES SAS , para los proyectos Reordenamiento y Ampliación Centro de Servicios Especializados Suba, Construcción CAPS Verbenal, Adecuación y Reordenamiento, Adecuación, Reordenamiento y Reforzamiento de la USS Calle 80 Engativá, de los cuales relacionamos en el presente documento, así:

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD – HOSPITAL SUBA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL (COP)
1	ACTUACIONES PREVIAS	53.254.407,42
2	DEMOLICIONES	1.070.839.920,31
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	35.668.824,27
4	CIMENTACIONES	548.943.765,46
5	ESTRUCTURAS	1.545.896.195,05
6	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	861.433.938,86
7	REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS	739.302.303,46
8	CUBIERTAS	280.018.312,00
9	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN	31.386.209,49
10	PISOS	798.418.854,69
11	CARPINTERÍAS INTERIORES	1.091.767.391,60
12	CARPINTERÍAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA	152.694.799,31
13	VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS	54.026.052,97
14	APARATOS SANITARIOS	424.953.712,42
15	PINTURA Y LIMPIEZA	626.711.445,13
16	VARIOS	652.109.704,56
17	URBANIZACIÓN	149.069.184,49
18	ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES	1.238.772.186,66
19	VENTILACIÓN	497.590.301,00
20	HIDRÁULICAS	591.288.647,41
21	GASES MEDICINALES	775.237.634,02
	TOTAL COSTO DIRECTO	**12.219.383.790,58**
	TOTAL AIU 24,79%	3.029.573.605,55
	TOTAL PRESUPUESTO	**15.248.957.396,13**

CONCEPTO	UD	CANTIDAD
SUPERFICIE CONSTRUIDA	m2	4.488,78
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA (EST+CIM+MOV. TIERRAS)	COP/m2	474.629,81
COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA	COP/m2	1.556.321,81
COSTO DIRECTO INSTALACIONES	COP/m2	691.254,37

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CAPS VERBENAL

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL (COP)
1	ACTUACIONES PREVIAS	44.146.858,09
2	DEMOLICIONES	669.438.042,31
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	155.129.104,79
4	CIMENTACIONES	1.150.608.074,05
5	ESTRUCTURAS	880.092.262,68
6	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	476.661.187,24
7	REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS	222.208.969,09
8	CUBIERTAS	91.281.390,22
9	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN	76.975.093,99
10	PISOS	299.547.556,10
11	CARPINTERÍAS INTERIORES	332.822.464,07
12	CARPINTERÍAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA	525.368.776,43
13	VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS	110.294.165,11
14	APARATOS SANITARIOS	239.207.809,75
15	PINTURA Y LIMPIEZA	177.981.880,64
16	VARIOS	240.156.907,31
17	URBANIZACIÓN	140.339.439,53
18	ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES	1.295.426.822,83
19	VENTILACIÓN	99.048.670,51
20	HIDRÁULICAS	535.646.817,54
21	GASES MEDICINALES	227.793.700,00
	TOTAL COSTO DIRECTO	**7.990.175.992,28**
	TOTAL AIU 28,80%	2.301.078.773,52
	TOTAL PRESUPUESTO	**10.291.254.765,80**

CONCEPTO	UD	CANTIDAD
SUPERFICIE CONSTRUIDA	m2	2.860,71
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA (EST+CIM+MOV.TIERRAS)	COP/m2	764.086,34
COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA	COP/m2	1.274.659,28
COSTO DIRECTO INSTALACIONES	COP/m2	754.328,82

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO FINAL **USS CALLE 80**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL (COP)
1	ACTUACIONES PREVIAS	48.764.694,77
2	DEMOLICIONES	891.692.815,84
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	110.272.098,54
4	CIMENTACIONES	1.729.785.930,30
5	ESTRUCTURAS	4.127.098.979,53
6	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	714.483.779,20
7	REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS	575.718.749,62
8	CUBIERTAS	328.641.020,66
9	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN	26.717.000,66
10	PISOS	976.298.141,18
11	CARPINTERIAS INTERIORES	1.179.347.348,66
12	CARPINTERIAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA	495.617.812,99
13	VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS	843.404.106,15
14	APARATOS SANITARIOS	581.548.737,56
15	PINTURA Y LIMPIEZA	518.524.704,15
16	VARIOS	491.231.258,13
17	URBANIZACIÓN	186.980.284,26
18	ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES	1.200.895.854,73
19	VENTILACIÓN	579.599.279,85
20	HIDRAULICAS	364.242.508,98
21	GASES MEDICINALES	547.553.464,89
	TOTAL COSTO DIRECTO	**16.518.418.570,65**
	TOTAL AIU 22,82%	3.770.096.362,84
	TOTAL PRESUPUESTO	**20.288.514.933,49**

CONCEPTO	UD	CANTIDAD
SUPERFICIE CONSTRUÍDA	m2	4.299,54
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA (EST+CIM+MOV.TIERRAS)	COP/m2	1.387.859,40
COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA	COP/m2	1.827.863,09
COSTO DIRECTO INSTALACIONES	COP/m2	626.181,20

CALCULO VALOR M2 DE ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS:

A continuación, el análisis de los valores de actuaciones previas y demoliciones de los proyectos que son objeto de análisis para establecer el valor por metro cuadrado, valores los cuales no se encuentran desglosados en los presupuestos de los proyectos de referencia:

ÍTEM	CSE SUBA		
	M2	VLR TOTAL	VLR M2
ACTUACIONES PREVIAS	4488,78	$ 53.254.407	$ 11.864
DEMOLICIONES	4488,78	$ 1.070.839.920	$ 238.559
CIMENTACION	4488,78	$ 548.943.765	$ 122.292

ÍTEM	CAPS VERBENAL			USS CALLE 80		
	M2	VLR TOTAL	VLR M2	M2	VLR TOTAL	VLR M2
ACTUACIONES PREVIAS	2.860,71	$ 44.146.858	$ 15.432	4.299,54	$ 48.764.694	$ 11.342
DEMOLICIONES	2.860,71	$ 669.438.042	$ 234.011	4.299,54	$ 891.692.815	$ 207.419
CIMENTACION	2.860,71	$ 1.150.608.074	$ 402.211	4.299,54	$ 1.729.785.930	$ 402.319

CALCULO VALOR M2 PROMEDIO RESULTADO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS:

ÍTEM	UNIDAD	CSE SUBA	CAPS VERBENAL	USS CALLE 80	Vr M2/Promedio
ACTUACIONES PREVIAS	COP/m2	$ 11.864	$ 15.432	$ 11.342	$ 12.879
DEMOLICIONES	COP/m2	$ 238.559	$ 234.011	$ 207.419	$ 226.663
CIMENTACION	COP/m2	$ 122.292	$ 402.211	$ 402.319	$ 308.940
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA (EST+CIM+MOV.TIERRAS)	COP/m2	$ 344.451	$307.725	$ 960.013	$ 537.396
COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA	COP/m2	$ 1.556.322	$ 1.274.659	$ 1.827.863	$ 1.552.948
COSTO DIRECTO INSTALACIONES	COP/m2	$ 691.254	$ 754.329	$ 626.181	$ 690.588

El análisis anterior obedece al costo directo del valor de M2 promedio de los presupuestos tenidos en cuenta, es necesario estimar el AIU correspondiente para el cálculo final de cada ítem analizado.

Ahora bien, teniendo en cuenta los análisis realizados con respecto a los costos de actuaciones previas, acabados y arquitectura, demoliciones e instalaciones, es importante determinar al valor final del M2 teniendo en cuenta los valores de Administracion,

Imprevistos y Utilidades (AIU), que para este caso se determinara en un 28.80%, el cual se ha tomado de referencia al proyecto de CAPS Verbenal.

ÍTEM	COSTO DIRECTO/M2	AIU/COSTO INDIRECTO	COSTO TOTAL/M2
ACTUACIONES PREVIAS	$ 12.879	28,80%	$ 16.588
DEMOLICIONES	$ 226.663	28,80%	$ 291.942
CIMENTACION	$ 308.940	28,80%	$ 397.915
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA (EST+CIM+MOV TIERRAS	$ 537.396	28,80%	$ 692.166
COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA	$ 1.552.948	28,80%	$2.000.197
COSTO DIRECTO INSTALACIONES	$ 690.588	28,80%	$ 889.477
VALOR TOTAL M2			$ 4.288.285

CALCULO VALOR M2 OBRAS URBANISMO PROMEDIO RESULTADO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS:

A continuación, el análisis de los valores de obras de urbanismo de los proyectos que son objeto de análisis para establecer el valor por metro cuadrado, valores los cuales no se encuentran desglosados en los presupuestos de los proyectos de referencia:

ÍTEM	CSE SUBA		
	M2	VLR TOTAL	VLR M2
URBANISMO	4488,78	$ 149.069.184,49	$ 33.209

ÍTEM	CAPS VERBENAL			USS CALLE 80		
	M2	VLR TOTAL	VLR M2	M2	VLR TOTAL	VLR M2
URBANISMO	2.860,71	$ 140.339.439	$ 49.058	4.299,54	$ 186.980.284	$ 43.488

Valor Promedio M2 Urbanismo:

ÍTEM	UNIDAD	CSE SUBA	CAPS VERBENAL	USS CALLE 80	Vr M2/Promedio
URBANISMO	COP/m2	$ 33.209	$ 49.058	$ 43.488	$ 41.918

El análisis anterior obedece al costo directo del valor de M2 promedio de los presupuestos tenidos en cuenta, es necesario estimar el AIU correspondiente para el cálculo final de cada ítem analizado.

ÍTEM	COSTO DIRECTO/M2	AIU/COSTO INDIRECTO	COSTO TOTAL/M2
URBANISMO	$ 41.918	28,80%	$ 53.990
VALOR TOTAL M2			$ 53.990

Conclusión del análisis 2:

Es por lo anterior que el valor obra se estima en SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($62.510.330.445) M/CTE y el valor de obras de urbanismo se estima en TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($326.099.600) M/CTE tal como se expone:

	M2 de intervención	Vr Unitario M2	Valor Total obra
OBRA	14.577 M2	$ 4.288.285	$ 62.510.330 445
URBANISMO*	6.040 M2	$ 53.990	$ 326.099.600

*Este valor corresponde a las obras de urbanismo que corresponden a andenes, vías, espacio público ETC. Estas obras se realizarán en cumplimiento de la resolución o acto administrativo que entregue la Secretaria Distrital de Planeación Plan de Regularización y Manejo – PRM para el Hospital San Blas durante la ejecución de la Fase Preoperativa (i) Subfase de Preconstruccion.

Análisis 3

Para la Interventoría de ajustes de Estudios, Diseños, Urbanismo y Obra de adecuación y Reordenamiento de la USS San Blas (Se calcula 10% del valor total de los ajustes de los estudios y diseños y el valor de obra. El 10% estimado fue tomado de referencia de los Convenios 860 de 2019, 2797 de 2020 y 2771 de 2020), de acuerdo al número de profesionales que se requieren por especialidad, costos asumidos por el interventor y por el concepto de retención e I.V.A. son:

PROYECCIÓN INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE ADECUACIÓN Y REORDENAMIENTO DE LA USS SAN BLAS			
COSTO	Valor total ajuste de estudios y diseños, urbanismo y obra	Porcentaje Interventoria	Valor Total estimado
Interventoria de PRM, Estudios, Diseños y obra de Adecuación y Reordenamiento de la USS San Blas	$ 65.279.999.958	10%	$ 6.527.999.954
TOTAL INTERVENTORÍA			$ 6.527.999.954

En conclusión y de acuerdo a los tres análisis realizados anteriormente, podemos concluir que el monto total del proyecto se estima por un valor de **SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($71.807.999.954) M/CTE**, como se discrimina a continuación:

	M2 de intervención	Vr Unitario M2	Valor Total
ESTUDIOS Y DISEÑOS	16.234,619 M2	$ 150.516	$ 2.433.569.913
OBRA	14.577 M2	$ 4.288.285	$ 62.510.330.445
URBANISMO	6.040 M2	$ 53.990	$ 326.099.600
SUBTOTAL			$ 65.279.999.958
INTERVENTORIA 10%			$ 6.527.999.996
TOTAL			**$ 71.807.999.954***

*Nota: En virtud de los valores que arroja el estudio de mercado se está aproximando a una cifra cerrada que asciende a la suma de **SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS ($71.808.000.000).** Esta aproximación se realiza de acuerdo a la aproximación que se realizó en la estructuración de costos del proyecto de inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de las Subred.

- **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, URBANISMO, OBRA E INTERVENTORÍA**

Según el proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos el valor estimado para el convenio, se establece en la suma de **SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($72.526.080.000) MCTE** correspondientes a la Etapa de Pre-inversión e Inversión del proyecto **"REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA."**, de los cuales la SDS realiza un aporte de **SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTO OCHO MILLONES DE PESOS ($71.808.000.000) M/CTE** y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. realiza un aporte equivalente al 1%, como cofinanciación por valor **SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($718.080.000) M/CTE** representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico.

VALOR DEL CONVENIO SUSCRITO:

El valor del convenio se suscribirá por la suma de **SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($72.526.080.000) MCTE**, distribuidos así:

- La suma de **SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTO OCHO MILLONES DE PESOS ($71.808.000.000) M/CTE** a aportarse por el FFDS, que corresponde al valor inscrito en el Plan Bienal de Inversiones, en el componente de infraestructura.

- La suma de **SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($718.080.000) M/CTE,** como recursos aportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, (representados en recurso humano, administrativo y apoyo logístico) y que se ejecutarán en desarrollo de todo el proyecto.

El valor total del convenio, se proyecta de conformidad a la información que se relaciona a en este documento teniendo en cuenta el histórico de los convenios interadministrativos anteriormente suscritos por la Secretaria Distrital de Salud u otras entidades públicas con procesos de igual o similar objeto y los valores relacionados en los cuadros de análisis de costos esquemáticos.

Del análisis realizado, se concluye que es posible la suscripción de un convenio interadministrativo, donde la Secretaría Distrital de Salud apoye la gestión en procura de que los servicios prestados por la Sub Red Integrada de Salud Centro Oriente ESE, cumplan con los criterios de calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y economía dirigidos a la población beneficiaria.

YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS
Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial (E)

Proyectado: C. Rojas
Revisado: Gabriel R. Camacho Arcila
Aprobado: Adriana Ceballos Calle

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

ANEXO No.2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Bogotá. D.C. fecha 18 de junio de 2021

Señores
Secretaría de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud
Subdirección de Contratación
Carrera 32 No. 12-81
Ciudad.

La suscrita a saber: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES domiciliada en Bogotá identificado con Cédula de Ciudadanía número 39.681.610, quien obra en calidad de Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E., quien en adelante se denominará **EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO,** manifiesta (n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, adelanta diversos procesos de selección de contratistas o proveedores para la celebración de distintos tipos de contratos u órdenes de compra, de conformidad con su Manual de Contratación, que para el caso estamos hablando de la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "*REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA*".

SEGUNDO: Que es interés de **EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO** apoyar la acción del Estado Colombiano y de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo el interés de **EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO** participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero procedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS. EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su oferta.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo hagan en su nombre.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de esta y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la contratación a celebrar, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la celebración del contrato/convenio.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD durante el desarrollo del contrato/convenio que se suscriba si llegase a suscribirse el convenio.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente proceso, o la fijación de los términos de la oferta.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. **EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO** Asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias, si se verificare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de junio del año 2021.

FIRMA
EMPRESA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
TIPO Y No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 39.681.610
NIT: 900.959.051-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL PACTO DE INTEGRIDAD Código: SDS-CON-FT-076 V.1	Elaborado por: Diana Montes Revisado y Aprobado por: Andrea Pedroza Molina	

PACTO DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Para fortalecer la transparencia y probidad, los servidores y colaboradores de la Entidad asumimos los siguientes compromisos:

1. Respetar con estricto apego la normatividad vigente, así como las políticas y las buenas prácticas establecidas por la SDS-FFDS.
2. Informar oportunamente todo aquello de lo que tengan conocimiento y que pueda constituirse un hecho de corrupción.
3. Abstenerse de incurrir en conductas indebidas que contraríen las leyes, el Plan Anticorrupción de la SDS y los Principios de la Entidad.
4. No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales.
5. No aceptar ninguna clase de soborno y/o dádiva, u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o indirecta a través de terceros, para obtener un beneficio particular.

Con la firma de este Pacto, CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES, con número de identificación 39.681.610 me comprometo a ser transparente, eficiente e idóneo en mis actos.


Firma

PACTO DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Para fortalecer la transparencia y probidad, los servidores y colaboradores de la Entidad asumimos los siguientes compromisos:

1. Respetar con estricto apego la normatividad vigente, así como las políticas y las buenas prácticas establecidas por la SDS-FFDS.
2. Informar oportunamente todo aquello de lo que tengan conocimiento y que pueda constituirse un hecho de corrupción.
3. Abstenerse de incurrir en conductas indebidas que contraríen las leyes, el Plan Anticorrupción de la SDS y los Principios de la Entidad.
4. No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales.
5. No aceptar ninguna clase de soborno y/o dádiva, u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o indirecta a través de terceros, para obtener un beneficio particular.

Con la firma de este Pacto, CARLOS ALBERTO ROJAS BERINCUA, con número de identificación 80.181.345 me comprometo a ser transparente, eficiente e idóneo en mis actos.



Firma

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA.".

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el cronograma de actividades	Aumento en el tiempo de ejecución del convenio	3	4	7	Alto	Subred	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo. En caso de materializarse tramitar prórroga al convenio.	2	3	5	Medio	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento continuo al cronograma y/o plan de trabajo del convenio y/o planes de contingencia adoptados.	Continuo

Carrera 32 No. 12 - 81
Teletono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Dificultad para conseguir los recursos financieros necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto	Riesgo por daño fiscal frente a las inversiones realizadas	2	2	4	Medio	Subred – Secretaria	Salvaguardar las inversiones realizadas mediante garantías de calidad y estabilidad y priorizar recursos para lograr el funcionamiento del proyecto.	1	1	2	Bajo	SI	Subred	En la elaboración de los términos de referencia de la contratación derivada	A la publicación de los procesos de selección de la contratación derivada	Revisión del comité de contratación de la Subred y del Comité Operativo de los documentos y estudios previos para la contratación derivada	Previa la publicación de los procesos de selección de la contratación derivada
4	Estructura	Interna	Planeación	Relacional	Necesidad de aclarar inconsistencia replantear rediseñar o recalcular elementos que hagan parte del diseño arquitectónico definido en la etapa	Ajuste de diseños Mayores costos y tiempo	4	2	7	Alto	Subred	Revisión de los procesos de aprobación en los cambios de diseño por parte de [illegible]	2	2	4	Medio	SI	Subred	Inmediato una vez se presente el ajuste	Según los plazos establecidos en la revisión [illegible]	Control y seguimiento a los plazos establecidos en la revisión del [illegible]	Continua

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contractual	Regulatorios	Cambios en la reglamentación vigente sobre contratación estatal	Modificación y/o ajustes del convenio	1	2	3	Bajo	Subred – Secretaria	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	1	2	Bajo	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en la reglamentación	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	Continua
6	General	Externo	Contractual	Operacional	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en los procesos de contratación derivada del convenio	Extensión del Tiempo	3	4	7	Alto	Subred – Secretaria	Revisión de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de las condiciones para la contratación derivada.	2	3	2	Medio	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y en la revisión de las condiciones del pliego	Revisión de los requisitos técnicos de las condiciones del pliego	Previa la apertura del proceso de selección de la contratación derivada

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Político	Cambio en las políticas públicas que afecten la ejecución del proyecto.	Dificultad en la terminación del proyecto	1	2	3	Bajo	Subred – Secretaria	Gestionar la pronta ejecución del proyecto y/o ajusta el mismo a la nueva política.	1	1	2	Bajo	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos requeridos para articular el proyecto a las nuevas políticas.	Revisión de las acciones conducentes a la articulación del proyecto a las nuevas políticas.	Según lo establecido en la revisión
8	General	Externo	Contractual	Naturaleza	Riesgos de la Naturaleza (por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.)	Aumento del valor y/o tiempo del proyecto	3	2	6	Medio	Subred – Secretaria	Establecer planes de contingencia y/o efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo y/o valor del convenio	2	1	3	Bajo	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez se presente el evento	Con la implementación del plan de contingencia	Establecer planes de contingencia y/o efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo y valor del convenio	Continuo

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Comiso, embargos, demandas y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativas dentro de la ejecución del convenio por parte de la subred	Impedimento en la ejecución presupuestal	2	3	5	Medio	Subred	Establecer plan de contingencia	1	2	3	Bajo	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspension.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia
10	General	Externo	Ejecución	Gestión Ntica	Mayor valor de actas, datos derivados del convenio	Mayor valor del convenio	2	3	5	Medio	Subred Secretaría	Preparar seguimiento mensual de contratos	1	2	3	Bajo	SI	Subred Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se encuentren ejecutados los recursos adicionados y/o reducidos	Revisión de la ejecución de recursos adicionados	Cuando se presente adición de recursos en el convenio

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fenecimiento de los recursos soporte del convenio por demoras en los procesos de contratación derivados del convenio	Generación de pasivos exigibles y afectación de recursos de vigencias posteriores	2	3	5	Medio	Subred	Estudiar modificación en la forma de pago y/o generación de alternativas como fiducias / contratos de gerencia.	1	1	2	Bajo	SI	Subred	60 días antes del fenecimiento de reservas.	30 días antes del fenecimiento de reservas.	Revisión de la vigencia de las reservas	Anual antes del cierre de la vigencia
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del personal asignado al convenio	Afectación en el rendimiento en la ejecución del objeto	2	3	6	Medio	Subred Secretaría	Contratar el personal idoneo que se requiera y realizar los empalmes correspondientes	1	2	3	Bajo	No	Subred Secretaría	Treinta días antes de cualquier cambio de personal	A partir de la fecha de cambio de persona	Seguimiento a compromisos de las partes	Según lo establecido en la revisión

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Planeación	Financieros	Incremento en impuestos y demás que afectan las actividades	Aumento de gastos	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Establecer plan de contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Imposibilidad técnica en el desarrollo de las inversiones proyectadas a través del convenio	No continuidad del proyecto	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Establecer plan de contingencia y/o Terminar el convenio	1	1	2	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Financiero – social - Político	Dificultades en la ejecución oportuna del convenio debido a la emergencia social , económica y sanitaria, y las directrices que sobe el tema determine el Gobierno Nacional y Distrital	Sobrecostos en la ejecución. Demoras en el cronograma de la obra. Posibles Suspensión de las actividades.	5	5	10	Extremo	Subred	Asignar la responsabilidad del ejecutor (contrato derivado) de formular e implementar protocolos de Bioseguridad. Interventoría deberá revisar y aprobar protocolo.	2	2	4	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inicio Convenio	Finalización Convenio	Hacer seguimiento y visitas a la obra para verificar la implementación de los protocolos	Seguimiento Semanal
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en la ejecución del contrato derivado	Sobrecostos en la ejecución	5	5	10	Extremo	Subred	Comunicación a contratista sobre multas y sanciones por incumplimiento	2	2	4	Bajo	SI	Subred	Inmediatamente inicia el convenio	Según los plazos establecidos en los estudios de conveniencia y en la minuta del contrato	Revisión del cumplimiento de lo pactado en el contrato	Semanal

icontec ISO 9001

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																				condiciones del pliego.		
17	General	Externo	Contractual	Operacional	Demandas provenientes de los contratistas (contratos derivados) a la Subred.	Extensión del Tiempo / Mayor valor	3	3	6	Alto	Subred	Atención de los procesos civiles y administrativos que se derivan de las contrataciones derivadas y reportar la incidencia en la ejecución del convenio	2	2	4	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y la Ley.	Reporte de demandas y atención a demandas por la Subred	Continuo
18	General	Externo	Contractual	Operacional	Demoras en la liquidación de los contratos (derivados del convenio	Demora en la liquidación del convenio y posible incumplimiento por el término	3	4	7	Alto	Subred	Requerir a la Subred la liquidación de la contratación derivada y la entrega del informe final en el tiempo indicado en el convenio	2	3	5	Medio	SI	Subred - Secretaría	Inmediato una vez se presente el evento	A la finalización del término de ejecución del convenio.	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones a la finalización del término del convenio	A la finalización de la ejecución del convenio

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						por la Subred																

BOGOTÁ

0201 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ SARMIENTO CARLOS AUGUSTO
Fecha y hora: 03-06-2021 14:20:40

Número : 2992

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2021 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
133011601070000007790	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL SECTOR SALUD BOGOTÁ	1080100012 Edificaciones y estructuras - Mejoras de tierras y terrenos	1-100-F039 VA-Credito	10.900.949.100
			Total	10.900.949.100

Objeto:

004-043000_7790 Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMH

Se expide a solicitud de JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ Cargo SOLICITANTE CDP GENERALmediante oficio número 2021IE151210 1 de JUNIO 02 DE 2021.

Bogotá D.C. JUNIO 03 DE 2021

Documento firmado por: CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó CARODRIGUEZ 03.06.2021

Firmó YSIABATO 03.06.2021

Impresión 03.06.2021-13:20:40 CARODRIGUEZ 0000154558 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el codigo de verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CONSTANCIA DE VIGENCIA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Contratante: Fondo Financiero Distrital de Salud **Fecha:** 12/07/2021

La Dirección de Infraestructura y Tecnología da constancia que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 2992 se encuentra vigente, ampara el termino de ejecución contractual, no está en curso de ninguna modificación o anulación por parte de la Dirección Financiera y en caso de vigencia futura el CDP fue tramitado y cubre presupuestalmente la vigencia futura comprometida para respaldar el proceso de contratación cuyo objeto es 004-043000_7790 Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES pediátrica.

La presente constancia se expide en la ciudad de Bogotá, D.C.,

Firma

Nombre Adriana María Ceballos Calle

Cargo Directora de Infraestructura y Tecnología

Elaboró: Aida Reina

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

040000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 02-06-2021 11:27:09
Al Contestar Cite Este No.:2021IE15121 O 1 Fol:0 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 040000.SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTIO
DESTINO: 053001.GRUPO DE PRESUPUESTO - NRODRIGUEZ S
TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: EXPEDICION DE CDP PROYECTO 7790

MEMORANDO

PARA CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ SARMIENTO
Grupo de Presupuesto

DE SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL

ASUNTO Solicitud de expedición de CDP, proyecto 7790 "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá"

De manera atenta me permito solicitar la expedición de CDP del proyecto de inversión 7790 "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá", del requerimiento que se relacionan a continuación, que tiene vigencias futuras aprobadas mediante Acuerdo 788 de 2020:

Requerimiento	No. SISCO	No. Solicitud CDP	Concepto de gasto	Aux	Descripción PAA	Fuente	Valor
004-043000_7790	22166	3650	0001	0076	004-043000_7790 Aunar esfuerzos recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES pediátrica.	07- Aporte Ordinario (Recursos del Crédito)	10.000.940.100

A continuación, se detallan las solicitudes de CDP de vigencias futuras 2022 y 2023 para el requerimiento en mención:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Dirección Financiera
Presupuesto
02 JUN 2021
HORA 11:44
RECIBE R

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Requerimiento	VF	Concepto de gasto	Aux	Descripción PAA	Fuente	Valor
004-043000_7790	2022	0001	0076	004-043000_7790 Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES pediátrica.	07- Aporte Ordinario (Recursos del Crédito)	25.065.622.038
	2023	0001	0076			35.841.428.862
TOTAL 2021 + VF 2022 + VF 2023						71.808.000.000

Atentamente,

Firmado por:
Juan Carlos Bolívar López

JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ

Elaboró: Aida Judith R.
Revisó: Adriana C.

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No.. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTÍCULO 3. Autorizase a las siguientes entidades para asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras de 2022 y 2023 hasta por la suma de **TRES BILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS** ($3.148.590.154.000). pesos constantes de 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

104-Secretaría General

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	**23.921.096.000**	**21.780.434.000**
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**23.059.902.000**	**20.930.588.000**
3.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**23.059.902.000**	**20.930.588.000**
3.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	277.570.000	277.570.000
3-1-2-01-01	Activos fijos	277.570.000	277.570.000
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	277.570.000	277.570.000
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	167.371.000	167.371.000
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20.000.000	20.000.000
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	90.199.000	90.199.000
3.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos no financiero**	**22.782.332.000**	**20.653.018.000**
3.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**148.659.000**	17.588.000
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles. prendas de vestir y productos de cuero	24.459.000	
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	18.163.000	
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	289.000	
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	6.047.000	
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	121.093.000	17.588.000
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	16.845.000	
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	9.288.000	9.088.000
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	45.817.000	
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	15.446.000	8.500.000
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	30.737.000	
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	1.408.000	
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.552.000	
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	3.067.000	
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	33.000	
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	3.034.000	
3-1-2-02-02	**Adquisición de servicios**	**22.633.673.000**	**20.635.430.000**

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	**911.000.000**	**911.000.000**
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	749.000.000	749.000.000
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	162.000.000	162.000.000
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	162.000.000	162.000.000
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.074.235.000	1.968.001.000
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	1.968.001.000	1.968.001.000
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	73.846.000	73.846.000
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1.098.462.000	1.098.462.000
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	729.231.000	729.231.000
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	66.462.000	66.462.000
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	106.234.000	0
3-1-2-02-02-02-0003-002	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios	69.001.000	0
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	37.233.000	0
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.648.438.000	17.756.429.000
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	6.417.864.000	6.417.864.000
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	5.400.000.000	5.400.000.000
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1.017.864.000	1.017.864.000
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	11.746.928.000	9.854.919.000
3-1-2-02-02-03-0005-007	Servicios de protección (guardas de seguridad)	9.854.919.000	9.854.919.000
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	1.892.009.000	0
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción	1.483.646.000	1.483.646.000
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	1.064.386.000	1.064.386.000
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	247.320.000	247.320.000
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	171.940.000	171.940.000
3-3	**INVERSIÓN**	**861.194.000**	**849.846.000**
3-3-1	**INVERSIÓN DIRECTA**	**861.194.000**	**849.846.000**
3-3-1-15	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo X	861.194.000	849.846.000
3-3-1-15-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	861.194.000	849.846.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3-3-1-16-03-39	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	861.194.000	889.940.000
3-3-1-16-03-39-7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	417.150.000	431.150.000
3-3-1-16-05-54	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	446.044.000	432.996.000
3-3-1-16-05-54-7872	Transformación Digital y Gestión TIC	444.044.000	432.996.000

105-Veeduría Distrital

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
3.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
3.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.200.000.000	1.200.000.000
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	1.200.000.000	1.200.000.000
3-1-2-02-02-02-0002-003	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	1.200.000.000	1.200.000.000

110-Secretaría **Distrital de Gobierno**

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	3.343.247.000	3.343.247.000
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**2.902.699.000**	**2.902.699.000**
3.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.902.699.000**	**2.902.699.000**
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	**2.902.699.000**	**2.902.699.000**
3.1.2.02.01	Materiales y suministros	249.927.000	249.927.000
3.1.2.02.01.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	249.927.000	249.927.000
3.1.2.02.01.01.0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón otros productos alimenticios	100.000.000	100.000.000
3.1.2.02.01.01.0004	Bebidas	45.000.000	45.000.000
3.1.2.02.01.01.0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	4.927.000	4.927.000
3.1.2.02.01.01.0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	100.000.000	100.000.000
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2.652.772.000	2.652.772.000
3.1.2.02.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.652.772.000	2.652.772.000
3.1.2.02.02.03.0005	Servicios de soporte	2.652.772.000	2.652.772.000
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección guardas de seguridad	1.832.996.000	1.832.996.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicio de limpieza general	819.776.000	819.776.000
3.3	**INVERSIÓN**	**440.548.000**	**440.548.000**
3.3.1.	INVERSIÓN DIRECTA	440.548.000	440.548.000
3.3.1.16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	440.548.000	440.548.000
3.3.1.16.01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	440.548.000	440.548.000
3.3.1.16.01.04		440.548.000	440.548.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual		
3-3-1-16-01-04-7587	Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos	440.548.000	440.548.000

211-Secretaría Distrital de Hacienda – Unidad Ejecutora 01

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	**21.196.981.000**	**20.704.530.000**
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**293.743.000**	**293.517.000**
3-1-2	**Adquisición de bienes y servicios**	**293.743.000**	**293.517.000**
3-1-2-01	**Adquisición de activos no financieros**	**293.743.000**	**293.517.000**
3-1-2-01-03	Activos fijos	293.743.000	293.517.000
3-1-2-01-03-01	Maquinaria y equipo	293.743.000	293.517.000
3-1-2-01-03-01-03-0003	Maquinaria para uso general	164.617.000	164.281.000
3-1-2-01-03-01-03-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	129.126.000	129.236.000
3-3	**INVERSIÓN**	**20.903.238.000**	**20.411.013.000**
3-3-1	**DIRECTRA**	**20.903.238.000**	**20.411.013.000**
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XX	20.903.238.000	20.411.013.000
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	20.903.238.000	20.411.013.000
3-3-1-16-01-25	Bogotá región productiva y competitiva	10.824.000.000	11.791.150.000
3-3-1-16-01-25-7584	Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	10.824.000.000	11.791.150.000
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	10.079.238.000	8.619.863.000
3-3-1-16-05-56-7580	Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	3.304.238.000	3.304.238.000
3-3-1-16-05-56-7661	Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda	4.775.000.000	3.315.625.000
3-3-1-16-05-56-7669	Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	2.000.000.000	2.000.000.000

212-Secretaría de Educación del Distrito

Código	Concepto	2022	2023
3	GASTOS	**354.907.037.000**	**17.999.811.000**
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.738.720.000**	**0**
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**7.738.720.000**	**0**
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	**7.738.720.000**	**0**
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	**7.738.720.000**	**0**
3.1.2.02.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.738.720.000	0
3.1.2.02.02.03.0005	Servicios de soporte	7.738.720.000	0

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	4.663.047.000	
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	3.075.673.000	
3.3	**INVERSIÓN**	**347.168.317.000**	**17.999.811.000**
3.3.1.	**INVERSIÓN DIRECTA**	**347.168.317.000**	**17.999.811.000**
3.3.1.16	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**347.168.317.000**	**17.999.811.000**
3.3.1.16.01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	347.168.317.000	17.999.811.000
3.3.1.16.01.13	Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural	347.168.317.000	17.999.811.000
3.3.1.16.01.13.7813	Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.	18.000.000.000	17.999.811.000
3.3.1.16.01.13.7818	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.	329.168.317.000	

113-Secretaría Distrital de Movilidad – Unidad Ejecutora 01

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	**17.771.508.000**	**16.982.941.000**
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.009.248.000**	**11.540.275.000**
3.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**12.009.248.000**	**11.540.275.000**
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	**12.009.248.000**	**11.540.275.000**
3.1.2.02.01	Materiales y suministros	214.673.000	196.784.000
3.1.2.02.01.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	214.673.000	196.784.000
3.1.2.02.01.02.0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	129.164.000	118.391.000
3.1.2.02.01.02.0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	85.519.000	78.392.000
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	11.794.575.000	11.343.491.000
3.1.2.02.02.01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.136.117.000	1.060.369.000
3.1.2.02.02.01.0006	Servicios postales y de mensajería	1.136.117.000	1.060.369.000
3.1.2.02.02.01.0006.001	Servicios de mensajería	1.136.117.000	1.060.369.000
3.1.2.02.02.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.283.771.000	5.137.261.000
3.1.2.02.02.02.0001	Servicios financieros y servicios conexo	4.014.729.000	3.956.723.000
3.1.2.02.02.02.0001.009	Servicio de seguros generales de responsabilidad civil	4.014.729.000	3.954.723.000
3.1.2.02.02.02.0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.269.042.000	1.182.538.000
3.1.2.02.02.02.0003.004	Servicio de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	1.269.042.000	1.182.538.000
3.1.2.02.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.374.687.000	5.145.861.000
3.1.2.02.02.03.0005	Servicios de soporte	5.374.687.000	5.145.861.000
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	3.971.275.000	3.765.376.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	1.403.412.000	1.380.485.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.3	INVERSIÓN	**5.762.260.000**	**5.442.666.000**
3.3.1.	INVERSIÓN DIRECTA	**5.762.260.000**	**5.442.666.000**
3.3.1.16	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**5.762.260.000**	**5.442.666.000**
3.3.1.16.05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	5.762.260.000	5.442.666.000
3.3.1.16.05.56	Gestión Pública Efectiva	5.762.260.000	5.442.666.000
3.3.1.16.05.56.7568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	3.311.332.000	3.125.503.000
3.3.1.16.05.56.7574	Fortalecimiento de la gestión documental de la secretaría distrital de movilidad	377.469.000	351.668.000
3.3.1.16.05.56.7589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	2.073.459.000	1.965.495.000

113-Secretaría Distrital de Movilidad – Unidad Ejecutora 02

Código	Concepto	2022	2023
3.3	INVERSIÓN	**109.135.394.000**	**112.672.930.000**
3.3.1.	INVERSIÓN DIRECTA	**109.135.394.000**	**112.672.930.000**
3.3.1.16	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	109.135.394.000	112.672.930.000
3.3.1.16.03	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	112.430.000	103.061.000
3.3.1.16.03.01	Subsidios y transferencias para la equidad	112.430.000	103.061.000
3.3.1.16.03.01.7596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	112.430.000	103.061.000
3.3.1.16.04	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	102.138.276.000	106.123.232.000
3.3.1.16.04.49	Movilidad segura, sostenible y accesible	102.138.276.000	106.123.232.000
3.3.1.16.04.49.7573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	2.641.302.000	3.513.277.000
3.3.1.16.04.49.7576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogot	14.677.000	14.677.000
3.3.1.16.04.49.7578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	29.194.806.000	34.397.274.000
3.3.1.16.04.49.7579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	114.619.000	105.067.000
3.3.1.16.04.49.7581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	365.617.000	337.449.000
3.3.1.16.04.49.7587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	69.465.105.000	67.441.849.000
3.3.1.16.04.49.7588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	342.150.000	313.639.000
3.3.1.16.05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	6.884.688.000	6.446.637.000
3.3.1.16.05.51	Gobierno Abierto	366.189.000	335.674.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.3.1.16.05.51.7595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	366.189.000	335.674.000
3.3.1.16.05.56	Gestión Pública Efectiva	6.518.499.000	6.119.963.000
3.3.1.16.05.56.7593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	2.922.381.000	2.713.664.000
3.3.1.16.05.56.7653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	3.596.118.000	3.406.299.000

118-Secretaría Distrital de Hábitat

Código	Concepto	2022	2023
3	GASTOS	29.613.953.000	17.660.630.000
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.203.701.000	3.214.075.000
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.203.701.000	3.214.075.000
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.203.701.000	3.214.075.000
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.203.701.000	3.214.075.000
3.1.2.02.02.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.535.640.000	2.535.640.000
3.1.2.02.02.02.0002	Servicios inmobiliarios	2.535.640.000	2.535.640.000
3.1.2.02.02.02.0002.001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	2.535.640.000	2.535.640.000
3.1.2.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	668.061.000	678.435.000
3.1.2.02.02.03.0005	Servicios de soporte	668.061.000	678.435.000
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	122.029.000	124.398.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	546.032.000	554.037.000
3.3	INVERSIÓN	26.410.252.000	14.446.555.000
3.3.1	INVERSIÓN DIRECTA	26.410.252.000	14.446.555.000
3.3.1.16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	26.410.252.000	14.446.555.000
3.3.1.16.01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	26.410.252.000	14.446.555.000
3.3.1.16.01.01	Subsidios y transferencias para la equidad	26.410.252.000	14.446.555.000
3.3.1.16.01.01.7823	Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.	26.410.252.000	14.446.555.000

119-Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Código	Concepto	2022	2023
3	GASTOS	3.266.761.000	3.267.750.000
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.266.761.000	3.267.750.000
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.266.761.000	3.267.750.000
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.266.761.000	3.267.750.000
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.266.761.000	3.267.750.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.1.2.02.02.01	**Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**751.588.000**	**751.589.000**
3.1.2.02.02.01.0004	Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	583.019.000	583.020.000
3.1.2.02.02.01.0006	Servicios postales y de mensajería	168.569.000	168.569.000
3.1.2.02.02.01.0006.001	Servicios de mensajería	168.569.000	168.569.000
3.1.2.02.02.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	911.161.000	911.302.000
3.1.2.02.02.02.0001	Servicios financieros y servicios conexo	227.120.000	227.262.000
3.1.2.02.02.02.0001.007	Servicios de seguros de vehículos automotores	7.100.000	7.100.000
3.1.2.02.02.02.0001.009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	189.320.000	189.462.000
3.1.2.02.02.02.0001.010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	700.000	700.000
3.1.2.02.02.02.0001.012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	30.000.000	30.000.000
3.1.2.02.02.02.0002	Servicios inmobiliarios	581.641.000	581.640.000
3.1.2.02.02.02.0002.001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	581.641.000	581.640.000
3.1.2.02.02.02.0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	102.400.000	102.400.000
3.1.2.02.02.02.0003.005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	102.400.000	102.400.000
3.1.2.02.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.389.792.000	1.389.791.000
3.1.2.02.02.03.0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	118.622.000	118.623.000
3.1.2.02.02.03.0004.004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	118.622.000	118.623.000
3.1.2.02.02.03.0005	Servicios de soporte	770.171.000	770.170.000
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	426.107.000	426.106.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	344.064.000	344.064.000
3.1.2.02.02.03.0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	500.999.000	500.998.000
3.1.2.02.02.03.0006.003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	33.807.000	33.806.000
3.1.2.02.02.03.0006.014	Servicios de reparación general y mantenimiento	467.192.000	467.192.000
3.1.2.02.02.06	Capacitación	42.280.000	42.279.000
3.1.2.02.02.07	Bienestar e incentivos	111.320.000	112.169.000
3.1.2.02.02.08	Salud Ocupacional	60.620.000	60.620.000

121-Secretaría Distrital de la Muje

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	**7.407.532.000**	**7.407.532.000**
3.3	**INVERSIÓN**	**7.407.532.000**	**7.407.532.000**
3.3.1	**INVERSIÓN DIRECTA**	**7.407.532.000**	**7.407.532.000**
3.3.1.16	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**7.407.532.000**	**7.407.532.000**
3.3.1.16.03	**Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación**	**7.407.532.000**	**7.407.532.000**
3.3.1.16.03.40	**Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia**	**7.407.532.000**	**7.407.532.000**
3.3.1.16.03.40.7734	Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá	7.407.532.000	7.407.532.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

122-Secretaría Distrital de Integración Social

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	246.972.186.000	173.264.142.000
3.3	**INVERSIÓN**	246.972.186.000	173.264.142.000
3.3.1	**INVERSIÓN DIRECTA**	246.972.186.000	173.264.142.000
3.3.1.16	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	246.972.186.000	173.264.142.000
3.3.1.16.01	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política**	246.972.186.000	173.264.142.000
3.3.1.16.01.06	**Sistema Distrital del Cuidado**	246.972.186.000	173.264.142.000
3.3.1.16.01.06.7565	Suministro de Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	62.779.631.000	43.[illegible]
3.3.1.16.01.06.7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá	1.036.539.000	[illegible]
3.3.1.16.01.06.7748	Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá	98.925.196.000	66.590.423.000
3.3.1.16.01.06.7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	22.526.954.000	21.247.11[illegible]
3.3.1.16.01.06.7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente	61.703.866.000	40.675.1[illegible]

125-Departamento Administrativo del Servicio Civil

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	381.172.000	373.954.000
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	381.172.000	373.954.000
3.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	381.172.000	373.954.000
3.1.2.01	**Adquisición de activos** no financieros	5.184.000	5.063.000
3.1.2.01.01	**Activos Fijos**	5.184.000	5.063.000
3.1.2.01.01.01	**Maquinaria y equipo**	5.184.000	5.063.000
3.1.2.01.01.01.0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.569.000	4.436.000
3.1.2.01.01.01.0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	602.000	614.000
3.1.2.01.01.01.0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	13.000	13.000
3.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos no financieros**	375.988.000	368.891.000
3.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	28.637.000	28.112.000
3.1.2.02.01.01	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	7.256.000	7.082.000
3.1.2.02.01.01.0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	5.534.000	5.373.000
3.1.2.02.01.01.0004	Bebidas	971.000	943.000
3.1.2.02.01.01.0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	751.000	766.000
3.1.2.02.01.02	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo**	20.997.000	20.638.000
3.1.2.02.01.02.0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	9.648.000	9.367.000
3.1.2.02.01.02.0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	4.854.000	4.713.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.1.2.02.01.0004	Químicos básicos	996.000	1.016.000
3.1.2.02.01.0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	1.757.000	1.726.000
3.1.2.02.01.0006	Productos de caucho y plástico	1.986.000	2.026.000
3.1.2.02.01.0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	544.000	554.000
3.1.2.02.01.0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.212.000	1.236.000
3.1.2.02.01.03	**Productos metálicos**	**384.000**	**392.000**
3.1.2.02.01.03.0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	384.000	392.000
3.1.2.02.02	**Adquisición de Servicios**	**347.351.000**	**340.779.000**
3.1.2.02.02.01	**Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**1.748.000**	**1.602.000**
3.1.2.02.02.01.0006	**Servicios postales y de mensajería**	**1.748.000**	**1.602.000**
3.1.2.02.02.01.0006.001	Servicios de mensajería	1.748.000	1.602.000
3.1.2.02.02.02	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	130.184.000	126.392.000
3.1.2.02.02.02.0001	**Servicios financieros y servicios conexos**	**130.184.000**	**126.392.000**
3.1.2.02.02.02.0001.007	Servicios de seguros de vehículos automotores	5.085.000	4.937.000
3.1.2.02.02.02.0001.008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	13.518.000	13.125.000
3.1.2.02.02.02.0001.009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	77.911.000	75.641.000
3.1.2.02.02.02.0001.010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	3.107.000	3.016.000
3.1.2.02.02.02.0001.012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	30.563.000	29.673.000
3.1.2.02.02.03	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**140.519.000**	**137.885.000**
3.1.2.02.02.03.0005	**Servicios de soporte**	**126.150.000**	**123.746.000**
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	42.000.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	73.786.000	71.637.000
3.1.2.02.02.03.0005.003	Servicios de Copia y reproducción	10.364.000	10.109.000
3.1.2.02.02.03.0006	**Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)**	**14.369.000**	**14.139.000**
3.1.2.02.02.03.0006.004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	14.369.000	14.139.000
3.1.2.02.02.06	Capacitación	27.000.000	27.000.000
3.1.2.02.02.07	Bienestar e Incentivos	31.900.000	31.900.000
3.1.2.02.02.08	Salud Ocupacional	16.000.000	16.000.000

136-Secretaría Distrital de Ambiente

Código	Concepto	2022	2023
3	GASTOS	**30.325.070.000**	**20.425.131.000**
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.188.259.000**	**5.188.261.000**
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**5.188.259.000**	**5.188.261.000**
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.188.259.000	5.188.261.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.1.2.02.01	Materiales y suministros	253.077.000	252.076.000
3.1.2.02.01.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	96.923.000	96.923.000
3.1.2.02.01.01.0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	89.955.000	89.955.000
3.1.2.02.01.01.0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	6.968.000	6.968.000
3.1.2.02.01.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	151.030.000	151.030.000
3.1.2.02.01.02.0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	80.811.000	80.811.000
3.1.2.02.01.02.0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	123.000	123.000
3.1.2.02.01.02.0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	39.546.000	39.546.000
3.1.2.02.01.02.0006	Productos de caucho y plástico	22.923.000	22.923.000
3.1.2.02.01.02.0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	6.512.000	6.511.000
3.1.2.02.01.02.0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.115.000	1.114.000
3.1.2.02.01.03	Productos metálicos	5.124.000	5.125.000
3.1.2.02.01.03.0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	118.000	119.000
3.1.2.02.01.02.0004	Químicos básicos	5.006.000	5.006.000
3.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**4.935.182.000**	**4.935.185.000**
3.1.2.02.02.01	**Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**122.880.000**	**122.881.000**
3.1.2.02.02.01.0006	**Servicios postales y de mensajería**	**122.880.000**	**122.881.000**
3.1.2.02.02.01.0006.001	Servicios de mensajería	122.880.000	122.881.000
3.1.2.02.02.02	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**2.107.579.000**	**2.107.581.000**
3.1.2.02.02.02.0001	Servicios financieros y servicios conexos	**433.903.000**	**433.903.000**
3.1.2.02.02.02.0001.007	Servicios de seguros de vehículos automotores	45.101.000	45.101.000
3.1.2.02.02.02.0001.008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	54.748.000	54.746.000
3.1.2.02.02.02.0001.009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	290.998.000	290.998.000
3.1.2.02.02.02.0001.010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	23.918.000	23.918.000
3.1.2.02.02.02.0001.012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	19.138.000	19.138.000
3.1.2.02.02.02.0002	Servicios inmobiliarios	188.822.000	188.823.000
3.1.2.02.02.02.0002.001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	188.822.000	188.823.000
3.1.2.02.02.02.0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.484.854.000	1.484.855.000
3.1.2.02.02.02.0003.003	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	1.460.217.000	1.460.218.000

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.1.2.02.02.0003.004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	24.637.000	24.637.000
3.1.2.02.02.03	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**2.704.723.000**	**2.704.723.000**
3.1.2.02.02.03.0003	**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos**	**1.047.670.000**	**1.047.670.000**
3.1.2.02.02.03.0003.004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnologia de la información (TI)	1.047.670.000	1.047.670.000
3.1.2.02.02.03.0005	**Servicios de soporte**	**1.657.053.000**	**1.657.053.000**
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.054.817.000	1.054.817.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	599.234.000	599.234.000
3.1.2.02.02.03.0005.005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	3.002.000	3.002.000
3.3	**INVERSIÓN**	**25.136.811.000**	**15.236.870.000**
3.3.1	**INVERSIÓN DIRECTA**	**25.136.811.000**	**15.236.870.000**
3.3.1.16	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	**25.136.811.000**	**15.236.870.000**
3.3.1.16.01	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política**	**685.090.000**	**685.090.000**
3.3.1.16.01.22	**Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica**	**54.545.000**	**54.545.000**
3.3.1.16.01.22.7653	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	54.545.000	54.545.000
3.3.1.16.01.23	**Bogotá rural**	**630.545.000**	**630.545.000**
3.3.1.16.01.23.7780	Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	630.545.000	630.545.000
3.3.1.16.02	**Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática**	**20.736.211.000**	**14.331.416.000**
3.3.1.16.02.27	**Cambio cultural para la gestión de la crisis climática**	**428.764.000**	**428.764.000**
3.3.1.16.02.27.7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	428.764.000	428.764.000
3.3.1.16.02.28	**Bogotá protectora de sus recursos naturales**	**15.129.032.000**	**8.588.654.000**
3.3.1.16.02.28.7514	Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá	6.838.644.000	6.838.644.000
3.3.1.16.02.28.7811	Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	544.320.000	544.320.000
3.3.1.16.02.28.7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de inter. ambiental de Bogotá	7.746.068.000	1.205.690.000
3.3.1.16.02.29	**Asentamientos y entornos protectores**	**326.749.000**	**326.749.000**
3.3.1.16.02.29.7745	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	326.749.000	326.749.000
3.3.1.16.02.33	**Más árboles y más y mejor espacio público**	**840.000.000**	**840.000.000**

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.3.1.16.02.33.7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	840.000.000	840.000.000
3.3.1.16.02.34	**Bogotá protectora de los animales**	**490.909.000**	490.909.000
3.3.1.16.02.34.7711	Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá	490.909.000	490.909.000
3.3.1.16.02.36	**Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua**	**3.055.593.000**	3.191.176.000
3.3.1.16.02.36.7789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá	3.055.593.000	3.191.176.000
3.3.1.16.02.38	**Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora**	**465.164.000**	465.164.000
3.3.1.16.02.38.7702	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	465.164.000	465.164.000
3.3.1.16.05	**Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente**	**3.715.510.000**	220.364.000
3.3.1.16.05.52	**Integración regional, distrital y local**	**16.364.000**	16.364.000
3.3.1.16.05.52.7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	16.364.000	16.364.000
3.3.1.16.05.56	**Gestión Pública Efectiva**	**3.699.146.000**	204.000.000
3.3.1.16.05.56.7699	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaria Distrital de Ambiente. Bogotá.	120.000.000	120.000.000
3.3.1.16.05.56.7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá	84.000.000	84.000.000
3.3.1.16.05.56.7816	Construcción de espacios de calidad para el sector ambiental de Bogotá	3.495.146.000	

200-Instituto para la Economía Social

Código	Concepto	2022	2023
3	GASTOS	12.148.226.000	
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.125.987.000	0
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.125.987.000	0
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.125.987.000	0
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.125.987.000	0
3.1.2.02.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.125.987.000	0
3.1.2.02.02.03.0005	Servicios de soporte	1.125.987.000	0
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.125.987.000	
3.3	INVERSIÓN	11.022.239.000	
3.3.1	INVERSIÓN DIRECTA	11.022.239.000	0
3.3.1.16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	11.022.239.000	0

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.3.1.16.01	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política**	**11.022.239.000**	0
3.3.1.16.01.18	Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	**4.413.119.000**	**0**
3.3.1.16.01.18.7772	Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá	1.937.950.000	0
3.3.1.16.01.18.7773	Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá	2.475.169.000	0
3.3.1.16.01.25	**Bogotá región productiva y competitiva**	**6.609.120.000**	**0**
3.3.1.16.01.25.7548	Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado	6.609.120.000	0

201-Fondo Financiero Distrital de Salud

Código	Concepto	2022	2023
3	GASTOS	**401.554.063.000**	**224.807.414.000**
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**9.376.063.000**	**9.657.414.000**
3.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**9.376.063.000**	**9.657.414.000**
3.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos no financieros**	**9.376.063.000**	**9.657.414.000**
3.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**9.376.063.000**	**9.657.414.000**
3.1.2.02.02.01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	173.162.000	178.361.000
3.1.2.02.02.01.0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	173.162.000	178.361.000
3.1.2.02.02.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.582.012.000	3.689.383.000
3.1.2.02.02.02.0001	Servicios financieros y servicios conexos	3.582.012.000	3.689.383.000
3.1.2.02.02.02.0001.007	Servicios de Seguros de Vehículos Automotores	48.245.000	49.693.000
3.1.2.02.02.02.0001.009	Servicios de Seguros Generales de Responsabilidad Civil	1.969.246.000	2.028.323.000
3.1.2.02.02.02.0001.010	Servicios de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	17.040.000	17.552.000
3.1.2.02.02.02.0001.012	Otros Servicios de Seguros Distintos de los Seguros de Vida n.c.p.	1.547.481.000	1.593.905.000
3.1.2.02.02.03	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	5.620.889.000	5.789.670.000
3.1.2.02.02.03.0005	**Servicios de soporte**	5.620.889.000	5.789.670.000
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	3.012.350.000	3.102.819.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	2.608.539.000	2.686.851.000
3.3	INVERSIÓN	**392.178.000.000**	**215.150.000.000**
3.3.1	INVERSIÓN DIRECTA	**392.178.000.000**	**215.150.000.000**

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

ACUERDO No. 788 DE 2020

(22 DEC 2020)

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Código	Concepto	2022	2023
3.3.1.16	**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**	392.178.000.000	[illegible]
3.3.1.16.01	**Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política**	**350.859.000.000**	194.578.000.000
3.3.1.16.01.07	**Mejora de la gestión de instituciones de salud**	**350.859.000.000**	194.578.000.000
3.3.1.16.01.07.7785	Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá	33.423.000.000	35.000.000.0
3.3.1.16.01.07.7790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación sector salud Bogotá	142.189.000.000	64.742.[illegible]
3.3.1.16.01.07.7822	Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	5.860.000.000	
3.3.1.16.01.07.7835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud - Bogotá D.C.	82.952.000.000	73.734.000.0
3.3.1.16.01.07.7904	Implementación y fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud	86.435.000.000	
3.3.1.16.05	**Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente**	**41.319.000.000**	**20.572.000.000**
3.3.1.16.05.51	**Gobierno Abierto**	**41.319.000.000**	**20.572.000.000**
3.3.1.16.05.51.7750	Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el buen vivir Bogotá	10.053.000.000	
3.3.1.16.05.54.7788	Transformación digital en salud Bogotá	14.569.000.000	16.046.000.0
3.3.1.16.05.56.7834	Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá	3.358.000.000	3.662.000.0
3.3.1.16.05.56.7791	Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá D.C.	13.339.000.000	

204-Instituto de Desarrollo Urbano

Código	Concepto	2022	2023
3	**GASTOS**	**652.668.738.000**	**370.061.481.**
3.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**7.319.418.000**	**9.424.286.000**
3.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**7.319.418.000**	**9.424.286.000**
3.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos no financieros**	**7.319.418.000**	**9.424.286.000**
3.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**286.214.000**	**363.182.000**
3.1.2.02.01.02	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo**	**286.214.000**	**363.182.000**
3.1.2.02.01.02.0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	276.214.000	350.551.
3.1.2.02.01.02.0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	10.000.000	12.631.
3.1.2.02.02	**Adquisición de Servicios**	**7.033.204.000**	**9.061.104.000**
3.1.2.02.02.01	**Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**526.893.000**	**683.784.000**
3.1.2.02.02.01.0006	**Servicios postales y de mensajería**	**526.893.000**	**683.784.000**
3.1.2.02.02.01.0006.001	Servicios de mensajería	526.893.000	683.784.00