AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

San José de Cúcuta, 16 de julio de 2021

Área Metropolitana de Cúcuta
Fecha: 16-07-2021 17:39:22
Dependencia Origen: 400
Serie Documental: 400-004
Anexos: Folios: 1
Remite: Luis Vidal Pitta Correa
Destinatario: TRANSITO Y TRANSPORTE CU
[2] Radicado: 02811

Ingeniero
JORGE MAYID GENE BELTRÁN
Secretario de Despacho
Secretaría de Tránsito Y Transporte Cúcuta
Ciudad

Asunto: Solicitud de ampliación del termino de duración del convenio No.1396 del 02 de junio del 2021.

Respetado Señor secretario:

Por medio de la presente me permito muy respetuosamente solicitar la ampliación de tiempo de ejecución del convenio interadministrativo N° 1396 del 2021 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS Y HUMANOS ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON EL FIN DE PROMOVER EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LAS BUENAS PRÁCTICAS AL MOMENTO DE HACER USO DE ESTE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS", bajo las siguientes condiciones:

1. Que el plazo inicial del convenio suscrito se celebró según cláusula sexta es por dos (02) meses.

2. Que el acta de inicio del convenio se suscribió el tres (03) de junio del 2021.

3. Que el Área Metropolitana de Cúcuta radicó la cuenta a través del portal de contratación SECOP II el día 29 de junio y se envió a la entidad.

5. Que al 16/07/2021 los recursos no han sido girado.

6. Que debido a lo anterior se ha visto el retraso de la ejecución del convenio por no contar con los recursos para el inicio de las actividades a desarrollar.

7. Que el Área Metropolitana de Cúcuta replanteo el cronograma de actividades para la ejecución de las mismas de acuerdo a la proyección de entrada de los recursos que según

lo socializado con el supervisor el Ingeniero Jorge Mayid Gene Beltrán, Secretario de Tránsito y Transporte, se reflejaría en la última semana de julio.

Por lo anterior, se requiere la ampliación en tiempo por dos (02) meses, que es el inicialmente pactado.

Sin otro particular.

Atentamente,

LUIS VIDAL PITTA CORREA
Subdirector de Transporte Público
Área Metropolitana de Cúcuta AMC

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.