ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1 DEL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.2621713

CONTRATO No.:	**CO1.PCCNTR.2621713 del 7 DE JULIO de 2021**
OBJETO:	REALIZAR MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES Y TRAMITE DE VERTIMIENTOS CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO EN SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$5.482.687 (Cinco millones, cuatrocientos ochenta y dos mil, seiscientos ochenta y siete pesos)
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	**DOS (2) meses.**
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
CONTRATISTA:	**SIAMA SAS**
SUPERVISOR:	VIANEY PORTILLA RODRIGUEZ. Acto Administrativo: julio 7 de 2021
INTERVENTOR CONTRATO:	NO APLICA
ANTICIPO (XX%)	NO APLICA
FECHA DE INICIACION:	**15 de julio de 2021**
FECHA DE TERMINACION:	**14 de septiembre de 2021**
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	**SECRETARÍA DE SALUD**

En Municipio, a los veintitrés días (23) días del mes de julio de 2021, se reunieron, **JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ**, en calidad de secretario de Salud, **ALBIO ESPINOSA,** representante legal de **SIAMA SAS**, en calidad de Contratista, el supervisor del contrato **VIANEY PORTILLA RODRIGUEZ**, con el fin de elaborar la presente acta de Suspensión del Contrato.

CONSIDERANDO

1. Al momento de realizar la visita técnica en las instalaciones no se evidencia identificado, ni adecuado el punto de vertimiento final de agua residual donde se tomará la muestra compuesta. La entidad se compromete a adecuar e identificar el punto de muestreo.
2. Se solicita a la entidad la adecuación del punto a fin de cumplimiento contractual. Y una vez realizada las adecuaciones notificar a nuestro laboratorio para dar acatamiento
3. Por el momento se solicita a la entidad suspensión temporal del contrato, por causas ajenas a la entidad SIAMA SAS
4. Por haberse celebrado un contrato sin tener listos los requisitos del punto de muestreo

ACUERDAN

5. 1. Suspender temporalmente el contrato **CO1.PCCNTR.2621713 del 7 DE JULIO de 2021,** hasta recibir la notificación por parte del Laboratorio de Salud Publica

2. Reanudar el contrato **CO1.PCCNTR.26*21713*** una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.

3. Dar la orden de reanudación el contrato **CO1.PCCNTR.26*21713*,** mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Secretario de Salud Departamental

ALBIO ESPINOSA
SIAMA SAS

VIANEY PORTILLA RODRIGUEZ
Supervisor

Proyectó: VPR

Siempre Santander
GOBERNACIÓN

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	11
		FECHA DE APROBACIÓN	02/01/2020
		PÁGINA	Página 1 de 1

Bucaramanga, 02 AGO 2021

Doctor
NICEFORO RINCON GARCIA
Coordinador Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico
Secretaría de Salud Departamental

Referencia: Entrega de documentos del Contrato No. **CO1.PCCNTR.26*217134* del 7 DE JULIO de 2021**

Cordial Saludo:

Me permito enviar los siguientes documentos correspondientes al **Contrato No. CO1.PCCNTR.26*217134* del 7 DE JULIO de 2021,** a nombre de SIAMA SAS, cuyo Objeto: REALIZAR MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES Y TRAMITE DE VERTIMIENTOS CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO EN SANTANDER.

1. Acta de suspensión

Atentamente,

VIANEY PORTILLA R
Supervisora Laboratorio Departamental Salud Pública
Secretaria de Salud Departamental