AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1300.092	FORMATO **ACTA DE PRORROGA No. 1 CONTRATO No 20001161 H4 DE 2020**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20001161 H4 2020
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
OBJETO	RATC 1375 "MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE"..
VALOR DEL CONTRATO	$60,000.000,oo Incluido Iva
PLAZO INICIAL	30 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	TRECE (13) DIAS CALENDARIOS
PLAZO TOTAL FINAL	CUARENTA Y TRES DIAS (43) DIAS CALENDARIOS
CDP SIIF	27920 de 2020-09-28
RP SIIF	63520 de 2020-10-29
FECHA LEGALIZACIÓN	NOVIEMBRE 17 de 2020
SUPERVISOR	LUCILA CORRALES AEROPUERTO BANCO – MAG, CONSUELO VILLALOBOS MAGANGUE – BOL.

En la ciudad de BANCO, MAGANGUE, a los 15 días del mes de diciembre de 2020 se reunieron con el fin de Prorrogar la ejecución del presente contrato N° 20001161 H4 2020 con objeto RATC1375 MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE" ... Se presentó LIZETH MARIA PARRA MANJARRES obrando en calidad de representante legal del contratista, La Funcionaria LUCILA CORRALES AEROPUERTO BANCO – MAG. CONSUELO VILLALOBOS AEROPUERTO DE MAGANGUE., en calidad de supervisores designado, Arquitecto WILLIAM DE MOYA OSPINO, en calidad de Director Regional Atlántico.

CONDICIONES LEGALES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1300.092	FORMATO **ACTA DE PRORROGA No. 1 CONTRATO No 20001161 H4 DE 2020**

FECHA ACTA DE INICIO: 15 de noviembre de 2020

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Se solicita prorrogar por trece (13) días

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

15 de diciembre de 2020

NUEVA FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

28 de diciembre de 2020

CONDICIONES TECNICAS

Que para dar cumplimiento a la ejecución normal del presente contrato se requiere ser reprogramada debido a que para el ingreso de la material requerido hubo retrasos por la contingencia que vive el país a raíz del covid19, y el trasiego del material hacia la pista ya que en el Aeropuerto del Banco – Mag se encontraba en construcción la vía de acceso, a la terminal, esto afecto el cronograma definido para la construcción de las garitas, que las fechas más adecuadas acorde con el análisis realizado corresponde a los días 28 de diciembre de 2020.

Que dado lo anterior, las partes:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1300.092	FORMATO **ACTA DE PRORROGA No. 1 CONTRATO No 20001161 H4 DE 2020**

ACUERDAN:

1. El contrato inicial No 20001161 H4 DE 2020, pasará de 30 Treinta (30) días a cuarenta y tres (43) días y quince (15) días teniendo un aumento de plazo de diez (13) días tiempo necesario para culminar con la entrega de los trabajos.

2. La nueva fecha de finalización del presente contrato No 20001161 H4 DE 2020, es el 28 de diciembre de 2020.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los que en ella intervinieron, de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
Representante Legal

LUCILA CORRALES
Supervisora Banco – Mag.

CONSUELO VILLALOBOS
Supervisora Magangué Bol.

Vo.Bo. WILLIAM DE MOYA OSPINO
Director Regional Atlco.