	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE

	Día	Mes	Año
FECHA	29	7	2021

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DT - BOLIVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1010 **DE** 2021

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA BODEGA - MOMPOX, DPTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE OBRA No. 951 de 2021

CONTRATISTA: ING. JOSE DAVID DIAZ PASTRANA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2021 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	

FECHA	29	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/08/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 43.479.000,00 **50% EN SMMLV:** $ 23,93
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 43.479.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 1010-21-INVIASBOL-011 de fecha 29 de julio de 2021 el Interventor solicita lo siguiente:
En consideración a la solicitud de prórroga que requiere el contrato de obra 951 de 2021 me permito solicitar la adición y prórroga del contrato de interventoría toda vez que de acuerdo al procedimiento y proceso constructivo recomendado por los especialistas es intervenir por etapas la banca, hacer una media banca en la primera etapa y la otra en una segunda etapa, lo cual requiere mayor tiempo del contratado.

Cabe resaltar que el contratista presento la revisión de los estudios y diseños para aprobación y si bien es cierto se les aprobó el diseño propuesto hasta el valor de los recursos contractuales, garantizando que las obras a ejecutar sean funcionales, también es cierto que el mismo estudio arrojo que se requiere hacer cantidades de obra adicionales de conservación y protección correspondientes a la protección de los taludes con empedrado, el cual funciona muy bien para los casos típicos de calzada angosta como el que se evidencia en ese punto.

Así las cosas y en virtud a que el contratista de obra solicita de un plazo adicional de DOS (02) Meses, esta interventoría requeriría el mismo tiempo de prórroga y un valor mensual adicional de Veintiún millones setecientos treinta y nueve mil quinientos pesos ($21.739.500.00) por mes, es decir un valor total de Cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil pesos ($43.479.000,00) lo cual el adicional equivaldría a un 100% del valor del contrato, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, por tal motivo esta interventoría tan solo puede avalar y aprobar prórroga de un (01) mes adicional al contrato de obra.

Por lo anterior expuesto la presente solicitud se remite para viabilidad y tramite de la entidad solicitando Un (01) mes de prórroga y un valor adicional de la interventoría por la suma de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($21.739.500,00

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Interventoria por un (01) mes adicional

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N.A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: JUNIO (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) $ 21.739.500,00 Último mes facturado: JUNIO (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 21.739.500,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se ha requerido iniciar proceso demultas o sanciones

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se aprueba prorroga por un (1) mes y adicion por valor de Veintiun millones setecientos treinta y nueve mil quinientos pesos ($21,739,500,00) con el fin de garantizar la interventoria al contrato de obra 951 de 2021 por cuanto el proceso constructivo requiere hacerse por etapas, es decir intervenir un carril por etapa, lo cual genera que el rendimiento no sea el esperado en el plazo inicialmente contratado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	

FECHA	29	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: • Carta soporte de la solicitud • Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16

• Proyecto del nuevo Plan de Cargas

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.



Firma
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 68202-112219 STD



Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

Firma
Nombre: **CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 13202-188727 BLV



Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

Vo.Bo.Firma
Nombre: **CARMEN CECILIA PERZ LOPEZ**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N.A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora



Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

Firma
Nombre: **CARMEN CECILIA PERREZ LOPEZ**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 13202-188727 BLV

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.