# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

# CONTRATO No. 202003357



| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA ORDENADORA** | SECRETARÍA GENERAL |
| **CONTRATO No.** | 202003357 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO |
| **CONTRATISTA** | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE<br>C.C.: 79.508.558 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 25 DE ENERO DE 2021 |
| **VALOR** | $ 460.668.338 |
| **FECHA DE INICIO** | 12 DE FEBRERO DE 2021 |
| **PLAZO** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL** | 12 DE JULIO DE 2021 |
| **PRÓRROGA No. 1** | 10 DIAS |
| **FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA** | 21 DE JULIO DE 2021 |
| **SUPERVISOR** | JOSE LUIS GARCÍA MULFORD |

En Barranquilla a los veintiún (21) días del mes de julio de 2021 se reunieron los señores: **JOSE LUIS GARCÍA MULFORD**, supervisor del proyecto, Sub secretario de Vías y Construcción, y **MARÍA JOSÉ PALMA ACOSTA**, apoyo a la supervisión del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura y **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**, con el objeto de suspender el contrato de la referencia, en consideración a las siguientes circunstancias:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza No. 000503 de julio 31 de 2020, *"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓ DEPARTAMENTAL PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS, DE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 DESTINADOS A FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. FASE 1, Y SE*

*DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, se especifica que cualquier contratación por encima de los montos definidos en la misma o la adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico.

Que el contratista de obra, en desarrollo del contrato, previo aval de la interventoría, solicitó la adición del contrato e igual solicitud presentó el contratista de interventoría, cuya contratación también fue aprobada en la ordenanza en cita, razón por la cual es necesario adelantar los trámites requeridos ante la Asamblea Departamental, a efectos de dar cumplimiento a lo consignado en la citada ordenanza para las adiciones.

En virtud de lo anterior y mientras se surte el trámite administrativo correspondiente, las partes de común acuerdo han estimado pertinente y necesario suspender el plazo de ejecución del contrato hasta el día 4 de agosto de 2021.

La presente suspensión no da lugar al reconocimiento y/o reclamación de perjuicio alguno entre las partes.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido:

**JOSE LUIS GARCÍA MULFORD**
Subsecretario de Vías y Construcción
Secretaría de Infraestructura
Departamental

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
Interventor

**MARÍA JOSÉ PALMA ACOSTA**
Apoyo Supervisión del Proyecto
Secretaría de Infraestructura Departamental