	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONVENIO DE OBRA No.: 1649 **DE** 2020

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CHARTA
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

CONVENIO DE INTERVENTORÍA No. N.A. **DE** N.A.

INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO DE OBRA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Indique el plazo del convenio principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 740.000.000,00 **50% EN SMMLV:** 446,80
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES:

Convenio Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 740.000.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	1 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 20 de Mayo de 2021 el Municipio de Charta -Santander hace envio CDP NO. 21-00132 DEL 20 DE MAYO DE 2021 por valor de ($145.000.000) millones de pesos para la cofinanciación del Convenio Interadministrativo No. 1649-2020 del Programa Colombia Rural.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de MAYO (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0,00% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del _____%.

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ - (Incluye todas las actividades del convenio tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor desembolsado: $ 740.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ 740.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Mayo (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) $ 0,00

Último mes facturado: N.A. (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 740.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

N.A.

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Adicionar al Convenio 1649-2020 el valor aportado por el Municipio de Charta - Santander en la suma ($145.000.000) mediante CDP NO. 21-00132 DEL 20 DE MAYO DE 2021, en cumplimiento de lo pactado en el clausulado del convenio que permite aumentar la meta física programada en la "Actividad de Mejoramiento".

JURÍDICA:

Cumplir con lo establecido en el clausulado del Convenio 1649-2020 así: PARAGRAFO SEGUNDO CLAUSULA PRIMERA y literal b) de la CLAUSULA NOVENA.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Garantizar la cofinanciación del Convenio 1649-2020 a cargo del Municipio de Charta

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

El Municipio de Charta reservo el valor de ($145.000.000) mediante CDP NO. 21-00132 DEL 20 DE MAYO DE 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	1 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

N.A.

OTRAS:

N.A.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

N.A.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N.A.

Nota: N.A.

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del convenio.

WILLIAM PABON PEDRAZA
Alcalde (e) Municipal
Municipio de Charta

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Supervisor Convenio - RESOLUCIÓN 1157 DEL 04/05/2021
Matrícula No. 68202-090549STD

JUAN MANUEL Perdomo H.

Vo.Bo.Firma
JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 25202-138333CND

RODRIGO ANDRÉS FRANCO ANGARITA
Abogado Subdirección
Tarjeta Profesional No. 217146

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria y Férrea
Matrícula No. 01106-0831

Original: Archivo de Gestión del Convenio (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

República de Colombia
Departamento de Santander
Alcaldía Municipal
CHARTA
Rincón Florido de Santander
Nit: 890206724-9

Charta, Mayo 20 de 2021

Doctor:
EDGAR JESUS ROJAS MARTINEZ
Director Territorial Santander
Instituto Nacional de Vías

Asunto: Contestación Radicado DT-SAN 12256

Cordial saludo,

Por medio de la presente, damos respuesta a su solicitud de la referencia en los siguientes términos:

1. Con el fin de avanzar en los compromisos establecidos en el CONVENIO N° 1649 del 2020 entre el Instituto Nacional de Vías y el Municipio de Charta, en su CLAUSULA NOVENA de lo citado convenio señala: "OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO", en su inciso (b) "efectuar la cofinanciación del presente convenio de conformidad al CONPES 3857, con recursos de regalías, propios y/o en maquinaria amarilla y/o materiales granulados con el fin de dar un mayor alcance a las obras contempladas en marco del programa "Colombia Rural". Nos permitimos informar que para cofinanciación del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3857 DE 2016, donde el Instituto Nacional de Vías cofinanciara el 59% y el Municipio debía cofinanciar el 41% del valor total del restante al proyecto, teniendo en cuenta que el Municipio de Charta esta rotulado como Municipio de sexta categoría y que ,los recursos son ilimitados, el Municipio solo puede aportar el 21%, en este sentido se cuenta con disponibilidad presupuestal de cofinanciar un total de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES ($145.000.000)** respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal número 21-00132 de Mayo 20 de 2021.
2. Es nuestra obligación, garantizar el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de todas las vías terciarias del Municipio de Charta que tiene una extensión aproximada de 96.8 Km, los cuales es deber de la Administración Municipal, asegurar recursos para intervenir estas vías terciarias que no están dentro de la vía presentada para el proyecto "Colombia Rural".
3. Que de acuerdo a la Calamidad Pública Nacional por el Covid-19, el Municipio debe asegurar recursos propios para atender esta calamidad, dando prioridad al sector Salud y la Integridad de nuestra comunidad.

Agradecemos de antemano su colaboración y positiva respuesta, aprobando el valor de la cofinanciación.

Atentamente,

WILLIAM PABON PEDRAZA
Alcalde (E) Charta – Santander.

Proyecto: Liliana Ochoa Toloza-Secretaria de Hacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CHARTA
NIT 890.206.724-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:21-00132

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto	: I.24.2.3.2.02.02.005.03-01.01 Código Rápido: 210361
Fondo / Fte de Financiación	: RB RB RECURSOS DEL BALANCE
F	: TOTAL PRESUPUESTO
I.	: TOTAL INVERSIÓN
I.24.2.3	: INVERSION TRANSPORTE
I.24.2.3.2	: ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS
I.24.2.3.2.02	: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
I.24.2.3.2.02.02	: ADQUISICION DE SERVICIOS
I.24.2.3.2.02.02.005	: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
I.24.2.3.2.02.02.005.03	: MEJORAMIENTO DE VÍAS
I.24.2.3.2.02.02.005.03-01.01	: RB.FONPET-MEJORAMIENTO DE VIAS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS Y CAMINOS VEREDALES

Valor CDP $: 145,000,000.00

Para : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHARTA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

Por la suma de : CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS m/cte. ($145,000,000.00)**********

Dado en el día Mayo 20 de 2021

Elaboró: LILIANA

Jefe de Presupuesto

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1649 de 2020

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	**x**	
SICO:	**x**	
SEPRO:	**x**	
CIFRA:		**x**
GESPROY:		**x**

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 14 días del mes de julio del año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre: Ricardo Antonio Corredor Parra
Ordenador del Pago
Subdirección Red Terciaria y Férrea
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Oscar Javier Villarreal Neira
Coordinador del Proyecto
Subdirección Red Terciaria y Férrea
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Juan Manuel Perdomo H.

Nombre: Juan Manuel Perdomo Hernandez
Gestor del Proyecto
Subdirección Red Terciaria y Férrea

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2084916
Número del Contrato	1649-2020
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	31/12/2020 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	365 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Aalvaro Rojas Toloza*	Fecha de aprobación:	*27/12/2020 1:18:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*Catalina Téllez Posada*	Fecha de aprobación:	*28/12/2020 11:53:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado:	
Contrato en ejecución:	

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Número del proceso	CD-DO-SRT-384-2020
Título del proceso	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Descripción	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Duración del contrato	6 (Días)
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Título de la oferta	
Tipo	Obra
Cuantía del contrato	740.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	(•) Sí ( ) No

Fecha de notificación de prorrogación 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Si

¿Pago de anticipos? No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
1	100	740.000.000,00	-

Total: 100.000000%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección:	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Código postal:	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIA TERCIARIA MUNICIPIO DE CHARTA	COLOMBIA > Santar

Bienes y Servicios

1	CO1.PCCNTR.2084916
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Pr
	1	72141100	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	1,00	UN	740.000.000,00	

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
CONVENIO CHARTA OK.pdf	CONVENIO CHARTA OK.pdf
CHARTA SANTANDER DOCUMENTOS OK.pdf	CHARTA SANTANDER DOCUMENTOS OK.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	**Tipo de documento**	**Número de documento**
Supervisor	**Tipo de documento**	**Número de documento**

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	740.000.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	740.000.000

Código BPIN 2019011000005

Año de vigencia 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es neces

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a
	179720	CDP	No validado		74

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir
	776320	Presupuestal (CDP)	-	No validado	740.000.000 COP	740.000.000 COP

Saldo de compromisos CDP	740.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ANEXO TECNICO 1649-2020 Charta.pdf	ANEXO TECNICO 1649-2020 Charta.pdf
ORDEN DE INICIO.pdf	ORDEN DE INICIO.pdf
REG 776320 CONV 1649-2020 CHARTA firma.pdf	REG 776320 CONV 1649-2020 CHARTA firma.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación
CO1.CTRMOD.5523421	Modificar el contrato	2/02/2021 10:17 AM *(UTC -5 horas)*	2/02/2021 10:18 AM *(UTC -5 horas)*

CONVENIO 1649-2020 MUNICIPIO DE CHARTA SANTANDER





