Impreso el 12/08/2020 8:38:45 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Consolidación de Espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Departamento del Tolima

Código BPIN

2020004730047

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2020 09:51:44

Identificador: 284157

Formulador:

Impreso el 12/08/2020 8:38:46 a.m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima Nos Une 2020 – 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Pilar 2 - Competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Infraestructura para el desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Identificación y descripción del problema

Problema central

DEFICIENTES ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA LA INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS Y LA PRACTICA DEPORTIVA

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Departamento del Tolima, presenta un alto grado de deterioro en la estructura física de los diferentes escenarios de integración tales como parques, plazoletas, escenarios deportivos, comunitarios, y centros de integración ciudadana. De igual manera, un gran número de habitantes del departamento carece de las posibilidades de acceder a actividades recreo deportivas, de integración social y cultural por la inexistencia dentro de su territorio de escenarios que permitan el desarrollo de estas actividades.
Actualmente se puede ver reflejada las dificultades que presentan los espacios cívicos en el departamento del Tolima, puesto que, los escenarios cívicos y/o Recreo- deportivos se encuentran en desfavorables condiciones e inexistencia de la misma, creando efectos negativos en la sociedad al no poder hacer uso de estos; esta problemática se genera debido a la falta de inversión institucional en el mantenimiento de escenarios y a la baja presentación de proyectos de construcción y/o mejoramiento de este tipo equipamientos, además de los problemas de titularidad de los predios, que son utilizados para la realización de los mismos, generando que no se puedan realizar los proyectos.
Esta condición hace que la comunidad carezca de hábitos de vida no saludables, y se vea afectada por prácticas como el sedentarismo, y por consiguiente un aumento desmedido de la obesidad causando un alto grado de afectación a la salud, de igual manera esto lleva a la población a la mala utilización del tiempo libre, aumentando problemas sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, la prostitución, entre otros.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

64 espacios públicos necesitan ser intervenidos, ya que son espacios olvidados y que impiden un desarrollo social, real y justo para todos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreo-deportivas y culturales.	**1.1** Insuficiente inversión institucional en los escenarios públicos del departamento

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Malos hábitos de estilos de vida saludable	**1.1** Incremento de obesidad en la población.
	1.2 Aumento de problemas de salud pública.
2. Uso inadecuado del tiempo libre de la población	**2.1** Incremento de la delincuencia, la drogadicción, la prostitución y los males que aquejan a la población.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindarle unos escenarios dignos al Departamento del Tolima	Recurso Humano y Financiero
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del Departamento del Tolima **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Ser garante del buen uso de los escenarios construidos y/o mejorados	Veedor y beneficiarios

02 - Análisis de los participantes

El proyecto fue concertado y socializado con la comunidad, mediante la concertación con la comunidad de acuerdo al plan de desarrollo, El Tolima nos Une 2020 – 2023. Estableciendo que el departamento financiará y ejecutará el proyecto, y la comunidad realizará veedurías ciudadanas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Región centro Oriente – Departamento del Tolima (todo el Tolima)

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV - 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Región centro Oriente – Departamento del Tolima (todo el Tolima)	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	676.820	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
	Femenino	663.178	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
Grupos étnicos	Población Indígena	45.269	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
	Población Afrocolombiana	5.110	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
	Población Raizal	60	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
	Pueblo Rom	16	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
	Población Palenquera	37	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	294.362	DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV – 2018
	15 a 19 años	112.183	DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV – 2018
	20 a 59 años	703.405	DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV – 2018
	Mayor de 60 años	230.048	DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV – 2018
Población Vulnerable	Desplazados	2.124	RNI - Red Nacional de Información a corte de 2019
	Discapacitados	2.124	MSPS: SISPRO, RLCPD (Registro de Localización y Caracterización de personas con Discapacidad) - 2018
	Víctimas	170.168	RNI - Red Nacional de Información a corte de 2019

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEFICIENTES ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA LA INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS Y LA PRACTICA DEPORTIVA

Objetivo general – Propósito

MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN TOLIMENSE A LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de escenarios construidos y/o mejorados para la integración social, la recreación y el deporte	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 64 **Tipo de fuente:** Documento oficial	INFORMES DE SUPERVISIÓN

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreo-deportivas y culturales.	Aumentar la intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreo-deportivas y culturales.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente inversión institucional en los escenarios públicos del departamento	Incrementar la inversión institucional en los escenarios públicos del departamento.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.	Si	Completo
Construcción y/o mejoramiento de equipamientos íntegros en desarrollo de la comunidad para actividades sociales, recreo-deportivas y culturales.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

espacios públicos que se requiere intervenir;

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide por los escenarios construidos y/o mejorados que se han intervenido y la demanda corresponde a los espacios públicos que se requiere intervenir;

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	24,00	115,00	-91,00
2017	24,00	102,00	-78,00
2018	26,00	64,00	-38,00
2019	39,00	34,00	5,00
2020	39,00	64,00	-25,00
2021	39,00	64,00	-25,00
2022	39,00	64,00	-25,00
2023	39,00	64,00	-25,00
2024	39,00	64,00	-25,00

Alternativa: Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El presente proyecto se enfoca en brindar soluciones para el Mejoramiento y/o la Construcción de 64 escenarios dignos y solidarios para el desarrollo deportivo, social, lúdico, recreativo y comunitario, en la zona urbana y rural en el Departamento del Tolima, por ende, es necesario la realización de estudios especializados de acuerdo al diseño de cada escenario; así mismo, para cada actividad realizada al proyecto se debe tener en cuenta: el Diagnóstico del sitio y las condiciones en que éste se encuentre, Estudios y diseños especializados, Ejecución de obras físicas, Actividades de seguimiento, monitoreo y Control, Realizar Interventoría para controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de la obra. lo anterior se llevará a cabo mediante los siguientes productos: 2 canchas construidas y dotadas, 18 parques recreo – deportivos construidos y dotados, 1 coliseo cubierto construido y dotado, 1 coliseo cubierto mejorado, 1 polideportivo mejorado, 1 complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (complejo acuático), 1 parque mejorado.

Alternativa: Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Región centro Oriente – Departamento del Tolima (todo el Tolima)

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.805.765.334,67

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.805.765.335

Aumentar la intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreo-deportivas y culturales.

Producto	Actividad
1.1 Coliseos cubiertos construidos y dotados **Medido a través de:** Número de coliseos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 0	**1.1.1** Estudios y diseños para la construcción de espacio para al integración comunitaria **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Construcción de espacio para al integración comunitaria **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Interventoria **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.2 Coliseos cubiertos mejorados **Medido a través de:** Número de coliseos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 0	**1.2.1** Obras Fisicas para el mejoramiento **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.2 Coliseos cubiertos mejorados **Medido a través de:** Número de coliseos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 0	**1.2.2** Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.3 Interventoria **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.3 Polideportivos mejorados **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 0	**1.3.1** Diagnosticos para la intervención **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.2 Obras Fisicas para el mejoramiento **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.4 Interventoria **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.4 Centros de recreación mejorados **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.709.000.000	**1.4.1** Diagnosticos para la intervención **Costo:** $ 1.497.600.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.4.2 Obras Fisicas para el mejoramiento **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.4.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 45.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.4.4 Interventoria **Costo:** $ 166.400.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.5 Polideportivos construidos y dotados **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 0	**1.5.1** Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.5.2 Construcción de escenario deportivos **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.5 Polideportivos construidos y dotados **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 0	**1.5.3** Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.5.4 Interventoria **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.6 Centros de recreación construidos y dotados **Medido a través de:** Número de centros de recreación **Cantidad:** 18,0000 **Costo:** $ 96.765.334	**1.6.1** Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.6.2 Construcción de escenario deportivos **Costo:** $ 46.588.801 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.6.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 45.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.6.4 Interventoria **Costo:** $ 5.176.533 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.7 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado **Medido a través de:** Número de complejos deportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 0	**1.7.1** Construcción de escenario deportivos **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.7.2 Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.7.3 Interventoria **Costo:** $ 0 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Actividad 1.1.1 Estudios y diseños para la construcción de espacio para al integración comunitaria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.1.2 Construcción de espacio para al integración comunitaria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.1.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.1.4 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.2.1 Obras Fisicas para el mejoramiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.2.2 Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.2.3 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.3.1 Diagnosticos para la intervención

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.3.2 Obras Fisicas para el mejoramiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.3.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.3.4 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.4.1 Diagnosticos para la intervención

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.497.600.000,00
Total	**$1.497.600.000,00**

Periodo	Total
0	$1.497.600.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Obras Fisicas para el mejoramiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.4.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Mano de obra calificada
0	$45.000.000,00
Total	**$45.000.000,00**

Periodo	Total
0	$45.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.4 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$166.400.000,00
Total	**$166.400.000,00**

Periodo	Total
0	$166.400.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.5.2 Construcción de escenario deportivos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.5.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.5.4 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.6.1 Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.6.2 Construcción de escenario deportivos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$46.588.801,02
Total	**$46.588.801,02**

Periodo	Total
0	$46.588.801,02
Total	

Actividad 1.6.3 Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Mano de obra calificada
0	$45.000.000,00
Total	**$45.000.000,00**

Periodo	Total
0	$45.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.4 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.176.533,45
Total	**$5.176.533,45**

Periodo	Total
0	$5.176.533,45
Total	

Actividad 1.7.1 Construcción de escenario deportivos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.7.2 Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Actividad 1.7.3 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$0,01
Total	**$0,01**

Periodo	Total
0	$0,01
Total	

Impreso el 12/08/2020 8:38:50 a.m.

Alternativa: Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Emergencia invernal	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 5. Catastrófico	Dificultad en la ejecución del proyecto	Ejecución del proyecto en el menor tiempo posible
	Financieros	Incumplimiento de las obras	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No realización del Proyecto	Gestión de recursos
2-Componente (Productos)	De calendario	Demoras en las obras	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Mayor tiempo de espera para que la comunidad haga uso de las instalaciones, lo cual generaría en algunos casos abstención al deporte y espacios culturales o recreativos.	Cumplir con el cronograma estipulado en el proyecto
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Derrumbes ocasionados por la ola invernal	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 5. Catastrófico	Perdidas tanto humanas como materiales	Realizar todos los estudios correspondientes para así disminuir este riesgo.

Alternativa: Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos médicos por enfermedades a causa de los malos hábitos de vida saludable.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	158.000,00	$5.000,00	$790.000.000,00
2	158.000,00	$5.000,00	$790.000.000,00
3	158.000,00	$5.000,00	$790.000.000,00
4	158.000,00	$5.000,00	$790.000.000,00
5	158.000,00	$5.000,00	$790.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$790.000.000,00	$790.000.000,00
2	$790.000.000,00	$790.000.000,00
3	$790.000.000,00	$790.000.000,00
4	$790.000.000,00	$790.000.000,00
5	$790.000.000,00	$790.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.805.765.334,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.805.765.334,7
1	$632.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$632.000.000,0
2	$632.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$632.000.000,0
3	$632.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$632.000.000,0
4	$632.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$632.000.000,0
5	$632.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$632.000.000,0

Impreso el 12/08/2020 8:38:51 a.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.					
$472.453.225,21	22,10 %	$1,26	$1.347,59	$1.805.765.334,67	$114.912.775,12

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Coliseos cubiertos construidos y dotados	$0,04
Coliseos cubiertos mejorados	$0,03
Polideportivos mejorados	$0,04
Centros de recreación mejorados	$1.709.000.000,01
Polideportivos construidos y dotados	$0,02
Centros de recreación construidos y dotados	$5.375.851,92
Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado	$0,03

03 - Decisión

Alternativa

Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreo-deportivas y culturales.

Producto

1.1. Coliseos cubiertos construidos y dotados

Indicador

1.1.1 Coliseos construidos y dotados

Medido a través de: Número de coliseos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Impreso el 12/08/2020 8:38:51 a.m.

Producto

1.2. Coliseos cubiertos mejorados

Indicador

1.2.1 Coliseos mejorados

Medido a través de: Número de coliseos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Producto

1.3. Polideportivos mejorados

Indicador

1.3.1 Polideportivos mejorados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Producto

1.4. Centros de recreación mejorados

Indicador

1.4.1 Centros de recreación mejorados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Producto

1.5. Polideportivos construidos y dotados

Indicador

1.5.1 Polideportivos construidos y dotados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000		

Producto

1.6. Centros de recreación construidos y dotados

Indicador

1.6.1 Centros de recreación construidos y dotados

Medido a través de: Número de centros de recreación

Meta total: 18,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	4,0000
2	6,0000	3	6,0000

Producto

1.7. Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado

Indicador

1.7.1 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado

Medido a través de: Número de complejos deportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE SUPERVISIÓN

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	1	6
2	6	3	6
		Total:	**22**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Impreso el 12/08/2020 8:38:52 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$1.805.765.334,67
				Total	$1.805.765.334,67
	Total Inversión				$1.805.765.334,67
Total					**$1.805.765.334,67**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN TOLIMENSE A LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.	**Número de escenarios construidos y/o mejorados para la integración social, la recreación y el deporte**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORMES DE SUPERVISIÓN	**Durante el desarrollo de las actividades no se presentan emergencia invernal, Las obras a ejecutar no presentan incumplimiento.**
Componentes (Productos)	1.1 Coliseos cubiertos construidos y dotados	**Coliseos construidos y dotados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORME DE SUPERVISIÓN	
	1.2 Coliseos cubiertos mejorados	**Coliseos mejorados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORME DE SUPERVISION	
	1.3 Polideportivos mejorados	**Polideportivos mejorados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORME DE SUPERVISION	
	1.4 Centros de recreación mejorados	**Centros de recreación mejorados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORME DE SUPERVISIÓN	
	1.5 Polideportivos construidos y dotados	**Polideportivos construidos y dotados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORME DE SUPERVISION	
	1.6 Centros de recreación construidos y dotados	**Centros de recreación construidos y dotados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORME DE SUPERVISIÓN	
	1.7 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado	**Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORME DE SUPERVISION	**Las obras se cumplen en los tiempos establecidos.**
Actividades	1.1.1 - Estudios y diseños para la construcción de espacio para al integración comunitaria(*) 1.1.2 - Construcción de espacio para al integración comunitaria(*) 1.1.3 - Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.1.4 - Interventoria(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 22.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presentan derrumbes por la ola invernal.**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Obras Fisicas para el mejoramiento(*) 1.2.2 - Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.2.3 - Interventoria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Diagnosticos para la intervención(*) 1.3.2 - Obras Fisicas para el mejoramiento(*) 1.3.3 - Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.3.4 - Interventoria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Diagnosticos para la intervención(*) 1.4.2 - Obras Fisicas para el mejoramiento(*) 1.4.3 - Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.4.4 - Interventoria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.5.1 - Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos(*) 1.5.2 - Construcción de escenario deportivos(*) 1.5.3 - Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.5.4 - Interventoria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.6.1 - Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos(*) 1.6.2 - Construcción de escenario deportivos(*) 1.6.3 - Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.6.4 - Interventoria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.7.1 - Construcción de escenario deportivos(*) 1.7.2 - Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.7.3 - Interventoria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica