ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FONDO DE DESARRROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION
JARDIN INFANTIL PIO XII
CONTRATO DE OBRA No. COP- 328 de 2019

MODALIDAD	: OBRA
CONTRATISTA	: Arq. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT	: 7.917.558 – 1
OBJETO	: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
VALOR	:MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.359.307.248.00)
PLAZO DE EJECUCION	: SEIS (6) MESES.
FECHA DE INICIACION	: 17 DE ENERO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 16 DE JULIO DE 2020

SUSPENSIONES:	**DESDE**	**HASTA**
Suspensión 1	24/03/2020	12/04/2020
Suspensión 2	13/04/2020	26/04/2020
Suspensión 3	27/04/2020	11/05/2020
Suspensión 4	12/05/2020	25/05/2020
Suspensión 5	26/05/2020	08/06/2020
Suspensión 6	09/06/2020	23/06/2020
Suspensión 7	24/06/2020	6/07/2020
Prorroga	28/10/2020	17/11/2020
Reanudación	07/07/2020	

FECHA DE TERMINACION FINAL	: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR	: CONSORCIO GEBAL
SUPERVISION CIN 329 - 2019	: Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISION	: ING. CRISTIAN RODRIGO BOLAÑOS SOLARTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FONDO DE DESARRROLLO LOCAL DE KENNEDY

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION
JARDIN INFANTIL PIO XII
CONTRATO DE OBRA No. COP- 328 de 2019

En el sitio de la obra, el día 17 de octubre de 2020 se reunieron por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ, como supervisora del contrato por FDLK, el ingeniero CRISTIAN BOLAÑOS SOLARTE, como apoyo a la supervisión del contrato

FDLK, el Arquitecto EVER JOSE SALGADO SALGADO, CONTRATISTA de la firma encargada de la ejecución de la obra y la ingeniera LADY MERCEDES AGUIRRE GUTIERREZ, como representante del legal del CONSORCIO GEBAL encargada de ejercer la INTERVENTORIA del contrato, con el objeto de recibir las actividades ejecutadas en el JARDIN INFANTIL PIO XII, dentro del alcance general del contrato de obra No. COP- 328 de 2019. Las partes interesadas acuerdan:

Que, terminado el plazo de ejecución del Jardín Infantil Pio XII y de acuerdo con el recorrido de verificación se evidencia que el contratista cumplió con las actividades de adecuación de esta unidad operativa.

Que, una vez verificada la obra por parte de la Interventoría, se reciben a satisfacción las obras enmarcadas dentro del objeto contractual, establecido para la intervención del JARDÍN INFANTIL PIO XII.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día once (17) de octubre del año 2020.

DRA. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNADEZ
Supervisor del Contrato FDLK
Alcaldesa Local de Kennedy
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ING. CRISTIAN RODRIGO BOLAÑOS SOLARTE
Apoyo a la supervisión del Contrato FDLK
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DRA. ELIZABETH FUENTES MURILLO
Subdirectora Local de Integración Social – SDIS
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS
SDIS

ARQ. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO
Residente Local de Kennedy - SDIS
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal - Directora de Interventoría
CONSORCIO GEBAL – INTERVENTORIA

ING. ELBER AGUIRRE ORTIZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO GEBAL – INTERVENTORIA

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
Representante Legal
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. ALFONSO REYES SANMIGUEL
Director de Obra
CONTRATISTA DE OBRA