ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1242137 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTA DE PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN No. 4

En Bogotá D.C., a los dieciciete (17) días del mes de septiembre del año 2021, **CALIXTO ALFONSO SUÁREZ RODRÍGUEZ** identificado con C.C. No.79.146.477, en su calidad de **Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E), como Supervisor, YENNY CRUZ PADILLA,** identificada con C.C. No. 52.874.607 de Bogotá D.C., en su calidad de Apoyo a la Supervisión, y **YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO,** identificada con C.C. No.52.149.027 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal del **CONSORCIO JCB-05-129,** con **NIT: 901.351.430-8** como Contratista, suscriben Acta de Prórroga 1 a la Suspensión No. 4 del Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1242137 del 31 de diciembre de 2019, cuyas condiciones se trascriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El Contrato de Consultoría No. 1247705 de 2019 correspondiente a la elaboración de estudios y diseños requeridos para la obtención de la licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo, permisos y aprobaciones para la construcción del Colegio La Paz, tendrá Prórroga 1 a la Suspensión No. 4 hasta tanto se obtenga aprobación del proyecto Serie 3 ante la empresa de servicios públicos ENEL CODENSA y el punto de conexion y estado tecnico de redes ante la empresa de servicios públicos EAAB; teniendo en cuenta que el consultor de diseño radicó la documentacion para el respectivo tramite y los tiempos de revisión y/o aprobación son externos al manejo contractual. La interventoría revisó la documentación entregada y valida la suspensión de actividades.

Dado lo anterior, se requiere gestionar a partir del diecinueve (19) de septiembre de 2021, la Prórroga 1 a la Suspensión No. 4 del contrato tanto de la consultoría de los diseños, como de la Interventoría. Se deja constancia entre las partes que con la presente prórroga a la suspensión no se generarán erogaciones presupuestales ni costos adicionales a favor del consultor y a cargo de la entidad. El Contratista se compromete a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales acorde con las condiciones estipuladas en el CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1242137 del 31 de diciembre de 2019.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COLEGIOS NUEVOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS HIPOTECHO, LA PAZ Y BOITA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATISTA	CONSORCIO JCB-05-129
PLAZO INICIAL	OCHO MESES Y QUINCE DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	13 de marzo de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 de noviembre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de abril de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	14 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSION No. 1	27 de abril de 2020
FECHA DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	27 de abril de 2020
TIEMPO DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO PRORROGA N° 1 OSUSPENSIÓN No. 1	11 de mayo de 2020
FECHA DE PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	11 de mayo de 2020
TIEMPO DE PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de mayo de 2020
FECHA DE PRORROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de mayo de 2020
TIEMPO DE PRORROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de junio de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	22 de diciembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2	15 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSION No. 2 ANTICIPADA	6 de enero de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	28 de enero de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	29 de marzo de 2021
TIEMPO DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3	28 de mayo de 2021
TIEMPO DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3	27 de junio de 2021
TIEMPO DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3	22 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO A LA PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No.3	19 de julio de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	21 de julio de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 4	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4	19 de septiembre de 2021
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 4	18 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 de diciembre de 2021
SUPERVISOR	CALIXTO ALFONSO SUÁREZ RODRÍGUEZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) de septiembre de 2021 la Prórroga 1 a la Suspensión No. 4 del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

Contratista
CONSORCIO JCB-05-129
NIT: 901.351.430-8
Rep. Legal YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO
C.C. 52.149.027 de Bogotá D.C.

Supervisor
CALIXTO ALFONSO SUÁREZ RODRÍGUEZ
C.C. No.79.146.477
Director de Construcción y Conservación de Establecimiento Educativos, SED. (E)

Apoyo a la Supervisión
YENNY CRUZ PADILLA
C.C. No. 52.874.607 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA DCCEE