ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de SANTA FE

Fecha de Solicitud: 21 de septiembre de 2021	**Área de Origen:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 160 de 2019	**Fecha de Suscripción:** 11 de octubre de 2019	**Tipo de Contrato: INTERVENTORIA**
Plazo Inicial: seis (6) meses	Fecha de Inicio: 23 de octubre de 2019	Fecha de. Terminación: 25 de septiembre de 2021
Contratista: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES		
Interventor/ Supervisor: HECTOR ORTIZ ROSERO	Valor Inicial: $ 329.154.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. 6**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo**: De la suspensión por 20 días calendario.	SUSPENSION 5: Veinte (20) días
CDP No.:	**Fecha Terminación Final:**13 de octubre de 2021	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: desde el 25 de enero hasta el 08 de febrero, 2 de marzo hasta el 10 de abril	suspensión: 40 días calendario Reinicio: 10 febrero d e2021 suspensión No 2: un mes Ampliación No 1, suspensión 2: un mes Ampliación 2, suspensión No2: 1 mes- 15 días ampliación No 3, suspensión No 2: 15 días suspensión No 1: 4 meses Ampliación No1, suspensión 1: 30 días ampliación No 2, suspensión No 1: 25 días Ampliación No 3, suspensión No 1: 30 días Ampliación No 4, suspensión No 1: 30 días
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 25 de septiembre de 2021	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIEN-TAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "REALIZAR COMPLEMEN-TACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, FDLSF-LP-003-2019".REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y La CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.".*

Valor total ejecutado a la última factura: $ N/A

Plazo de ejecución actual: Seis (6) meses

Fecha de vencimiento: 25 de septiembre de 2021

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$ 329.154.000
Valor ejecutado a 20/11/2020:	$ 98.750.000
Valor Adicional:	0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Que el contratista se encuentra ejecutando los siguientes segmentos viales

SEGMENTOS VIALES DEL CONTRATO 145-2019

	CIV	EJE	DESDE	HASTA	VALOR SEGMENTO
1	3000683	CL 18	KR 4	KR 5	$ 870.311.524
2	3000155	CL 33	KR 1A	KR 2	$ 370.719.279
3	3000169	CL 33	KR 1	KR 1A	$ 572.548.129
4					$ -

Que el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé realizó la entrega de otros segmentos viales para su ejecución y terminación del contrato de obra y en el diagnóstico inicial se encontró muchas actividades de estabilización y construcción de muros que no hacen parte de la naturaleza del contrato.




Imagen 1. CIV 50005908, CIV 50005907 en planta, Fuente Google maps

Que el apoyo a la supervisión de la interventoría realizó entrega de informe técnico con fecha 15 de septiembre donde informa que se está buscando nuevos segmentos viales que cumplan con la naturaleza del contrato con diseños propios del mismo. (adjunto informe) Los cuales no se lograron ejecutar por que la comunidad de la MACARENA informó que NO permitían la realización del proyecto (la justificación se encuentra en informes anteriormente cargados a la plataforma y de conocimiento público)

Que en reunión con contratista e interventor (adjunto acta) este apoyo a la supervisión del contrato solicita la suspensión del mismo hasta tener los segmentos viales necesarios tanto técnica, financiera, ambiental y social y poder continuar con la ejecución del mismo.

Cabe anotar que en la Calle 2D CON Kra 9 A , Calle 2D CON Kra 9E la supervisión ve la posibilidad de entregar estos CIV nuevos pero solicita un tiempo prudente para realizar los diagnósticos y visitas respectivas.

Que mediante acta de reunión de fecha 16 de septiembre de 2021, el contratista y la interventoría aceptaron la suspensión de los contratos COP-145-2019 y CIN-160-2019. (Se anexa acta)

Que de acuerdo con lo anterior y en atención conforme la situación antes justificada técnicamente no es posible continuar con a la ejecución del contrato, se hace necesario suspender hasta tanto el Fondo de Desarrollo Local de SANTA Fé, haga entrega de nuevos segmentos viales que cumplan con la naturaleza del contrato.

En este sentido, y como medida excepcional que ocurre cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o en procura del interés público, para el presente caso que impiden la ejecución temporal del contrato, es necesario suspender el mismo de manera parcial y determinada hasta tanto se supere la situación que lo origina.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de SANTA FE

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A

Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo Supervisor (a), solicito la aprobación de la modificación a la suspensión

No. 5 del contrato de interventoría de 2019, por el término de veinte (20) días calendario, no obstante que se pueda reiniciar con anticipación una vez se haya superado el motivo que dio a la suspensión del mismo.

Supervisor
DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

HECTOR ORTIZ ROSERO
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Ing. Héctor Ortiz Rosero – Profesional Infraestructura FDLSF
Revisó: Aleyra Capera Rodríguez – Abogada apoyo contratación FDLSF
Luisa Fernanda Pérez- Abogada Contratación FDLSF
Aprobó: William Mejía- Asesor de Despacho FDLSF