ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F15
		VERSIÓN	2
		FECHA	15/06/2017

ACTA No. 15 AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 14

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	No ICCU - 727-2019
FECHA DE SUSPENSION	6 de septiembre de 2021		
CONTRATISTA EJECUTOR	HACE INGENIEROS S.A.S.		

OBJETO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL, MEJORAMIENTO DE LA VÍA GACHETA – GAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Teniendo en cuenta que en k0+080 se presentó pérdida de banca la cual requiere la construcción de un muro de contención, obra que será ejecutada por la entidad (ICCU) a través del contrato de emergencias viales para la rehabilitación del punto, esta obra tendrá una ejecución de aproximadamente 30 días. Adicionalmente se informa que la presenta obra requiere una ampliación a por termino de 15 días por lo que se suscribe la presente suspensión.

Esta suscripción podrá realizarse de forma electrónica por las partes.

FECHA DE INICIACIÓN:	9 de diciembre de 2019		
PLAZO:	5		MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9 de mayo de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	4	DIAS ☑	
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION	20	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 3	14	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 4	15	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 5	14	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 6	6	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 7	10	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 8	15	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 9	60	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 10	15	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 11	5	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 12	15	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 13	60	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 14	30	DIAS ☑	
SUSPENSION No. 15	15	DIAS ☑	
FECHA DE REINICIACION	21 de septiembre de 2021		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de septiembre de 2021		

NOTAS:

1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.
2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.
3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES R.L. HACE INGENIEROS S.A.S.	
SUPERVISOR ICCU	MARIADELPILAR SUAREZ MONZON	

Vo.Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
Subgerente de Infraestructura ICCU