ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 5

LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE
FECHA: 23 de julio de 2020
HORA : 10:00 am

OBJETIVOS:

Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones

TEMAS TRATADOS:

El día 23 de julio de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales.

Se informa por interventoría de las obras en EPAMS GIRON, adelantadas por BUILDING S.A.S.:

- Suministro y aplicación de pintura sobre paredes
- Excavación y acumulación para retiro de material.
- Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo.
- Acometida en tubería MT.
- Cambio de reflectores.
- Cambio de chapas tipo poma para puertas metálicas entamboradas.
- Desmonte y arreglo de chapas mecánicas
- Desmonte de fluxómetros
- Desmonte y montaje de sanitarios antivandálicos
- En este establecimiento si se instalaran fluxómetros.

En EPAMS GIRON, se está trabajando por áreas, ya que es primordial garantizar que las áreas que van terminando la ejecución se puedan utilizar de una vez y pasar a otra área.
Se reitera por BUILDING S.A.S., que la placa de Girón no será construida sin diseño
La arquitecta Corina Alejandra manifiesta que esta es una placa temporal y no permanente.
El martes 28 de julio de 2020, interventoría remitirá concepto de la placa.

Se iniciaron actividades en Barrancabermeja las actividades a realizar son:

- Enchapes
- Frisos
- Estucos
- Mampostería
- Pintura
- Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas

Se iniciaron actividades en RM Bucaramanga las actividades a realizar son:

- Impermeabilización del tanque
- Instalaciones eléctricas y sanitarias
- Soldadura para puertas
- Demoliciones
- Mantenimientos a cubierta liviana

Se iniciaron actividades en Modelo de Bucaramanga las actividades a realizar son:

○ Demoliciones ○ Excavaciones ○ Retiro de estructuras metálicas de la marranera ○ Se construirán placas las cuales son orden por una tutela Se debe pedir flexibilidad en los horarios ya que los ingresos están lentos lo que hace perder tiempo en la ejecución de las obras.
Se han efectuado los seguimientos y la implementación de los protocolos de prevención contra el COVID 19.
Interventoría solicita a BUILDING S.A.S., reitera REMITIR el listado de personal con tiempo a fin de solicitar los permisos de movilización ante el USPEC y de ingreso ante el INPEC, este último no ha respondido ninguno de los correos enviados.
Interventoría reitera la entrega de los documentos contractuales para remitir a la USPEC, con la debida aprobación.
Se manifiesta por la USPEC, la arquitecta Corina Alejandra, que se deben tener los presupuestos aprobados de cada ERON, BUILDING S.A.S. e interventoría manifiestan que se debe tener aprobados los ítems que fueron enviados para inclusión a la USPEC, de las demás regionales del proceso licitatorio.
Interventoría manifiesta que hasta tanto no se envíen los soportes de los APU´s, de actividades no previstas no se pueden aprobar.
BUILDING S.A.S., solicita a la USPEC la revisión de las actividades priorizadas en la matriz de COCUT
Se informa a la USPEC que en la zona de aislamiento destinada en COCUT, para la carpa medicalizada esta fue trasladada, de la cancha al área de mínima seguridad. En Cúcuta se deben quitar fluxómetros y remplazarlos por llaves de acuerdo a las condiciones evidenciadas por el director en cuanto a seguridad y duración.
Dela visita de San Vicente de Chucuri, se debe remitir el informe para validación de actividades a la USPEC, se manifiesta que estas actividades van dirigidas a la seguridad del ERON.
COMPROMISOS:
Listado por BUILDING SAS, de los ERON a iniciar y listado de personal
Entrega documentación pendiente
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 6				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co		
USPEC	Ing. Jairo Enrique Berjan Vásquez	jairo.berjan@uspec.gov.co		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo fisico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).