FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA		
CÓDIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☑ **PRORROGA** ☑

1. ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORÍA (seleccionar el tipo de contrato) **No** **IDU-1565-2020** (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV SANTA BARBARA (AK19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO 1652-2020
(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

CONTRATISTA INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT 830.504.592-3 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO CPT - AIRTIFICIAL (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.429.559-6 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR MARIA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU EDGAR ARDILA ROA
(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 2,706,514,196.00**
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No. _____ **DE FECHA** _____ **PLAZO** _____

PRORROGA No. _____ **DE FECHA** _____ **PLAZO** _____

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS **PLAZO** _____

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	6	**DE FECHA**	17	9	21	**No. DÍAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	27	9	21	**No. DÍAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	8	**DE FECHA**	5	10	21	**No. DÍAS**	7
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	9	**DE FECHA**	12	10	21	**No. DÍAS**	7
ACTA DE REINICIO No.	10	**DE FECHA**	19	10	21		

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DÍAS** 32

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 19 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2021 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES **VALOR** **$** -

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☑ **PRORROGA** ☑

ADICIONES:

Adición No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

Adición No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** **$** **-**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** **$** **2,706,514,196**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal N. **34** de fecha **13/09/2021** el contrato se encuentra en el siguiente avance

AVANCE FISICO Programado **82%** Ejecutado **76%**

AVANCE FINANCIERO Programado **$ 2,218,969,100** Ejecutado **$ 2,048,471,702**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 627,395,331** equivalente a **23.18%** %, del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato

Valor Anticipo amortizado **N.A.** Valor Anticipo por Amortizar **N.A.**

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos

ADICIÓN ☑ al contrato citado de $ 92,228,508
(Indique el valor de la adición)

PRORROGA ☑ al contrato citado de 2 MESES
(Indique el plazo de la prórroga solicitada)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

Mediante radicación IDU 20215261503562 del 13 de septiembre de 2021 y 20215261534492 del 17 de septiembre, el Consultor tramitó ante Interventoría la solicitud de Adición y Prórroga al Contrato, teniendo en cuenta la afectación en el desarrollo de los productos de diseño por tiempo de respuesta ante terceros y causales de orden publico y sanitario (Covid 19). Según los soportes indicados en el comunicado, estas situaciones se refieren en su mayoría a los siguientes componentes: Estudio de tránsito (atraso 4.43%), Estudios de Redes Secas (atraso 49%), Estudio de redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario (atraso 30%), Geotecnia (atraso 6%), Permisos Ambientales y de ocupación de cauce (traso 7.14%).
Una de las causas principales de afectación que refiere en el comunicado en mención, hace referencia a eventos generados durante la pandemia ocasionada por la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a razon del virus del COVID-19 y las decisiones del Distrito mediante las cuales se ordenaron cuarentenas estrictas y por localidades; así mismo, el paro nacional, la demora en definición de la metodología para conteos de tránsito, deficiencias en la información de diseños aportados por la EAAB y demoras en las respuestas a trámites adelantados por las ESP.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

La Interventoría, mediante oficio radicado IDU 20215261536732 del 17 de septiembre de 2021, remitió a la Entidad la aprobación de la solicitud del Consultor; sin embargo, teniendo en cuenta que el plazo de la fase de estudios y diseños vencía el 18 de septiembre, la Interventoría mediante radicado IDU 20215261537592 del 17 de septiembre de 2021, solicitó al IDU la suspensión del contrato 1565 de 2020 (oficio de consultoria con radicado IDU 20215261537592 del 17 de septiembre), con el fin de que la Entidad estudiara la solicitud de adición y prorroga de la fase de estudios y diseños, por las siguientes razones:
- En primer lugar, la demora de la Secretaría de Movilidad en definir la metodología para los conteos de tránsito que afecto el normal desarrollo de las actividades para los componentes de Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimentos y Diseño Geométrico.
- En segundo lugar, las dificultades ocasionadas por la deficiencia en la información de los diseños aportados por la EAAB para ser incorporados al proyecto del IDU.
- En tercer lugar, las demoras que se han presentado por parte de las ESP para dar respuesta a los diferentes trámites adelantados con cada una de ellas.
Una vez revisada la propuesta aprobada por la Interventoría, el IDU mediante comunicación con radicado 20212251440591 del 28.09.2021, dio respuesta a la solicitud de la Interventoría, presentando el análisis de tiempo y costos para el Otrosí requerido, para revisión y aprobación de la Interventoría, conforme a las mesas de trabajo adelantadas entre las partes.
La Interventoría, mediante oficio radicado 20215261615602 del 30 de septiembre de 2021, dio respuesta favorable a la notificación del IDU con el fin de proceder a la suscripción de la adición y prórroga al contrato de Consultoría (oficio radicado IDU 20215261613502).

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☑ **PRORROGA** ☑

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

De acuerdo con los comunicados del Consultor donde manifiesta la mayor afectación del normal desarrollo de las labores de Estudios y Diseños a cargo, en las especialidades de Estudio de tránsito, Estudios de Redes Secas, Estudio de redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, Geotecnia, Permisos Ambientales y de ocupación de cauce, para la cual la Interventoría manifiesta aceptable una prórroga de 2.5 meses al contrato de consultoría y una adición en valor de $127.036.093 incluido IVA, amparado en la Cláusula 4 – Plazo de ejecución del Contrato, parágrafo 1 del contrato 1565-2020, la DTP informa mediante comunicado IDU 20212251440591 del 28.09.2021, que una vez revisados los argumentos expuestos por la Interventoría y los valores propuestos, el IDU con base en el ejercicio adelantado y presentado a Interventoría y Consultoría el 27 de septiembre de 2021, considera viable una prórroga al contrato de Consultoría de 2 meses con unos costos asociados de $92.214.107 que se ajustan a la forma del pago del contrato, los cuales fueron revisados por la Consultoria (Rad. 20215261613502 del 30.09.2021) y validados por la Interventoria, quien mediante comunicación 20215261615602 (01.10.2021) ratifica un costo de adición para la Consultoria por un valor de $92.228.508.

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No. 1 el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los DOCE (Día en letras) (12) (Día en número) días del mes de Octubre (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) **DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ**

Representante Legal - Consultor

(Firma)

(Nombre) **ANTONIO FERNANDEZ CARPINTERO**

Representante Legal - Interventor

(Firma)

(Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU

(Nombre) **EDGAR ARDILA ROA**

(Cargo)

(Firma)

(Rol) Supervisor del Contrato IDU

(Nombre) **MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO**

(Cargo)

(Firma)

(Rol) Ordenador del Gasto

(Nombre)

(Cargo) Subdirector General de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Rol)

(Nombre)

(Cargo)