ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Santa Fe

Fecha de Solicitud: 26 de febrero de 2021	**Área de Origen:** FDLSF- Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLSF-CIN-046-2019	**Fecha de Suscripción:** 8 de marzo de 2019	**Tipo de Contrato: INTERVENTORÍA**
Plazo Inicial: DIEZ (10) MESES	Fecha de Inicio: 20 de marzo de 2019	Fecha de terminación incluidas prorrogas y suspensión: 1 de marzo de 2021

Contratista Interventor: DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE SAS

Apoyo a la supervisión: ANGIE KATHERINE PARDO RAMIREZ	Valor Inicial: $250.000.000.00

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 07**
Adición Valor	**Ampliación a la suspensión**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$	**Tiempo:** 6 MESES	Ampliación 2 a la Suspensión No. 2 por seis (6) meses, debido a decreto 11001-5-20-0409 del 19 de mayo de 2020, cierre de curaduría No. 5 por emergencia sanitaria.
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 31 de agosto del 2021	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Suspensión	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: N/A	Tiempo: 7 MESES	1. Suspensión No. 1 por tres (3) meses 2. Prorroga No. 1 Suspensión No. por tres (3) meses 3. Prorroga No. 2 a la Suspensión
Valor: N/A		
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final: 20 de agosto de 2020	
Valor: N/A		
CDP No.: N/A		

Valor: N/A		No.1 dos un (1) mes y once (11) días
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: N/A **Valor:** N/A	Tiempo: 2 MESES	4. Acta de prorroga No 1 por dos (2) meses
CDP No.: N/A **Valor:** N/A **CDP No.:** N/A **Valor:** N/A	Fecha Terminación Final: 02 de noviembre del 2020	
Adición Valor	**Suspensión**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: N/A **Valor:** N/A	Tiempo: 2 MESES	5. Suspensión No. 2 por dos (2) meses debido a los plazos de revisión de la Curaduría Urbana No 5 y los plazos estimados para dar respuesta a observaciones.
CDP No.: N/A **Valor:** N/A **CDP No.:** N/A **Valor:** N/A	Fecha Terminación Final: 01 de enero del 2021	
Adición Valor	**ampliación a la Suspensión**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: N/A **Valor:** N/A	Tiempo: 2 MESES	6. Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 por dos (2) meses, debido a los plazos de revisión de la Curaduría Urbana No 5 y los plazos estimados para dar respuesta a observaciones.
CDP No.: N/A **Valor:** N/A **CDP No.:** N/A **Valor:** N/A	Fecha Terminación Final: 01 de marzo del 2021	

este sentido se considera necesario y viable, continuar con la suspensión hasta la fecha que persista la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 efectuada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por cuanto, es una decisión que no depende del contratista, ni de la interventoría, ni de la entidad contratante.

No obstante, y en atención a que la suspensión no puede ser indeterminada, se solicita la ampliación a la misma por un termino de seis (6) meses

El Contrato de Interventoría se constituye como un contrato necesario para la realización efectiva del seguimiento y control en la ejecución del contrato de consultoría No. FDLSF-CIN-045-2019, en estas condiciones resulta viable y procedente ampliar la suspensión del contrato de interventoría FDLSF-CIN-046-2019, teniendo en cuenta las consideraciones de la solicitud de SUSPENSIÓN contrato de consultoría No. FDLSF-CIN-045-2019.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: **N/A**

Valor Contrato en SMLV: **N/A**
Valor Máximo para Adición en SMLV: **N/A**
Valor Adición Solicitada en SMLV: **N/A**

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación de ampliación 2 a la suspensión 2 del Contrato de INTERVENTORIA No FDLSF-CIN-046-2019

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

Apoyo a la Supervisión
ANGIE KATHERINE PARDO RAMIREZ
Profesional Área de Infraestructura

Revisó: Ing. Angie Katherine Pardo Ramírez – Profesional área Infraestructura
Revisó: Ing. Doris Julieth Mora Daza - Profesional Especializada Despacho
Revisó: Jesús David Díaz Campos - Profesional área de Contratación
Reviso: Luisa Perez Blanco- Profesional especializada contratación
Reviso: William Mejia Torres – Profesional especializado Despacho

Anexo:

Oficio CB-FDLSF-212
Oficio No. INT-201500029