ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Santa Fe

Fecha de Solicitud: 12 de octubre de 2021	**Área de Origen:** INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 160-2019	**Fecha de Suscripción:** 29 de julio de 2019	**Tipo de Contrato: interventoría**
Plazo Inicial: 6 meses	Fecha de Inicio: 23 de octubre de 2019	Fecha de. Terminación: 17 de octubre 2021
Contratista: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.		
Interventor/ Supervisor: HECTOR WILLINTONG ORTIZ ROSERO	Valor Inicial: $ 329.124.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. 2**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	Tiempo:	AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No.5: 27 días calendario
CDP No.:	**Fecha Terminación Final:** 11 de noviembre de 2021	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	**Suspensión No. 5:** 20 días **Suspensión No 4**: 1 mes **Suspensión No 3**: 40 días calendario Ampliación No 1, Suspensión 3: 10 días **Suspensión No 2**: 1 mes
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		

Valor:		Ampliación No 1, Suspensión 2: 1 mes Ampliación No 2, Suspensión 2: 1 mes y 15 días Ampliación No 3, Suspensión 2: 15 días **Suspensión No 1**: 4 meses Ampliación No 1, Suspensión 1: 30 días Ampliación No 2, Suspensión 1: 25 días Ampliación No 3, Suspensión 1: 30 días Ampliación No 4, Suspensión 1: 30 días Ampliación No 5, Suspensión 1: 30 días Ampliación No 6, Suspensión 1: 29 días

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: REALIZAR LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION DY/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE"

Valor total ejecutado a la última factura: $ 98.750.000

Plazo de ejecución actual: 6 meses

Fecha de vencimiento: 15 de octubre de 2021

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	**$ 329.124.000**
Valor ejecutado a 12-10-2021:	**$98.750.000**
Valor Adicional:	**N/A**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Que el apoyo a la supervisión de la interventoría, por parte del Fondo realizó entrega de informe técnico con fecha 15 de septiembre donde informa que se está buscando nuevos segmentos viales que cumplan con la naturaleza del contrato con diseños propios del mismo. (adjunto informe), tendiendo en cuenta que los inicialmente contemplados no se lograron ejecutar por que la comunidad de la MACARENA informó que NO permitían la realización del proyecto. (La justificación se encuentra en informes anteriormente cargados a la plataforma y de conocimiento público).

Que en reunión con contratista de obra e interventor (acta cargada en el secop 2 en ejecución del contrato) el apoyo a la supervisión de la interventoría solicitó la suspensión del mismo hasta tener los segmentos viales necesarios tanto técnica, financiera, ambiental y social y poder continuar con la ejecución.

Cabe anotar que en la Calle 2D CON Kra 9 A , Calle 2D CON Kra 9E el apoyo a la supervisión considera viable la entrega de estos CIV nuevos, no obstante, es necesario realizar los diagnósticos y visitas respectivas que justifiquen técnicamente la intervención de dichos CIV, lo que requiere de un término suficiente para emitir los documentos pertinentes.

Que el FDLSF junto con la oficina de Infraestructura y apoyo del Contratista de Obra E interventoría correspondiente, realizaron las visitas correspondientes para posterior presupuesto y cronograma.

De acuerdo con lo anterior y se requiere un tiempo adicional de 27 días calendario para terminar con los presupuestos y programación requerida. (Se adjunta documento soporte)

Por tanto, se solicita ampliar la suspensión 5 del contrato 160 de 2019 hasta el 9 de noviembre del presente y reiniciar el 10 de noviembre de 2021.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV:	**$ 2.975.762.242**
Valor Máximo para Adición en SMLV:	**$ N/A**
Valor Adición Solicitada en SMLV:	**$ N/A**

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor, solicito la aprobación de la modificación de la ampliación No. 1 de la suspensión No. 5 del Contrato de interventoría No. 160 de 2019

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

HECTOR WILLENTONG ORTIZ ROSERO
SUPERVISOR DE APOYO

Proyectó: Ing. Héctor Ortiz Rosero– Apoyo a la supervisión (Técnico)
Revisó: Aleyra Capera Rodríguez – Abogada apoyo contratación (Jurídico)
Revisó: Luisa Fernanda Pérez Blanco – Abogada Contratación FDLSF
Aprobó: William Mejía – Profesional Especializado Despacho FDLSF