FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

I DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN

Proceso/entidad Convocante	CONTRATO DE OBRA Nº 174-GINRED1-2021	**Fecha de reunión**	09/11/2021
Lugar de reunión	INTENDENCIA REGIONAL "GINRED1"		

Proceso(s) / Entidad(es) que participan

PROCESO: Contrato de obra Nº 174-GINRED1-2021
ENTIDADES QUE PARTICIPAN:
Servicios Integrales de Ingeniería y Construcciones sas (Contratista)
LAURA JOHANNA CRICIEN (Residente de Obra)
JHOANA INFANTE (Arq. Auxiliar de obra)
CLAUDIA PATRICIA NOREÑA AGUIRRE (Residente Siso)

Dirección General Marítima
CC. JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON (Intendente regional Ginred1)
S1 CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES (Jefe área de infraestructura ginred1)
S1 ALBEIRO CARMONA MANJARREZ (Jefe Área Logística Ginred1)
CPS. Julieth Alejandra Arias Restrepo (Asesora Jurídica Ginred1)
CPS. EDINSON VANEGAS RIASCOS (Supervisor contrato 174-Ginred1-2021)

Objetivo de la reunión

Comité de seguimiento contrato 174 – Ginred1 - 2021

Líder de la reunión	EDINSON VANEGAS RIASCOS	**Proceso / Entidad**	CONTRATO DE OBRA Nº 174-GINRED1-2021

Nota: Los asistentes a la reunión se relacionan en el formato G3-00-FOR-021 Listado de Asistencia

II AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento al cronograma
2. Revisión de compromisos acta anterior
3. Acta de pago parcial
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión.

III DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 16:15 horas del día 09 de Noviembre de 2021, se da inicio a la reunión de seguimiento al contrato de obra No. 174 – Ginred1 – 2021.
El supervisor del contrato rinde informe de avance del proyecto indicando que según el cronograma el avance debería ser del 47,28% del total de contrato, además manifiesta que el contratista presenta un avance del 43,45% dejando en evidencia un atraso del 4%, se debe aclarar que este atraso no es responsabilidad del contratista quien a la fecha ha mostrado interés de ejecutar los trabajos de manera oportuna, pero no ha contado con la liberación de espacios por parte del usuario de los apartamentos 1501 y 1502, se realizó entrega de un primer baño en el primer piso del apartamento 1502, dejando pendiente la instalación de sobre mueble en mármol para proteger la madera del mismo, instalación de entrepaños y espejo en este espacio, se iniciaron trabajos en el baño del primer piso en el apartamento 1501, los trabajos de reparación de humedad en el apartamento 502 se finalizó sin novedad, se realizaron trabajos de instalación de las puertas de acceso a los alojamientos de suboficiales por parte del contratista quedando pendiente las puertas incluidas como no previstas, se dejó claro que se debe realizar un nuevo balance de obra teniendo en cuenta que se requiere realizar reparación de filtración de humedad generada desde el apartamento 502 a una habitación del hotel in Tequendama, así como se aclaró que del balance actual se debe eliminar el suministro e instalación de las persianas black out.

Se realiza la verificación de los compromisos del acta anterior de los cuales et pendiente presentar la cotización de los trabajos necesarios para reparar la filtración de humedad desde el apartamento 502, el cual es determinante para establecer el nuevo balance de obra.

El contratista solicita la posibilidad de realizar un cobro de acta parcial, a lo cual se indica por parte de la asesora jurídica que en el proceso se estableció que este sería por el 30% del valor acuerdo superación del avance en la ejecución, se realizar el acta y se aportara la documentación necesaria para tramitar el pago parcial al contratista.

Se acuerda realizar una nueva visita al apartamento 502 por parte del contratista para establecer las necesidades y cotizar los trabajos necesarios, el contratista presentara acta de pago parcial para su verificación y aprobación.
El contratista se compromete a aperturar varios frentes de trabajo para mejorar los rendimientos en la ejecución del contrato.

IV CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- ✓ La obra tiene un atraso del 4% de acuerdo a su cronograma
- ✓ El contratista realizara apertura de varios frentes de trabajo en el apartamento 1501
- ✓ El contratista presentara documentación para tramite de pago parcial No.1
- ✓ El contratista realizara cotización de trabajos de reparación de humedades en el baño del apartamento 502.

Siendo las 17:10 R se da por terminada la reunión.

V PLAN DE ACCIÓN

Compromiso	Responsable	Fecha
Entrega de acta parcial y soportes para tramite de pago	Siinco sas	11-11-2021
Entrega de cotización trabajos apartamento 502	Siinco sas	12-11-2021
Aperturar varios frentes de trabajo en el apartamento 1501	Siinco sas	09-11-2021

VI PRÓXIMA REUNIÓN

¿Se evidencia la necesidad de agendar una nueva reunión?	**Si X No**		
Objetivo de la próxima reunión	Reunión de seguimiento cronograma	**Fecha acordada**	16/11/2021
Responsable de agendar próxima reunión	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

VII APROBACIÓN

ELABORADA POR: (Nombre, cargo y firma)	Cps **Edinson Vanegas** Supervisor Contrato 174 – GINRED1 - 2021	**APROBADA POR:** (Nombre, cargo y firma)	CC **JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON.** Coordinador Grupo Intendencia Regional

Dimar	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	Código: G3-00-FOR-02
	Proceso: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL	Versión: 5

PROCESO / ENTIDAD CONVOCANTE / ACTA N°: | **FECHA:** 09-11-2021

OBJETIVO:

Comite de Seguimiento Contrato 174-Ginred1-2021

						FIRMA
Proceso / Entidad: AS-GINRED1	Nombres: Julieth Alejandra	CC: 1130674120	Correo Electrónico: jaras@dimar.mil.co			Julieth A. Aras
Grado / Cargo: CPS – Jurídica	Apellidos: Aras Restrepo	Teléfono: 3104901664				
Proceso / Entidad: Sinco SAS	Nombres: Jhoana	CC: 29678753	Correo Electrónico:			
Grado / Cargo: Adv. Residente	Apellidos: Infante	Teléfono: 3169072370				
Proceso / Entidad: Sinco SAS.	Nombres: Laura Johana.	CC: 52409864	Correo Electrónico: Criciem@hotmail.com			
Grado / Cargo:	Apellidos: Criciem	Teléfono:				
Proceso / Entidad: Sinco SAS.	Nombres: Claudia Patricia	CC: 1111810274	Correo Electrónico: nc.laudi922@hotmail.com			
Grado / Cargo: SISO.	Apellidos: Noreña Aguirre	Teléfono: 3107231288				
Proceso / Entidad: AS-GINRED1	Nombres: Jackson Fabian	CC: 80222549	Correo Electrónico: jefginred1@Dimar.mil.co			
Grado / Cargo: Jefe Grupo	Apellidos: Ramirez Garzon	Teléfono: 3115310946				
Proceso / Entidad: AS-GINRED1	Nombres: Carlos Augusto	CC: 9294832	Correo Electrónico: cbarros@dimar.mil.co			
Grado / Cargo: RAINFIA	Apellidos: Barros Paredes	Teléfono: 3116960378				
Proceso / Entidad: AS-Ginred1	Nombres: Edinson	CC: 14'470.790	Correo Electrónico: evanegasr@dimar.mil.co			
Grado / Cargo: CPS-Arquitecto	Apellidos: Vanegas Rios	Teléfono: 315 9266972				
Proceso / Entidad: AS-GINRED1	Nombres: Alberto	CC: 73191050	Correo Electrónico: acarmona@gmail.com			
Grado / Cargo: S1	Apellidos: Carmona M.	Teléfono: 3042515609				
Proceso / Entidad:	Nombres:	CC:	Correo Electrónico:			
Grado / Cargo:	Apellidos:	Teléfono:				
Proceso / Entidad:	Nombres:	CC:	Correo Electrónico:			
Grado / Cargo:	Apellidos:	Teléfono:				
Proceso / Entidad:	Nombres:	CC:	Correo Electrónico:			
Grado / Cargo:	Apellidos:	Teléfono:				
Proceso / Entidad:	Nombres:	CC:	Correo Electrónico:			
Grado / Cargo:	Apellidos:	Teléfono:				

La política de Protección de Datos Personales de la Dirección General Marítima puede ser consultada en el Portal Marítimo Colombiano www.dimar.mil.co sección Enlaces de Interés, la cual se encuentra acorde con la normatividad nacional en la materia.